

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OCRaK_1	6	2	Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK	A. výber dodávateľa - 2. etapa	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený		
				B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa	0	OCRaK	-	3-15	Splnený		
				C. realizácia značení - 2. etapa	78	OCRaK	4	11-16	Splnený		
				D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		
				E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia - 3. etapa	25	OCRaK	4	12-17	Splnený		
				F. výber dodávateľa - 4. etapa	0	OIČaVO	-	10-18	Splnený		Zmluva s dodávateľom 4. etapy značenia kultúrnych cieľov a atrakcií CR podpísaná 26.10.2018. Budú značené 4 nové ciele a doznačenie 3. cieľov na cestách nižších tried (spolu 45 tabúl). Nové turistické ciele: Bike park Modra, Vojenský cintorín Bratislava - Petržalka, Bridlicová štóľňa Marianka, Múzeum Petržalského opevnenia.
				G. ukončenie realizácie značení - 4. etapa	25	OCRaK/ OIČaVO	4	12-18	Prieb. plnený		Ukončenie realizácie do konca roka 2018.
OCRaK_4	6	2	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením	0	OIČaVO	-	4-18	Splnený		
				B. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				C. prebratie stavby	3126	OIČaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Z dôvodu uzatvorenia Dohody o ukončení zmluvy o dielo (ZoD) medzi BSK a zhotoviteľom stavby bude vyhlásené nové verejné obstarávanie. Predpokladaný termín prebratia stavby sa posúva na 12-21.
				D. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Splnený		
				E. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Prebieha úprava Propagačného plánu vzhľadom na zmeny termínov realizácie samotnej rekonštrukcie.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_5	6	2	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií	A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu	0	OSÚRaRP	-	7-14	Splnený		
				B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP	0	OCRaK	-	6-14	Splnený		
				C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou	14	OIČaVO	3.3	9-15	Splnený		
				D. ukončenie VO realizátora sanácie	0	OIČaVO	-	2-17	Splnený		
				E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				F. prebratie stavby - sanácia oporného múra	152	OIČaVO	3.3	7-17	Splnený		
				G. dodanie interiérovej štúdie	11	OSÚRaRP	3.3	6-16	Splnený		
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov	0	OIČaVO	-	10-16	Splnený		
				I. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	1-17	Splnený		
				J. predloženie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	2-17	Splnený		
				K. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				L. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa)	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na harmonogram stavby. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				M. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa)	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na harmonogram stavby. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				N. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa)	100	OIČaVO	10	7-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
OCRaK_6	6	2	Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave	O. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa)	70	OIČaVO	1.3	7-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				P. prebratie stavby	1865	OIČaVO	1.3	12-19	Prieb. plnený		Stavenisko odovzdané dňa 14.8.2018. Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 24 mesiacov. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				R. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	8-17	Splnený		
				S. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu. Tlačové oddelenie zbiera video podklady pre časozberné video nielen na slovenskej ale aj na rakúskej strane, teda u všetkých partnerov projektu. Vizualizácia rekonštrukcie na fasáde budovy bude osadená v 1Q 2019 – až po postavení lešenia okolo objektu. Pri vstupe do objektu je osadená informačná tabuľa, ktorá verejnosť informuje o samotnej rekonštrukcii.
				A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava	0	OSÚRaRP	-	12-14	Splnený		
				B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta	0	OIČaVO	-	2-17	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				D. prebratie stavby	776	OIČaVO	3.3	3-20	Prieb. plnený		Termín ukončenia stavebných prác v zmysle Dodatku č. 1 je 31.11.2019. Nový termín plnenia kľúčového kroku: 11-19.
OCRaK_7	6	2	Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku	E. prevzatie A-H výskumu parku	20	OCRaK	10	6-17	Splnený		
				F. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	12-18	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie stavebných prác v kaštieli v Stupave bol termín realizácie propagačného plánu presunutý do konca 12-18. Verejnosť bude o priebehu prác informovaná priebežne vďaka regionálnym médiám. Rovnako tak je súčasťou Propagačného plánu informovanie rodinných príslušníkov klientov DSS a ZPS Kaštieľ o priebehu rekonštrukcie. Marketingové oddelenie osadilo v priebehu novembra vysvetľujúci baner na oplotenie vstupu na mostík k NKP Kaštieľ v Stupave.
				G. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	4-20	Prieb. plnený		Plnenie kľúčového kroku nadväzuje na splnenie predchádzajúceho kľúčového kroku.
				A. analýza / ideový zámer využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia)	0	OCRaK	-	12-14	Splnený		
				B. realizácia 1. etapy modernizácie	12	OCRaK	10	12-15	Splnený		
				C. bezbariérový prístup (schodisková plošina)	20	OIČaVO	3.3	12-16	Splnený		
OCRaK_7	6	2	Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku	D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave	10	OCRaK	10	1-16	Splnený		
				E. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 1.etapa	14	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. plnený	2-19	Odstránenie havarijného stavu budovy (oprava kanalizácie a sociálnych zariadení) sa predpokladá v termíne 12-18. Modernizácia IT sietí 1. etapa: z dôvodu upresňovania predmetu zákazky sa predpokladaný termín plnenia posúva na 02-19.
				F. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 2.etapa	63	OIČaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_8	11	2	Stratégia rozvoja kultúry na roky 2015-2020	A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020	0	OCRaK	-	3-15	Splnený		
				B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK	3	OCRaK	10	12-16	Splnený		
				C. metodika aktualizácie stratégie	0	OCRaK	-	2-17	Splnený		
				D. analytická časť (štatistiky kultúrnej ponuky v regióne, potreby kultúrnych subjektov a nástroje BSK, Správy z mapovania kultúrnych zariadení BSK, BRDS vyhodnotenie 2015-2017)	0	OCRaK	-	10-17	Splnený		
				E. strategická časť (priority a opatrenia)	25	OCRaK	10	6-19	Prieb. plnený		Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Bola spracovaná analytická časť - mapovanie činnosti a potrieb kultúrnych zariadení BSK, evaluácia BRDS 2015-2018, bolo prijaté nové VZN BSK č.5/2018. Bola spracovaná analýza potenciálu kreatívneho priemyslu v BSK. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK - bolo rušené pôvodné gesčné oddelenie na spracovanie stratégie - oddelenie kultúrneho plánovania a zlúčením opätovne vytvorené oddelenie kultúry. Stratégia bude spracovaná interne. OK vyvíja úsilie o prijatie referenta, ktorý by sa venoval metodologickej a strategickej problematike. Termín spracovania stratégie podlieha koordinácii nového riaditeľa OČRaK. Predpokladaný posun termínu na 09-19.
				F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený		Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK. Predpokladaný posun termínu 09-19.
OCRaK_9	6	2	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove	G. predloženie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 na schválenie Z BSK	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený		Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK. Predpokladaný posun termínu 09-19.
				H. napĺňanie a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 (odpočet AP 2018+)	0	OCRaK	-	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu
				A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa	5	OCRaK	10	5-16	Splnený		
				B. ideový záměr využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí	24	OCRaK	10	6-19	Prieb. plnený		Ideový záměr bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry (viď. OČRaK_8) - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy	0	OIČaVO	-	9-16	Splnený		
				D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy	0	OIČaVO	-	1-17	Splnený		
				E. prebratie stavby (strecha)	265	OIČaVO	3.3	3-17	Splnený		
				F. hľadanie externých zdrojov na revitalizáciu parku	0	OSÚRaP	-	3-18	Splnený		žiadost o dotáciu z programu MK SR Obnovme si svoj dom nebolá úspešná. Revitalizáciu je možné financovať zo zdrojov BSK - podlieha schváleniu Zastupiteľstvom. Bola odoslaná žiadost o jej zaradenie do Investičného plánu BSK. Predpokladaný posun termínu na 02-19.
				G. vyhlásenie VO na dodávateľa revitalizácie parku	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. plnený		
				H. prebratie stavby	800	OIČaVO	1.3	12-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa posun termínu na 06-20.
OCRaK_11	6	2	Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec	I. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	1-19	Prieb. plnený		Príprava propagačného plánu pozastavená vzhľadom na neschválenie žiadosti o NFP. Predpokladá sa posun termínu na 2Q 2019.
				J. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Plnenie kľúčového kroku nadväzuje na splnenie predchádzajúceho kľúčového kroku.
				A. dodanie interiérovej štúdie	0	OIČaVO	-	8-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov	0	OIČaVO	-	6-16	Splnený		
				C. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaP	-	9-16	Splnený		
				D. podanie žiadosti o NFP	0	OSÚRaP	-	10-16	Splnený		
				E. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený	9-19	Ideový záměr, pôvodne spracovaný pri predkladaní projektu do Interreg SK-HU, bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry. Záměr bude modifikovaný vzhľadom na pominutie podmienky na cezhraničný presah, avšak základná koncepcia synagógy ako multifunkčného kultúrneho centra v spolupráci s mestom Senec a lokálnymi subjektami so stálou expozíciou židovskej kultúry ostáva nezmenená. Posun termínu je určený k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK, t.j. 09-19.
				F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)	0	OIČaVO	-	4-18	Splnený		
				J. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Splnený		
				K. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Verejnosť je informovaná o priebehu rekonštrukcie priebežne. V polovici novembra vydal BSK tlačovú správu s fotodokumentáciou súčasného stavu rekonštrukcie NKP Synagóga v Senci. Priebežná medializácia na základe dopytov novinárov.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_14	6	2	Vybudovanie ekocentra v Čunovo	A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme	0	OCRaK	-	3-17	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo	0	OSÚRaRP	-	3-17	Splnený		
				C. predloženie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	1-19	Prieb. plnený		Prebieha finalizácia projektovej dokumentácie, návrhu expozície a biznis plánu fungovania ekocentra (spracováva MČ BA-Čunovo). BSK komunikuje s AT partnerom projektu (NP Donau-auen) ohľadom vhodného spoločného nastavenia projektu. Z dôvodu posunu spracovania PD, ako aj požiadavkam AT partnera na neskoršie predloženie ŽoNFP z dôvodu kvalitnejšej prípravy na ich strane, sa plánuje ŽoNFP predložiť až v nasledujúcom zbere projektov v predpokladanom termíne 06-19.
				D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác	0	OIČaVO	-	3-19	Prieb. plnený		VO na dodávateľa stavebných prác sa plánuje po podaní ŽoNFP, t.j. 06-19.
				E. začatie stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky projektu. Predpokladá sa posun termínu 1-20.
				F. prebratie stavebných prác	1400	OIČaVO	1.3	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky projektu. Predpokladá sa posun termínu 12-21.
				G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie)	0	OIČaVO	-	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky projektu. Predpokladá sa posun termínu 12-20.
				H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie)	200	OIČaVO	1.3	9-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kroky projektu. Predpokladá sa posun termínu 12-21.
				I. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	2-19	Prieb. plnený		Propagačný plán bude vytvorený po podaní ŽoNFP. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku. Propagačný plán bude vytvorený po podaní ŽoNFP. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku. V odbornej verejnosti sa táto myšlienka propaguje priebežne a získava si podporu naprieč politickým spektrom ako chýbajúci článok v eko-výchove. Tak ako naberá na vážnosti ekologický prístup verejnosti.
				J. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Plnenie kľúčového kroku nadväzuje na splnenie predchádzajúceho kľúčového kroku.
OCRaK_15	6	2	Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj	A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	10-16	Splnený		
				B. podanie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	10-16	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja	0	OIČaVO	-	7-18	Splnený		
				E. vyhlásenie VO na dodávateľa Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj	0	OIČaVO	-	6-18	Splnený		
				F. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj	14	OCRaK	1.3	6-18	Splnený		
				G. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja	0	OCRaK	1.3	12-18	Splnený		Uskutočnilo sa predstavenie koncepčného návrhu riešenia stratégie rozvoja cezhraničnej destinácie Danube Islands na pracovnom stretnutí s maďarskými partnermi, na ktorom sa definovali kľúčových prvkov prieniku slovenskej a maďarskej časti destinácie. Očakáva sa prebratie spoločnej stratégie do konca 11-18.
				H. prebratie Dizajn manuálu nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj	9	OCRaK	1.3	8-18	Splnený		Dizajn manuál bol spracovaný 11-18. Posun termínu bol spôsobený potrebou pripomienkovania a komunikácie s maďarským partnerom.
				I. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov	0	OIČaVO	-	8-18	Splnený		Nevyhnutným podkladom pre VO je spracovanie Dizajn manuálu (nakoľko logo a názov destinácie je nevyhnutnou súčasťou propagačných materiálov). Z dôvodu posunu prebratia Dizajn manuálu došlo k posunutiu termínu vyhlásenia VO na 12-18.
				J. prebratie tovarov - propagačné materiály	70	OSÚRaRP	1.3	4-19	Prieb. plnený		
				K. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	9-18	Splnený		
				L. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	8-19	Prieb. plnený		V septembri bol spoločne s projektovými partnermi poklepaný základný kameň novej oddychovej zóny spolu s nástupným pontónom. Plánuje sa realizácia propagačných aktivít projektu až do 10-19.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_17	6	2	Podpora tematickým cestám	A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)	0	OCRaK	-	3-17	Splnený		
				B. spracovanie koncepcie podpory tematických ciest vrátane definovania kľúčových krokov potrebných na ich realizáciu	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				C. realizácia a tvorba produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)	20	OCRaK	4	12-18	Prieb. plnený		Projekt Cyrilo-metodská cesta schválený Úradom vlády s realizáciou aktivít 03-19 a súčasťou je aj označenie cieľov v spolupráci s Klubom Slovenských Turistov. Predpokladá sa dodržanie termínu. Projekt Petržalské bunkre - prebiehajú rokovania s OD s cieľom prepojenia náčnej cyklotrasy Múzea Petržalského opevnenia a Vojenského cintorína a Bunkra B58 na Kopčianskej ulici.
OCRaK_21	6	2	Divadlo LUDUS	A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS	0	OCRaK	-	12-16	Splnený		
				B. nájdenie nových vhodných priestorov	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				C. nájdenie dlhodobého riešenia sídla divadla LUDUS	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený	3-19	Dlhodobé riešenie sídla divadla LUDUS bude vznikať v súčinnosti s KK, ktorá naplánovala výjazd do potenciálnych sídiel, ako aj s novým riaditeľom OCRaK, predpokladaný termín 03-19
				D. realizácia krokov k vybudovaniu dlhodobého sídla divadla LUDUS (projektová dokumentácia, inžiniering)	60	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				E. sťahovanie divadla do stálych priestorov	0	OIČaVO	-	12-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				F. začiatok plnohodnotnej prevádzky divadla v nových priestoroch	0	OIČaVO	-	1-21	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
OCRaK_22	6	2	Múzeum Ferdiša Kostku	A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		
				B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku	0	OIČaVO	-	11-16	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti	0	OIČaVO	-	4-18	Splnený		
				D. predloženie zámeru prevádzky múzea	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený		Malokapratské múzeum v Pezinku predložilo ideový návrh prevádzky múzea a predpokladáme splnenie termínu.
				E. prebratie stavebných prác na objektoch	40	OIČaVO	3.3	12-18	Splnený		
				F. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Prieběžná komunikácia s médiami na základe dopytu (napr. Slovenský rozhlas v júli 2018). MMPK pripravuje prevádzku múzea v týchto priestoroch, o čom bude verejnosť včas informovaná. Na webstránke BSK boli medializované informácie o aktuálne realizovanom technologickom postupe prirodzeného vysychania murív NKP.
				G. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu v nadväznosti na zámer prevádzky múzea.
OCRaK_23	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry	A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		
				C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		
				D. aktualizácia VZN BSK č. 2/2016, schválenie schémy de minimis 2018 a elektronizácia podávania žiadostí	0	OCRaK	-	9-18	Splnený		
OCRaK_24	6	2	Koncepcia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK	A. správa o stave pamiatkového fondu BSK	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený		Koncepcia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK v termíne 09-19.
				B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený		Koncepcia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK v termíne 09-19.
				C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený	9-19	Koncepcia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK v termíne 09-19.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_25	6	2	Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK	A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení	0	OCRaK	-	4-18	Splnený		
				B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRaK	-	4-18	Splnený		
				C. vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)	5	OCRaK	10	6-19	Prieb. plnený		Vízia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK. Jednotlivé kultúrne zariadenia dodali projekty rozvojových stratégií, ktoré OČRaK pripomienkoval a boli dopracované do finálneho štádia. Schválenie novej stratégie rozvoja kultúry bude predložené do U BSK v termíne 9-19.
				D. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený	12-19	Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu na 12-19.
				E. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania	N/A	OCRaK	10	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_26	6	2	Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezinok	A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				B. začatie realizácie projektových dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	0	OIČaVO		9-17	Splnený		
				C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	60	OIČaVO	3.3	12-17	Splnený		
				D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie podkrovia	0	OIČaVO	-	10-18	Prieb. plnený	3-19	Čaká sa na územné rozhodnutie a následne na stavebné povolenie. Predpoklad získania právoplatného stavebného povolenia 02-19. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku sa posúva na 03-19.
				E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia	0	OIČaVO	-	4-19	Prieb. plnený		Vzhľadom na nový termín vyhlásenia verejného obstarávania sa termín začatia realizácie stavebných prác posúva 06-19.
				F. prebratie stavby	360	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
OCRaK_27	6	2	Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka	A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre)	0	OCRaK	-	7-17	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámery	0	OSÚRaRP	-	4-17	Splnený		
				C. spracovanie projektového zámery	0	OSÚRaRP	-	7-17	Splnený		
				D. schválenie vstupu BSK do projektu "Kreatívne centrum Bratislava" - materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK	0	OSÚRaRP		9-17	Splnený		
				E. testovanie programov KC Bratislava (prípravná fáza)	10	OCRaK	-	6-18	Splnený		
				F. architektonická súťaž návrhov	15	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený	3-19	Kľúčový krok pozastavený vzhľadom na nevyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo strany MK SR a zároveň odstúpeniu hlavného partnera projektu Národného osvetového centra z projektu. MK SR plánuje vyhlásiť výzvu v 1.Q 2019, BSK sa plánuje uchádzať o finančné prostriedky ako oprávnený žiadateľ. V nadväznosti na prebiehajúce rokovania s riadiacim orgánom pre IROP navrhujeme posunúť na termín 03-19.
				G. prevzatie projektovej dokumentácie + projekt pre stavebné povolenie (PD pre stavebné povolenie, realizačná PD)	36	OIČaVO	3.3	10-18	Prieb. plnený	9-19	Vzhľadom k úpravám podmienok výzvy Sprostredkovateľským, resp. Riadiacim orgánom pre IROP, prípravné práce investičného charakteru boli pozastavené až do rozhodnutia relevantných orgánov. Navrhujeme posun termínu na 09-19.
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. plnený	10-19	Vzhľadom na prebiehajúce rokovania s riadiacim orgánom pre IROP dôjde k posunutiu termínu.
				I. vyhlásenie VO na dodávateľa technologického vybavenia kreatívneho centra	0	OIČaVO	-	6-19	Prieb. plnený		V nadväznosti na prebiehajúce rokovania s riadiacim orgánom pre IROP narhujeme posunúť na termín 10-19.
				J. prebratie technologického vybavenia kreatívneho centra	400	OIČaVO	1.3	3-20	Prieb. plnený		Vzhľadom na prebiehajúce rokovania s riadiacim orgánom pre IROP dôjde k posunutiu termínu.
				K. prebratie stavby	1500	OIČaVO	1.3	12-20	Prieb. plnený		Vzhľadom na prebiehajúce rokovania s riadiacim orgánom pre IROP dôjde k posunutiu termínu.
				L. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	10-18	Prieb. plnený	6-19	Nakoľko výzva nebola spustená a nebolo možné podať ŽoNF a OK nepozná obsahovú náplň, navrhujeme posunutie termínu 2Q 2019.
				M. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_28	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR	A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_29	7	5	Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor - Plavecké Podhradie)	A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovej prepravy	0	OCRaK	-	1-17	Splnený		
				B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy	78	OCRaK	4	5-17	Splnený		
				C. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	4-17	Splnený		
				D. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	8-17	Splnený		
				E. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy	117	OCRaK	4	4-18	Splnený		Turistický cyklovlak Záhoráčik má za sebou druhú sezónu fungovania. Od 28. apríla do 14. októbra 2018 prepravil na trase Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie viac ako 8250 ľudí a takmer 930 bicyklov. Najviac cestujúcich bolo prepravených v mesiaci máj. Velmí úspešné boli aj mesiace jún, júl a september. Záhoráčik bude pokračovať aj v 3. sezóne v roku 2019, uzatvorená zmluva medzi BSK a ZSSK.
				F. doplňujúce aktivity projektu (Dreziny)	0	OCRaK	-	1-20	Prieb. plnený		Prebieha priebežná komunikácia s MDaV a ŽSR, v pripomienkovacom konaní novela zákona o dráhach, ktorá umožňuje využitie nepoužívaných dráhach aj na účely cestovného ruchu.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	2-18	Splnený		
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	3-18	Splnený		Verejnosť bola o projekte pribežne informovaná aj celoštátnymi médiami (reportáž TV Markíza). Rovnako tak bola na konci sezóny verejnosť informovaná o vyťaženosti vlakov počas jázdy Turistického vlaku na Záhorí.
OCRaK_30			Vinohradnícka cyklotrasa	A. vypracovanie podkladov pre VO, v súčinnosti s OD	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa PD vrátane inžinieringu	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Bola nominovaná pracovná skupina a zasadnutie pracovnej skupiny pre špecifikáciu predmetu zákazky a stanovenie časového plánu (obstaranie PZ formou "žltého fidicu") je plánované v termíne 14.11.2018.
				C. prebratie PD vrátane inžinieringu	100	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
				E. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
				F. prebratie stavby	3687	OIČaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	12-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.
OCRaK_31	6	2	Divadlo Aréna	A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania právoplatného stavebného rozhodnutia	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		
				B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia	694	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. plnený	6-19	V procese vybavovania stavebného povolenia, MÚ Petržalka prerušil územné konanie, čaká na vyjadrenie Magistrátu hl. mesta ako vlastníka pozemkov pod niektorými objektmi vo vlastníctve BSK nachádzajúcimi sa v areáli divadla. Projektové práce sú pozastavené (zmena zadania požiadaviek Divadla Aréna). Vzhľadom na uvedené skutočnosti nie je možné stanoviť presný termín plnenia a v rámci aktualizácie bolo navrhnuté ukončenie na 12-21. Prebieha komunikácia Úradu BSK s projektantom p. Drobniakom a p. riaditeľom Kukurom, ktorej výsledkom má byť Memorandum o posunutí čerpania štátnej dotácie na rekonštrukciu divadla Aréna do konca roka 2020.
				C. vyhlásenie VO na dodanie technológií a ich montáž	0	OIČaVO	-	4-19	Prieb. plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok nie je možné stanoviť nový termín plnenia.
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	4-19	Prieb. plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok nie je možné stanoviť nový termín plnenia.
				E. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	12-19	Prieb. plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok nie je možné stanoviť nový termín plnenia.
				F. prebratie stavby	2700	OIČaVO	3.3	9-21	Prieb. plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok nie je možné stanoviť nový termín plnenia.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	4-19	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	10-21	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_32	6	2	Rozhľadňa Veľká Homola	A. procesné riešenie združenia fin. prostriedkov s mestom Modra	65	OCRaK	3.3	2-18	Splnený		
				B. vytvorenie pracovnej skupiny	0	OCRaK	-	3-18	Splnený		
				C. príprava propagačného plánu a realizácia jednotlivých aktivít	0	OCRaK	-	9-18	Splnený		Rozhľadňa zrealizovaná, odovzdaná do užívania verejnosti 3.11.2018. Slávnostné otvorenie za účasti predstaviteľov miestnej a mestskej samosprávy sa konalo 7.11.2018.
OCRaK_33	6	2	Podpora vínnej cesty a lokálnych producentov - Malokarpatský expres	A. príprava podkladov pre VO	0	OCRaK	-	2-18	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				C. realizácia projektu a propagácia	30	OCRaK/OK	4	5-18	Splnený		Verejnosť bola priebežne informovaná o trase a výhodách použitia Malokarpatského expresu. BSK využíval najmä sociálne siete. Osobitná pravidelná doprava bola objednaná na obdobie od 16. júna do 16. septembra 2018 s premávkou počas soboty, nedele a štátnych sviatkov v intenzite štyroch obrátok denne (prvé dve obrátky na trase Bratislava – Častá, druhé dve obrátky na trase Bratislava – Modra a späť). Čo sa týka kyvadlovej dopravy, bola objednaná na vybrané nasledovné podujatia: Otvorené pivnice na sv. Urbana (25.-26.5. 2018), Deň vo Vinohradoch (8.9. 2018), Vinobranie v Pezinku (21.-23. 2018), Vinobranie v Modre (28.-30. 2018), Chute Malých Karpát (10.11. 2018) a Deň otvorených pivníc na Malokarpatskej vínnej ceste (23.-24.11. 2018).
OCRaK_34	11	2	Zvyšovanie kvality služieb	A. zbieranie štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov	40	OCRaK	4	ročne	Splnený		
				B. príprava koncepcie školení pre pracovníkov v CR	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		
				C. realizácia aktivít	0	OCRaK	-	9-19	Prieb. plnený		Priebežujú rokovania s relevantnými subjektami a podnikateľmi cestovného ruchu na podporu duálneho vzdelávania v cestovnom ruchu v spojitosti so školeniami na vybrané témy podľa spracovanej koncepcie.
OCRaK_35	6	2	Geopark Malé Karpaty	A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov	45	OCRaK	4	3-18	Splnený		
				B. spracovanie koncepcie podpory produktov	0	OCRaK	-	10-18	Splnený		Bola vytvorená „Metodická príručka tvorby Geoparku Malé Karpaty a jeho manažmentu v kontexte trvalej udržateľnosti prostredníctvom rozvoja cestovného ruchu“ sa zaoberá problematikou vytvorenia budúceho Geoparku Malé Karpaty s tvorbou produktov, ktorá vypracovaná v spolupráci s NO Barbora. OCRaK pripravuje aktivity na implementáciu metodickéj príručky.
OCRaK_36	7	5	Údržba a rozvoj cykloturistickej infraštruktúry a turistickej infraštruktúry	A. výber dodávateľa	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		Rámcová dohoda na obdobie 2018-2029 s dodávateľom Slovenský cykloklub o.z. uzatvorená 17.10.2018 a platná do 31.12.2020.
				B. realizácia aktivít	85	OCRaK	4	12-20	Prieb. plnený		Rámcová dohoda na obdobie 2018-2029 s dodávateľom Slovenský cykloklub o.z. Plnená priebežne podľa plánu pravidelnej a nepravidelnej údržby.
OCRaK_37	6	2	Rozvoj módného turizmu	A. výber dodávateľa	0	OIČaVO	-	2-18	Splnený		
				B. realizácia aktivít	5	OCRaK	4	4-18	Splnený		
				C. príprava marketingového plánu	0	OCRaK	-	5-18	Splnený		
				D. realizácia marketingových aktivít	0	OCRaK	-	6-19	Splnený		Predstavenie mobilnej aplikácie Bratislava Fashion Map sa plánuje na 23.-24. 11. 2018 v SFC Showroom, aplikácia bola vytvorená v spolupráci so Slovak Fashion Council.
OCRaK_38	9	5	Rozvojové projekty a aktivity v oblasti kultúry	A. konferencia o strategických prioritách BSK v oblasti kultúrnej politiky	15	OCRaK	10	6-19	Prieb. plnený		Konferencia bude zameraná na kultúrne dedičstvo s cieľom prezentovať kompetencie župy v oblasti kultúry.
				B. ocenenie BSK za rozvoj súčasných foriem kultúry v regióne	10	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený	9-19	Zmluva o spolupráci v pripomienkovom konaní. Nominoval sa zástupca za BSK.
				C. zámer na vybudovanie multifunkčného areálu „Patrónka“	25	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený	9-19	Zámer bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - predpokladá sa dodržanie termínu



# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor dopravy

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OD_1	7	2	Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník	A. analýza vlastníckych vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2	0	PO	-	12-14	Splnený		
				B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou	0	PO	-	3-15	Splnený		
				C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie	0	OD	-	12-14	Splnený		
				D. príprava súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti)	0	OIČaVO	-	2-15	Splnený		
				E. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113	0	OD	-	12-16	Splnený		
				F. vyhlásenie súťaže na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený		
				G. začiatok realizácie projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OIČaVO	-	1-17	Splnený		
				H. vydané platné stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OD/OIČaVO	-	1-17	Splnený		

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor dopravy

Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník	I. prebratie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	700	OD	1.3	2-17	Splnený		
	J. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	0	OSÚRaRP	-	2-17	Splnený		
	K. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113; (spolupráca s Odborom dopravy a RCB)	0	OIČaVO	-	1-17	Splnený		
	L. vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
	M. podpis zmluvy o NFP	0	OSÚRaRP	-	7-17	Splnený		
	N. vysúťaženie zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
	O. ukončenie 2. ex-ante kontroly dokumentácie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby rekonštrukcie cesty III. triedy 1113 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom	0	OSÚRaRP	-	5-18	Splnený		
	P. vytvorenie a začiatok realizácie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Splnený		Slávnostný Kontrolný deň na stavbe pre zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, starostov, župných poslancov, partnerov projektu a médiá bol priamo na stavenisku 11.10.2018. Verejnosť je priebežne informovaná komunikačnými kanálmi. Priamo z Kontrolného dňa bolo Tlačovým oddelením zhotovené propagačné video uverejnené na Facebookovom profile BSK, ku dňu 31.10.2018 malo 17 100 videní.
	R. začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OSÚRaRP	-	5-18	Splnený		
	S. prebratie stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	8436	OD	1.3	8-19	Prieb. Plnený		Rekonštrukcia cesty prebieha podľa harmonogramu, termín odovzdania stavby je v platnosti - 8/2019
	T. ukončenie realizácie propagačného plánu	3	OK	2	12-19	Prieb. Plnený		Ukončenie propagácie sa očakáva v termíne 12-19
	U. kolaudácia stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 (spolupráca s RCB)	0	OD	-	10-19	Prieb. Plnený		Kolaudácia nastane po prebratí stavby. Predpokladaný termín kolaudácie je 10-19.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_2	7	2	Vybudovanie obchvatu Pezinok - Modra	A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu	0	OÚPGISaŽP	-	6-14	Splnený		
				B. konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK	0	OÚPGISaŽP	-	6-15	Splnený		
				C. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR	0	OIČaVO	-	7-15	Splnený		
				D. vysúťažený zhotoviteľ DUR (vrátane zamerania stavby)	0	OIČaVO	-	12-15	Splnený		
				E. analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III. triedy 1059 (pôvodne cesta III. triedy 50212) - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB)	0	OD	-	5-18	Splnený	<p>V máji 2018 bola na odbor dopravy zo strany RCB odovzdaná analýza pôvodného trasovania obchvatu, ktorá bude slúžiť ako poklad pre VO na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a tendrovej dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra. Realizačný projekt spracuje zhotoviteľ stavby.</p> <p>I. etapa obchvatu Grobov v úseku diaľničná križovatka Triblavina - Teplé pramene Chorvátsky Grob - prebieha proces územného rozhodnutia, ktorý by mal byť ukončený do konca roka 2018.</p> <p>II. etapa obchvatu Grobov v úseku Teplé pramene Chorvátsky Grob - Malý raj, Slovenský Grob - Bola spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie. Narazilo sa na problémový úsek pri lokalite Malý raj - vysokotlakový plynovod a blízkosť zastavaného územia. Aktuálne sa pripravuje prípadné variantné riešenie trasovania spomínaného komplikovaného úseku a zároveň sa rokuje s SPP. Riešenie úseku by malo byť známe do konca roka 2018.</p> <p>III. etapa obchvatu Grobov v úseku Malý raj, Slovenský Grob - Grinava, Pezinok - aktuálne prebieha príprava hrubého trasovania s identifikáciou problémov spolu s dokumentáciou pre územné rozhodnutie. Samotná DUR by mala byť spracovaná do 03/2019</p>	
				F. súčinnosť BSK pri príprave územného plánu mesta Pezinok	0	OÚPGISaŽP	-		Splnený		
				G. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spracovanie projektovej dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra v celej dĺžke (od križovatky Triblavina po obec Dubová)	0	OSÚRaRP	-	8-18	Zrušený		
OD_3	7	2	Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy	A. inštalácia dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky zo strany RCB (inštalácia bude realizovaná až po prijatí normy a následným odsúhlasením zo strany Ministerstva vnútra SR)	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený	12-19	V súčasnosti prebieha aktualizácia projektovej dokumentácie podľa prijatej normy a v priebehu roka 2019 budú postupne osádzané tabule obmedzujúce vjazd ťažkej nákladnej dopravy

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_5	7	2	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie, okružné križovatky	A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich priechodoch pre chodcov	86	OD	6	12-14	Spĺnený		
				B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na navrhovaných pätnástich priechodoch pre chodcov; (spolupráca s RCB)	330	OD	6	12-16	Spĺnený		
				C. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1062 (pôvodne cesta III. triedy 5037) Nová Dedinka-Tomášov a ceste III. triedy 1065 (pôvodne cesta III. triedy 5722) Nová Dedinka-Bernolákovo	577	OD	6	12-18	Spĺnený		Od 27.10.2018 je stavba okružnej križovatky v predčasnom užívaní. Na samotnej stavbe však budú prebiehať dokončovacie práce na jednotlivých inžinierskych sieťach a úprave terénu, ktoré nebránia užívaniu stavby.
				D. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1053 (pôvodne cesta III. triedy 0632) Dunajská Lužná-Studené a ceste III. triedy 1054 (pôvodne cesta III. triedy 0633) Dunajská Lužná-Miloslavov	12	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	12-20	Projektová dokumentácia na realizáciu okružnej križovatky bola spracovaná v polovici novembra 2018. Samotná realizácia okružnej križovatky bude možná po ukončení prác na obchvate D4, R7 z dôvodu pohybu nákladných vozidiel stavby D4, R7 po dotknutej komunikácii.
				E. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na 12 priechodoch pre chodcov	216	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	12-19	V súčasnosti sú vybudované bezpečnostné priechody pre chodcov v obciach Slovenský Grob, Slovenský Grob, časť Malý Raj a Závod.
				F. úprava križovatky ciest II/503 a III/1060 s realizáciou vyradovacích pruhov a úpravou vozovky cesty III/1060 v dĺžke cca. 400 m v smere do obce Hurbanova Ves	240	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	12-19	V pláne investičných akcií RCB, a.s., je, z dôvodu finančného krytia, presunutá realizácia úpravy križovatky ciest II/503 a III/1060 predbežne na rok 2019.
OD_6	7	2	Triblavina - privádzač	A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; (spolupráca s RCB)	5000	OD	6	12-18	Prieb. Plnený	12-20	RCB vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa prístupovej cesty ku križovatke Triblavina
OD_7	7	5	Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy (zo strany BSK), vypracovanie DÚR, DSP, TD, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a získanie právoplatného stavebného povolenia (zo strany dotknutých mestských častí)	0	OD	-	10-18	Prieb. Plnený		Územné konanie pre PD cyklotrasy z cyklolávkou, prepájajúce mestské časti Lamač a Dúbravka je tesne pred vydaním. Stavebné povolenie sa bude riešiť následne. Právoplatné SP by malo byť 02/2019.
				B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený	5-19	Vyhlásenie VO v nadväznosti na právoplatné stavebné povolenie je plánované na máj 2019
				C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OIČaVO/OD	-	7-19	Prieb. Plnený	5-20	Z dôvodu posunu predchádzajúceho kroku sa predpokladá zmena termínu začatia stavebných prác na 05-20.
				D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	600	OIČaVO	3.3	9-19	Prieb. Plnený	12-20	Z dôvodu posunu predchádzajúceho kroku sa predpokladá zmena termínu prebratia stavby na 12-20
				E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OIČaVO	-	11-19	Prieb. Plnený	5-21	Z dôvodu posunu predchádzajúceho kroku sa predpokladá zmena termínu kolaudácie stavby na 05-21
OD_9	7	5	Cyklolávka Šúrsky kanál (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklolávky; (spolupráca s RCB)	0	OD/OIČaVO	-	6-16	Spĺnený		
				B. VO - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	10-17	Spĺnený		
				C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	10-17	Spĺnený		
				D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	66	OIČaVO	3.3	6-18	Spĺnený		
				E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OIČaVO	-	9-18	Spĺnený		

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD_10	7	7	Integrovaný dopravný systém BK	A. predloženie žiadosti o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK	0	OSÚRaP	-	12-16	Splnený		
				B. podpis zmluvy o NFP v prípade projektu Plán udržateľnej mobility BSK	0	OSÚRaP	-	4-17	Splnený		
				C. prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na verejné obstarávanie na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility	0	OSÚRaP	-	6-17	Splnený		
				D. vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
				E. ukončenie 2. ex-ante kontroly verejného obstarávania na spracovateľa Plánu udržateľnej mobility spolu s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie	0	OSÚRaP	-	4-18	Splnený		
				F. začiatok spracovania Plánu udržateľnej mobility (po podpise zmluvy so spracovateľom)	0	OSÚRaP	-	5-18	Splnený		
				G. prebratie hotového Plánu udržateľnej mobility s ukončeným procesom SEA	367	OSÚRaP	1.3	6-19	Prieb. Plnený		Dňa 27.09.2018 bolo 1. stretnutie riadiaceho výboru PUM BSK, kde sa preberal aktuálny stav prác. Časový harmonogram ako aj rozsah a spôsob realizácie dopravných prieskumov. Na konci októbra boli zrealizované smerové dopravné prieskumy a na začiatku novembra sa realizovali prieskumy v prostriedkoch verejnej osobnej dopravy.
				H. prebratie Plánu dopravnej obslužnosti (spolupráca s BID)	196	OD	7.3	3-17	Splnený		
				I. schválenie materiálu PDO Zastupiteľstvom BSK (spolupráca s BID)	0	OD	-	4-17	Splnený		
				J. zapracovanie výstupov Plánu udržateľnej mobility do Plánu dopravnej obslužnosti (PUM je nadradený dokument voči PDO - spolupráca s BID)	0	OD	-	8-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia.
				K. prebratie vyhľadávача dopravných spojení (spolupráca s BID)	20	OD	7.3	5-18	Splnený		Vyhľadávač spojení (mobilná aplikácia - vyhľadanie spojenia, nákup cestovného lístka, cestovný poriadok, informácie o zmenách v doprave, spätná väzba) bol pre verejnosť spustený 1.10.2018.
				L. predaj elektronického cestovného lístka (spolupráca s BID)	30	OD	7.3	12-16	Splnený		
				M. v spolupráci s BID a.s. zlepšenie koordinácie dopravcov a spojov v rámci IDS BK	0	OD	-	12-18	Splnený		
				N. spolupráca so ŽSR a Min. dopravy a výstavby SR v záujme akcelerácie výstavby 7 terminálov integrovanej osobnej dopravy na území hl. m. SR BA a záchytných parkovísk na hranici mesta	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený	12-19	K téme záchytné parkoviská na hranici Bratislavy sa uskutočnilo stretnutie na úrovni predsedu BSK, Minsiterstva dopravy a výstavby SR a primátora Bratislavy. V roku 2019 začne ŽSR s výstavbou záchytného parkoviska v Pezinku, nasledovať bude Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská a Zohor. Výstavba konkrétnych terminálov integrovanej osobnej prepravy (Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa) bude závisieť od výsledkov štúdie realizovateľnosti "ŽSR, uzol Bratislava", ktorá má byť vypracovaná do konca roka 2018. V rámci IROP sú schválené 4 projekty zamerané na realizáciu prestupných terminálov, konkrétne sa jedná o prestupné terminály v obciach Svätý Jur, Šenkvice, Bernolákovo a Malacky.
OD_11	7	2	Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave (križovatka s cestou II. triedy 572), Malinovo, Tomášov (podmienkou spracovaný a schválený Plán udržateľnej mobility)	A. projektový zámer rekonštrukcie cesty II. triedy 510	0	OD	-	8-19	Prieb. Plnený		Pripravená projektová dokumentácia pre obnovu krytu vozovky v úseku Most pri Bratislave - Malinovo. Podmienkou na realizáciu projektu je schválený Plán udržateľnej mobility, ktorého dokončenie sa predpokladá v 06-19.
				B. schválenie vstupu do projektu rekonštrukcie cesty II. triedy 510 Zastupiteľstvom BSK	0	OSÚRaP	-	12-19	Prieb. Plnený		Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.
				C. vyhlásenie VO na obstaranie projektových prác	0	OIČaVO	-	1-20	Prieb. Plnený		Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor komunikácie

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OK_11	9	4	Areál voľného času v Petržalke (Rodinný park)	A. predloženie ideového zámeru využitia a podnikateľského plánu Z BSK	3	OK	2	1-19	Prieb. Plnený		Keďže sa v minulom roku do súťaže ideových zámerov neprihlásil žiadny uchádzač, Bratislavský samosprávny kraj rokuje o vhodnom procese a nastavení realizácie Areálu voľného času v Petržalke. S ohľadom na potrebné rokovania sa predpokladá posun termínu predloženia ideového zámeru Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja. Momentálne je za tento projekt zodpovedný zamestnanec Kancelárie predsedu. Plánujú sa taktiež rokovania o možnom využití areálu aj s podpredsedníčkou BSK p. Pätoprstou.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OŠMaŠ_1	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava	A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený		
				B. analýza majetkovoprávných vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	5-14	Splnený		
				C. spracovanie projektového zámeru COVP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený		
				E. vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP	0	PO	-	2-15	Splnený		
				F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	6-15	Splnený		
				G. vytvorenie projektovej dokumentácie	24	OIČaVO	3.3	10-15	Splnený		
				H. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený		
				I. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				J. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov)	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				M. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				N. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	0	OIČaVO	-	9-18	Splnený	11-18	Na základe ukončených stavebných prác (inžinierskych sietí) v objekte kuchyne 10/18, bolo verejné obstarávanie vyhlásené v mesiaci 11/18 formou prieskumu trhu. Predpokladaný termín dodania MTV kuchyne je 01/19, ktorý zahŕňa kontrolu na Riadiacom orgáne a dodávku + montáž MTV.
				O. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia	1100	OIČaVO	1.3	5-19	Prieb. Plnený		Na základe dobre prebiehajúcich stavebných prácach na všetkých objektoch (Budova školy, kuchyne a jedálne) je predpokladaný termín ukončenia 04/2019
				P. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	260	OIČaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený		Po dodaní a montáži materiálno - technického vybavenia kuchyne a zaškolenia zodpovedných pracovníkov za SOŠ Hlinícka 1 prebehne prevzatie MTV v mesiaci 01/19. Ostatné MTV (PC, projektory, CNC stroje, schodolez) budú prevzaté 06/19.
				R. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený		
				S. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	8-19	Prieb. Plnený		Každé 3 mesiace BSK uverejňuje na webovej stránke postup stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Propagácia prebiehala prostredníctvom online médií a tlačových správ.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_2	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený		
				B. analýza majetkových vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	5-14	Splnený		
				C. spracovanie projektového zameru COVP	0	OSÚRaRP	-	6-14	Splnený		
				D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-16	Splnený		
				E. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený		
				F. vytvorenie projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie	237	OIČaVO	3.3	6-17	Splnený		
				G. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				H. predloženie projektového zameru na SO pre IROP BA	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				I. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				K. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				L. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	5-18	Prieb. Plnený	7-19	Začiatok realizácie stavebných prác je stanovený na základe minimálnej lehoty dĺžky trvania verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác vrátane kontrol na Riadiacom orgáne MPRV SR. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 7/19.
				M. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác	0	OSÚRaRP	-	9-18	Prieb. Plnený	9-19	Vyhlásenie verejného obstarávania na MTV bude po ukončení stavebných prác na inžinierskych sieťach objektov Harmincova 1. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 9/19.
				N. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia	2059	OIČaVO	1.3	6-19	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín realizácie stavebných prác je stanovený podľa plánu organizácie výstavby do maximálne 10 mesiacov. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 4/20.
				O. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	1061	OIČaVO	1.3	8-19	Prieb. Plnený		Po dodaní a montáže materiálno - technického vybavenia a zaškolenia zodpovedných pracovníkov za SOŠ Farského 9 prebehne prevzatie MTV. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 5/20.
OŠMaŠ_3	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený		
				B. analýza majetkových vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	5-14	Splnený		
				C. spracovanie projektového zameru COVP	0	OSÚRaRP	-	6-14	Splnený		
				D. VO pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji	0	OIČaVO	-	6-14	Splnený		
				E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Ivanke pri Dunaji	119	OIČaVO	3.3	12-14	Splnený		
				F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený		
				G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	2-16	Splnený		
				H. vytvorenie projektovej dokumentácie	294	OIČaVO	3.3	6-17	Splnený		
				I. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				J. predloženie projektového zameru na SO pre IROP BA	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				M. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				N. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený	7-19	Začiatok realizácie stavebných prác je stanovený na základe minimálnej lehoty dĺžky trvania verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác vrátane kontrol na Riadiacom orgáne MPRV SR.
				O. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác	0	OSÚRaRP	-	9-18	Prieb. Plnený	11-19	Vyhlásenie verejného obstarávania na MTV bude po ukončení stavebných prác na inžinierskych sieťach objektov pracoviska Zálesie. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 11/19.
				P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia	2377	OIČaVO	1.3	10-19	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín realizácie stavebných prác je stanovený podľa plánu organizácie výstavby do maximálne 16 mesiacov. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 10/20.
				R. prebratie materiálno-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	726	OIČaVO	1.3	12-19	Prieb. Plnený		Po dodaní a montáže materiálno - technického vybavenia a zaškolenia zodpovedných pracovníkov za SŠ Ivanka pri Dunaji prebehne prevzatie MTV. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 11/20.
				S. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený		
				T. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	1-20	Prieb. Plnený		Vzhľadom na nutnosť opätovného vyhlásenia VO na zhotoviteľa stavby je termín naplňania Propagačného plánu presunutý na termín opätovného zahájenia rekonštrukcie.



# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_4	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	A. podpis zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve	0	OŠMaŠ	-	9-14	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	12-14	Splnený		
				C. analýza majetkovoprávných vzťahov COVP	0	OIČaVO	-	12-14	Splnený		
				D. spracovanie projektového zámeru COVP	0	OSÚRaRP	-	6-15	Splnený		
				E. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený		
				F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	6-15	Splnený		
				G. vytvorenie projektovej dokumentácie	282	OIČaVO	3.3	5-16	Splnený		
				H. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	9-16	Splnený		
				I. predloženie projektového zámeru na SO pre IROP BA	0	OSÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				J. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				K. vyhlásenie V.O. na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				L. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				M. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OIČaVO	-	11-18	Prieb. Plnený	12-18	Aktuálne prebieha odborné hodnotenie projektu na Riadiacom orgáne MPRV SR. Po ukončení odborného hodnotenia v predpokladanom termíne v druhej polovici 12/2018 bude stavenisko odovzdané zhotoviteľovi a začne realizácia stavebných prác.
				N. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác	0	OSÚRaRP	-	3-19	Prieb. Plnený		Vyhlásenie verejného obstarávania na MTV bude po ukončení stavebných prác na inžinierskych sieťach stavebného objektu budovy združených dielní. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 7/19
				O. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia	2228	OIČaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín realizácie stavebných prác podľa plánu organizácie výstavby je do maximálne 16 mesiacov. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 03/20.
				P. prebratie materiálno-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	600	OIČaVO	1.3	9-19	Prieb. Plnený		Po dodaní a montáže materiálno - technického vybavenia a zaškolenia zodpovedných pracovníkov za SOŠ Ivanská cesta 21 prebehne prevzatie MTV. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 04/20
				R. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Prieb. Plnený	12-18	Na základe prebiehajúceho odborného hodnotenia projektu RO pre IROP 2014-2020 s predpokladaným termínom ukončenia odborného hodnotenia 11-18 sa vytvorenie propagačného plánu presunulo na 12/18.
				S. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	10-19	Prieb. Plnený		Na základe prebiehajúceho odborného hodnotenia projektu RO pre IROP 2014-2020 s predpokladaným termínom ukončenia odborného hodnotenia 11/18 sa realizácia propagačného plánu presúva na 5/20
				A. VO na zhotoviteľa stavby na Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomašikova 2	0	OIČaVO	-	6-14	Splnený		
				B. realizácia stavby na Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomašikova 2	151	OIČaVO	9	5-15	Splnený		
				C. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov na Gymnázium - Einsteinova ulica, SOŠ Polygrafická - Račianska 190 a Obchodná akadémia - Račianska 107	0	OŠMaŠ	-	3-16	Splnený		
				D. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia- Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OIČaVO	-	5-17	Splnený		
				E. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OIČaVO	-	1-18	Splnený		
				F. prebratie tendrovej dokumentácie športoviska (športovisko 20 000 EUR, zateplenie a hydroizolácia 64 000 EUR), vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - Gymnázium Einsteinova ulica	20	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený	12-20	Športovisko - projektová dokumentácia prevzatá. Zateplenie a hydroizolácia - posudzuje sa rozsah a rozpočet projektovej dokumentácie.
				G. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska - Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Technická realizácia športoviska je možná až po ukončení zateplenia budovy. Realizácia termínu plnenia sa posúva na 01/21
				H. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska - Gymnázium na Einsteinovej ulici	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Realizácia termínu plnenia sa posúva na 5/21
				I. prebratie stavby športoviska (celkovo na G. Einsteinovu je plánovaných 1140 000 EUR z toho 291 000 EUR na športovisko, 918 000 EUR na zateplenie a hydroizoláciu) - Gymnázium na Einsteinovej ulici	291	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Realizácia termínu plnenia sa posúva na 12/21
				J. vyhlásenie VO pre dodávateľa tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera	0	OIČaVO	-	5-17	Splnený		
				K. začatie realizácie tendrovej dokumentácie pre športovisko, vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera	0	OIČaVO	-	1-18	Splnený		
				L. prebratie tendrovej dokumentácie pre športovisko vrátane inžinieringu a získania stavebného povolenia - SOŠ K. Adlera	10	OIČaVO	3.3	2-18	Splnený		

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_5	10	1	Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov	M. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre rekonštrukciu športoviska - SOŠ K. Adlera	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Realizácie stavebných prác sa posúva na rok 2021 (Návrh Investičného plánu 2019-2021). Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania sa posúva na 01/21.
				N. začiatok realizácie stavebných prác na rekonštrukciu športoviska - SOŠ K. Adlera	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok, sa predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác posúva na 05/21.
				O. prebratie stavby športoviska - SOŠ K. Adlera	367	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok, sa predpokladaný termín ukončenia stavebných prác posúva na 12/21.
				P. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky športoviska - OA Račianska 107	24	OIČaVO	3.3	9-17	Splnený		
				R. vyhlásenie VO pre zhotoviteľa stavby športoviska - OA Račianska 107	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				S. začiatok realizácie stavebných prác - OA Račianska 107	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				T. prebratie športoviska - OA Račianska 107	379	OIČaVO	3.3	12-18	Splnený		Športovisko na Račianskej 107 bolo prevzaté 06/18.
				U. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov - SZŠ Záhradnícka	0	OŠMaŠ	-	1-17	Splnený		
				V. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre (PHZ 24 000 EUR) spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia na športovisko - SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				W. začiatok realizácie projektových prác (PHZ 24 000 EUR) pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
				Z. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka	10	OIČaVO	3.3	12-18	Splnený		Stavebné povolenie pre športovisko SZŠ bolo prevzaté.
				X. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre športovisko SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Realizácie stavebných prác sa posúva na rok 2021 (Návrh Investičného plánu 2019-2021). Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania sa posúva na 01/21.
				Y. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku SZŠ Záhradnícka	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok, sa predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác posúva na 05/21.
				AA. prebratie stavby športoviska - SZŠ Záhradnícka	200	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok, sa predpokladaný termín ukončenia stavebných prác posúva na 12/21.
				AB. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				AC. začiatok realizácie projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
				AD. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	50	OIČaVO	3.3	5-18	Splnený		Realizačný projekt bol prevzatý a bolo získané aj právoplatné stavebné povolenie.
				AE. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Realizácia stavebných prác sa posúva na rok 2022. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania sa posúva 05/21.
				AF. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok, sa predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác posúva na 01/22.
				AG. prebratie stavby športoviska - SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	1046	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok, sa predpokladaný termín ukončenia stavebných prác posúva na 12/22.
				AH. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 1 055 000 EUR, Tomášiková - 136 000 EUR, Na pántoch - 394 200 EUR)	1619	OIČaVO	3.3	3-18	Splnený		
				AI. nastavenie systému využívania športovísk, telocviční, areálov vo vlastníctve / správe BSK	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	6-19	OŠMaŠ pripravil prehľad športovísk a telocviční v správe škôl BSK, v spolupráci s riaditeľmi škôl a učiteľmi telesnej výchovy pripravuje pravidlá využívania. S nastavením systému je nutné počítať na nové pravidlá hospodárenia s majetkom BSK.
				AJ. nastavenie systému využívania školských budov vo vlastníctve / správe BSK „Otvorená škola“	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	6-19	V priebehu školského roku 2018/19 budú v spolupráci s riaditeľmi škôl skompletizované a zverejnené kapacity škôl, ktoré môžu byť využívané aj verejnosťou (v závislosti na nových pravidlách hospodárenia s majetkom BSK)
				AK. zavedenie efektívnej a systematickej údržby školských budov a areálov	0	OIČaVO	-	12-18	Splnený		OŠMaŠ v spolupráci s OIČaVO skompletizoval plán údržby a opráv a pripravuje celkové vyčíslenie investičného dlhu na školských budovách a areáloch.
				AL. analýza využitia areálu v správe SOŠ Pánty	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	12-19	V priebehu školského roku 2018/19 bude v spolupráci s riaditeľkou školy vypracovaná analýza využitia areálu. Pre dôslednú analýzu je potrebné absolvovať rokovania s relevantnými športovými subjektami.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_7	10	1	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dubrávke	A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dubrávke na Saratovskej ulici	76	OIČaVO	3.3	12-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov	0	OIČaVO	-	3-16	Splnený		
				C. spracovanie zadania pre obstaranie realizačného projektu na rekonštrukciu internátu na Saratovskej, vrátane stavebného povolenia	0	OŠMaŠ	-	12-16	Splnený		
				D. vyhlásenie VO - stavebné práce na opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				E. začiatok realizácie stavebných prác - opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov - etapa I.	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				F. prebratie opravených priestorov a izby študentov - etapa I.	357	OIČaVO	3.3	12-17	Splnený		
				G.prebratie stavebných prác a odovzdanie učiteľských bytov - etapa II.	867	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Rekonštrukcia a modernizácia 21 internátnych buniek a chodby na 5. poschodí ukončená k 31.10.2018. Výmena trafostanice plánovaná na rok 2019. Rekonštrukcia elektroinštalácie plánovaná na obdobie 2020-21.
OŠMaŠ_8	10	1	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji	A. negociácie o podpise zakladateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	priebežne	Prebieha proces identifikácie ďalších možných COVP. Vzhľadom na priebehajúce jednanie so strednými školami nie je možné určiť presný termín plnenia.
				B. investičná podpora materiálo-technického vybavenia odborných učebni SOŠ	600	OIČaVO	3.3	priebežne	Prieb. Plnený		Vrámcí vývoju rozpočtu BSK budú uvoľnené zdroje na podporu MTV odborného vzdelávania.
				C. propagácia odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji	50	OŠMaŠ/OK	8	12-18	Prieb. Plnený		Nové informácie na web stránke "www.strednaprema.sk", kde sa nachádzajú komplet informácie o všetkých stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Rovnako tak komunikácia odborných škôl na Facebookovej stránke Stredna pre mňa, ale aj na hlavnej stránke BSK. Podujatie Župné školy bolo rozšírené a nebolo len v bratislavskom Avione, ale dostalo sa aj do regiónu. Podujatie Župná škola pre teba navštívilo a predstavilo ponuku župných škôl aj v Pezinku, Senci a Malackách. Táto aktivita bola podporená kampaňou v regionálnych médiách (Senecko, Pezinko, Malacko). Rovnako tak z každého podujatia župných škôl bolo spracované video na komunikáciu na sociálnych sieťach. Na podujatia boli pozývané základné školy z jednotlivých okresov listom aj elektronicky. Súčasťou podujatí je aj katalóg župných stredných škôl "Stredná pre mňa" v počte 3 400 kusov. Tie boli distribuované priamo na podujatiach a rovnako tak boli roz distribuované priamo na základné školy.
				D. úprava financovania stredných škôl v pôsobnosti kraja	1500	OŠMaŠ	8	12-18	Prieb. Plnený		V priebehu roka 2018 prebieha analýza a úpravy rozpočtov škôl za účelom zadefinovania povinných výdavkov a zníženia miery prerozdeľovania normatívneho financovania.
				E. analýza možností zvýšenia podnikateľskej a finančnej gramotnosti na SŠ	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	6-19	OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti.
				F. nastavenie systému prijímania študentov na školy BSK	135	OŠMaŠ/OK	2	12-18	Prieb. Plnený	6-19	V spolupráci s riaditeľmi škôl BSK bude v roku 2018/19 efektívnejšie nastavený systém prijímania žiakov pre školský rok 2019/20. Posun termínu je z dôvodu novej legislatívy súvisiacej s prijímaním žiakov do prvých ročníkov (Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 252/2018)
OŠMaŠ_9	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava	A. spracovanie ideového zámeru Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP)	0	OŠMaŠ	-	1-16	Splnený		
				B. spracovanie projektového zámeru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				D. začatie realizácie projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				E. prebratie projektovej dokumentácie, inžiniering a získanie stavebného povolenia	397	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený	6-19	Na základe vzniknutých zmien vo vzťahu k pripravovanej výzve na predkladanie ŽoNFP, musí byť vykonaná úprava projektovej dokumentácie, ktorá priamo súvisí so získaním právoplatného stavebného povolenia. Z tohto dôvodu boli posunuté aj nasledovné termíny.
				F. podanie projektového zámeru na 2. kolo výzvy IROP na predkladanie projektových zámerov	0	OSÚRaRP	-	11-18	Prieb. Plnený	3-19	Predpokladaný termín podania projektového zámeru 03/19
				G. podanie žiadosti o NFP na 2. kolo výzvy na IROP na predkladanie ŽoNFP	0	OSÚRaRP	-	2-19	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín podania projektového zámeru 06/19
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - rekonštrukcia objektu	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	5-19	Predpokladaný termín vyhlásenia VO na dodávateľa stavebných prác je stanovený na 01/19 (po odovzdaní projektovej dokumentácie, vrátane rozpočtu).
				I. začatie realizácie stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP	0	OSÚRaRP	-	12-18	Prieb. Plnený	1-20	Termín začatia realizácie stavebných prác závisí od ukončenia odborného hodnotenia a procesov verejného obstarávania na riadiacom orgáne MPRV - SR. Predpokladaný dátum začatia realizácie stavebných prác je 1/20.
				J. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia	2200	OIČaVO	1.3	8-20	Prieb. Plnený		Celková dĺžka realizácie stavebných prác bude definovaná po vypracovaní plánu organizácie výstavby. Predpokladaný ukončenia stavebných prác je 12/20.
				K. dodávka, montáž a prebratie materiálo-technického vybavenia	1000	OIČaVO	1.3	10-20	Prieb. Plnený		Po dodaní a montáži materiálo-technického vybavenia a zaškolenia zodpovedných pracovníkov za SOŠ Polygrafická prebehne prevzatie MTV. Predpokladaný termín plnenia je 1/21.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_10	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - duálna akadémia	A. predloženie koncepcie transformácie zriaďovateľa na Zastupiteľstvo BSK	0	OŠMaŠ	-	2-16	Splnený		
				B. poskytnutie súčinnosti pri rozvoji Duálnej Akadémie SOŠ Automobilová J. Jonáša, COVP pre automobilový priemysel z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.	0	OSÚRaRP	-	12-18	Splnený		BSK poskytlo súčinnosť pri tvorbe rozpočtu COVP automobilovej akadémie a pri tvorbe projektovej dokumentácie.
OŠMaŠ_11	10	5	Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	4-16	Splnený		
				B. podpis partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	5-16	Splnený		
				C. podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy"	0	OSÚRaRP	-	7-16	Splnený		
				D. opätovné podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy"	0	OSÚRaRP	-	1-19	Zrušený		Vzhľadom na odstúpenie hlavného partnera a partnera z ČR, nebude projekt opätovne podávaný ani realizovaný.
				E. začatie VO na dopravu v projekte pre zabezpečenie mobility	0	OIČaVO	-	6-19	Zrušený		
				F. začatie VO na 2 letné kempy pre žiakov	0	OIČaVO	-	5-20	Zrušený		
				G. realizácia mobility počas celého projektu 2019 až 2021	20	OSÚRaRP	1.3	8-21	Zrušený		
				H. realizácia 2 letných kampov počas projektu v roku 2019 a 2021	30	OSÚRaRP	1.3	8-21	Zrušený		
OŠMaŠ_12	10	1	Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bullova 2 Bratislava, duálne vzdelávanie - Materská škola	A. potvrdenie projektového partnera zo strany obce	0	OSÚRaRP	-	1-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na spracovanie projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	1-16	Splnený		
				C. vytvorenie projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	4-16	Splnený		
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-16	Splnený		
				E. podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotovenie stavby	0	OIČaVO	-	8-16	Splnený		
				F. začatie realizácie stavby	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				G. prebratie rekonštruovaných priestorov, kolaudácia a zaradenie do majetku - materská škola	369	OIČaVO	3.3	12-18	Splnený		Stavebné dielo bolo prevzaté 17.7.2018. Dňa 28.8.2018 bolo prevzaté aj právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
OŠMaŠ_13	8	6	Národné centrum kanoistiky a veslovania - Zemník	A. vytvorenie zámeru podpory Národného centra rýchlostnej kanoistiky v Jarovciach	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	6-19	Na Zemniku sa v auguste 2018 uskutočnilo rokovanie ohľadom možností podpory. Zväz pripraví návrh modelu spolupráce. V súčasnosti prebieha získavanie územného rozhodnutia a rokovania so zväzom.
OŠMaŠ_14	10	1	Zlepšenie prepojenosti stredných škôl s VŠ	A. podpora vytvorenia siete partnerstiev SŠ a VŠ	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	12-19	OŠMaŠ oslovilo VŠ ohľadom možnej spolupráce pri predstavovaní VŠ žiakom stredných škôl BSK. Čakáme na stanoviská a odpovede vysokých škôl.
OŠMaŠ_15	10	1	Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	A. analýza možností zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ	0	OŠMaŠ	-	priebežne	Prieb. Plnený		BSK pristúpilo k preplácaniu mimovyučovacej činnosti učiteľov a navýšeniu rozpočtov škôl na odmeny. V školskom roku 2018/19 budú ďalej navýšované mzdové prostriedky pre učiteľov a zamestnancov škôl.
				B. zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ	160	OŠMaŠ	8	priebežne	Prieb. Plnený		BSK v spolupráci s Jazykovou školou spustilo program jazykového vzdelávania pre učiteľov, pripravuje aj akreditované vzdelávanie.
OŠMaŠ_16	10	1	Učiteľské byty	A. analýza existujúcich budov s práve jednotlivých SŠ vhodných na vybudovanie/rekonštrukcia pre potreby štartovacích bytov pre učiteľov	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	1-19	Školy BSK boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na štartovacie bývanie pre učiteľov.
OŠMaŠ_17	10	1	Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice	A. analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA PB s dôrazom na posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB a zároveň možnosti vybudovania prírodného kúpaliska na pozemkoch vo vlastníctve MČ BA Podunajské Biskupice.	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený	12-19	BSK v súčasnosti analyzuje vhodné riešenia na vybudovanie prírodného kúpaliska.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OSÚRaRP_19	4	1	Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK	A. predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti	0	OSÚRaRP	-	12-14	Splnený		
				C. vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	OIČaVO	-	12-18	Splnený		Boli vypracované technické pasporty objektov pre 28 zariadení: 1 DSS Rosa (29 objektov); 2 Stredná zdravotnícka škola; 3 SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59 BA; 4 Gymnázium Hubeného 23 BA; 5 DSS Hestia, Jesenského 12 Pezinok; 6 Gymnázium, Pankúchová 6 BA; 7 DSS, Hlavná 13, Stupava; 8 DSS K. Matulaya, BA; 9 Pedagogická a sociálna akadémia, Bullová 2, BA; 10 Spojená škola, Tokajická 24, BA; 11 Športové gymnázium, Ostredková 10 BA; 12 SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárová 1 BA; 13 Hotelová Akadémia, Mikovíniho 1 BA; 14 Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdová 20 BA; 15 DSS, Javorínska 79 BA; 16 SPŠ elektrotechnická, Zochová 9 BA; 17 ZŠ a gymnázium, Dunajská 13 BA; 18 MOS, ulica Horná 20 Modra; 19 Stredná odborná škola pedagogická, ul. Sokolská 6 Modra; 20 Jazyková škola, Vazovová 14 BA; 21 SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr. 5 BA; 22 SOŠ Polygrafická, Račianska 190 BA; 23 Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji; 24 DSS, Hrnčiarska 35-37, Pezinok; 25 SOŠ technická, Vranovská 4 BA; 26 SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 BA; 27 Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 BA; 28 Obchodná akadémia, Dudová 4 BA; Predmetom technického pasportu objektu je celkové technické zhodnotenie stavebno-technického stavu objektov, technického stavu vyhradených technických zariadení, ako aj popis základnej stavebnej konštrukcie.
				D. vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	OIČaVO	-	12-18	Splnený		Výstupy zo spracovaných technických pasportov boli zapracované do návrhu Investičného plánu BSK na nasledujúce roky.
				E. vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF	0	OIČaVO	-	7-16	Splnený		
				F. realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (1. Jazyková škola Vazovova, Palisády 38, Bratislava; 2. SPŠD Kvačalova 20, Bratislava; 3. SPŠE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9, Bratislava; 5. SPŠE Hálova 16, Bratislava; 6. SPŠS Fajnorovo nábr. 5, Bratislava; 7. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; 9. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec; 10. OA, Myslenická 1, Pezinok)	929	OIČaVO	3.3	4-18	Splnený		
				G. vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK (podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti	N/A	OIČaVO	-	12-18	Splnený		Bolo zavedené interné pravidlo OIČaVO na vypracovávanie energetických vesrifikátov pri každej výraznejšej rekonštrukcii budov vo vlastníctve BSK.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

				H. realizácia vecného a časového harmonogramu zvyšovania energetickej hospodárnosti budov podľa Investičného plánu BSK na roky 2018-2020	N/A	OIČaVO	-	12-20	Prieb. Plnený		<p><b>Okresy Bratislava I-V</b></p> <p><b>Ukončené PD:</b> Gymnázium A. Einsteina, BA: Oprava fasád a vybudovanie hydroizolácií, Konzervatórium, Tolstého, BA: Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie.</p> <p><b>Realizujú sa PD na zateplenie:</b> Obchodná akadémia, Račianska, BA, SOŠ pedagogická, BA, Gymnázium, Hubeného BA, Gymnázium, Pankúchova, SOŠ, Ivanská cesta, BA,</p> <p><b>Plánované PD:</b> SOŠ GaHS, Na pántoch, BA: Výmena okien, zateplenie fasády a striech (predpoklad vyhlásenia VO na zhotoviteľa PD 03/2019).</p> <p><b>Zrealizované akcie:</b> SZŠ, Strečnianska, BA: Zateplenie objektu školy (05/2018), SPŠE K. Adlera, BA, škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická, BA: Zateplenie objektu školy (11/2018), SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA: Oprava kotolne a modernizácia technológie plynovej kotolne v budove školy (11/2018).</p> <p><b>Plánovaná realizácia:</b> DSS K. Matulaya, BA: Zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 (03/2019), DSS Integra: Zateplenie strechy a fasády (03/2019), DSS Rača, BA: Zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA (2020), Obchodná akadémia, Račianska, BA: Zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK (2020), Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická, BA: Zateplenie objektu telocvične a jedálne (2020), SOŠ GaHS, Na pántoch, BA: Výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu (2020), Gymnázium, Hubeného, BA: Zateplenie fasády školy a telocvične ( 2020), Gymnázium, Pankúchova, BA: Zateplenie fasády objektu školy a telocvične (2020), SOŠ, Ivanská cesta, BA: Zateplenie fasády a strechy (2020), Konzervatórium, Tolstého, BA: Rekonštrukcia plynovej kotolne a modernizácia technológie (2020).</p> <p><b>Okres Malacky</b></p> <p><b>Zrealizované akcie:</b> NSP Malacky: Zateplenie NsP (11/2018),</p> <p><b>Plánovaná realizácia:</b> Gymnázium, Malacky: Zateplenie všetkých pavilónov školy (03/2019).</p> <p><b>Okres Pezinok</b></p> <p><b>Realizujú sa PD na zateplenie:</b> SOŠ pedagogická, Modra.</p> <p><b>Zrealizované akcie:</b> Gymnázium, Pezinok: Zateplenie objektu školy (02/2018), Gymnázium K. Štúra, Modra: Zateplenie objektu školy (08/2018).</p> <p><b>Plánovaná realizácia:</b> SOŠ pedagogická, Modra: Zateplenie fasády objektu školy a telocvične (2020).</p> <p><b>Okres Senec</b></p> <p><b>Plánované PD:</b> SŠ, Ivanka pri Dunaji: Rekonštrukcia kotolne Bernolákovo (v procese VO, predpoklad ukončenia procesu VO 11/2018)</p> <p><b>Zrealizované akcie:</b> Gymnázium A. Bernoláka, Senec: Zateplenie budovy školy (02/2018), SOŠ automobilová a podnikania, Senec: Oprava striech a zateplenia na budovách školy (10/2018).</p> <p><b>Plánovaná realizácia:</b> SOŠ pedagogická, Modra: Zateplenie fasády objektu školy a telocvične (2020), SŠ, Ivanka pri Dunaji: Rekonštrukcia kotolne Bernolákovo (2020).</p>
OSÚRaRP_20	6	3	Budovanie funkčnej siete ekocentier a lesných škôl v BSK	A. vyhlásenie VO na dodávateľa	0	OIČaVO	-	2-17	Splnený		
				B. prebratie spracovanej koncepcie	7	OSÚRaRP	1.3	10-17	Splnený		
				C. zriadenie pozície regionálneho koordinátora ekocentier	0	OÚPGISaŽP	-	5-18	Splnený		
				D. zriadenie odbornej platformy na rozvoj environmentálneho vzdelávania a osvetu	0	OSÚRaRP	-	6-18	Splnený		
OSÚRaRP_22	11	2	Smart Region - Bratislavský kraj	A. spracovanie konceptu Smart Region Bratislavský kraj	0	OSÚRaRP	-	12-17	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie Bratislava Smart Region	0	OIČaVO	-	6-18	Zrušený		OSÚRaRP zrealizoval predbežný prieskum trhu na spracovateľa stratégie. Z prieskumu vyplynulo ako najefektívnejšie riešenie <b>spracovanie stratégie internými kapacitami BSK</b> , keďže pôjde o špecifický dokument zameraný na zefektívnenie postupov a politik BSK. Pôjde o pilotné spracovanie stratégie internými kapacitami, ktoré by sa po odskúšaní mohlo zaviesť do praxe spracovávaní koncepčných a strategických dokumentov na BSK. Z tohto dôvodu nebude vyhlásené VO na spracovateľa. Ušetrené finančné zdroje budú môcť byť využité na nákup dát pre spracovanie stratégie, ktoré nie sú verejne dostupné.
				C. prebratie spracovanej Stratégie Bratislava Smart Region	60	OSÚRaRP	1.3	12-18	Prieb. Plnený	9-19	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súčasnosti pripravuje metodiku na tvorbu smart stratégií. Predpokladaný termín vydania tejto stratégie je koncom 12-18. Predpokladaný termín spracovania Stratégie Bratislava Smart Region sa posúva na 9-19.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_24	7	1	Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklotrasy cez rieku Morava	A. získanie súhlasných stanovísk obcí (mestských rád) Marchegg a Durnkrut pre výstavbu cyklotrasy cez rieku Morava	0	OSÚRaRP	-	3-17	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
				C. začiatok spracovania projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	12-17	Splnený		
				D. podanie ŽoNFP na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT	0	OSÚRaRP	-	6-18	Splnený		
				E. prebratie projektovej dokumentácie	150	OIČaVO	1.3	12-18	Prieb. Plnený	1-19	DUR bola prebraná. V súčasnosti je vyhlásené verejné obstarávanie na dokumentáciu pre stavebné povolenie.
				F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	6-19	Prieb. Plnený		VO na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené zo strany rakúskeho partnera po obdržaní právoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a všetkých potrebných povolení na rakúskej strane.
				G. prebratie stavby	1550	OSÚRaRP	1.3	12-20	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu prebratia stavby, ktorý je nastavený na 12-20
				H. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				I. realizácia propagačného plánu	N/A	OK	-	1-21	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OSÚRaRP_25	4	1	TRANSDANUBE.PEARLS	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 1. časť: Guidelines for the implementation of bike rental services & bike carriages and flexible public transport systems, update of Regional action plan - Sustainable regional tourism mobility plan, 3 Feasibility studies (For bike parking places; For bike rental systems in BSK; For cycling paths along railway tracks in BSK)	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
				D. prebratie štúdií 1. časť	62	OSÚRaRP	1.3	9-18	Splnený		V septembri 2018 bola prebratá posledná časť 1. časti prebraných štúdií - 3 štúdie realizovateľnosti (For bike parking places; For bike rental systems in BSK; For cycling paths along railway tracks in BSK). Štúdie boli aj prerokované s odbornou verejnosťou a pripomienky boli zapracované do aktualizácie štúdií.
				E. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 2. časť: "Business plan for establishment of Mobility center in Bratislava"; "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle	0	OIČaVO	-	11-18	Prieb. Plnený	3-19	VO na "Business plan for establishment of Mobility center in Bratislava" bolo vyhlásené, VO na "Blue Triangle" bolo vyhlásené. Vyhlásenie VO na "Zriadenie mobility centra" je posunuté kvôli prebiehajúcim rokovaniam s potencionálnymi aktérmi zriaďovania mobility centra.
				F. prebratie štúdií 2. časť	20	OSÚRaRP	1.3	5-19	Prieb. Plnený		Prebranie druhej časti štúdií je plánované do konca mája roku 2019.
OSÚRaRP_27	5	2	FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"	A. podpis grantu	0	OSÚRaRP	-	5-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodanie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	0	OIČaVO	-	1-18	Splnený		
				C. prebratie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	30	OSÚRaRP	1.3	3-19	Splnený		4 ks staníc - senzorov (2x zrážkomerné a 2x vodomerné) boli dodané a osadené v júni 2018. Údaje z nich boli synchronizované a sú prenášané do testovacieho modulu FLOODserv.
				D. ukončenie projektu refundovaného z externých zdrojov	0	OSÚRaRP	-	12-19	Prieb. Plnený		Momentálne sa ukončila prvá fáza testovania komponentov platformy FLOODserv - protipovodňového systému na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja v počte 8 ľudí. Nasleduje fáza vytvorenia kampane v území, ktorej snahou je získať ďalších 40 dobrovoľníkov na finálne testovanie platformy. Ukončenie projektu je naplánované na jún 2019.
OSÚRaRP_29	11	1	Regionálny bod SK-HU	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				B. implementácia projektu	0	OSÚRaRP	-	12-23	Prieb. Plnený		Regionálny bod priebežne konzultuje projektové zámery podľa potreby žiadateľov a asistuje Spoločnému technickému sekretariátu programu pri výkone úloh. Implementácia projektu prebieha podľa časového plánu a potrvá do decembra roku 2023. V rámci Programu SK-HU bola so žiadateľmi konzultovaná pilotná výzva z Fondu malých projektov. Inforbod taktiež asistoval pri príprave informačných dní Fondu malých projektov, ktoré sa konali v priebehu septembra a októbra 2018.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_30	6	2	Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)	A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR	0	OCRaK	-	3-16	Splnený		
				B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				C. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy). BSK disponuje realizačným projektom a stavebným povolením.	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
				D. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				E. prebratie stavby	775	OIČaVO	1.3	11-18	Splnený		Takmer 4 km novej cyklotrasy bolo prebratých v priebehu novembra 2018.
				F. vyhlásenie VO - spracovateľ PD na značenie cyklotrasy	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Z dôvodu optimalizácie sa plánuje obstarávať spracovateľa PD na značenie cyklotrasy ako aj dodávateľa značenia cyklotrasy (60 km) jedným spoločným VO. Pripravuje sa opis predmetu zákazky. Predpokladá sa splnenie termínu vyhlásenia VO.
				G. prebratie projektovej dokumentácie na značenie cyklotrasy	5	OCRaK	1.3	4-19	Prieb. Plnený		Aktivita nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				H. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Z dôvodu optimalizácie sa plánuje obstarávať spracovateľa PD na značenie cyklotrasy ako aj dodávateľa značenia cyklotrasy (60 km) jedným spoločným VO. Pripravuje sa opis predmetu zákazky. Predpokladá sa splnenie termínu vyhlásenia VO.
				I. prebratie značenia cyklotrasy	15	OIČaVO	1.3	4-19	Prieb. Plnený		Aktivita nadväzuje na predchádzajúci krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				J. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	12-18	Prieb. Plnený		Vytvorenie propagačného plánu sa očakáva do konca 12-18.
OSÚRaRP_31	5	1	BRDS na podporu adaptačných opatrení a energetickej efektívnosti	K. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	5-19	Prieb. Plnený		Cyklo podujatie zo série Píknik&Bike sa plánuje po skončení realizácie všetkých aktivít projektu. Predpokladá sa 2Q 2019.
				A. príprava novej oblasti podpory v rámci BRDS zameranej na podporu adaptačných opatrení a zvyšovania energetickej efektívnosti	0	OSÚRaRP	-	6-18	Splnený		
OSÚRaRP_32	10	5	Virtuálna vinárska škola	A. podanie projektu "Virtuálna vinárska škola" v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ	0	OSÚRaRP	-	1-19	Prieb. Plnený		Prebiehajú prípravné práce na projekte a rokovania s projektovými partnermi. Plánuje sa podanie ŽoNFP do najbližšej výzvy programu Interreg V-A SK-CZ, ktorej uzavretie sa bude koncom 1/2019.
				B. začiatok realizácie projektu	500	OSÚRaRP	1.3	8-19	Prieb. Plnený		Projekt sa začne realizovať po schválení ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu programu.



# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OSV_3	9	1	Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie energ. efektív. objektu) a 16 (zvýšenie energ. efektív. objektu)	A. projektový zámer -projektový zámer pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD)	0	OSV	-	4-16	Splnený		
				B. verejné obstarávanie a výber projektanta stavby	0	OIČaVO	-	5-16	Splnený		
				C. začiatok realizácie projektových prác - vypracovanie PD	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		
				D. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	11	OIČaVO	3.3	2-17	Splnený		
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - verejné obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	8-18	Splnený		
				F. začatie realizácie stavebných prác (zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výfahu na Hontianskej 12)	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom stavby. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku:3-19.
				G. prebratie stavby	290	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený	6-19	Kľúčový krok bude plnený po ukončení realizácie stavebných prác (v zmysle ZoD do 3 mesiacov od začatia realizácie stavebných prác). Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 6-19.
OSV_4	9	1	Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	A. spracovanie Ideového zámeru DiaT DSS a ZPS Kaštieľ	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru	0	OSV	-	6-16	Splnený		
				C. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	6-19	Po zostavení nových zastupiteľstiev v obciach, budú oslovení ustanovení starostovia so žiadosťou o spoluprácu.
				D. posúdenie možností získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DiaT DSS a ZPS Kaštieľ na základe zadania OSV	0	PO	-	12-18	Prieb. Plnený	6-19	Po zostavení nového zastupiteľstva v obci Rohožník, bude opätovne oslovený starosta obce pre možnosť spolupráce.
				A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných pozemkov)	0	OIČaVO	-	6-15	Splnený		
				C. ideový zámer pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok	0	OSV	-	12-14	Splnený		
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru	0	OSV	-	2-16	Splnený		
				E. spracovanie projektového zámeru DiaT zariadenia DSS a ZPB MEREMA	0	OSÚRaRP	-	11-16	Splnený		
				F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV	0	OSÚRaRP	-	4-16	Splnený		
				G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky)	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený		
				I. vyhlásenie VO dodanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb.povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_5	9	1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	J. začiatok realizácie projektových prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcie bytov	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
				K. nákup pozemkov a bytov	500	OIČaVO	3.3	10-17	Splnený		
				L. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohlášky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb. povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	219	OIČaVO	3.3	9-18	Splnený		
				M. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	3-19	Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác bude vyhlásené po predložení žiadosti o NFP na RO. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 3-19.
				N. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	11-18	Splnený		Žiadosť o NFP bola predložená v plánovanom termíne.
				O. začiatok realizácie stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 9-19.
				P. prebratie stavby	4 590	OIČaVO	1.3	1-20	Prieb. Plnený		Termín prebratia stavby bude stanovený v súlade s harmonogramom výstavby uvedeným v projektovej dokumentácii. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 8-21.
				R. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	11-18	Prieb. Plnený	5-19	Propagačný plán bude vytvorený po schválení ŽoNFP. Vzhľadom k posunutiu termínu predloženia ŽoNFP sa predpokladá aj posunutie termínu plnenia kľúčového kroku R na 5-19.
				S. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	6-19	Prieb. Plnený		Vzhľadom k posunutiu plnenia predchádzajúcich kľúčových krokov sa predpokladá aj posunutie termínu plnenia kľúčového kroku S na 11-19.
				T. hľadanie vhodných objektov (rodinný dom) na prenájom za účelom poskytovania sociálnej služby	0	OIČaVO	-	3-20	Prieb. Plnený		Odporúčame zvážiť zrušenie tohto kroku,aktualizovaný transformačný plán nezahŕňa prenájom objektu.
OSV_11	9	1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	U. prenájom rodinného domu a realizácia úprav v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby	N/A	OIČaVO	3.3	9-20	Prieb. Plnený		Odporúčame zvážiť zrušenie tohto kroku,aktualizovaný transformačný plán nezahŕňa prenájom objektu.
				A. analýza možností riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OIČaVO	-	6-15	Splnený		
				C. ideový zámer pre deinštitucionálnizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	12-14	Splnený		
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámeru	0	OSV	-	2-16	Splnený		
				E. spracovanie projektového zámeru DlaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 32 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105)	0	OSÚRaRP	-	6-16	Splnený		
				F. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OIČaVO	-	8-16	Splnený		
				G. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený		
				H. prebratie realizačného projektu, získanie ÚR a stavebného povolenia/ohlášky	63	OIČaVO	3.3	10-17	Splnený		
				I. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	11-17	Splnený		
				J. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác	0	OIČaVO	-	7-17	Prieb. Plnený	12-18	Z dôvodu návrhu na zrušenie VO zo strany RO, BSK plánuje opätovné vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavebných prác najneskôr 12-18. Podpis Zmluvy s vybraným zhotoviteľom sa očakáva 07-19.
				K. začiatok realizácie stavebných prác - výstavba a rekonštrukcia objektov pre DI	0	OIČaVO	-	3-19	Prieb. Plnený		Z dôvodu návrhu na zrušenie VO zo strany RO, BSK plánuje opätovné vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavebných prác najneskôr 12-18. Z uvedeného dôvodu dôjde k posunutiu plnenia termínu kľúčového kroku na 7-19.
				L. prebratie stavby	2 783	OIČaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený		Prebratie stavby sa predpokladá do 18 mesiacov od podpísania ZoD. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 12-20.
				M. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	10-18	Prieb. Plnený	4-19	Vzhľadom na nutnosť opätovného vyhlásenia VO na zhotoviteľa stavebných prác sa predpokladáposun termínu napĺňania uvedeného kľúčového kroku. Navrhovaný termín plnenia: 4-19.
				N. realizácia propagačného plánu	5	OK	2	1-19	Prieb. Plnený		Vzhľadom k posunutiu plnenia predchádzajúcich kľúčových krokov sa predpokladá aj posunutie termínu plnenia kľúčového kroku N na 7-19.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_12	11	1	Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28	A. prebratie realizačného projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky - zateplenie objektu, debarierizácia, realizácia teplovodu, vybudovanie rampy	57	OIČaVO	3.3	3-18	Splnený		
				B. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - teplovod	0	OIČaVO	-	3-18	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - teplovod	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				D. prebratie stavby - teplovod	120	OIČaVO	3.3	12-18	Splnený		
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Debarierizácia kúpeľní - v procese prípravy podkladov verejného obstarávania. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. Vybudovanie rampy - plánovaná realizácia v roku 2020. Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 1-20.
				F. začatie realizácie stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Kúpeľne - Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. Rampa - Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 5-20.
				G. prebratie stavby - debarierizácia kúpeľní (716 067 EUR) a vybudovanie rampy (18 950 EUR)	735	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Kúpeľne - Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne. Rampa - Predpokladaný termín plnenia sa posúva na 12-20.
				H. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OIČaVO	-	1-20	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				I. začatie realizácie stavebných prác - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OIČaVO	-	5-20	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				J. prebratie stavby - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	1183	OIČaVO	3.3	12-20	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
OSV_13	11	1	Informačný materiál o sociálnych službách v BSK	A. spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku	0	OSV	-	10-18	Prieb. Plnený	6-19	Vzhľadom k pripravovaným zmenám v zákone o sociálnych službách od 1.1.2019 dôjde k posunutiu termínu na 6-19.
				B. sprístupnenie informácií elektronickou a tlačnou formou	10	OSV/OK	2	12-18	Prieb. Plnený	8-19	Vzhľadom k posunutiu termínu plnenia predchádzajúceho kľúčového kroku dôjde k posunutiu termínu na 8-19.
OSV_14	9	1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	A. analýza počtu a geografického priemetu existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	0	OSV	-	10-18	Splnený		Uskutočnili sa pracovné stretnutie so zástupcami organizácií, ktoré sú registrovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v BSK a poskytujú sociálne služby pre osoby s poruchami autistického spektra. Spoločne sa zadefinovali existujúce a chýbajúce sociálne služby pre túto cieľovú skupinu.
				B. analýza vhodných priestorov (pozemkov/objektov) vo vlastníctve BSK	0	OIČaVO	-	12-18	Splnený		BSK na základe vykonanej analýzy vhodných pozemkov a objektov, vytipoval objekt za území BSK, pričom sa posudzuje možné technické riešenie na vybudovanie adekvátnych priestorov pre potreby poskytovanej sociálne služby.
				C. vyhlásenie VO na spracovateľa realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie, resp. výstavby zariadenia	0	OIČaVO	-	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
OSV_15	9	1	Vybudovanie parkoviska a prístupových ciest ku Komplexnému centru hydroterapie GAUDEAMUS-ZKR	A. vyhlásenie VO na vypracovanie projektovej dokumentácie a výber zhotoviteľa PD	0	OIČaVO	-	8-18	Splnený		
				B. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	35	OIČaVO	3.3	10-18	Prieb. Plnený	7-19	Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 7-19.
				C. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác a výber zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	1-19	Zrušený		
				D. prebratie stavby	115	OIČaVO	3.3	9-19	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 5-21.

# Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OÚPGISaŽp_2	11	2	GIS - Geografický informačný systém	A. udržiavanie licencií pre GIS BSK (ročne)	9	OÚPGISaŽP	1.9	ročne	Prieb. Plnený		Aktuálne sú uhradené licencie do 09-2019 vrátane.
				B. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác v zmysle aktuálnych potrieb BSK v danom roku	12	OIČaVO	1.9	ročne	Prieb. Plnený		V tomto roku zatiaľ nebolo potrebné objednávať programátorské práce.
				C. iniciácia zmeny legislatívy v oblasti sprístupňovania schválených ÚPN obcí a miest pre VÚC	0	OÚPGISaŽP	-	12-18	Prieb. Plnený		Podľa stavebného zákona sú obce povinné zverejňovať ÚPD (územnoplánovacia dokumentácia). Úrad BSK iniciatívne sprístupňuje ÚPD obcí a miest na území, viď. krok F - interaktívna mapa.
				D. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác na základe vypracovaných Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK	0	OIČaVO	-	10-17	Splnený		
				E. prebratie služby - realizácia programátorských prác na základe vypracovaných Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK	4	OÚPGISaŽP	1.9	3-18	splnený		
				F. zverejnenie interaktívnej mapy vrátane sprístupnenia schválených ÚPD obcí a miest na území BSK	0	OÚPGISaŽP	-	priebežne	Prieb. Plnený		Interaktívna mapa bola zverejnená na stránke BSK na jar 2018 - <a href="http://www.region-bsk.sk/clanok/interaktivna-mapa-994615.aspx">http://www.region-bsk.sk/clanok/interaktivna-mapa-994615.aspx</a> . Všetky dostupné ÚPD obcí boli sprístupnené prostredníctvom interaktívnej mapy. Nové aktualizácie ÚPD obcí sa budú priebežne sprístupňovať na interaktívnej mape BSK.
OÚPGISaŽp_5	6	4	Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody	A. vypracovanie zadania koncepcie pre spracovateľa	0	OÚPGISaŽP	-	8-16	Splnený		
				B. ukončenie VO so spracovateľom	0	OIČaVO	-	11-16	Splnený		
				C. prebratie vypracovanej koncepcie	25	OÚPGISaŽP	1.9	6-17	Splnený		
				D. príprava 2. etapy výskumu - návrh postupu dekontaminácie environmentálnych záťaží BSK	50	OÚPGISaŽP	1.9	1-19	Prieb. Plnený		Jednotlivé environmentálne záťaže na území BSK boli identifikované v rámci Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK. BSK priebežne komunikuje s MŽP SR, ktoré má primárnu kompetenciu v oblasti odstraňovania environmentálnych záťaží o možnostiach ich postupnej dekontaminácie na území BSK.
				E. vyhlásenie VO- vytvorenie komplexného modelu hydrauliky	0	OIČaVO	-	2-19	Prieb. Plnený		Na základe predbežných analýz a diskusií s odbornou verejnosťou pravdepodobne nebude možné vypracovať komplexný model hydrauliky v schválených finančných limitoch. Oblasť analýzy podzemných vôd a ich prúdenia je v kompetencii Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). ŠGÚDŠ aktuálne v tejto oblasti realizuje projekt Vývoj technológií v procese sanácie znečistenia prostredia, ktorého cieľom je vývoj metód odstraňovania a transformovania toxických prvkov z kontaminovaného horninového prostredia a projekt Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – I. časť, ktorého súčasťou je aj skládka CHZJD vo Vrakuni ako aj viaceré ďalšie environmentálne záťaže na území BSK. Výsledky projektov budú spracované a zverejnené v rokoch 2020 a 2021.
OÚPGISaŽp_6	5	3	Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny (s dôrazom na hodnotenie zraniteľnosti územia)	F. prebratie komplexného modelu hydrauliky prúdenia podzemných vôd na základe zmapovania rizík ich ohrozenia	50	OÚPGISaŽP	1.9	2-19	Prieb. Plnený		Modelovanie a analýzy podzemných vôd realizuje ŠGÚDŠ v rámci svojich projektov.
				A. vypracovanie zadania VO na spracovateľa dokumentu	0	OÚPGISaŽP	-	2-18	splnený		
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu	0	OIČSmaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	2-19	Uspokojil sa predbežný prieskum trhu na spracovanie dokumentu, avšak predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia ako finančné krytie v rozpočte BSK. Z dôvodu potreby prenatavenia obsahu VO sa predpokladá posun termínu na 2-19.
				C. prebratie vypracovanej koncepcie	60	OÚPGISaŽP	1.9	12-18	Prieb. Plnený	10-19	V nadväznosti na predchádzajúci krok sa predpokladá posun prebratia dokumentu na 10-19.
				D. predloženie dokumentu na schválenie Z BSK	0	OÚPGISaŽP	-	3-19	Prieb. Plnený	12-19	V nadväznosti na predchádzajúci krok sa predpokladá posun predloženia dokumentu na Z BSK na 12-19.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

OÚPGISaŽP_7	6	3	Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území BSK	A. predloženie Memoranda Z BSK	0	OÚPGISaŽP	-	6-18	Splnený		
				B. podpis Memoranda	0	OÚPGISaŽP	-	10-18	Splnený		Memorandum bolo podpísané županom v priebehu júna. Podpisovanie memoranda signatármi ukončené. Signatármi memoranda sú BSK, obce na území BSK a ochrannárske organizácie. Presadzovanie ochrany lesov v rámci aktualizácie AP BSK bude presunuté do projektu č. OÚPGISaŽP_11.
OÚPGISaŽP_8	6	7	Stratégia ochrany ovzdušia na území BSK	A. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		MŽP SR zriadilo pracovnú skupinu v rámci prípravy národnej stratégie ochrany ovzdušia. Za BSK je súčasťou pracovnej skupiny zástupca Oddelenia ŽP BSK. MŽP SR pripravuje projektový zámer v rámci programu LIFE+ na podporu monitorovania kvality ovzdušia, v rámci ktorého by na každom VÚC mala vzniknúť pozícia manažéra kvality ovzdušia a byť obstaraná mobilná monitorovacia stanica. V rámci aktualizácie AP BSK bude aktivita presunutá do projektu č. OÚPGISaŽP_11.
				B. prebratie vypracovanej koncepcie	24	OÚPGISaŽP	1.9	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OÚPGISaŽP_9	11	1	Zákon o územnom plánovaní	A. pripomienkovanie návrhu zákona a úzka spolupráca s SK8 na presadení posilnenia kompetencií VÚC v oblasti územného plánovania	0	OÚPGISaŽP	-	12-18	Prieb. Plnený		Za SK8 je do legislatívno-pracovnej skupiny k návrhu zákona o ÚP nominovaná riaditeľka OÚPGISaŽP. Pripomienky za SK8 boli k návrhu zákona zaslané 16.3.2018. Dňa 26.3.2018 bolo stretnutie pracovnej skupiny na MDV SR. Aktuálne prebieha zapracovanie pripomienok od všetkých dotknutých subjektov zo strany ministerstva. Očakáva sa predloženie návrhu zákona na mimorezortné pripomienkovanie do konca r. 2018. V rámci aktualizácie AP BSK bude aktivita presunutá do projektu č. OÚPGISaŽP_11.
OÚPGISaŽP_10	6	3	Biologická regulácia komárov	A. vyhlásenie VO - monitoring liahnisk komárov	0	OIČaVO	-	3-18	splnený		
				B. prebratie spracovaného monitoringu liahnisk komárov	40	OÚPGISaŽP	1.9	12-18	Prieb. Plnený		Spracovanie monitoringu liahnisk komárov spracováva Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Kvalitársky výbor v 70 % rozpracovanosti sa uskutočnil 6.11.2018. Predpokladá sa dodržanie termínu prebratia monitoringu, t.j. do konca roka 2018.
				C. vyhlásenie VO na dodanie tovarov na postrek komárov	0	OIČaVO	-	1-19	Splnený		VO bolo zrealizované v termíne 4-18, pričom bolo oddelené na chemický (kalamitný) postrek a pilotný biologický postrek.
				D. prebratie tovarov na postrek komárov	200	OÚPGISaŽP	1.9	6-19	Prieb. Plnený		Postrek sa realizovali podľa aktuálnej potreby v území.

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor zdravotníctva

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 14.12.2018
OZ_1	8	6	Rešpekt pre zdravie III.	A. osвета o pohybovej aktivitách žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu	0	OZ	-	12-16	Splnený		
				B. vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedziť predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch	0	OZ	-	12-16	Splnený		
				C. zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území BSK o ich právach a povinnostiach a celkových znalosti o zdravotníckom systéme; odborné semináre pre rôzne cieľové skupiny (seniori, študenti, učitelia...)	30	OZ	12	12-18	Splnený		<p><b>19.9.2018</b> prednáška riaditeľky OZD Jany Ježíkovej a lekára samosprávneho kraja MUDr. Tomáša Szalaya na odbornej konferencii pre zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o povinnostiach voči samosprávnemu kraju.</p> <p><b>20.9.2018</b> prednáška riaditeľky OZD Jany Ježíkovej na odbornej zdravotníckej konferencii Zdravotníckych novín o stave primárnej sféry a nedostatku všeobecných lekárov a pediatrov.</p> <p><b>24.9.2018</b> zorganizoval OZ pre asi 100 študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - SOŠ hotelových služieb a obchodu, Hotelovej akadémie, SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave seminár, v rámci projektu „Na vekú záležitosť“. Projekt realizoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská obchodná inšpekcia a Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Súčasťou projektu „Na vekú záležitosť“ bola aj edukácia majiteľov zariadení spoločného stravovania. V jednotlivých vstupoch sa prednášajúci zamerali na otázky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zlepšenia kontroly veku osôb kupujúcich tabakové výrobky,</li> <li>- povinností prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania,</li> <li>- zlepšenia bezpečnosti a kontroly potravín a pokrmov,</li> <li>- prezentovaná bola aj téma prevencie nadvahy a obezity.</li> </ul> <p><b>26.9.2018</b> bola pre seniorov a širšiu verejnosť v MČ Bratislava Karlova Ves realizovaná prednáška o osteoporóze spojená s demonštráciou základného vyšetrenia zameraného na riziko pádov. Autorom prednášky bol MUDr. Juraj Wendl, CSc, MPH z Ambulantného centra pre osteológiu a reumatológiu v karlovej poliklinike.</p> <p><b>02.10.2018</b> spolupráca pri príprave odbornej prednášky so zdravotnou tematikou: „Vitamin K2 a vitamín D3 nielen po lete“ v DK Dúbravka, prednášajúcim bol Doc. Ing. Pavel Blažiček, PhD., nestor slovenskej kliniky biochémie.</p> <p><b>15.11.2018</b> sa v Dennom centre v Rači v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. uskutočnil prednáška pre seniorov a širokú verejnosť so zdravotníckou tematikou o osteoporóze, prednášajúcim MUDr. Juraj Wendl, CSc, MPH, ktorý v patrí medzi špičkových odborníkov v oblasti osteológie. Prednáška je bezplatná.</p> <p><b>22.11.2018</b> - spolupráca OZ BSK pri realizácii prednášky v Rodinnom centre Macko na tému: „Narušená komunikačná schopnosť u detí v ranom veku“. Rodičia sa dozvedia o jednotlivých štádiách správneho vývinu reči dieťaťa od narodenia do troch rokov. Prednášať budú klinické logopédky Mgr. Daniela Hudecová, PhD. a Mgr. Barbara Trstenská.</p>
				A. dokončenie PD	0	OIČaVO	-	12-14	Splnený		
				B. obstaranie zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	7-15	Splnený		
				C. rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla)	1100	OIČaVO	3.3	7-15	Splnený		
				D. začatie realizácie projektových prác - rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		
				E. prebratie realizačného projektu interiéru (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	237	OIČaVO	3.3	6-17	Splnený		

## Odpočet za 2018+ k 14.12.2018 AP BSK Odbor zdravotníctva

OZ_2	9	1	Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves	F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác interiéru (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	0	OIČaVO	-	8-17	Splnený		
				G. začatie realizácie stavebných prác - interiérov	0	OIČaVO	-	6-19	Prieb. Plnený		Na základe správy z vykonaného interného auditu polikliniky ZRUŠILA dňa 26.3.2018 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE na predmet zákazky „Rekonštrukcia interiérov, Polikliniky Karlova Ves“, podľa § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Súťaž na rekonštrukciu interiérov v Poliklinike Karlova Ves bola zrušená na základe odporúčania uvedeného v Správe o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami BSK z 03. 03. 2018, ktorá bola výsledkom kontroly vykonanej kontrolnou skupinou na základe Poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste, vydaného predsedom BSK zo dňa 25. 01. 2018. V spolupráci s vedením BSK bolo dohodnuté, že bude projekt rozdelený na viac etáp a prvá z nich bude rekonštrukcia sociálnych zariadení. Tu sa realizovali cenové vyjednávania s dodávateľom projektov dokumentácie za podpory investičného odboru BSK a v súčasnosti bol zaslaný dodatok k Zmluve o dielo projektantom. Ideálne by projektová dokumentácia k sociálnym zariadeniam mala byť pripravená do konca tohto kalendárneho roka s tým, že samotné práce by začali po úspešnom verejnom obstaraní dodávateľa na realizáciu v 2/Q 2019.
				H. prebratie stavby - interiérov	3203	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude realizovaný v nadväznosti na predchádzajúci krok G.
				I. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - oprava terasy	0	OIČaVO	-	11-16	Splnený		
				J. začatie realizácie stavebných prác - oprava terasy	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				K. prebratie stavby - oprava terasy	1170	OIČaVO	3.3	9-17	Splnený		
OZ_5	8	6	Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v obciach	L. modernizácia vykurovania	480	OIČaVO	3.3	12-17	Splnený		
				A. analýza/zmapovanie počtu lekárov v obciach vrátane geografického priemetu údajov ako východiskového podkladu pre Stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023	3	OZ	-	4-18	Splnený		
				B. vytvorenie manuálu opatrení na podporu zvýšenia atraktivity ambulancií lekárov v obciach BSK	5	OZ	12	10-18	Prieb. Plnený	4-19	Vyhodnocujú sa výsledky analýzy, ktorá slúži ako podklad pre spracovanie manuálu opatrení. Manuál je v štádiu prípravy. Vzhľadom ku komplexnosti procesov súvisiacich s poskytovaním finančnej podpory (ako jedného z motivačných opatrení) lekárom, navrhujeme posunutie termínu na 04-19. V rámci vykrytia siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne sa v júni 2018 podarilo zabezpečiť znovuvotvorenie pediatrickej ambulancie v Stupave, kde starostlivosť o deti po rokoch chýbala.
				C. propagácia výstupov	3	OK	2	12-18	Prieb. Plnený	6-19	Propagácia aktivít za účelom zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov. Župa priebežne vyzýva lekárov na obsadenie prázdnych ambulancií a informuje verejnosť o novozriadenej zdravotnej starostlivosti. V júni 2018 sa vďaka aktivitám bratislavskej župy podarilo nájsť lekára v odbore pediatria v meste Stupava, kde táto ambulancia dlhodobo chýbala. Verejnosť bola informovaná o schválenej alokácii dotlačného balíka pre oblasť zdravotníctva. Vzhľadom na chýbajúce presne definované podmienky výzvy, bude toto propagované až po naplnení tejto podmienky. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 06-19.
OZ_6	8	6	Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023	A. príprava zadania/opisu predmetu zákazky pre výber spracovateľa Stratégie	0	OZ	-	12-18	Prieb. Plnený	2-19	OZ pracuje na základnej štruktúre požiadaviek na spracovanie Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom k jedinečnosti stratégie, ktorá je v BSK v danej oblasti pilotná, z čoho vyplýva aj pomerne komplikovaná uchopiteľnosť predmetu zákazky, navrhujeme posunutie termínu na 02-19.
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie	0	OIČaVO	-	3-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po spracovaní opisu súťažných podkladov v kľúčovom kroku A. Navrhujeme posunutie termínu na 05-19.
				C. prevzatie Stratégie	40	OZ	12	11-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku B.
				D. propagácia výstupov	3	OK	2	12-19	Prieb. Plnený		Propagácia strategického dokumentu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov.
OZ_7	9	1	Zriadenie záchytky	A. analýza súčasných právnych noriem na zriadenie a prevádzkovanie záchytky	0	OZ	-	6-18	Splnený		
OZ_8	9	1	Zachovanie a rozšírenie sociálnej a zdravotnej služby pre seniorov na území MČ-BA Podunajské Biskupice	A. podpora zachovania špecializovanej geriatrickej nemocnice BA - Podunajské Biskupice	0	OZ	-	12-18	Prieb. Plnený	4-19	Koncom roka 2018 by malo MZ SR zaujať stanovisko, ku ktorému sa bude môcť BSK vyjadriť. Predpokladá sa posunutie termínu na 04-19.
				B. podpora vybudovania zariadenia pre seniorov na území MČ BA - Podunajské Biskupice financovaného prostredníctvom IROP (komunitné sociálne služby pre seniorov)	0	OSV	-	12-18	Prieb. Plnený	4-19	Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku A. Predpokladá sa posunutie termínu na 04-19.