

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OCRaK_1	6	2	Značenie kultúrnoturistických cieľov na území BSK	A. výber dodávateľa - 2. etapa	0	OIČaVO	-	1-15	Splnený		
				B. uzatvorenie zmluvy - 2. etapa	0	OCRaK	-	3-15	Splnený		
				C. realizácia značení - 2. etapa	78	OCRaK	4	11-16	Splnený		
				D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		
				E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmluvy a realizácia značenia - 3. etapa	25	OCRaK	4	12-17	Splnený		Zmluva o prevode do vlastníctva z BSK na SSC uzatvorená 25.4.2018, preberacie konanie ukončené 31.5.2018, zmluva o prevode z BSK na Hl. m. SR Bratislava podpísaná 29.5.2018, preberacie konanie ukončené 14.6.2018. v rámci 3. etapy bolo osadených 52 tabúl propagujúcich 5 turistických cieľov.
				F. výber dodávateľa - 4. etapa	0	OIČaVO	-	5-18	Prieb. plnený	10-18	Príprava podkladov pre VO v procese - požiadavka na VO rozpracovaná pre značenie 4 nových cieľov a doznačenie 3. cieľov na cestách nižších tried (spolu 45 tabúl). Aktuálne sa zisťuje PHZ. Nové turistické ciele: Bike park Modra, Vojenský cintorín Bratislava - Petržalka, Bridlicová štôľňa Marianka, Múzeum Petržalského opevnenia.
				G. ukončenie realizácie značení - 4. etapa	25	OCRaK/ OIČaVO	4	12-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_4	6	2	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením	0	OIČaVO	-	4-18	Splnený		
				B. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		Stavenisko odovzdané dňa 19.4.2018, začiatok realizácie stavebných prác dňa 23.4.2018. Prebiehajú búracie práce, fakturácia prác v súlade so zmluvou (uhradená 1. faktúra vo výške 56 910 eur)
				C. prebratie stavby	3126	OIČaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 24 mesiacov po odovzdaní staveniska. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				D. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Splnený		
				E. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu, poklepanie základného kameňa 25.4. za účasti župana Juraja Drobu a zástupcov divadla a zhotoviteľa, priebežne informácie na sociálnej sieti o pokračovaní rekonštrukcie. Na propagáciu budú použité aj župné noviny Bratislavský kraj, internetová stránka BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete.

Odpočít za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_5	6	2	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií	A. spracovanie koncepcie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu	0	OSÚRaRP	-	7-14	Splnený		
				B. analýza - stratégia využitia priestorov pre podporu KKP	0	OCRaK	-	6-14	Splnený		
				C. vypracovanie realizačnej PD oporného múra a zosúladenie PD (r. 2006) s aktuálnymi technickými normami a legislatívou	14	OIČaVO	3.3	9-15	Splnený		
				D. ukončenie VO realizátora sanácie	0	OIČaVO	-	2-17	Splnený		
				E. začatie realizácie stavebných prác - sanácia oporného múra	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				F. prebratie stavby - sanácia oporného múra	152	OIČaVO	3.3	7-17	Splnený		
				G. dodanie interiérovej štúdie	11	OSÚRaRP	3.3	6-16	Splnený		
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov	0	OIČaVO	-	10-16	Splnený		
				I. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	1-17	Splnený		
				J. predloženie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	2-17	Splnený		
				K. začatie realizácie stavebných prác - realizácia aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		Z dôvodu oneskoreného podpisu Zmluvy o nenávratný finančný príspevok s Riadiacim orgánom, došlo aj k oneskorenému podpisu Zmluvy o dielo so zhotoviteľom rekonštrukcie kaštieľa a záhrady v Modre. Odovzdanie staveniska dňa 14. 8. 2018, začiatok realizácie stavebných prác dňa 17.8.2018.
				L. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa)	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na harmonogram stavby, príprava podkladov pre VO v procese.
				M. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (technologické vybavenie kaštieľa)	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na harmonogram stavby, príprava podkladov pre VO v procese.
				N. prebratie tovarov (interiérové vybavenie kaštieľa)	100	OIČaVO	10	7-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				O. prebratie tovarov (technologické vybavenie kaštieľa)	70	OIČaVO	1.3	7-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_6	6	2	Pamiatková obnova kaštieľa a parku v Stupave	P. prebratie stavby	1865	OIČaVO	1.3	12-19	Prieb. plnený		Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 24 mesiacov po odovzdaní staveniska. Nový termín ukončenia stavebných prác je 08-20.
				R. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	8-17	Splnený		
				S. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Prebieha realizácia propagačného plánu - poklepanie základného kameňa dňa 8.9., priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu, vizualizácia rekonštrukcie na fasáde budovy, tematické video so županom s pozvánkou na poklepanie a na Deň vo vinohradoch počas výjazdu 23.8.2018; tlačová správa pri schválení ŽoNFP 26.6. 2018.
				A. inventarizácia súčasnej dokumentácie pre potreby spracovania štúdie využiteľnosti NKP po DI DSS Stupava	0	OSÚRaRP	-	12-14	Splnený		
				B. ukončené verejné obstarávanie zhotoviteľa sanácie prístupového mosta	0	OIČaVO	-	2-17	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia prístupového mosta	0	OIČaVO	-	3-17	Splnený		
				D. prebratie stavby	776	OIČaVO	3.3	3-20	Prieb. plnený		Stavebné práce momentálne pozastavené (vzhľadom k charakteru a rozsahu stavebných prác pri rekonštrukcii NKP bolo nevyhnutné dopracovať PD, naceniť výkaz výmer a nechať odborné skontrolovať externou certifikovanou znaleckou organizáciou Ústav stavebnej ekonomiky). Finalizujú sa reštaurátorské práce kamenných architektonických článkov. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				E. prevzatie A-H výskumu parku	20	OCRaK	10	6-17	Splnený		
				F. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Prieb. plnený	12-18	Vzhľadom na pozastavenie stavebných prác v kaštieli v Stupave sa termín realizácie propagačného plánu posúva na 12-2018. Verejnosť bola informovaná 30. 8. 2018 o aktuálnom stave a vývoji rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky - Kaštieľ v Stupave. Marketingové oddelenie pripravuje umiestnenie vysvetľujúceho banera na oplotenie vstupu na mostík.
				G. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	4-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_7	6	2	Modernizácia Malokarpatskej knižnice v Pezinku	A. analýza / ideový záměr využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia)	0	OCRaK	-	12-14	Splnený		
				B. realizácia 1. etapy modernizácie	12	OCRaK	10	12-15	Splnený		
				C. bezbariérový prístup (schodisková plošina)	20	OIČaVO	3.3	12-16	Splnený		
				D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Stupave	10	OCRaK	10	1-16	Splnený		
				E. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 1.etapa	14	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. plnený		Príprava podkladov pre verejné obstarávanie (Modernizácia IT sietí – kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje). Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				F. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sietí - 2.etapa	63	OIČaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
OCRaK_8	11	2	Stratégia rozvoja kultúry na roky 2015-2020	A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020	0	OCRaK	-	3-15	Splnený		
				B. pasportizácia NKP vo vlastníctve BSK	3	OCRaK	10	12-16	Splnený		
				C. metodika aktualizácie stratégie	0	OCRaK	-	2-17	Splnený		
				D. analytická časť (štatistiky kultúrnej ponuky v regióne, potreby kultúrnych subjektov a nástroje BSK, Správy z mapovania kultúrnych zariadení BSK, BRDS vyhodnotenie 2015-2017)	0	OCRaK	-	10-17	Splnený		
				E. strategická časť (priority a opatrenia)	25	OCRaK	10	6-18	Prieb. plnený	6-19	Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Bola spracovaná analytická časť - mapovanie činnosti a potrieb kultúrnych zariadení BSK, evaluácia BRDS 2015-2018, analýza potenciálu kreatívneho priemyslu v BSK. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK - bolo rušené pôvodné gesčné oddelenie na spracovanie stratégie - oddelenie kultúrneho plánovania a zlúčením opätovne vytvorené oddelenie kultúry. Stratégia bude spracovaná interne. Termín jej spracovania podlieha koordinácii nového riaditeľa OČRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.
				F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	6-19	Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.
				G. predloženie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 na schválenie Z BSK	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	6-19	Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.
				H. napĺňanie a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 (odpočet AP 2018+)	0	OCRaK	-	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_9	6	2	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove	A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa	5	OCRaK	10	5-16	Splnený		
				B. ideový záměr využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study s variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí	24	OCRaK	10	6-18	Prieb. plnený	6-19	Ideový záměr bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy	0	OIČaVO	-	9-16	Splnený		
				D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy	0	OIČaVO	-	1-17	Splnený		
				E. prebratie stavby (strecha)	265	OIČaVO	3.3	3-17	Splnený		
				F. hľadanie externých zdrojov na revitalizáciu parku	0	OSÚRaRP	-	3-18	Splnený		
				G. vyhlásenie VO na dodávateľa revitalizácie parku	0	OIČaVO	-	6-18	Prieb. plnený	1-19	Žiadosť o dotáciu z programu MK SR Obnovme si svoj dom nebola úspešná. Revitalizáciu je možné financovať zo zdrojov BSK - podlieha schváleniu Zastupiteľstvom a zaradeniu do Investičného plánu BSK. Predpokladaný posun termínu na 01-19.
				H. prebratie stavby	800	OIČaVO	1.3	12-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa posun termínu na 06-20.
				I. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	7-18	Prieb. plnený	1-19	Príprava propagačného plánu pozastavená vzhľadom na neschválenie žiadosti o NFP. Predpokladá sa posun termínu na 01-19. V spolupráci s OČRaK bude OK komunikovať verejnosti ideový záměr využitia kaštieľa.
				J. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu na 06-20.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_11	6	2	Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec	A. dodanie interierovej štúdie	0	OIČaVO	-	8-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov	0	OIČaVO	-	6-16	Splnený		
				C. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	9-16	Splnený		
				D. podanie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	10-16	Splnený		
				E. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	12-18	Ideový zámer, pôvodne spracovaný pri predkladaní projektu do Interreg SK-HU, bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry. Zámer bude modifikovaný vzhľadom na pominutie podmienky na cezhraničný presah, avšak základná koncepcia synagógy ako multifunkčného kultúrneho centra v spolupráci s mestom Senec a lokálnymi subjektami so stálou expozíciou židovskej kultúry ostáva nezmenená. Posun termínu je určený k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)	0	OIČaVO	-	4-18	Splnený		Stavenisko odovzdané dňa 14.5.2018, stavebné práce začali 28.5.2018. Stavebné práce na rekonštrukcii synagógy vrátane reštaurátorských prác prebiehajú v súlade so zmluvou.
				J. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Splnený		
OCRaK_14	6	2	Vybudovanie ekocentra v Čunovo	K. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-20	Prieb. plnený		Prebieha realizácia propagačného plánu - poklepanie základného kameňa dňa 21.5.2018 za účasti predsedu BSK, primátora mesta Senec, zástupcu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, rabína ÚŽŽNO a hovorca Konferencie biskupov Slovenska, priebežná medializácia na základe dopytu v miestnych periodikách, publikovanie fotografického a video-materiálu na sociálnych sieťach a takisto aj prostredníctvom tlačových správ mapujúcich priebeh rekonštrukcie.
				A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme	0	OCRaK	-	3-17	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo	0	OSÚRaRP	-	3-17	Splnený		
				C. predloženie žiadosti o NFP	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. plnený	1-19	Prebiehajú rokovania medzi ŠOP SR, Daphne, mest. časťou Čunovo a dodávateľom pre sfinalizovanie projektovej dokumentácie 1. etapy projektu. ŽoNFP sa plánuje podať v rámci najbližšieho zberu projektov. Predpokladaný termín podania ŽoNFP je 01-19.
				D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác	0	OIČaVO	-	8-18	Prieb. plnený	3-19	Nadväzuje na krok C. Z dôvodu posúvania termínu vyhlásenia výzvy, predpokladá sa realizácia v priebehu roka 2019.
				E. začatie stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.
				F. prebratie stavebných prác	1400	OIČaVO	1.3	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.
				G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie)	0	OIČaVO	-	1-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.
				H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie)	200	OIČaVO	1.3	9-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na schválenie ŽoNFP zo strany riadiaceho orgánu. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku.
				I. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	9-18	Prieb. plnený	2-19	Propagačný plán bude vytvorený po podaní ŽoNFP. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku. Propagačný plán bude vytvorený po podaní ŽoNFP. Z dôvodu posunu predloženia žiadosti sa očakáva posun plnenia kľúčového kroku. V odbornej verejnosti sa táto myšlienka propaguje priebežne a získava si podporu naprieč politickým spektrom ako chýbajúci článok v eko-výchove. Tak ako nabera na vážnosti ekologický prístup verejnosti.
				J. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_15	6	2	Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj	A. spracovanie projektovej žiadosti o NFP	0	OSÚRaP	-	10-16	Splnený		
				B. podanie žiadosti o NFP	0	OSÚRaP	-	10-16	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja	0	OIČaVO	-	7-18	Splnený		Na základe aktuálneho vývoja priebehu implementácie kľúčových krokov projektu sa partneri zhodli, že prvoradou úlohou je vypracovanie lokálnej Stratégie rozvoja a marketingovej stratégie Malý Dunaj do 06-18, pričom Stratégiu pre Vnútrozemskú deltu vypracuje zazmluvnený expert vedúceho partnera na základe dvoch lokálnych strategických dokumentov.
				E. vyhlásenie VO na dodávateľa Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj	0	OIČaVO	-	6-18	Splnený		VO sa uskutočnilo v júni 2018. 8. augusta sa uskutočnilo pracovné stretnutie s úspešným uchádzačom.
				F. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj	14	OCRaK	1.3	6-18	Splnený		Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj odovzdaná a prevzatá.
				G. prebratie Stratégie rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Vnútrozemská delta Dunaja	0	OCRaK	1.3	9-18	Prieb. plnený	12-18	Zhromažďovanie kľúčových poznatkov a podkladov za maďarskú stranu o cezhraničnej destinácii nevyhnutných pre vytvorenie Stratégie. V júli sa uskutočnil cezhraničný študijný pobyt spojený s workshopom k príprave Stratégie v Lipóte (HU). Predpokladá sa posun termínu na 12-18.
				H. prebratie Dizajn manuálu nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj	9	OCRaK	1.3	8-18	Splnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				I. vyhlásenie VO dodanie propagačných materiálov	0	OIČaVO	-	8-18	Splnený		VO propagačných materiálov (časť "Promo materiály Programu") boli zahrnuté do pripravovanej rámcovej zmluvy Úradu s predpokladaným termínom dodania 11-18. VO propagačných materiálov (časť "Promo destinácie") budú vyhlásené až po prebratí Dizajn manuálu. Najskôr 09/2018 s termínom plnenia 12-18. VO propagačných materiálov (časť "Promo printové publikácie") budú vyhlásené až po prebratí Dizajn manuálu. Najskôr 09-18 s priebežným termínom plnenia.
				J. prebratie tovarov - propagačné materiály	70	OSÚRaP	1.3	4-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínov v zmysle odpočtu plnenia kľúčového kroku I.
OCRaK_17	6	2	Podpora tematickým cestám	K. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	9-18	Prieb. plnený		OK vypracoval návrh propagačného plánu. OSÚRaP zaslalo pripomienky k vypracovanému návrhu. Predpokladá sa zapracovanie pripomienok a vypracovanie finálneho propagačného plánu do konca 09-18. Súčasťou projektu je aj vytvorenie Kalendára podujatí. V rámci propagácie projektu bolo 8.6.2018 realizované Odomykanie Dunaja v obci Zálesie. Verejnosť bude o priebehu projektu informovaná prostredníctvom tlačových správ a na propagáciu budú použité aj župné noviny Bratislavský kraj, internetová stránka BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete.
				L. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	8-19	Prieb. plnený		Plní sa priebežne (informovanosť a publicita projektu). Propagačný plán destinácie bude nadväzovať na vytvorenú Stratégiu. Tvorba propagačných materiálov bude nadväzovať na dizajn manuál loga danej destinácie.
				A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)	0	OCRaK	-	3-17	Splnený		
				B. spracovanie koncepcie podpory tematických ciest vrátane definovania kľúčových krokov potrebných na ich realizáciu	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		Boli vypracované 2 metodicko-koncepcné dokumenty na podporu rozvoja tematických ciest: Štandardy budovania tematických ciest a Koncepcia rozvoja tematických ciest na území BSK a TTSK vrátane akčného plánu (spracované Ustavom turizmu, s.r.o. v rámci projektu podporeného Ministerstvom dopravy a výstavby SR).
				C. realizácia a tvorba produktov (Petržalské bunkre, šľachtické rody, Cyrilo-metodská cesta)	20	OCRaK	4	12-18	Prieb. plnený		Boli vypracované 2 metodicko-koncepcné dokumenty na podporu rozvoja tematických ciest: Štandardy budovania tematických ciest a Koncepcia rozvoja tematických ciest na území BSK a TTSK vrátane akčného plánu (spracované Ustavom turizmu, s.r.o. v rámci projektu podporeného Ministerstvom dopravy a výstavby SR). V rámci nich bol vypracovaný aj koncept tematickej cesty šľachtické rody. Zástupcovia OCR a OSÚR sa zúčastnili na úvodnej konferencii projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slezském příhraničí. Zástupcovia OCR sa zúčastňujú aj na stretnutiach regionálnej pracovnej skupiny organizovanej Slovenským Domom Centrope ako partnera cezhraničného projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slezském příhraničí, tvorba story mapy. V rámci podpory tematickej cesty Petržalske bunkre rokuje OCR s OD BSK ohľadom vybudovania prepojenia Múzea Petržalskeho opevnenia na blízku cyklotrasu (vybudovanej v rámci 2 etapy rozvoja tematickej cesty Petržalske bunkre).

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_21	6	2	Divadlo LUDUS	A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS	0	OCRaK	-	12-16	Splnený		
				B. nájdenie nových vhodných priestorov	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				C. nájdenie dlhodobého riešenia sídla divadla LUDUS	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	12-18	Dlhodobé riešenie sídla divadla LUDUS bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry a bude vznikáť v úzkej súčinnosti s novým vedením divadla (od 1.8.2018) - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				D. realizácia krokov k vybudovaniu dlhodobého sídla divadla LUDUS (projektová dokumentácia, inžiniering)	60	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				E. sťahovanie divadla do stálych priestorov	0	OIČaVO	-	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. začiatok plnohodnotnej prevádzky divadla v nových priestoroch	0	OIČaVO	-	1-21	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_22	6	2	Múzeum Ferdiša Kostku	A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		
				B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku	0	OIČaVO	-	11-16	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti	0	OIČaVO	-	4-18	Splnený		
				D. predloženie zámeru prevádzky múzea	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	6-19	Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo zámer plnohodnotnej prevádzky Múzea Ferdiša Kostku aj s využitím odkúpeného domu Kostkovicov. Zámer prevádzky múzea bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				E. prebratie stavebných prác na objektoch	40	OIČaVO	3.3	12-18	Splnený		Stavebné práce boli ukončené 11.7.2018. Nasleduje fáza, pri ktorej musia objekty prirodzeným spôsobom schnúť.
				F. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Prieb. plnený	6-19	Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Prieběžná komunikácia s médiami na základe dopytu (napr. Slovenský rozhlas v júli 2018). MMPK pripravuje prevádzku múzea v týchto priestoroch, o čom bude verejnosť včas informovaná. Na webstránke BSK boli medializované informácie o aktuálne realizovanom technologickom postupe prirodzeného vysychania murív NKP. Predpokladaný posun termínu 06-19.
				G. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_23	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry	A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		
				C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		
				D. aktualizácia VZN BSK č. 2/2016, schválenie schémy de minimis 2018 a elektronizácia podávania žiadostí	0	OCRaK	-	9-18	Splnený		Predpokladá sa dodržanie termínu a predloženie novely VZN na septembrové Zastupiteľstvo BSK. V záujme zefektívnenia vynakladania finančných prostriedkov na dotácie a saturovania potrieb územia aj sektorov novela ukotvuje nové dotačné schémy ako sú participatívny rozpočet a územné dotácie a presne vymedzuje percentuálne podiely na celkových zdrojoch v dotačnom programe určených pre jednotlivé schémy až do konca aktuálneho volebného obdobia. Princíp odborného hodnotenia pri BRDS zostáva zachovaný.
OCRaK_24	6	2	Konceptia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK	A. správa o stave pamiatkového fondu BSK	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	6-19	Konceptia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				B. analýza možností jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti	0	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	6-19	Konceptia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený		Plán bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
OCRaK_25	6	2	Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK	A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení	0	OCRaK	-	4-18	Splnený		
				B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRaK	-	4-18	Splnený		
				C. vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)	5	OCRaK	10	6-18	Prieb. plnený	6-19	Vízia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK. Jednotlivé kultúrne zariadenia dodali prvé verzie rozvojových stratégií, ktoré OČRaK pripomienkoval a boli dopracované do finálneho štádia. Niektoré zariadenia majú stratégie v štádiu rozpracovanosti.
				D. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení – kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania	0	OCRaK	-	12-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu na 06-19.
				E. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania	N/A	OCRaK	10	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_26	6	2	Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezinok	A. vyhlásenie VO na realizátora projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	0	OIČaVO	-	6-17	Splnený		
				B. začatie realizácie projektových dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	0	OIČaVO		9-17	Splnený		
				C. prebratie projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu a právoplatného stavebného povolenia	60	OIČaVO	3.3	12-17	Splnený		
				D. vyhlásenie VO - realizácie rekonštrukcie podkrovia	0	OIČaVO	-	2-19	Prieb. plnený	10-18	Čaká sa na vyjadrenie príslušných dotknutých orgánov s predpokladom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia 08-18. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v skoršom termíne.
				E. začatie realizácie stavebných prác - rekonštrukcia podkrovia	0	OIČaVO	-	7-19	Prieb. plnený	4-19	Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. prebratie stavby	360	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_27	6	2	Vybudovanie kultúrno-kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Cvernovka	A. spracovanie koncepcie rozvoja KKP (kultúrno-kreatívne centrum na Račianskej a Kreatívne centrum Majolika v Modre)	0	OCRaK	-	7-17	Splnený		
				B. spracovanie ideového zámeru	0	OSÚRaRP	-	4-17	Splnený		
				C. spracovanie projektového zámeru	0	OSÚRaRP	-	7-17	Splnený		
				D. schválenie vstupu BSK do projektu "Kreatívne centrum Bratislava" - materiál na rokovanie Zastupiteľstva BSK	0	OSÚRaRP		9-17	Splnený		
				E. testovanie programov KC Bratislava (prípravná fáza)	10	OCRaK	-	6-18	Splnený		
				F. architektonická súťaž návrhov	15	OCRaK	-	6-18	Prieb. plnený	12-18	Kľúčový krok pozastavený vzhľadom na nevyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zo strany MK SR a zároveň odstúpeniu hlavného partnera projektu Národného osvetového centra z projektu. BSK ako partner projektu je z uvedeného dôvodu nútený prehodnotiť svoje stanovisko k doposiaľ nešpecifikovaným podmienkam plánovanej výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov. Nový termín preto nie je možné presne určiť.
				G. prevzatie projektovej dokumentácie + projekt pre stavebné povolenie (PD pre stavebné povolenie, realizačná PD)	36	OIČaVO	3.3	10-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	12-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
				I. vyhlásenie VO na dodávateľa technologického vybavenia kreatívneho centra	0	OIČaVO	-	6-19	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
				J. prebratie technologického vybavenia kreatívneho centra	400	OIČaVO	1.3	3-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
				K. prebratie stavby	1500	OIČaVO	1.3	12-20	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
				L. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	10-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť. Dňa 22.2.2018 sa na pôde Cvernovky uskutočnilo rokovanie viacerých komisií zastupiteľstva BSK aj za účasti predsedu Juraja Drobu. Poslancom zastupiteľstva predstavili zástupcovia Nadácie Cvernovka nielen samotný pokrok v rekonštrukcii školy, ale predstavili aj plány do budúcnosti. O tejto návšteve bola verejnosť informovaná 22. februára 2018 cez sociálne siete.
				M. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_28	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR	A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016	0	OCRaK	-	6-17	Splnený		
				B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		Materiál "Správa o priebehu BRDS na podporu turizmu v r.2017" predložený na ZBSK dňa 15.6.2018, uzn. Č. 54/2018.
OCRaK_29	7	5	Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor - Plavecké Podhradie)	A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovkej prepravy	0	OCRaK	-	1-17	Splnený		Zmluva - Dodatok č.1 k zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme a prevádzkovaní verejnej osobnej dopravy na trati Záhorská Ves - Zohor - Plavecké Podhradie uzatvorená 30.11.2017.
				B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy	78	OCRaK	4	5-17	Splnený		Prevádzka turistického vlaku otvorená 28.4.2018.
				C. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	4-17	Splnený		
				D. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	8-17	Splnený		
				E. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy	117	OCRaK	4	4-18	Splnený		Turistický vlak Záhoráčik má za sebou 1. polovicu sezóny a bude premávať do polovice októbra 2018. Za mesiace apríl až jún sa ním previezlo 3873 cestujúcich a 384 bicyklov. Prebieha príprava 3. sezóny (r.2019) - prebiehajúce rokovania so ZSSK.
				F. doplňujúce aktivity projektu (Dreziny)	0	OCRaK	-	5-18	Prieb. plnený	1-20	BSK zaslal žiadosť na ZSSK o stanovisko k projektovému zámeru Dreziny. Je nutná rekonštrukcia traťového úseku Plavecké Podhradie - Plavecký Mikuláš za účasti ŽSR a Ministerstva dopravy a výstavby. Z dôvodu náročnosti projektu a potrebnej rekonštrukcie železničnej trasy sa predpokladá spustenie projektu drezín najskôr v roku 2020.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	2-18	Splnený		
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	3-18	Splnený		Verejnosť je priebežne informovaná tlačovými správami BSK aj na sociálnych sieťach nielen o samotnej možnosti cestovania týmto spojom, ale aj o priebežných štatistikách návštevnosti a vyťaženia Turistického vlaku na Záhorí. Prvý jazdu v sezóne absolvoval na zahájení aj župan Juraj Droba a starostovia obcí, kde má vlak zastávku. Súčasťou zahájenia sezóny bola aj tlačová konferencia v cieľovej stanici, v Plaveckom Podhradí.
OCRaK_30			Vinohradnícka cyklotrasa	A. vypracovanie podkladov pre VO, v súčinnosti s OD	0	OCRaK	-	12-17	Splnený		07-18 - vytvorenie pracovnej skupiny zo zástupcov OIČaVO, OCR, OD a externého technického dozoru RCBA pre prípravu podkladov pre stanovenie PHZ a podkladov pre vyhlásenie nového VO. Realizácia VO sa bude realizovať formou tzv. žltého FIDIC-u. Zámerom je vybudovať cyklotrasu v úseku Svätý Jur - Modra v dĺžke 15,234 km.
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa PD vrátane inžinieringu	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. plnený		Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				C. prebratie PD vrátane inžinieringu	100	OIČaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený		Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	1-20	Prieb. plnený		Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				E. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	6-20	Prieb. plnený		Príprava podkladov pre VO v procese. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				F. prebratie stavby	3687	OIČaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	12-19	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRaK_31	6	2	Divadlo Aréna	A. vyhlásenie VO na vypracovanie PD vrátane inžinieringu a získania právoplatného stavebného rozhodnutia	0	OIČaVO	-	12-16	Splnený		
				B. prebratie PD vrátane právoplatného stavebného povolenia	694	OIČaVO	3.3	12-18	Prieb. plnený		V procese vybavovania stavebného povolenia, MÚ Petržalka prerušil územné konanie, čaká na vyjadrenie Magistrátu hl. mesta BA ako vlastníka pozemkov pod niektorými objektmi vo vlastníctve BSK nachádzajúcimi sa v areáli divadla. Projektové práce boli pozastavené.
				C. vyhlásenie VO na dodanie technológií a ich montáž	0	OIČaVO	-	4-19	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.
				D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OIČaVO	-	4-19	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.
				E. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	12-19	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.
				F. prebratie stavby	2700	OIČaVO	3.3	9-21	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.
				G. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	4-19	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.
				H. realizácia propagačného plánu	1	OK	2	10-21	Prieb. plnený		Vzhľadom na pozastavenie projektových prác nie je možné stanoviť nový termín plnenia kľúčového kroku.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_32	6	2	Rozhľadňa Veľká Homola	A. procesné riešenie združenia fin. prostriedkov s mestom Modra	65	OCRaK	3.3	2-18	Splnený		Zmluva o združení fin. prostriedkov uzatvorená 11-17.
				B. vytvorenie pracovnej skupiny	0	OCRaK	-	3-18	Splnený		Zmluva uzavretá medzi mestom Modra, BSK a vybraným dodávateľom ZIKKURAT s.r.o. uzatvorená 27.4.2018, odovzdanie staveniska 4.5.2018, polozenie základného kameňa 26.6.2018, realizácia do 5 mesiacov.
				C. príprava propagačného plánu a realizácia jednotlivých aktivít	0	OCRaK	-	9-18	Splnený		Propagačný plán bol spracovaný a priebežne sa plní - poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 26.6.2018, na sociálnych sieťach sa priebežne medializácia realizácia jednotlivých etáp stavby a pripravuje sa interaktívny nástroj na propagáciu rozhľadne.
OCRaK_33	6	2	Podpora vínnej cesty a lokálnych producentov - Malokarpatský expres	A. príprava podkladov pre VO	0	OCRaK	-	2-18	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				C. realizácia projektu a propagácia	30	OCRaK/OK	4	5-18	Splnený		Prevádzka Malokarpatského expresu bude prebiehať do 16.6.2018, V termíne september-november bude prebiehať realizácia kyvadlovej dopravy Malokarpatského expresu pre vybrané vinárske podujatia, realizácia projektu Otvorených vech v subregióne Malé Karpaty. Odhadovaný počet prepravených osôb je 500-1000 za sezónu, odvíja sa od intenzity propagácie.
OCRaK_34	11	2	Zvyšovanie kvality služieb	A. zbieranie štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov	40	OCRaK	4	ročne	Splnený		
				B. príprava koncepcie školení pre pracovníkov v CR	0	OCRaK	-	6-18	Splnený		Boli zadefinované okruhy tém pre koncepciu - v prvom rade zvyšovanie kvality služieb v zmysle znalosti cudzích jazykov pracovníkov v CR a tiež stratégie vytvárania čím väčšieho počtu duálnych partnerstiev medzi strednými školami a prevádzkovateľmi služieb CR.
				C. realizácia aktivít	0	OCRaK	-	9-19	Prieb. plnený		Príprava projektu v spolupráci s Odborom školstva a prevádzkovateľmi v území.
OCRaK_35	6	2	Geopark Malé Karpaty	A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov	45	OCRaK	4	3-18	Splnený		
				B. spracovanie koncepcie podpory produktov	0	OCRaK	-	10-18	Prieb. plnený		Koncepcia je spracovávaná externým dodávateľom neziskovou organizáciou BARBORA, predpokladá sa dodržanie termínu k odovzdaniu dokumentu.
OCRaK_36	7	5	Údržba a rozvoj cykloturistickej infraštruktúry a turistickej infraštruktúry	A. výber dodávateľa	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
				B. realizácia aktivít	85	OCRaK	4	12-20	Prieb. plnený		Prebieha proces VO. Po uzavretí procesu VO bude podpísaná rámcová dohoda (RD) na postupnú pravidelnú údržbu všetkých úsekov cyklotrás v BSK - pravidelná obnova značenia, údržba smerovníkov, nahrádzanie poškodených novými a pod., s vybraným dodávateľom na 3 roky.
OCRaK_37	6	2	Rozvoj módného turizmu	A. výber dodávateľa	0	OIČaVO	-	2-18	Splnený		Dodávateľ Slovak Fashion Council.
				B. realizácia aktivít	5	OCRaK	4	4-18	Splnený		Pokračuje spolupráca s výhradným dodávateľom podkladov (Slovak Fashion Council) k Bratislava Fashion Map. Bola spracovaná mapa v printovej a pracuje sa na digitálnej forme módnjej mapy prostredníctvom samostatnej aplikácie. Predpokladaný termín spracovania 12-18.
				C. príprava marketingového plánu	0	OCRaK	-	5-18	Splnený		
				D. realizácia marketingových aktivít	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený		Marketingové aktivity sú priebežne plnené. Projekt sa realizuje v spolupráci s destinačnou organizáciou mesta Bratislava tourist board. Realizuje sa facebooková kampaň a propagácia na webe BSK. Pripravuje sa propagačný plán na r. 2019, počíta sa s marketingovou spoluprácou s KOČR.
OCRaK_38	9	5	Rozvojové projekty a aktivity v oblasti kultúry	A. konferencia o strategických prioritách BSK v oblasti kultúrnej politiky	15	OCRaK	10	6-18	Prieb. plnený	6-19	Zámer konferencie bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK. Cieľom projektu je vytvoriť paralelne popri úspešnej tradičnej konferencii zameranej na kultúrne dedičstvo druhú líniu konferencií zameraných na kompetencie žúp v oblasti kultúry, ich rozvoj a napĺňanie vo vzťahu k potrebám a potenciálu metropolitného regiónu.
				B. ocenenie BSK za rozvoj súčasných foriem kultúry v regióne	10	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený		Koncepcia ocenení bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - predpokladá sa dodržanie termínu.
				C. zámer na vybudovanie multifunkčného areálu „Patrónka“	25	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený		Zámer bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - predpokladá sa dodržanie termínu.