

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OSÚRaRP_19	4	1	Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK	A. predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti	0	OSÚRaRP	-	12-14	Splnený		
				C. vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		V rámci 1. etapy boli vypracované technické pasporty objektov pre 28 zariadení: 1 DSS Rosa (29 objektov); 2 Stredná zdravotnícka škola; 3 SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59 BA; 4 Gymnázium Hubeného 23 BA; 5 DSS Hestia, Jesenského 12 Pezinok; 6 Gymnázium, Pankúchová 6 BA; 7 DSS, Hlavná 13, Stupava; 8 DSS K. Matulaya, BA; 9 Pedagogická a sociálna akadémia, Bullová 2, BA; 10 Spojená škola, Tokajická 24, BA; 11 Športové gymnázium, Ostredková 10 BA; 12 SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárová 1 BA; 13 Hotelová Akadémia, Mikovíniho 1 BA; 14 Tanečné konzervatórium E. Jaczovej, Gorazdová 20 BA; 15 DSS, Javorínska 79 BA; 16 SPŠ elektrotechnická, Zochová 9 BA; 17 ZŠ a gymnázium, Dunajská 13 BA; 18 MOS, ulica Horná 20 Modra; 19 Stredná odborná škola pedagogická, ul. Sokolská 6 Modra; 20 Jazyková škola, Vazovová 14 BA; 21 SPŠ strojnica, Fajnorovo nábr. 5 BA; 22 SOŠ Polygrafická, Račianska 190 BA; 23 Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji; 24 DSS, Hrnčiarska 35-37, Pezinok; 25 SOŠ technická, Vranovská 4 BA; 26 SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 BA; 27 Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35 BA; 28 Obchodná akadémia, Dudová 4 BA; Predmetom technického pasportu objektu je celkové technické zhodnotenie stavebno-technického stavu objektov, technického stavu vyhradených technických zariadení, ako aj popis základnej stavebnej konštrukcie.
				D. vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Dáta z pasportov sa vyhodnocujú a budú využité pri príprave Investičného plánu BSK roky 2019-2021.
				E. vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MunSEFF	0	OIČaVO	-	7-16	Splnený		
				F. realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (1. Jazyková škola Vazovova, Palisády 38, Bratislava; 2. SPŠD Kvačalova 20, Bratislava; 3. SPŠE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9, Bratislava; 5. SPŠE Hálova 16, Bratislava; 6. SPŠS Fajnorovo nábr. 5, Bratislava; 7. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; 9. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec; 10. OA, Myslenická 1, Pezinok)	929	OIČaVO	3.3	4-18	Splnený		
				G. vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK (podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti	N/A	OIČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Harmonogram bude spracovávaný priebežne v zmysle schválených projektov v Investičnom pláne BSK na roky 2018-2020.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

				H. realizácia vecného a časového harmonogramu zvyšovania energetickej hospodárnosti budov podľa Investičného plánu BSK na roky 2018-2020	N/A	OIČaVO	-	12-20	Prieb. Plnený	<p>Plnenie Investičného plánu 2018-2020:</p> <p>Zrealizované zateplenie: Gymnázium A. Bernoláka, Senec (02/2018), SZŠ, Strečnianska, BA (05/2018), SPŠE K. Adlera, BA (08/2018), Gymnázium, Pezinok (02/2018), Gymnázium K. Štúra, Modra (08/2018)</p> <p>Realizuje zateplenie: NsP Malacky (termín ukončenia 10/2018), Škola pre mimoriadne nadané deti, Teplická, BA (termín ukončenia 10/2018), SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká, Senec - v rámci akcie "Oprava striech a zateplenia na budovách školy" (termín ukončenia 10/2018)</p> <p>Plánovaná realizácia: DSS K. Matulaya, BA (začiatok realizácie 03/2019), DSS Integra (začiatok realizácie 10/2019), Gymnázium, Malacky (začiatok realizácie 03/2019), DSS Rača, BA (začiatok realizácie 2020)</p> <p>Projektová dokumentácia na zateplenie</p> <p>Ukončená: Gymnázium A. Einsteina, BA (prebieha inžinierska činnosť - získavanie stavebného povolenia).</p> <p>Plánovaná realizácia: Obchodná akadémia, Račianska, BA (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 08/2018, prebratie PD 12/2018), SOŠ pedagogická, BA (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 08/2018, prebratie PD 12/2018), Gymnázium, Hubeného, (objednávka 09/2018, prebratie aktualizácie PD 11/2018), Gymnázium, Pankúchova (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, prebratie PD 12/2018), SOŠ, Ivanská cesta, BA (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, prebratie PD 12/2018), SOŠ pedagogická, Modra (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, prebratie PD 12/2018) SOŠ GaHS, Na pántoch, BA (vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD 09/2018, prebratie PD 12/2018), SOŠ elektrotechnická, Rybníčná 59, BA (akcia „Oprava kotolne a modernizácia technológie plynovej kotolne v budove školy“, zmluva s dodávateľom stavených prác bola podpísaná 20.8., plánovaný termín ukončenia 11/2018).</p>
OSÚRaRP_20	6	3	Budovanie funkčnej siete ekocentier a lesných škôl v BSK	A. vyhlásenie VO na dodávateľa	0	OIČaVO	-	2-17	Splnený	
				B. prebratie spracovanej koncepcie	7	OSÚRaRP	1.3	10-17	Splnený	
				C. zriadenie pozície regionálneho koordinátora ekocentier	0	OÚPGISaŽP	-	5-18	Splnený	Pozíciu regionálneho koordinátora ekocentier a environmetálnej výchovy zastrešuje referent Oddelenia životného prostredia.
				D. zriadenie odbornej platformy na rozvoj environmentálneho vzdelávania a osvetu	0	OSÚRaRP	-	6-18	Splnený	Odborná platforma (poradná skupina) pre rozvoj enronmentálneho vzdelávania, výchovy a osvetu (EVVO) bola zriadená a 1. krát zasadla na pôde Úradu BSK 25.6.2018. Jej členovia sú zástupcami štátnych, samosprávnych, neziskových a súkromných organizácií, ktoré sa aktívne venujú oblasti EVVO. Ďalšie stretnutie skupiny je plánované v priebehu septembra 2018 a v spolupráci s BVS, a.s. by sa malo uskutočniť v priestoroch Vodárenského múzea.
OSÚRaRP_22	11	2	Smart Region - Bratislavský kraj	A. spracovanie konceptu Smart Region Bratislavský kraj	0	OSÚRaRP	-	12-17	Splnený	
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa Stratégie Bratislava Smart Region	0	OIČaVO	-	6-18	Prieb. Plnený	OSÚRaRP zrealizoval predbežný prieskum trhu na spracovateľa stratégie. Z prieskumu vyplynulo ako najefektívnejšie riešenie spracovanie stratégie internými kapacitami BSK , keďže pôjde o špecifický dokument zameraný na zefektívnenie postupov a politík BSK. Pôjde o pilotné spracovanie stratégie internými kapacitami, ktoré by sa po odskúšaní mohlo zaviesť do praxe spracovávaní konceptných a strategických dokumentov na BSK. Z tohto dôvodu nebude vyhlásené VO na spracovateľa. Ušetrené finančné zdroje budú môcť byť využité na nákup dát pre spracovanie stratégie, ktoré nie sú verejne dostupné.
				C. prebratie spracovanej Stratégie Bratislava Smart Region	60	OSÚRaRP	1.3	12-18	Prieb. Plnený	Vzhľadom na plánované vydanie metodiky na tvorbu smart stratégií Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (medzi 10-18 až 12-18), predpokladaný termín plnenia sa posúva na 06-19.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_24	7	1	Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava	A. získanie súhlasných stanovísk obcí (mestských rád) Marchegg a Durnkrut pre výstavbu cyklolávk cez rieku Morava	0	OSÚRaRP	-	3-17	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	9-17	Splnený		
				C. začiatok spracovania projektovej dokumentácie	0	OIČaVO	-	12-17	Splnený		
				D. podanie ŽoNFP na spracovanie projektovej dokumentácie v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT	0	OSÚRaRP	-	6-18	Splnený		Na marcovom monitorovacom výbore programu bol projekt zaradený medzi strategické projekty. Žiadosť o NFP bola dňa 29.6.2018 podaná v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT.
				E. prebratie projektovej dokumentácie	150	OIČaVO	1.3	8-18	Prieb. Plnený	12-18	Dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná BSK. VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie bude vyhlásené v priebehu 12-18.
				F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	6-19	Prieb. Plnený		VO na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené zo strany rakúskeho partnera po obdržaní právoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a všetkých potrebných povolení na rakúskej strane.
				G. prebratie stavby	1550	OSÚRaRP	1.3	12-20	Prieb. Plnený		Prebratie stavby sa očakáva po 8 mesiacov od odovzdania staveniska. Časové obdobie, v ktorom sa môžu vykonávať stavebné práce je ohraničené vegetačným obdobím.
				H. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	9-18	Prieb. Plnený	6-19	Propagačný plán bude vytvorený až po vyhlásení VO. Informovať budeme prostredníctvom tlačových správ a sociálnych sietí. Plánuje sa slávnostné poklepanie kameňa za účasti rakúskych partnerov.
				I. realizácia propagačného plánu	N/A	OK	-	1-21	Prieb. Plnený		
OSÚRaRP_25	4	1	TRANSDANUBE.PEARLS	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				C. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 1. časť: Guidelines for the implementation of bike rental services & bike carriages and flexible public transport systems, update of Regional action plan - Sustainable regional tourism mobility plan, 3 Feasibility studies (For bike parking places; For bike rental systems in BSK; For cycling paths along railway tracks in BSK	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
				D. prebratie štúdií 1. časť	62	OSÚRaRP	1.3	9-18	Splnený		Prebratie štúdií z 1. časti je v súlade s časovým harmonogramom. Štúdie splnili obsahové kritériá a kritéria kvality nastavené v projekte Transdanube.Pearls. Všetky tri štúdie by mali slúžiť ako odborné východisko pre ďalšie možné aktivity v regióne. V prípade guidelineov, tieto slúžili aj ako podklad pre ostatných partnerov projektu Transdanube.Pearls, ktorí ich preložili do národných jazykov a využili ako východisko pre ďalšie štúdie. Úplné prebratie štúdií prebehne približne v polovici/ku koncu 9-18.
				E. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 2. časť: "Business plan for establishment of Mobility center in Bratislava"; "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle	0	OIČaVO	-	6-18	Prieb. Plnený	11-18	VO na obstaranie jednej štúdie v 2. časti - "Business plan for establishment of Mobility center in Bratislava" bolo vyhlásené v súlade s časovým plánom. VO úspešne prešlo ex-ante kontrolou na Úrade vlády. Termín vyhlásenia VO pre "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle" bude posunutý na posledný štvrtrok (11-18).
				F. prebratie štúdií 2. časť	20	OSÚRaRP	1.3	5-19	Prieb. Plnený		Prebratie štúdií 2. časti ostáva v súlade s časovým plánom, bude realizované do 5-19.
OSÚRaRP_27	5	2	FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"	A. podpis grantu	0	OSÚRaRP	-	5-16	Splnený		
				B. vyhlásenie VO na dodanie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	0	OIČaVO	-	1-18	Splnený		
				C. prebratie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	30	OSÚRaRP	1.3	3-19	Splnený		Koncom júna boli dodávateľom dodané 2 zrážkomerné a 2 vodomerné stanice, ktoré boli osadené v MČ BA-Rača. Namerané hodnoty zo zrážkomerných staníc budú napomáhať k zefektívneniu vyvíjaného výstražného protipovodňového systému, najmä v oblasti prítalových povodní v Malokarpatskej oblasti.
				D. ukončenie projektu refundovaného z externých zdrojov	0	OSÚRaRP	-	12-19	Prieb. Plnený		Od augusta 2018 sa začalo s odborným testovaním vyvíjaného varovného systému, do ktorého budú zapojení zástupcovia BSK (OSÚRaRP, OK, OÚPGISaŽP, Útvar riaditeľa Úradu - referát CO a oddelenie informatiky). Implementácia projektu prebieha podľa plánu s termínom ukončenia projektu v 7-19.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_29	11	1	Regionálny bod SK-HU	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
				B. implementácia projektu	0	OSÚRaRP	-	12-23	Prieb. Plnený		Regionálny bod priebežne konzultuje projektové zábery podľa potreby žiadateľov a asistuje Spoločnému technickému sekretariátu programu pri výkone úloh. Implementácia projektu prebieha podľa časového plánu a potrvá do decembra roku 2023. V rámci Programu SK-HU bude v septembri vyhlásená pilotná výzva z Fondu malých projektov. Výzva by mala byť otvorená 2 mesiace, nadväzovať na ňu budú ďalšie výzvy podľa aktuálneho čerpania zdrojov. Info bod bude plniť podpornú funkciu počas informačných dní, ktoré organizuje strešná organizácia EZÚS Rába-Dunaj-Váh a Spoločnému technickému sekretariátu. Budú prebiehať konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi a práca v území.
OSÚRaRP_30	6	2	Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)	A. analýza situácie z pohľadu potrieb CR	0	OCRaK	-	3-16	Splnený		
				B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				C. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy). BSK disponuje realizačným projektom a stavebným povolením.	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
				D. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		17.5.2018 BSK odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi stavby JURAVA II.
				E. prebratie stavby	775	OIČaVO	1.3	5-18	Prieb. Plnený	11-18	Dĺžka realizácie stavby je 6 mesiacov. Prebratie stavby sa očakáva do konca 11/2018.
				F. vyhlásenie VO - spracovateľ PD na značenie cyklotrasy	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		VO bude vyhlásené až po ukončení zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
				G. prebratie projektov dokumentácie na značenie cyklotrasy	5	OCRaK	1.3	3-19	Prieb. Plnený	4-19	Termíny prebratia PD sa odvíja od ukončenia zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
				H. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený	1-19	VO bude vyhlásené až po ukončení zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
				I. prebratie značenia cyklotrasy	15	OIČaVO	1.3	8-18	Prieb. Plnený	4-19	Termíny prebratia značenia cyklotrasy sa odvíja od ukončenia zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
				J. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Prieb. Plnený	12-18	OCR pripravuje návrh trasovania a značenia tematickej cyklotrasy v území s predpokladaným termínom spracovania do 11-18. Propagačný plán bude vychádzať z podkladového materiálu OCR a bude spracovaný do 12-18.
				K. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	9-18	Prieb. Plnený	5-19	Župan Juraj Droba pripravil v auguste tematické video (výjazd 23.8.2018) o postupoch na budovaní cyklotrasy SacraVelo. Video bolo zdieľané na sociálnych sieťach. Začiatkom septembra zverejnila župa tlačovú správu venovanú prepojeniu cyklotrás. Počíta sa so slávnostným otvorením cyklotrasy za účasti cyklistickej verejnosti. Na propagáciu budú aj župné noviny Bratislavský kraj, internetová stránka aj partnerov, rovnako tak sociálne siete.
OSÚRaRP_31	5	1	BRDS na podporu adaptačných opatrení a energetickej efektívnosti	A. príprava novej oblasti podpory v rámci BRDS zameranej na podporu adaptačných opatrení a zvyšovania energetickej efektívnosti	0	OSÚRaRP	-	6-18	Splnený		OSÚRaRP vypracoval návrh návrhu podpory adaptačných opatrení, zelenej infraštruktúry a energetickej efektívnosti. V roku 2018 bolo zo strany BSK v rámci BRDS na podporu rozvoja vidieka zazmluvnených 43 projektov v celkovej sume 405 308,66 EUR, pričom z tohto počtu 34 projektov riešilo tiež aktivity zamerané na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Návrh oprávnených aktivít je súčasťou návrhu výzvy Bratislavskej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, ktorý bude predložený na rokovanie Z BSK v termíne 16.11.2018. V rámci nového nastavenia výzvy sa bude väčší dôraz klásť na adaptačné opatrenia, zelenú infraštruktúru a vodozadržné opatrenia ako aj environmentálnu výchovu, pričom oprávnené budú aj všetky mestá a mestské časti v BSK.
OSÚRaRP_32	10	5	Virtuálna vinárska škola	A. podanie projektu "Virtuálna vinárska škola" v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený	1-19	Projekt zatiaľ nebol podaný, nakoľko predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je 10-18. Výzva bude otvorená 3 mesiace (do 1-19). OSÚRaRP spolupracuje so SOŠ Vinárskou v Modre na finalizácii projektového zámeru a pracovných balíkov. Po jeho dokončení prebehne stretnutie s vinárskou školou vo Valticiach, ktorého cieľom je finalizácia cezhraničného projektu pred podaním. Stretnutie je predbežne naplánované v strede 10-18.
				B. začiatok realizácie projektu	500	OSÚRaRP	1.3	8-19	Prieb. Plnený		Projekt bude realizovaný po schválení ŽoNFP riadiacim orgánom programu. Predpokladá sa dodržanie termínu.