

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
				A. predloženie do Z BSK informatívneho mat. o možnostiach znižovania energetickej náročnosti	0	OSÚRaRP	-	12-14	Splnený		
				C. vypracovanie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	Oičavo	-	12-18	Prieb. Plnený		
				D. vyhodnotenie energetických evidenčných listov a pasportov	N/A	Oičavo	-	12-18	Prieb. Plnený		
				E. vypracovanie odpočtu reálnych energetických, environmentálnych a ekonomických úspor prostredníctvom realizácie aktivít spolufinancovaných z MúSSEFF	0	Oičavo	-	7-16	Splnený		
				F. realizácia opatrení výmeny osvetlenia na školách a školských zariadeniach (1. Jazyková škola Vazovova, Palisády 38, Bratislava; 2. SPŠD Kvačalova 20, Bratislava; 3. SPŠE K. Adlera 5, Bratislava; 4. SPE Zochova 9, Bratislava; 5. SPŠE Hálova 16, Bratislava; 6. SPŠS Fajnorovo nábr. 5, Bratislava; 7. Gymnázium Hubeného 23, Bratislava; 8. Gymnázium K. Štúra, Nám. Slobody 5, Modra; 9. Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec; 10. OA, Myslenická 1, Pezinok)	929	Oičavo	3.3	4-18	Splnený		
				G. vypracovanie energetických certifikátov budov vo vlastníctve BSK (podľa § 7 zák. č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárskosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), vrátane predloženia všetkých nákladov súvisiacich s energetickými službami a následný návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti	N/A	Oičavo	-	12-18	Prieb. Plnený		
				Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK	1						

Odpočít za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_24	7	1	Cezhraničné prepojenia územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklotrasy cez rieku Morava	A. získanie súhlasných stanovísk obcí (mestských rád) Marchegg a Durnkrut pre výstavbu cyklotrasy cez rieku Morava	0	OSÚRaRP	-	3-17	Splnený		
					B. vyhlásenie VO na spracovanie projektov dokumentácie	0	OIČaVO	9-17	Splnený		
					C. začiatok spracovania projektov dokumentácie	0	OIČaVO	12-17	Splnený		
					D. podanie ŽoNFP na spracovanie projektov dokumentácie v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT	0	OSÚRaRP	6-18	Splnený		Na marcovom monitorovacom výbere programu bol projekt zaradený medzi strategické projekty. Žiadosť o NFP bola dňa 29.6.2018 podaná v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT.
OSÚRaRP_25	4	1	TRANSDANUBE PEARLS	E. prebratie projektov dokumentácie	150	OIČaVO	1-3	8-18	Prieb. Plnený	12-18	Dokumentácia stavebného zámernu a dokumentácia pre územné rozhodnutie bola odovzdaná BSK. VO na dokumentáciu pre stavebné povolenie bude vyhlásené v priebehu 12-18.
					F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OIČaVO	-	6-19	Prieb. Plnený	VO na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené zo strany rakúskeho partnera po obdržaní právoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a všetkých potrebných povolení na rakúskej strane.
					G. prebratie stavby	1550	OSÚRaRP	1-3	12-20	Prieb. Plnený	Prebratie stavby sa očakáva po 8 mesiacoch od odovzdania stavebníka. Časové obdobie, v ktorom sa môžu vykonávať stavebné práce je ohraničené vegetačným obdobím.
					H. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	9-18	Prieb. Plnený	Propagačný plán bude vytvorený až po vyhlásení VO. Informovať budeme prostredníctvom tlačových správ a sociálnych sietí. Plánuje sa súhrnné posudzovanie kameňa za účasti rakúskych partnerov.
OSÚRaRP_26	4	1	TRANSDANUBE PEARLS	I. realizácia propagačného plánu	N/A	OK	-	1-21	Prieb. Plnený		
					A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený	
					B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený	
					C. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 1. časť: Guidelines for the implementation of bike rental services & bike carriages and flexible public transport systems, update of Regional action plan - Sustainable regional tourism mobility plan, 3 Feasibility studies (for bike parking places, for bike rental systems in BSK, for cycling paths along railway tracks in BSK)	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený	
OSÚRaRP_27	5	2	FLOOD SERV "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"	D. prebratie štúdií 1. časť	62	OSÚRaRP	1-3	9-18	Splnený		Prebratie štúdií 1. časť je v súlade s časovým harmonogramom. Štúdie spĺňajú obsahové kritériá a kritéria kvality nastavené v projekte Transdanube Pearls. Všetky tri štúdie by mali akútnu potrebu na vypracovanie ďalších štádií. V prípade gučelínov, tieto štúdie aj ako podklad pre ostatných partnerov projektu Transdanube Pearls, ktorí ich preložili do národných jazykov a využili ako východisko pre ďalšie štúdie. Úplné prebratie štúdií prebehne približne v polovici/ku koncu 9-18.
					E. vyhlásenie VO na obstaranie štúdií 2. časť: "Business plan for establishment of Mobility center in Bratislava"; "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle"	0	OIČaVO	-	6-18	Prieb. Plnený	VO na obstaranie štúdií 2. časť - "Business plan for establishment of Mobility center in Bratislava" bolo vyhlásené v súlade s časovým plánom. VO úspešne prešlo ex-ante kontrolou na Úrade vlády. Termín vyhlásenia VO pre "Zriadenie Mobility centra; Blue Triangle" bude posunutý na posledný štvrtok (11-18).
					F. prebratie štúdií 2. časť	20	OSÚRaRP	1-3	5-19	Prieb. Plnený	Prebratie štúdií 2. časť ostáva v súlade s časovým plánom, bude realizované do 5-19.
					A. podpis grantu	0	OSÚRaRP	-	5-16	Splnený	
OSÚRaRP_28	5	2	FLOOD SERV "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"	B. vyhlásenie VO na dodanie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	0	OIČaVO	-	1-18	Splnený		
					C. prebratie tovarov a služieb (technológia na zaznamenávanie povodní)	30	OSÚRaRP	1-3	3-19	Splnený	Koncom júna boli dodávateľom dodané 2 tržníkové a 2 vodomerné stanice, ktoré boli osadené v MC Bača. Namerané hodnoty zo tržníkových staníc budú naponáhať k zefektívneniu výstražného protipovodňového systému, najmä v oblasti priľahlých povodní v Malokarpatskej oblasti.
					D. ukončenie projektu (refundovaného z externých zdrojov)	0	OSÚRaRP	-	12-19	Prieb. Plnený	Od augusta 2018 sa začalo s odborným testovaním vyvíjaného varovného systému, do ktorého budú zapojení zástupcovia BSK (OSÚRaRP, OK, OUPOLSAZP, Úvar riaditeľa Úradu - referát CO a oddelenie informatiky). Implementácia projektu prebehla podľa plánu s termínom ukončenia projektu v 7-19.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP			11	1	Regionálny bod SK-HU	A. predloženie zámeru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený		
						B. implementácia projektu	0	OSÚRaRP	-	12-23	Prieb. Plnený		Regionálny bod prebieha kontinuitu projektové zámery podľa potreby žiadateľov a asistuje Spoločnému technickému sekretariátu programu pri výkone úloh. Implementácia projektu prebieha podľa časového plánu a potrvá do decembra roku 2023.
						A. analýza situácie z pohľadu potreby CR	0	OCRaK	-	3-16	Splnený		Výzva by mala byť otvorená 2 mesiace, nadväzovať na ňu budú ďalšie výzvy podľa aktuálneho čerpania zdrojov. Info bod bude plniť podporujú funkciu počas informačných dní, ktoré organizuje stredná organizácia EZUS Ružba-Dunaj-Váh a Spoločnému technickému sekretariátu. Budú prebiehať konzultácie s potenciálnymi žiadateľmi a práca v území.
						B. podpis Partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	6-17	Splnený		
						C. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác (4 km cyklotrasy) BSK disponuje realizáciou projektom a stavebným povolením.	0	OIČaVO	-	7-17	Splnený		
						D. začatie realizácie stavebných prác	0	OIČaVO	-	5-18	Splnený		
						E. prebratie stavby	775	OIČaVO	1.3	5-18	Prieb. Plnený	11-18	17.5.2018 BSK odovzdalo stavebníka zhotoviteľovi stavby II. RAVA II.
						F. vyhlásenie VO - spracovanie PD na značenie cyklotrasy	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Dĺžka realizácie stavby je 6 mesiacov. Prebratie stavby sa odohráva do konca 11/2018.
						G. prebratie projektovej dokumentácie na značenie cyklotrasy	5	OCRaK	1.3	3-19	Prieb. Plnený	4-19	VO bude vyhlásené až po ukončení zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
						H. vyhlásenie VO - dodávateľ značenia cyklotrasy	0	OIČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený	1-19	Termine prebratia PD sa odvíja od ukončenia zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
						I. prebratie značenia cyklotrasy	15	OIČaVO	1.3	8-18	Prieb. Plnený	4-19	VO bude vyhlásené až po ukončení zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
						J. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Prieb. Plnený	12-18	Termine prebratia značenia cyklotrasy sa odvíja od ukončenia zberu dát v rámci projektu SacraVelo.
						K. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	9-18	Prieb. Plnený	5-19	OCR pripravuje návrh trasovania a značenia tematickej cyklotrasy v území s nepodlažným termínom spracovania do 11-18. Propagačný plán bude vychádzať z podlažného materiálu OCR a bude spracovaný do 12-18.
													Zupka Juraj Drobica pripravil v auguste tematické video (výjazd 73.8.2018) o postupoch na budovaní cyklotrasy SacraVelo. Video bolo zdieľané na sociálnych sieťach. Začiatkom septembra zverejnila lúpa tlačovú správu venovanú propagácii cyklotrasy. Počíta sa so dňovými otvorením cyklotrasy za účasti cyklistickej verejnosti. Na propagáciu budú aj ľudské noviny Bratislavský kraj, internetová stránka aj partnerov, rovnako tak sociálne siete.
						A. príprava novej oblasti podpory v rámci BRDS zameranej na podporu adaptačných opatrení a zvyšovania energetickej efektívnosti	0	OSÚRaRP	-	6-18	Splnený		OSÚRaRP vypracoval návrh návrh podporový adaptačných opatrení, zelenej infraštruktúry a energetickej efektívnosti. V roku 2018 bolo zo strany BSK v rámci BRDS na podporu rozvoja vidieka zameraných 43 projektov v celkovej sume 405 306,66 EUR, pričom z toho počtu 34 projektov riešilo tiež aktivity zamerané na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Návrh operačných aktivít je súčasťou návrhu výzvy Bratislavský dotačnej schémy na podporu športového prostredia a rozvoja vidieka, ktorý bude predložený na rokovanie Z BSK v termíne 16.11.2018. V rámci nového nastavenia výzvy sa bude väčší dôraz klásť na adaptačné opatrenia, zelenú infraštruktúru a vodozadržné opatrenia ako aj environmentálnu výchovu, pričom oprávnené budú aj všetky mestá a mestské časti v BSK.
						A. podanie projektu "Virtuálna vinárska škola" v rámci Programu INTERREG V-A SK-CZ	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený	1-19	Projekt zatiaľ nebol podaný, nakoľko predpokladaný dátum vyhlásenia výzvy je 10-18. Výzva bude otvorená 3 mesiace (do 1-19). OSÚRaRP spolupracuje so SOI Vinárskou v Modre na finalizácii projektového zámeru a pracovných balíkov. Po jeho dokončení prebieha stretnutie s vinárskou školou vo Valčiach, ktorého cieľom je finalizácia operačného projektu pred podaním. Stretnutie je predbežne naplánované v strede 10-18.
						B. začiatok realizácie projektu	500	OSÚRaRP	1.3	8-19	Prieb. Plnený		Projekt bude realizovaný po schválení ZoNFP riadacím orgánom programu. Predpokladá sa doručenie termínu.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor zdravotníctva

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
02.1	8	6	Rešpekt pre zdravie III.	A. osvetu o pohybovej aktivite žiakov a iniciovať s vedením škôl lepšiu dochádzku na telesnú výchovu	0	OZ	-	12-16	Splnený		
				B. vyvinúť iniciatívu na zmenu školského stravovania tak, aby sledovalo celosvetové trendy stravovania vo výžive detí a obmedzil predaj zdraviu neprospešných potravín v školských bufetoch	0	OZ	-	12-16	Splnený		
				C. zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území BSK o ich právach a povinnostiach a celkových znalosti o zdravotníckom systéme; odborné semináre pre rôzne cieľové skupiny (seniori, študenti, učelia...)	30	OZ	12	12-18	Prieb. Plnený		OZ zadefinoval cieľové skupiny, oblasti a témy seminárov. Seminár sa budú realizovať na jeseň 2018. v mesiaci septembri - participácia na projekte Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky "Na veľkú záležitosť", seminár, ktorého cieľom bude edukácia majiteľov zariadení spoločného stravovania Prívrani budú aj študenti stredných škôl v triedovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja - SOŠ hotelových služieb a obchodu, Hotelovej akadémie a SOŠ gastronomickej a hotelových služieb. Odbor zdravotníctva do konca roku 2018 zrealizuje diskusie - prednášky/ semináre pre seniorov v spolupráci s MČ a odborníkmi v oblasti zdravotníctva, so zameraním na ochranu zdravia, príjma a kvality života pacienta.
				A. dokončenie PO	0	OiČaVO	-	12-14	Splnený		
02.2	9	1	Komplexná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves	B. obstaranie zhotoviteľa stavby	0	OiČaVO	-	7-15	Splnený		
				C. rekonštrukcia polikliniky Karlova Ves - exteriér budovy (zateplenie obvodového pláňa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla)	1100	OiČaVO	3.3	7-15	Splnený		
				D. začatie realizácie projektových prác - rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	0	OiČaVO	-	12-16	Splnený		
				E. prebratie realizácie projektu interiéru (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	237	OiČaVO	3.3	6-17	Splnený		
				F. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác interiéru (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov)	0	OiČaVO	-	8-17	Splnený		
				G. začatie realizácie stavebných prác - interier	0	OiČaVO	-	6-19	Prieb. Plnený		Na základe správy z vykonaného interného auditu polikliniky zrušila dňa 26.3.2018 verejnú obstarávanie na predmet zákazky "Rekonštrukcia interiérov, Polikliniky Karlova Ves", podľa § 57 ods. 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Súčasťou na rekonštrukciu interiérov v Poliklinike Karlova Ves bola zrušená na základe odporúčania uvedeného v Správe o výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami BSK z 03. 03. 2018, ktorá bola výsledkom kontroly vykonanej kontrolnou skupinou na základe Poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste, vydaného predšedom BSK zo dňa 25. 01. 2018. V súčasnosti prebieha prehodnotenie rozsahu stavebných prác, následne dôjde k úprave projektovej dokumentácie (PO). V priebehu augusta a septembra bude rokovanie s architektmi ohľadom prepracovania PO, ktorá by mala byť podkladom pre vyhlásenie novej VO. Poliklinika v koordinácii s OiČaVO pripravuje návrh potrebných prác a opráv. Predpokladom je spracovanie PO vrátane povolení v 1. Q. 2019. Predpokladaný termín začatia stavebných prác je 06-18.
				H. prebratie stavby - interier	3203	OiČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude realizovaný v nadväznosti na predchádzajúci krok G.
				I. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - oprava terasy	0	OiČaVO	-	11-16	Splnený		
				J. začatie realizácie stavebných prác - oprava terasy	0	OiČaVO	-	3-17	Splnený		
				K. prebratie stavby - oprava terasy	1170	OiČaVO	3.3	9-17	Splnený		
				L. modernizácia vykurovania	480	OiČaVO	3.3	12-17	Splnený		

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor zdravotníctva

OZ	8	6	Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v obciach	3	OZ	4-18	Splnený		
OZ 6	8	6	Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023	0	OZ	12-18	Prieb. Plnený		Vyhodnotujú sa výsledky analýz, ktoré sú už ako podklad pre spracovanie manuálu opatrení. Manuál je v štádiu prípravy. Predpokladá sa dodržanie termínu plnenia kľúčového kroku, avšak nie je možné vyhodnotiť posun termínu do konca roka. V rámci výberu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne sa v júni 2018 podarilo zabezpečiť znovuzotvorenie pediatrickej ambulancie v Štupave, kde starostlivosť o deti po rokoch chýbala.
OZ 7	9	1	Zariadenie záchytky	0	OZ	6-18	Splnený		Propagácia aktivít za účelom zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov. Župa priebežne vyvíja lekárov na obsadenie prázdnych ambulancií a informuje verejnosť o novozriaďovaných zdravotných starostlivosti. V júni 2018 sa vďaka aktivitám Bratislavského župného podarilo najst lekára v odbore pediatria v meste Štupava, kde táto ambulancia dlhodobo chýbala.
OZ 9	9	1	Zachovanie a rozšírenie sociálnej a zdravotnej služby pre seniorov na území MČ-BA Podunajské Biskupice	0	OZ	12-18	Prieb. Plnený		OZ pracuje na základe štruktúry podľa dávok na spracovanie stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti. Kľúčový krok bude plnený po spracovaní opisu súťažných podkladov v kľúčovom kroku A. Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku B. Propagácia strategického dokumentu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu po ukončení predchádzajúcich kľúčových krokov. OZ zanalyzoval súčasnú legislatívu v oblasti záchytiek. Zákon platný od r. 1996 nebol nikdy novelizovaný, posledná zmena na Slovensku zaníla v r. 2004. Súčasne legislatíva dostatočne neupravuje kompetencie a povinnosti zúčastnených subjektov. BSK pripravený zákon tak, aby sa župa mohla zapojiť do fungovania záchytiek v krajii a svoje priripomenky predstaviť na tlačovej konferencii 18.4.2018 spolu s Doc. MUDr. Viliamom Dobrákom (lekar záchytiek s dlhoročnou praxou, šéf Slovenského červeného kríža) a MUDr. Okrolilcom (hlavný odborník MZ SR pre drogovú závislosť). Ministerstvo zdravotníctva uvedomuje, že legislatíva je slabá, má zriadenú pracovnú skupinu (hoci zo strany Ministerstva nebol BSK oslovený so žiadosťou o nomináciu člena skupiny) a pracuje na legislatívnom riešení, ktoré jednotnane zariadenie kompetencie a zabezpečí finančné krytie tejto služby. Priebežne sa na ministerstve zdravotníctva formujeme o posune vo veci. V roku 2018 by malo MZ SR zaujať stanovisko, ku ktorému sa bude máť BSK vyjadriť. Kľúčový krok bude realizovaný po ukončení kľúčového kroku A.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Č. projektu	Opätrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OÚPGISaZP_2	11	2	GIS - Geografický informačný systém	A. udržiavanie licencií pre GIS BSK (ročne)	9	OÚPGISaZP	1.9	ročne	Priebeh Plnený	Nový termín plnenia	Aktuálne sú uhradené licencie do 09-18 vrátane, úhrada na ďalších 12 mesiacov prebehne po vystavení faktúry dodávateľom V tomto roku zatiaľ nebolo potrebné objednávať programátorské práce. Podľa stavebného zákona sú obce povinné zverejňovať ÚPD (územnoplánovacia dokumentácia). Úrad BSK iniciatívne sprístupňuje ÚPD obci a miest na území, vč. krok F - interaktívna mapa.
				B. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác v zmysle aktuálnych potrieb BSK v danom roku	12	OIČaVO	1.9	ročne	Priebeh Plnený		
				C. iniciácia zmeny legislatívy v oblasti sprístupňovania schválených ÚPN obcí a miest pre VÚC	0	OÚPGISaZP	-	12-18	Priebeh Plnený		
				D. vyhlásenie VO - realizácia programátorských prác na základe vypracovaných zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK	0	OIČaVO	-	10-17	Spĺnený		
				E. prebratie služby - realizácia programátorských prác na základe vypracovaných zmien a doplnkov č. 1 ÚPN R BSK	4	OÚPGISaZP	1.9	3-18	spĺnený		
				F. zverejnenie interaktívnej mapy vrátane sprístupnenia schválených ÚPD obcí a miest na území BSK	0	OÚPGISaZP	-	priebežne	Priebeh Plnený		
OÚPGISaZP_5	6	4	Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody	A. vypracovanie zadania koncepcie pre spracovateľa	0	OÚPGISaZP	-	8-16	Spĺnený	1-19	Interaktívna mapa bola zverejnená na stránke BSK na jar 2018. Všetky dostupné ÚPD obcí boli sprístupnené prostredníctvom interaktívnej mapy. Nové aktualizácie ÚPD obcí sa budú priebežne sprístupňovať na interaktívnej mape BSK.
				B. ukončenie VO so spracovateľom	0	OIČaVO	-	11-16	Spĺnený		
				C. prebratie vypracovanej koncepcie	25	OÚPGISaZP	1.9	6-17	Spĺnený		
				D. príprava 2. etapy výskumu - návrh postupu dekontaminácie environmentálnych záťaží BSK	50	OÚPGISaZP	1.9	6-18	Priebeh Plnený		
				E. vyhlásenie VO - vytvorenie komplexného modelu hydrauliky	0	OIČaVO	-	8-18	Priebeh Plnený		
				F. prebratie komplexného modelu hydrauliky prúdenia podzemných vôd na základe znapovania rizík ich ohrozenia	50	OÚPGISaZP	1.9	2-19	Priebeh Plnený		
OÚPGISaZP_6	5	3	Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny (s dôrazom na hodnotenie zraniteľnosti územia)	A. vypracovanie zadania VO na spracovateľa dokumentu	0	OÚPGISaZP	-	2-18	spĺnený	12-18	Modelovanie a analýzy podzemných vôd realizuje ŠGÚOŠ v rámci svojich projektov. Ukutoční sa predbežný prieskum trhu na spracovanie dokumentu, avšak predpokladaná hodnota záležitosti bola vyššia ako finančné krytie v rozpočte BSK. Z dôvodu potreby prerastenia obsahu VO sa predpokladá posun termínu na 12-18. V nadväznosti na predchádzajúci krok sa predpokladá posun prebratia dokumentu na 7-19 V nadväznosti na predchádzajúci krok sa predpokladá posun predloženia dokumentu na Z BSK na 9-19
				B. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu	0	OIČSmaVO	-	5-18	Priebeh Plnený		
				C. prebratie vypracovanej koncepcie	60	OÚPGISaZP	1.9	12-18	Priebeh Plnený		
				D. predloženie dokumentu na schválenie Z BSK	0	OÚPGISaZP	-	3-19	Priebeh Plnený		

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

6	6	3	Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane ľesov na území BSK	A. predloženie Memoranda Z BSK	0	OÚPGISaŽp	-	6-18	Splnený		Memorandum bolo podpísané županom v priebehu júna. Priebeha podpisovania memoranda zvýšenými signatármi. Aktuálne memorandum podpísalo 38 z celkového počtu 41 signatárov. Signatármi memoranda sú BSK, obce na území BSK a ochrannárske organizácie.
6	7	7	Stratégia ochrany ovzdušia na území BSK	A. vyhlásenie VO na spracovateľa dokumentu	0	OÚČaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		MŽP SR zriadilo pracovnú skupinu v rámci prípravy národnej stratégie ochrany ovzdušia. Za BSK je súčasťou pracovnej skupiny zástupca Oddelenia ŽP BSK. MŽP SR pripravuje projektový zámer v rámci programu LIFE+ na podporu monitorovania kvality ovzdušia, v rámci ktorého by na každom VÚC mala vzniknúť pozícia manažéra kvality ovzdušia a byť obstaraná mobilná monitorovacia stanica.
11	9	9	Zákon o územnom plánovaní	B. prebratie vypracovanej koncepcie	24	OÚPGISaŽp	1,9	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
6	3	3	Biologická regulácia komárov	A. pripomienkovanie návrhu zákona a úzka spolupráca s SK8 na presadení posilnenia kompetencií VÚC v oblasti územného plánovania	0	OÚKGISaŽp	-	12-18	Prieb. Plnený		Za SK8 je do legislatívno-pracovnej skupiny k návrhu zákona o ÚP nominovaná riaditeľka OÚPGISaŽp. Pripomienky za SK8 boli k návrhu zákona zaslané 16.3.2018. Dňa 26.3.2018 bolo stretnutie pracovnej skupiny na MDV SR. Aktuálne priebeha zapracovanie pripomienok od všetkých dotknutých subjektov zo strany ministerstva. Očakáva sa predloženie návrhu zákona na mimoriadne pripomienkovanie do konca r. 2018.
6	3	3	Biologická regulácia komárov	A. vyhlásenie VO - monitoring liahnisk komárov	0	OÚČaVO	-	3-18	Splnený		
				B. prebratie spracovaného monitoringu liahnisk komárov	40	OÚPGISaŽp	1,9	12-18	Prieb. Plnený		Spracovanie monitoringu liahnisk komárov spracováva Prirodovedecká fakulta univerzity Komenského v Bratislave. Predpokladá sa dodržanie termínu prebratia monitoringu.
				C. vyhlásenie VO na dodanie tovarov na postrek komárov	0	OÚČaVO	-	1-19	Splnený		VO bolo zrealizované v termíne 4-18, pričom bolo oddelené na chemický (latamínový) postrek a pilotný biologický postrek.
				D. prebratie tovarov na postrek komárov	200	OÚPGISaŽp	1,9	6-19	Prieb. Plnený		Postreky sa realizujú podľa aktuálnej potreby v území.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

č. projektu	Opätrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OSV 3	9	1	Investičná podpora zariadení sociálnych služieb na Hontianskej 12 (debarierizácia a zvýšenie energ. efektív. objektu) a 16 (zvýšenie energ. efektív. objektu)	A. projektový záměr - projektový záměr pre debarierizáciu zariadenia na Hontianskej 12 (poskytnutie odborných vstupov z hľadiska poskytovania sociálnych služieb pre súťažné podklady na vyhlásenie VO na zhotoviteľa PD)	0	OSV	-	4-16	Splnený		
				B. verejná obstarávanie a výber projektanta stavby	0	OičaVO	-	5-16	Splnený		
				C. začiatok realizácie projektových prác - vypracovanie PD	0	OičaVO	-	12-16	Splnený		
				D. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	11	OičaVO	33	2-17	Splnený		
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - verejná obstarávanie a výber zhotoviteľa stavby	0	OičaVO	-	4-17	Prieb. Plnený	8-18	Z dôvodu rozšírenia predmetu zákazky bude vyhlásené nové verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 08-18
				F. začatie realizácie stavebných prác (zateplenie objektov Hontianskej 12 a 16 a výstavba výťahu na Hontianskej 12)	0	OičaVO	-	9-18	Prieb. Plnený	1-19	Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom stavby. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 01-19.
				G. prebratie stavby	290	OičaVO	33	12-18	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení realizácie stavebných prác. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku: 05-19
OSV 4	9	1	Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	A. spracovanie ideového záměru DiaT DSS a ZPS Kaštieľ	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového záměru	0	OSV	-	6-16	Splnený		
				C. analýza vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	0	OičaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				D. posúdenie možnosti získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DiaT DSS a ZPS Kaštieľ na základe zadania OSV	0	PO	-	12-18	Prieb. Plnený		Posúdenie možnosti získania voľného objektu v obci Rohožník pre potreby DiaT DSS a ZPS Kaštieľ je zabezpečovaný prostredníctvom interných kapacít Ú BSK v rámci analýzy vhodných objektov a pozemkov pre transformáciu DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				A. analýza možnosti riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre podporované bývanie v okolí mesta Modra (Vlastných potiekov)	0	OičaVO	-	6-15	Splnený		
				C. ideový záměr pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok	0	OSV	-	12-14	Splnený		
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového záměru	0	OSV	-	2-16	Splnený		
				E. spracovanie projektového záměru DiaT zariadenia DSS a ZPS MEREMA	0	OSÚRaRP	-	11-16	Splnený		
				F. vypracovanie podkladov pre hľadanie vhodných objektov a pozemkov v súlade s analytickým výstupom transformačného plánu a výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v súčinnosti s OSV	0	OSÚRaRP	-	4-16	Splnený		
				G. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v okolí mesta Modra (obecné alebo komerčné pozemky)	0	OičaVO	-	10-17	Splnený		
				H. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený		
				I. vyhlásenie VO dodanie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohľadky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej; získanie ÚR a staveb povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príj. rekonštrukcia bytov	0	OičaVO	-	12-16	Splnený		

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MERENA)	1	9	J. začiatok realizácie projektových prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcie bytov	0	OĽČaVO	-	9-17	Splnený		
			K. nákup pozemkov a bytov	500	OĽČaVO	3.3	10-17	Splnený		
			L. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia/ohľadky - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, získanie ÚR a staveb. povolenia - výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	219	OĽČaVO	3.3	7-18	Prieb. Plnený	9-18	
			M. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OĽČaVO	-	7-18	Prieb. Plnený	12-18	
			N. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	9-18	Prieb. Plnený	11-18	
			O. začiatok realizácie stavebných prác - rekonštrukcia zariadenia v Kráľovej, výstavba objektov na nových pozemkoch, príp. rekonštrukcia bytov	0	OĽČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		
			P. prebratie stavby	4 590	OĽČaVO	1.3	1-20	Prieb. Plnený		
			R. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Prieb. Plnený	11-18	
			S. realizácia propagačného plánu	3	OK	2	6-19	Prieb. Plnený		
			T. hľadanie vhodných objektov (rodinný dom) na prenájom za účelom poskytovania sociálnej služby	0	OĽČaVO	-	3-20	Prieb. Plnený		
			U. prenájom rodinného domu a realizácia úprav v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie sociálnej služby	N/A	OĽČaVO	3.3	9-20	Prieb. Plnený		

Odpočer za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV 11	9	1	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	A. analýza možnosti riešenia deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	5-14	Splnený		
				B. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OĽČaVO	-	6-15	Splnený		
				C. ideový zámier pre deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb v Bratislave	0	OSV	-	12-14	Splnený		
				D. vypracovanie transformačného plánu ako podkladu pre spracovanie projektového zámieru	0	OSV	-	2-16	Splnený		
				E. spracovanie projektového zámieru DiaT zariadenia DSS a ZPS Rača (rekonštrukcia detašovaného pracoviska na Strelkovej 32 a postavenie dvojdomu na Račianskej 105)	0	OSÚRaRP	-	6-16	Splnený		
				F. hľadanie vhodných bytov/domov pre poskytovanie sociálnych služieb v Bratislave	0	OĽČaVO	-	8-16	Splnený		
				G. predloženie transformačného plánu Zastupiteľstvu BSK	0	OSV	-	12-16	Splnený		
				H. prebratie realizácie projektu, získanie ÚR a stavebného povolenia/ohlášky	63	OĽČaVO	3.3	10-17	Splnený		
				I. predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu	0	OSÚRaRP	-	11-17	Splnený		
				J. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác	0	OĽČaVO	-	7-17	Splnený		
OSV 12	11	1	Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28	K. začiatok realizácie stavebných prác - výstavba a rekonštrukcia objektov pre DI	0	OĽČaVO	-	8-18	Prieb. Plnený	3-19	
				L. prebratie stavby	2 783	OĽČaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený		
				M. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	
				N. realizácia propagačného plánu	5	OSV	2	7-18	Prieb. Plnený	1-19	
				A. prebratie realizácie projektu, získanie stavebného povolenia/ohlášky zateplenie objektu, debarierizácia, realizácia teplovodu, vybudovanie rampy	57	OĽČaVO	3.3	3-18	Splnený		
				B. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - teplovod	0	OĽČaVO	-	3-18	Splnený		
				C. začatie realizácie stavebných prác - teplovod	0	OĽČaVO	-	5-18	Splnený		
				D. prebratie stavby - teplovod	120	OĽČaVO	3.3	12-18	Splnený		
				E. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OĽČaVO	-	1-19	Prieb. Plnený		
				F. začatie realizácie stavebných prác - debarierizácia kúpeľní a vybudovanie rampy	0	OĽČaVO	-	5-19	Prieb. Plnený		
OSV 12	11	1	Debarierizácia areálu a zateplenie detašovaného pracoviska na Podbrezovskej 28	G. prebratie stavby - debarierizácia kúpeľní (716 067 EUR) a vybudovanie rampy (18 950 EUR)	735	OĽČaVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		
				H. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OĽČaVO	-	1-20	Prieb. Plnený		
				I. začatie realizácie stavebných prác - dodávateľ stavebných prác - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	0	OĽČaVO	-	5-20	Prieb. Plnený		
				J. prebratie stavby - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA	1183	OĽČaVO	3.3	12-20	Prieb. Plnený		
				Vzhľadom k prebiehajúcej ex-ante schvaľovacej procedúre VO Riadiacim orgánom dôjde k posunutiu termínu plnenia kľúčového kroku na 03-19.							
				Termín plnenia kľúčového kroku sa vzhľadom na posunutý termín plnenia predchádzajúceho kroku očakáva 02-20.							
				Verejnosť bola dňa 2.8.2018 informovaná tlačovou správou o schválení ŽoNFP. Zároveň boli predstavené základné údaje o projekte. Predpokladá sa slávnostné zahájenie stavby za účasti partnerov a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja. Počas samotnej rekonštrukcie bude verejnosť o jej priebehu informovaná priebežne. Na propagáciu budú využité aj žurnálne noviny Bratislavský kraj, internetová stránka BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete. Predpokladaný termín vytvorenia propagačného plánu je 10-18.							
				Propagácia projektu sa bude realizovať na základe vypracovaného propagačného plánu. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 01-19.							
				Na miestne príslušnom stavebnom úrade je podaná žiadosť o stavebné povolenie. Stavebný úrad čaká na doplnenie dokladu - výrubové povolenie, ktoré má vydať miestne príslušné Oddelenie životného prostredia. Predpokladaný termín vydania stavebného povolenia je 09-18. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.							
				Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.							
Plnenie kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.											
Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.											
Kľúčový krok bude plnený po ukončení VO a podpísaní zmluvy so zhotoviteľom. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.											
Plnenie kľúčového kroku bude prebiehať v súlade s harmonogramom stavebných prác. Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.											

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor sociálnych vecí

OSV 13	11	1	Informačný materiál o sociálnych službách v BSK	A. spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku	0	OSV	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku prebieha. Vzhľadom k nárastu pracovnej agendy OSV, predovšetkým z dôvodu nových kompetencií (napr. registrácia zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, nový spôsob financovania sociálnych služieb, povinnosť obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby pri registrácii), navrhujeme termín plnenia kľúčového kroku posunúť na 10-18.
				B. sprístupnenie informácií elektronicou a tlačou formou	10	OSV/OK	2	12-18	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
PT ASO	9	1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	A. analýza počtu a geografického priestoru existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku	0	OSV	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Analýza počtu a geografického priestoru existujúcich poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s diagnózou autizmu v dospelom veku prebieha. Vzhľadom k nárastu pracovnej agendy OSV, predovšetkým z dôvodu nových kompetencií (napr. registrácia zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, nový spôsob financovania sociálnych služieb, povinnosť obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby pri registrácii), navrhujeme termín plnenia kľúčového kroku posunúť na 10-18.
				B. analýza vhodných priestorov (pozemkov/objektov) vo vlastníctve BSK	0	OičaVO	-	12-18	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				C. vyhlásenie VO na spracovateľa realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie, resp. výstavby zariadenia	0	OičaVO	-	12-19	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.
				A. vyhlásenie VO na vypracovanie projektovej dokumentácie a výber zhotoviteľa PD	0	OičaVO	-	5-18	Prieb. Plnený	8-18	Prebieha proces prípravy verejného obstarávania. Verejné obstarávanie sa uskutoční tzv. "Iltým FIDICom", v rámci ktorého sa obstará zhotoviteľ stavebných prác a projektant. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 08.18.
OSV 15	9	1	Vybudovanie parkoviska a prístupových ciest ku komplexnému centru hydroterapie GAUDEAMUS-ZKR	B. prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia	35	OičaVO	3.3	10-18	Prieb. Plnený		Kľúčový krok bude plnený po ukončení verejného obstarávania. Predpokladaný termín plnenia kľúčového kroku je 12-18.
				C. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác a výber zhotoviteľa stavby	0	OičaVO	-	1-19	Zrušený		Kľúčový krok zrušený, proces verejného obstarávania sa uskutoční tzv. "Iltým FIDICom" - jedným procesom sa obstará zhotoviteľ stavebných prác a projektant.
				D. prebratie stavby	115	OičaVO	3.3	9-19	Prieb. Plnený		Termín plnenia kľúčového kroku ostáva nezmenený.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OŠMaŠ_1	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava	A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený		
				B. analýza majetkovoprávných vzťahov COVP	0	OičaVO	-	5-14	Splnený		
				C. spracovanie projektového zameru COVP	0	OŠÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie	0	OičaVO	-	1-15	Splnený		
				E. vysporiadanie majetkovoprávných vzťahov COVP	0	PO	-	2-15	Splnený		
				F. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkou na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OičaVO	-	6-15	Splnený		
				G. vytvorenie projektovej dokumentácie	24	OičaVO	3.3	10-15	Splnený		
				H. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OičaVO	-	2-16	Splnený		
				I. doručenie náhradnej výučky pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený		
				J. predloženie projektového zameru na SO pre IROP BA (1. kolo výberu projektov)	0	OŠÚRaRP	-	12-16	Splnený		
				K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP	0	OŠÚRaRP	-	6-17	Splnený		
				L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OičaVO	-	6-17	Splnený		
				M. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OičaVO	-	5-18	Splnený		Stavenisko odovzdané dňa 22.5.2018. Zhotoviteľom je DAG SLOVAKIA, a. s.
				N. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálo-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	0	OičaVO	-	5-18	Prieb. Plnený	9-18	Podľa schváleného zoznamu MTV v ŽoNFP sa pripravuje požiadavka na verejné obstarávanie, ktorá prejde kontrolou na Riadiacom orgáne MPRV SR. Po ukončení prvej kontroly sa vyhlási VO.
				O. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia	1100	OičaVO	1.3	5-19	Prieb. Plnený		V súčasnosti prebieha realizácia stavebných prác na všetkých objektoch SOŠ Hlinická 1, MC Rača. Kolaudácia prebehne po odstránení všetkých väd 3 nedorobkov 07.19.
				P. prebratie materiálo-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	260	OičaVO	1.3	7-19	Prieb. Plnený		Vzhľadom na nový termín ukončenia stavebných prác sa plnenie tohto kľúčového kroku posúva 9.19.
				R. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený		Propagácia projektu sa bude priebežne realizovať na základe propagačného plánu, priloženého na potreby školy.
				S. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	8-19	Prieb. Plnený		Každé 3 mesiace BSK uverejňuje na webovej stránke postup stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch. Dňa 16.5.2018 sa uskutočnila tlačová konferencia spojená s eventom k spusteniu rekonštrukcie. Propagácia prebiehala prostredníctvom online médií a tlačových správ.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ 2	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v oblasti pekárske a cukrárske a v masiarske a lahôdkárske, Farského 9, Bratislava	A. spracovanie ideového zámery Centra odborného vzdelávania a prípravy									
				A. spracovanie ideového zámery Centra odborného vzdelávania a prípravy	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený				
				B. analýza majetkových vzťahov COVP	0	OŠMaŠ	-	5-14	Splnený				
				C. spracovanie projektového zámery COVP	0	OŠMaŠ	-	6-14	Splnený				
				D. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektov dokumentácie	0	OŠMaŠ	-	1-16	Splnený				
				E. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OŠMaŠ	-	2-16	Splnený				
				F. vytvorenie projektov dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie	237	OŠMaŠ	3-3	6-17	Splnený				
				G. inžiniering a získanie stavebného povolenia	0	OŠMaŠ	-	6-17	Splnený				
				H. predloženie projektového zámery na SO pre IROP BA	0	OŠMaŠ	-	12-16	Splnený				
				I. predloženie ZONFP na RO pre IROP	0	OŠMaŠ	-	6-17	Splnený				
				J. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác	0	OŠMaŠ	-	6-17	Splnený				
				K. doručenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017	0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený				
				L. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom	0	OŠMaŠ	-	5-18	Splnený				
				M. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálo-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác	0	OŠMaŠ	-	5-18	Prieb. Plnený	9-18			
				N. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia	2059	OŠMaŠ	1-3	4-19	Prieb. Plnený	6-19			
				O. prebratie materiálo-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác	1061	OŠMaŠ	1-3	6-19	Prieb. Plnený	8-19			
				P. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené	0	OK	-	3-18	Splnený				
				R. realizácia propagačného plánu	12	OK	8	7-19	Prieb. Plnený				

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ 3	10	1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a v rybníctve, SNP 30, Iivanka pri Dunaji	A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy B. analýza majetkových vzťahov COVP C. spracovanie projektového zameru COVP D. VO pre realizátora zateplenia internátu pri COVP v Iivanke pri Dunaji E. realizácia zateplenia internátu pri COVP v Iivanke pri Dunaji F. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering G. podpis zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačkami na zhotoviteľa vytvorenia projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering H. vytvorenie projektovej dokumentácie I. inžiniering a získanie stavebného povolenia J. predloženie projektového zameru na SO pre IROP BA K. predloženie ŽoNFP na RO pre IROP L. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác M. doriešenie náhradnej výučby pre COVP od školského roku 2016/2017 N. začatie realizácie stavebných prác vybraným dodávateľom O. vyhlásenie VO na dodávateľa materiálo-technického vybavenia, ktoré nie je predmetom stavebných prác P. ukončenie stavebných prác – prebratie stavby a kolaudácia R. prebratie materiálo-technického vybavenia ktoré nie je predmetom VO stavebných prác S. vytvorenie propagačného plánu, propagácia projektu a skupiny odborov, pre ktoré COVP bolo schválené T. realizácia propagačného plánu	0	OŠMaŠ	-	4-14	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	5-14	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	6-14	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	6-14	Splnený	
					119	OŠMaŠ	3.3	12-14	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	1-15	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	2-16	Splnený	
					294	OŠMaŠ	3.3	6-17	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	6-17	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	12-16	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	6-17	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	6-17	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	3-17	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	5-18	Splnený	
					0	OŠMaŠ	-	5-18	Prieb. Pinený	9-18
					2377	OŠMaŠ	1.3	10-19	Prieb. Pinený	
					726	OŠMaŠ	1.3	12-19	Prieb. Pinený	
					0	OK	-	3-18	Splnený	
					12	OK	8	1-20	Prieb. Pinený	

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

[illegible]

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

T. prebratie športoviska - OA Račianska 107	379	OĽČAVO	3.3	12-18	Prieb. Plnený		V rámci projektu bolo zrealizované vonkajšie multifunkčné ihrisko - kontajnerové sprchy a žatne. Odstránenie stavebných nedorobkov bolo dokončené dňa 22.06.2018 a v súčasnosti sa žiada na kolaudáciu. Po kolaudácii budú spracované aj podmienky prístupnosti športoviska širšej verejnosti.
U. spracovanie zámerov športovísk ako podklad pre vypracovanie súťažných podkladov - SZŠ Záhradnícka	0	OŠMaŠ	-	1-17	Spĺnený		
V. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre (PHZ 24 000 EUR) spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia na športovisko - SZŠ Záhradnícka	0	OĽČAVO	-	6-17	Spĺnený		
W. začiatok realizácie projektových prác (PHZ 24 000 EUR) pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka	0	OĽČAVO	-	7-17	Spĺnený		
Z. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SZŠ Záhradnícka	10	OĽČAVO	3.3	7-18	Prieb. Plnený	12-18	Projektová dokumentácia vyhotovená firmou A33, s. r. o. prevzatá, žiada sa na právoplatnosť stavebného povolenia. Nový termín plnenia je predpokladaný medzi 19-18 a 12-18.
X. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác pre športovisko SZŠ Záhradnícka	0	OĽČAVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Varejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác pre športovisko sa vyhlási až po získaní právoplatného stavebného povolenia. Termín plnenia sa posúva 3-19.
Y. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku SZŠ Záhradnícka	0	OĽČAVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Vnídom na nový termín vyhlásenia verejného obstarávania sa termín začatia realizácie stavebných prác posúva 8-19.
AA. prebratie stavby športoviska - SZŠ Záhradnícka	200	OĽČAVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AB. vyhlásenie VO na dodávateľa projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vŕtne hrdlo	0	OĽČAVO	-	6-17	Spĺnený		
AC. začiatok realizácie projektových prác pre spracovanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia pre športovisko - SOŠ chemická, Vŕtne hrdlo	0	OĽČAVO	-	9-17	Spĺnený		
AD. prebratie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia - SOŠ chemická, Vŕtne hrdlo	50	OĽČAVO	3.3	5-18	Prieb. Plnený		Projektová dokumentácia prevzatá, žiada sa na právoplatnosť stavebného povolenia. Nový termín plnenia 8-18.
AE. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vŕtne hrdlo	0	OĽČAVO	-	1-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AF. začiatok realizácie stavebných prác na športovisku - SOŠ chemická, Vŕtne hrdlo	0	OĽČAVO	-	5-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AG. prebratie stavby športoviska - SOŠ chemická, Vŕtne hrdlo	1046	OĽČAVO	3.3	12-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
AH. obnova a rekonštrukcia bazénov (Drieňová - 1 055 000 EUR, Tomášiková - 136 000 EUR, Na pántoch - 394 200 EUR)	1619	OĽČAVO	3.3	3-18	Spĺnený		
AI. nastavenie systému využívania športovísk, telocviční, areálov vo vlastníctve / správe BSK	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený		OŠMaŠ pripravil prehľad športovísk a telocviční v správe škôl BSK, v spolupráci s riaditeľmi škôl a učiteľmi telesnej výchovy pripravuje pravidlá využívania.
AJ. nastavenie systému využívania školských budov vo vlastníctve / správe BSK „Otvorená škola“	0	OŠMaŠ	-	12-18	Prieb. Plnený		V priebehu prvého polroka školského roku 2018/19 budú v spolupráci s riaditeľmi škôl skompletizované a zverejnené kapacity škôl, ktoré môžu byť využívané v športových účeloch.
AK. zavedenie efektívnej a systematickej údržby školských budov a areálov	0	OĽČAVO	-	12-18	Prieb. Plnený		OŠMaŠ v spolupráci s OĽČAVO skompletizoval plán údržby a opráv a pripravuje celkové vyčíslenie investičného dluhu na školských budovách a areáloch.
AL. analýza využitia areálu v správe SOŠ Pánty	0	OĽČAVO	-	12-18	Prieb. Plnený		V priebehu prvého polroka školského roku 2018/19 bude v spolupráci s riaditeľmi školy vypracovaná analýza využitia areálu.

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ-7	10	1	Investičná podpora Internátu na Saratovskej ulici v Dubrávke	A. realizácia opravy a údržby učiteľských bytov na internáte v Dubrávke na Saratovskej ulici B. vyhlásenie VO na dodávateľa realizácie opráv a údržby učiteľských bytov C. spracovanie zadania pre obstaranie realizačného projektu na rekonštrukciu internátu na Saratovskej, vrátane stavebného povolenia D. vyhlásenie VO - stavebné práce na opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov E. začiatok realizácie stavebných prác - opravu časti internátu pre učiteľské byty a izby študentov - etapa I. F. prebratie opravených priestorov a izby študentov - etapa I. G. prebratie stavebných prác a odovzdanie učiteľských bytov - etapa II.	76 0 0 0 0 357 867	OČaVO OČaVO OŠMaŠ OČaVO OČaVO OČaVO OČaVO	3.3 - - - - 3.3 3.3	12-16 3-16 12-16 6-17 10-17 12-17 12-19	Splnený Splnený Splnený Splnený Splnený Splnený Prieb. Plnený	 V rámci projektu bolo zrealizovaných 21 učiteľských bytov dvojbytniek. V rámci projektu ešte prebehne rekonštrukcia ďalších 103 študentských izieb (21 bytniek v r. 2018). Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne
OŠMaŠ-8	10	1	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji	A. negociácie o podpise základateľskej zmluvy so stavovskou organizáciou pre Centrum odborného vzdelávania a prípravy B. investičná podpora materiálno-technického vybavenia odborných učebni SOŠ C. propagácia odborného vzdelávania v Bratislavskom kraji D. úprava financovania stredných škôl v pôsobnosti kraja E. analýza možnosti zvýšenia podnikateľskej a finančnej gramotnosti na SŠ F. nastavenie systému prijímania študentov na školy BSK	 0 600 50 1500 0 135	 OŠMaŠ OČaVO OŠMaŠ/OK OŠMaŠ OŠMaŠ OŠMaŠ/OK	 - 3.3 8 8 - 2	 12-18 príbežne 12-18 12-18 12-18 12-18	 Prieb. Plnený Prieb. Plnený Prieb. Plnený Prieb. Plnený	 Spustenie novej web stránky "www.strednapiemma.sk" (03-18), kde sa nachádzajú komplet informácie o vzájomných vzťahoch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Po spustení web stránky prebehla mediálna kampaň s odkazom na danú web stránku. Kampaň "Ramesla" (03-18) - podpora remesiel a ich atraktívnosti. Išlo o zviditeľnenie a motivovanie študentov ZŠ k záujmu o SOŠ alebo SVOU. Táto kampaň prebehla vo FUN rádiu, ktoré má záťah na našu hlavnú cieľovú skupinu, taktisto v rádiu Best FM, rádio Vlna a Vlna rádio a v printovej inzercii Nový čas, Senčan, Matropola, Karlova Ves, Bratislavské noviny, Senec, Pezinské, Malacko. Župné školy v AVONE (01-18) - je to opakovaný projekt, kde sa stredné školy v pôsobnosti BSK prezentujú potenciálnym uchádzačom, teda 8. a 9. ročník ZŠ. Tento rok bol už 7. ročník tohto podujatia. Promo na uvedené podujatie prebehlo priamym oslovením ZŠ a taktisto printovou kampaňou v periodikách Nový čas, Senec, Pezinské, Malacko. V priebehu roka 2018 prebehla analýza a úprava rozpočtov škôl za účelom zafinancovania povinných výdavkov a zníženia miery preťaženia normatívneho financovania. OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti. V spolupráci s riaditeľmi škôl BSK bude v prvom polroku 2018/19 efektívnejšie nastavený systém prijímania študentov pre školský rok 2019/20

Odpočít za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_9	10	1	Rekonštrukcia a Investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava	A. spracovanie ideového zameru Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP)	0	OŠMaŠ	-	1-16	Splnený	
				B. spracovanie projektového zameru COVP, ktorý je podkladom pre vytvorenie súťažných podkladov na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OSÚRaRP	-	2-16	Splnený	
				C. vyhlásenie VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering a stavebné povolenie	0	OičaVO	-	3-17	Splnený	
				D. začatie realizácie projektových dokumentácií v stupni tendrovej dokumentácie + inžiniering	0	OičaVO	-	10-17	Splnený	
				E. prebratie projektovej dokumentácie, inžiniering a získanie stavebného povolenia	397	OičaVO	3.3	8-18	Prieb. Plnený	12-18
				F. podanie projektového zameru na 2. kolo výzvy IROP na predkladanie projektových zamerov	0	OSÚRaRP	-	7-18	Prieb. Plnený	11-18
				G. podanie žiadosti o NFP na 2. kolo výzvy na IROP na predkladanie ŽONFP	0	OSÚRaRP	-	6-18	Prieb. Plnený	2-19
				H. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác - rekonštrukcia objektu	0	OičaVO	-	12-18	Prieb. Plnený	
				I. začatie realizácie stavebných prác rekonštrukcie a investičnej podpory COVP	0	OSÚRaRP	-	12-18	Prieb. Plnený	
				J. ukončenie stavebných prác - prebratie stavby a kolaudácia	2200	OičaVO	1.3	8-20	Prieb. Plnený	
OŠMaŠ_10	10	1	Rekonštrukcia a Investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - duálna akadémia	K. dodávka, montáž a prebratie materiálo-technického vybavenia	1000	OičaVO	1.3	10-20	Prieb. Plnený	
				A. predloženie koncepcie transformácie zriaďovateľa na Zastupiteľstvo BSK	0	OŠMaŠ	-	2-16	Splnený	
				B. poskytnutie súčinnosti pri rozvoji Duálnej Akadémie SOŠ Automobilová J. Jonáša, COVP pre automobilový priemysel z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.	0	OSÚRaRP	-	12-18	Prieb. Plnený	
				A. predloženie zameru do Z BSK	0	OSÚRaRP	-	4-16	Splnený	
OŠMaŠ_11	10	5	Rozvoj zručností žiakov v prírodovedných a technických odboroch	B. podpis partnerskej dohody	0	OSÚRaRP	-	5-16	Splnený	
				C. podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy"	0	OSÚRaRP	-	7-16	Splnený	
				D. opätovné podanie projektu "Rozvoj prirodzených zručností žiakov študujúcich prírodné vedy"	0	OSÚRaRP	-	1-19	Prieb. Plnený	
				E. začatie VO na dopravu v projekte pre zabezpečenie mobility	0	OičaVO	-	6-19	Prieb. Plnený	
				F. začatie VO na 2 letné kempy pre žiakov	0	OičaVO	-	5-20	Prieb. Plnený	
				G. realizácia mobility počas celého projektu 2019 až 2021	20	OSÚRaRP	1.3	8-21	Prieb. Plnený	
				H. realizácia 2 letných kempov počas projektu v roku 2019 a 2021	30	OSÚRaRP	1.3	8-21	Prieb. Plnený	

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_12	10	1	(Obnova Pedagogickej a sociálnej akadémie, Bulhova 2 Bratislava, duálne vzdelávanie - Materská škola	A. potvrdenie projektového partnera zo strany obce B. vyhlásenie VO na spracovanie projektovej dokumentácie C. vytvorenie projektovej dokumentácie D. vyhlásenie VO na dodávateľa stavebných prác E. podpísanie zmluvy s úspešným uchádzačom na zhotovenie stavby F. začatie realizácie stavby	0	OŠBaRP	-	1-16	Spĺnený	
OŠMaŠ_13	8	6	Národné centrum kanoistiky a veslovania - Žerník	A. vytvorenie zámery podpory Národného centra rýchlostnej kanoistiky v Jarovciach	0	OŠMaŠ	-	12-18	Priebežne Plnený	Na Zámku sa v auguste 2018 uskutočnilo rokovanie ohľadom možnosti podpory. Tým pripraví návrh modelu spolupráce.
OŠMaŠ_14	10	1	Zlepšenie prepojenosti stredných škôl s VŠ	A. podpora vytvorenia siete partnerstiev SŠ a VŠ	0	OŠMaŠ	-	12-18	Priebežne Plnený	OŠMaŠ oslovilo VŠ ohľadom možnej spolupráce pri predstavovaní VŠ žiakom stredných škôl BSK.
OŠMaŠ_15	10	1	Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	A. analýza možnosti zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ	0	OŠMaŠ	-	priebežne	Priebežne Plnený	BSK pristúpilo k prepísaniu mimovýkovej činnosti učiteľov a navyšeniu rozpočtu škôl na odmeny. V školskom roku 2018/19 budú ďalej navyšované mzdové prostriedky pre učiteľov a zamestnancov škôl.
OŠMaŠ_16	10	1	Učiteľské byty	B. zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ	160	OŠMaŠ	8	priebežne	Priebežne Plnený	BSK v spolupráci s Jazykovou školou spustilo program jazykového vzdelávania pre učiteľov, pripravuje aj akreditovaný vzdelávanie.
OŠMaŠ_17	10	1	Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice	A. analýza existujúcich budov s práve jednotlivých SŠ vhodných na vybudovanie/rekonštrukcia pre potreby športovcov bytov pre učiteľov	0	OŠMaŠ	-	12-18	Priebežne Plnený	Školy BSK boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na športovcov bývanie pre učiteľov.
OŠMaŠ_18	10	1	Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice	A. analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA PB s dôrazom na posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB a zároveň možnosti vybudovania prírodného kúpaliska na pozemkoch vo vlastníctve MČ BA Podunajské Biskupice.	0	OŠMaŠ	-	12-18	Priebežne Plnený	

Odpočet za 2018+ k 21.09.2018 AP BSK Odbor komunikácie

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OK_11	9	4	Areál voľného času v Petržalke (Rodinný park)	A. predloženie ideového zámeru využitia a podnikateľského plánu Z BSK	3	OK	2	6-18	Prieh Plnený	1-19	Keďže sa v minulom roku do súťaže ideových zámerov neprihlásil žiadny uchádzač, Bratislavský samosprávny kraj rokuje o vhodnom procese a nastavení realizácie Areálu voľného času v Petržalke. S ohľadom na potrebné rokovania sa predpokladá posun termínu predloženia ideového zámeru Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja. Momentálne je za tento projekt zodpovedný zamestnanec Kancelárie predsedu.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

č. projektu	Opätrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
				A. analýza vlastných vzťahov pre celú dĺžku komunikácie od plánovaného obchvatu obce Rohožník po diaľnicu D2	0	PO	-	12-14	Splnený		
				B. majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod komunikáciou	0	PO	-	3-15	Splnený		
				C. dokončenie dokumentácie pre územné rozhodnutie	0	OD	-	12-14	Splnený		
				D. príprava súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti)	0	OičaVO	-	2-15	Splnený		
				E. podanie žiadosti o stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III/1113	0	OD	-	12-16	Splnený		
				F. vyhlásenie súťaže na dodávateľa projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OičaVO	-	2-16	Splnený		
				G. začiatok realizácie projektových prác (1/Tendrová dokumentácia pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113 (pôvodne cesta III. triedy 50310), 2/Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre obchvat Rohožníka, 3/Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Dokumentácia pre stavebné povolenie a Tendrová dokumentácia pre cyklotrasu, autorský dozor po dobu realizácie stavby, výkony inžinierskej činnosti); (spolupráca s RCB)	0	OičaVO	-	1-17	Splnený		
				H. vydané platné stavebné povolenie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OD/OičaVO	-	1-17	Splnený		

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

7	2	Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a výbudovanie obchvatu obce Rohožník										
		I. prebratie Tendrovej dokumentácie pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	700	OD	1.3	2-17	Splnený					
		J. predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku	0	OSÚRaRP	-	2-17	Splnený					
		K. príprava súťažných podkladov na VO na zhotoviteľa stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113; (spolupráca s Odborom dopravy a RCB)	0	OičaVO	-	1-17	Splnený					
		L. vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby pre rekonštrukciu cesty III. triedy 1113	0	OičaVO	-	3-17	Splnený					
		M. podpis zmluvy o NFP	0	OSÚRaRP	-	7-17	Splnený					
		N. vysúťaženie zhotoviteľ stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	0	OičaVO	-	9-17	Splnený					
		O. ukončenie 2. ex-ante kontroly dokumentácie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby rekonštrukcie cesty III. triedy 1113 pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom	0	OSÚRaRP	-	5-18	Splnený					2. ex-ante kontrola ukončená v júli 2018
		P. vytvorenie a začiatok realizácie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Splnený					Tlačová správa bola zverejnená po podpise zmluvy so zhotoviteľom dňa 29.7. 2018. Verejnosť bola informovaná o plánovanej rekonštrukcii, nevyhnutných dopravných obmedzeniach a plánovanom termíne výstavby v trvaní 13 mesiacov. Župan Juraľ Drobá informoval na obecných hodových slávnostiach v Rohožníku dňa 11.08.2018 obyvateľov o rekonštrukcii cesty, toto bolo zdieľané ako video na sociálnych sieťach. O ďalšom postupe bude verejnosť informovaná v čo najväčšej miere rôznymi komunikačnými kanálmi, zväčša prostredníctvom regionálnych médií. Detto budú informácie na webových stránkach jednotlivých partnerov. Predpokladá sa slávnostné poklepanie kameňa v jesenných mesiacoch.
		R. začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie cesty III. triedy 1113; (spolupráca s RCB)	0	OSÚRaRP	-	5-18	Splnený					Zmluva s dodávateľom nadobudla účinnosť dňa 28.7.2018, dňa 03.08.2018 prebehlo odovzdanie staveniska. 01.09.2018 bola uzavretá cesta a následne podľa zmluvy budú zahájené stavebné práce.
		S. prebratie stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113	8436	OD	1.3	5-19	Prieb. Plnený	8-19				Odovzdanie stavby sa má uskutočniť 13 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Predpokladaný termín prebratia stavby je 08-19.
		T. ukončenie realizácie propagačného plánu	3	OK	2	9-19	Prieb. Plnený	12-19				Z dôvodu posunu prebratia a kolaudácie stavby sa očakáva ukončenie propagácie projektu v termíne 12-19.
		U. kolaudácia stavby rekonštrukcia cesty III. triedy 1113 (spolupráca s RCB)	0	OD	-	7-19	Prieb. Plnený					Kolaudácia nastane po prebratí stavby. Predpokladaný termín kolaudácie je 10-19.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

7	2	Výbudovanie obchvatu Pezinok - Modra	A. analýza súladu územných plánov obcí s územným plánom kraja v prípade rezervácie územia pre vybudovanie obchvatu ÚPN BSK	0	OÚPGISAŽP	-	6-14	Splnený	
			B. konsolidácia územných plánov dotknutých miest a obcí s ÚPN BSK	0	OÚPGISAŽP	-	6-15	Splnený	
			C. vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa DUR	0	OIČaVO	-	7-15	Splnený	
			D. vysúťaženie zhotoviteľa DUR (vrátane zamerania stavby)	0	OIČaVO	-	12-15	Splnený	
			E. analýza existujúcich čiastkových dokumentácií pre DUR v časti cesta III. triedy 1059 (pôvodne cesta III. triedy 50212) - Svätý Jur a Svätý Jur - Modra (spolupráca s RCB)	0	OD	-	5-18	Splnený	V máji 2018 bola na odbor dopravy zo strany RCB odovzdaná analýza pôvodného trasovania obchvatu, ktorá bude slúžiť ako základ pre VO na spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a tendrovej dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra. Realizačný projekt spracuje zhotoviteľ stavby. Aktuálny stav prípravy I. etapy obchvatu Grobov v úseku diaľničnej križovatka Triblavina - Teplé pramene Chorvátsky Grob - prebieha proces územného rozhodnutia, ktorý by mal byť ukončený v priebehu septembra 2018. Do 12-18 bude pripravené trasovanie a dokumentácia pre územné rozhodnutie pre II. etapu (Teplé pramene, Chorvátsky Grob - Malý raj, Slovenský Grob) a III. etapu (Malý raj, Slovenský Grob - Grinava) Obchvatu Grobov.
			F. súčinnosť BSK pri príprave územného plánu mesta Pezinok	0	OÚPGISAŽP	-		Splnený	
7	2	Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy	G. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spracovanie projektovej dokumentácie obchvatu Pezinok - Modra v celej dĺžke (od križovatky Triblavina po obec Dubová)	0	OSÚRaRP	-	8-18	Zrušený	Žiadosť o poskytnutie NFP na spracovanie PD sa podávať nebude. Vypracovanie projektovej dokumentácie bude financované z vlastných zdrojov BSK. VO na spracovateľa DUR pre II. a III. etapu Obchvatu Grobov bolo vyhlásené na jar 2018 a bolo ukončené v júni. Úspešný uchádzač pracuje na zhotovení DUR pre II. a III. etapu Obchvatu Grobov.
			A. inštalácia dopravných značiek informujúcich o zákaze vjazdu ťažkej nákladnej dopravy na konkrétne úseky zo strany RCB (inštalácia bude realizovaná až po prijatí normy a následným odsúhlasením zo strany Ministerstva vnútra SR)	0	OD	-	12-18	Prieb. Plnený	Do dnešného dňa nebol schválený vykonávací predpis, ktorý upravuje označovanie ciest III. triedy. V prípade schválenia vykonávacieho predpisu je RCB pripravená osádzať príslušné dopravné značenie.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

51	OD	7	2	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti, priechody pre peších, signalizácie, okružné križovatky	A. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na dvanástich priechodoch pre chodcov B. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na navrhovaných pätnástich priechodoch pre chodcov; (spolupráca s RCB) C. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1062 (pôvodne cesta III. triedy 5037) Nová Dedinka-Tomášov a ceste III. triedy 1065 (pôvodne cesta III. triedy 5722) Nová Dedinka-Bernolákovo D. obnova a budovanie okružnej križovatky na ceste III. triedy 1053 (pôvodne cesta III. triedy 0632) Dunajská Lužná Studené a ceste III. triedy 1054 (pôvodne cesta III. triedy 0633) Dunajská Lužná-Miloslavov E. obstaranie a inštalácia výstražnej signalizácie na 12 priechodoch pre chodcov F. úprava križovatky ciest II/503 a III/1060 s realizáciou vyznačovacích pruhov a úpravou vozovky cesty III/1060 v dĺžke cca. 400 m v smere do obce Hurbanova Ves	86	OD	6	12-14	Splnený		
51	OD	7	2			330	OD	6	12-16	Splnený		
						577	OD	6	12-18	Prieb. Pínený		Prípravné stavebné práce na zriadenie staveniska na vybudovanie okružnej križovatky sa začali podľa plánu na začiatku júla 2018. Práce budú ukončené do 12-18.
						12	OD	6	12-18	Prieb. Pínený		V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná projektová dokumentácia na realizáciu okružnej križovatky. Dokumentácia pre stavebné povolenie by mala byť spracovaná do 12-18.
						216	OD	6	12-18	Prieb. Pínený		V súčasnosti prebiehajú verejné súťaže na zhotoviteľa troch bezpečnostných priechodov pre chodcov (v obciach Závod, Slovenský Grob a Bernolákovo). Realizácie bezpečnostných priechodov pre chodcov sú naplánované na II. polrok 2018. Počet realizovaných priechodov je závislý od schválených finančných prostriedkov.
						240	OD	6	12-18	Prieb. Pínený		V pláne investičných akcií RCB, a.s., na rok 2018 je naplánovaná úprava križovatky. Realizácia je naplánovaná na jeseň 2018.
						0	OD		12-18	Prieb. Pínený		BSK priebežne rokuje s NDS. Dňa 7.8. sa obnovili práce na výstavbe križovatky Triblavina. BSK následne zabezpečí splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR, NDS a.s. a BSK napojením vybudovanej diaľničnej križovatky na existujúcu cestnú sieť.
51	OD	7	2	Triblavina - privádzací	A. aktívna účasť na príprave spoločnej investície s NDS; (spolupráca s RCB)		OD					

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

7	5	Cyklotrasa Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	0	OD	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Projekt cyklotrasy Lamač - Dúbravka alebo zatiaľ realizovaný z dôvodu problematického majetkovo - právneho vysporiadania pozemkov pod budúcou cyklotrasou, dohodami medzi Uidlom, Opelom a mestskou časťou Bratislava - Lamač, a naposledy problémom s vedením plynu, kde bola potrebná dohoda s SPP.
7	5	A. koordinácia a zosúladenie PD jednotlivých MČ Bratislavy (zo strany BSK), vypracovanie DÚR, DSP, TD, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a získanie právoplatného stavebného povolenia (zo strany dotknutých mestských častí)	0	OD	-	6-18	Prieb. Plnený	10-18	Z tohto dôvodu sa aj projektová dokumentácia Sx prerábala až do vyhovujúceho vzťahu. Podľa informácií z MČ Bratislava - Lamač, po splnení všetkých podmienok dotknutých účastníkov výstavby cyklotrasy Lamač - Dúbravka a po prepracovaní projektovej dokumentácie prebieha riadne územné konanie, ktoré by malo byť ukončené 08-18. Následne bude vyhlásené stavebné konanie, s predpokladaným vydaním stavebného povolenia do konca 10-18.
7	5	B. vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OičaVO	-	9-18	Prieb. Plnený	1-19	Vyhlásenie VO v nadväznosti na právoplatné stavebné povolenie je plánované na január 2019
7	5	C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OičaVO/OD	-	3-19	Prieb. Plnený	7-19	Z dôvodu posunu predchádzajúceho kroku sa prepokladá zmena termínu začatia stavebných prác na 07-19.
7	5	D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	600	OičaVO	3.3	9-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
7	5	E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OičaVO	-	11-19	Prieb. Plnený		Predpokladá sa dodržanie termínu.
7	5	A. preverenie technického a navrhovaného dopravného riešenia cyklotrasy; (spolupráca s RCB)	0	OD/OičaVO	-	6-16	Splnený		
7	5	B. VO - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby	0	OičaVO	-	10-17	Splnený		
7	5	C. začiatok realizácie stavebných prác	0	OičaVO	-	10-17	Splnený		
7	5	D. prebratie stavby (spolupráca s OD)	66	OičaVO	3.3	6-18	Splnený		Preberanie konanie prebehlo 28.03.2018
7	5	E. kolaudácia stavby (spolupráca s OD)	0	OičaVO	-	9-18	Splnený		Stavba bola dňa 09.08.2018 skolaudovaná.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

[illegible]

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor dopravy

OD 11	7	2	Rekonštrukcia cesty II. triedy 510 Most pri Bratislave (križovatka s cestou II. triedy 572), Malinovo, Tomášov (podmienkou spracovaný a schválený Plán udržateľnej mobility)	A. projektový zámer rekonštrukcie cesty II. triedy 510	0	OD	-	8-19	Prieb. Plnený		Pripravená projektová dokumentácia pre obnovu krytu vozovky v úseku Most pri Bratislave - Malinovo. Podmienkou na realizáciu projektu je schválený Plán udržateľnej mobility, ktorého dokončenie sa predpokladá v 06-19.
				B. schválenie vstupu do projektu rekonštrukcie cesty II. triedy 510 Zastupiteľstvom BSK	0	OSÚRaRP	-	12-19	Prieb. Plnený		Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.
				C. vyhlásenie VO na obstarávanie projektových prác	0	OičaVO	-	1-20	Prieb. Plnený		Prepokladá sa doržanie termínu plnenia.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

č. projektu	Opatrenie PHSR	Aktivita PHSR	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Zodpovedný	Program	Termín plnenia	Stav plnenia k 21.09.2018	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 21.09.2018
OČRAK_1	6	2	Značenie kultúromototuristických cieľov na území BSK	A. výber dodávateľa - 2. etapa	0	OČaVO	-	1-15	Splnený		
				B. uzatvorenie zmlúvy - 2. etapa	0	OČRaK	-	9-15	Splnený		
				C. realizácia značení - 2. etapa	78	OČRaK	-	11-16	Splnený		
				D. VO - výber dodávateľa tovarov - 3. etapa	0	OČaVO	-	12-16	Splnený		
				E. prebratie dodania tovarov - uzatvorenie zmlúvy a realizácia značenia - 3. etapa	25	OČRaK	4	12-17	Splnený		Zmluva o prevode do vlastníctva z BSK na SSC uzatvorená 25.4.2018, preberacie konanie ukončené 31.5.2018, zmluva o prevode z BSK na HL m. SR Bratislava podpísaná 29.5.2018, preberacie konanie ukončené 14.6.2018. v rámci 3. etapy bolo osadených 52 tabulí propagujúcich 5 turistických cieľov.
				F. výber dodávateľa - 4. etapa	0	OČaVO	-	5-18	Prieb. plnený	10-18	Príprava podkladov pre VO v procese - požiadavka na VO rozpracovaná - pre značenie 4 nových cieľov a doznačenie 3. cieľov na cestách nižších tried (spolu 45 tabulí). Aktuálne sa zisťuje PHZ. Nové turistické ciele: Bte park Modra, Vojenský cintorín Bratislava - Petrálka, Břidlická štolaňa Marianka, Múzeum Petráliského opivenia.
OČRAK_4	6	2	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	G. ukončenie realizácie značení - 4. etapa	25	OČRaK / OČaVO	4	12-18	Prieb. plnený		Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				A. ukončenie VO na dodávateľa stavby podľa zhotovenej tendrovej dokumentácie aj s právoplatným stavebným povolením	0	OČaVO	-	4-18	Splnený		
				B. začatie realizácie stavebných prác	0	OČaVO	-	5-18	Splnený		Stavenisko odovzdané dňa 19.4.2018, začiatok realizácie stavebných prác dňa 23.4.2018. Prebiehajú búracie práce, fakturácia prác v súlade so zmluvou (uhradená 1. faktúra vo výške 56 910 eur)
				C. prebratie stavby	3126	OČaVO	3.3	12-20	Prieb. plnený		Ukončenie stavebných prác v zmysle ZoD do 24 mesiacov po odovzdaní staveniska. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.
				D. vyhotovenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Splnený		
				E. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-21	Prieb. plnený		Prebieha realizácia propagačného plánu - priebežná medializácia etáp stavby, publikovanie fotografického a video-materiálu, poklepanie základného kameňa 25.4, za účasti župana Juraja Drobu a zástupcov divadla a zhotoviteľa, priebežne informácie na sociálnej sieti o pokračovaní rekonštrukcie. Na propagáciu budú použité aj župné noviny Bratislavský kraj, internetová stránka BSK a partnerov, rovnako tak sociálne siete.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

[illegible]

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

6	2	Modernizácia Malokarpatej knižnice v Pezinku	<p>A. analýza / ideový zámér využitia priestorov (vrátane IKT vybavenia)</p> <p>B. realizácia 1. etapy modernizácie</p> <p>C. bezbariérový prístup (schodisková plošina)</p> <p>D. vytvorenie regionálneho pracoviska v Štupave</p> <p>E. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sieti - 1.etapa</p> <p>F. realizácia aktivít: odstránenie havarijného stavu budovy a modernizácia IT sieti - 2.etapa</p> <p>A. spracovanie Stratégie rozvoja kultúry 2014-2020</p> <p>B. pasportácia NKP vo vlastníctve BSK</p> <p>C. metodika aktualizácie stratégie</p> <p>D. analytická časť (štatistiky kultúrne) ponuky v regióne, potreby kultúrnych subjektov a nástroje BSK, Správy z mapovania kultúrnych zariadení BSK, BRDS vyhodnotenie 2015-2017)</p>	<p>0</p> <p>12</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>14</p> <p>63</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>OCRaK</p> <p>OČaVO</p> <p>OCRaK</p> <p>OČaVO</p> <p>OČaVO</p> <p>OCRaK</p> <p>OCRaK</p> <p>OCRaK</p> <p>OCRaK</p>	<p>-</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>10</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>-</p> <p>10</p> <p>-</p>	<p>Splnený</p> <p>Splnený</p> <p>Splnený</p> <p>Splnený</p> <p>Prieb. plnený</p> <p>Prieb. plnený</p> <p>Splnený</p> <p>Splnený</p> <p>Splnený</p>	<p>12-14</p> <p>12-15</p> <p>12-16</p> <p>1-16</p> <p>12-18</p> <p>12-20</p> <p>3-15</p> <p>12-16</p> <p>2-17</p> <p>10-17</p>	<p>6-19</p> <p>Prieb. plnený</p>	<p>Príprava podkladov pre verejné obstarávanie (Modernizácia IT sieti - kabeľáž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje). Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.</p> <p>Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v termíne.</p>
11	2	Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014-2020	<p>E. strategická časť (priority a opatrenia)</p>	<p>25</p>	<p>OCRaK</p>	<p>10</p>	<p>Prieb. plnený</p>	<p>6-18</p>	<p>6-19</p>	<p>Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Bola spracovaná analytická časť - mapovanie činností a potrieb kultúrnych zariadení BSK, evaluácia BRDS 2015-2018, analýza potenciálu kreatívneho priemyslu v BSK. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK - bolo rušené pôvodné gečné oddelenie na spracovanie stratégie - oddelenie kultúrneho plánovania a zlučením opätovne vytvorené oddelenie kultúry. Stratégia bude spracovaná interne. Termín jej spracovania podlieha koordinácii nového riaditeľa OČRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.</p>
6	2	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove	<p>F. aktualizácia akčného plánu 2018-2020 (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)</p> <p>G. predloženie aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 na schválenie Z BSK</p> <p>H. naplnenie a vyhodnocovanie Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2018-2020 (podľa AP 2018+)</p> <p>A. 2 pracovné stretnutia odbornej verejnosti, spolupráca so študentami FA UK na tému využitia kaštieľa</p> <p>B. ideový zámér využitia/koncepcia rozvoja priestorov (s kalkuláciou nákladov, feasibility study a variantami riešenia) v súlade s výstupmi z odborných stretnutí</p> <p>C. verejné obstarávanie realizácie sanácie strechy</p> <p>D. začatie realizácie stavebných prác - sanácia strechy</p> <p>E. prebratie stavby (strecha)</p> <p>F. hľadanie externých zdrojov na revitalizáciu parku</p> <p>G. vyhlásenie VO na dodávateľa revitalizácie parku</p> <p>H. prebratie stavby</p> <p>I. vytvorenie propagačného plánu</p> <p>J. realizácia propagačného plánu</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>24</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>265</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>800</p> <p>0</p> <p>7</p>	<p>OCRaK</p> <p>OCRaK</p> <p>OCRaK</p> <p>OCRaK</p> <p>OCRaK</p> <p>OČaVO</p> <p>OČaVO</p> <p>OČaVO</p> <p>OČaVO</p> <p>OČaVO</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	<p>-</p> <p>10</p> <p>-</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>13</p> <p>-</p> <p>2</p>	<p>Prieb. plnený</p> <p>Prieb. plnený</p> <p>Prieb. plnený</p> <p>Splnený</p> <p>Splnený</p> <p>Splnený</p> <p>Splnený</p> <p>Prieb. plnený</p> <p>Prieb. plnený</p> <p>Prieb. plnený</p> <p>Prieb. plnený</p>	<p>6-18</p> <p>6-18</p> <p>12-20</p> <p>5-16</p> <p>6-18</p> <p>9-16</p> <p>1-17</p> <p>3-17</p> <p>3-18</p> <p>6-18</p> <p>12-19</p> <p>7-18</p> <p>1-20</p>	<p>6-19</p> <p>6-19</p> <p>6-19</p> <p>6-19</p> <p>6-19</p> <p>1-19</p> <p>1-19</p> <p>1-19</p> <p>1-19</p> <p>1-19</p> <p>1-19</p>	<p>Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.</p> <p>Príprava aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry pozastavená. Obnovenie kľúčového kroku podlieha personálnej stabilizácii OČRaK. Predpokladaný posun termínu 06-19.</p> <p>Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.</p> <p>ideový zámér bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.</p> <p>žiadost' o dotáciu z programu MK SR Obnovenie si svoj dom nebola úspešná. Revitalizáciu je možné financovať zo zdrojov BSK - podlieha schváleniu Zastupiteľstvom a zaradeniu do Investičného plánu BSK. Predpokladaný posun termínu na 01-19.</p> <p>Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa posun termínu na 06-20.</p> <p>Príprava propagačného plánu pozastavená vzhľadom na neschválenie žiadosti o NFP. Predpokladá sa posun termínu na 01-19. V spolupráci s OČRaK bude OK komunikovať verejnosti ideový zámér využitia kaštieľa.</p> <p>Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu na 06-20.</p>

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

6	2	Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec	A. dodanie interiérovej štúdie									
			B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov									
			C. spracovanie projektovej žiadosti o NFP									
			D. podanie žiadosti o NFP									
			E. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy									
			F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)									
			J. vytvorenie propagačného plánu									
			K. realizácia propagačného plánu									
			A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme									
			B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo									
6	2	Vybudovanie ekocentra v Čunove	C. predloženie žiadosti o NFP									
			D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác									
			E. začatie stavebných prác									
			F. prebratie stavebných prác									
			G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie)									
			H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie)									
			I. vytvorenie propagačného plánu									
			J. realizácia propagačného plánu									
			A. dodanie interiérovej štúdie									
			B. vyhlásenie VO na dodávateľa rekonštrukcie objektov									
			C. spracovanie projektovej žiadosti o NFP									
			D. podanie žiadosti o NFP									
			E. predloženie zámeru využitia a prevádzky synagógy									
			F. začatie realizácie stavebných prác - začatie realizácie aktivít projektu (rekonštrukcia a obsahové aktivity)									
			J. vytvorenie propagačného plánu									
			K. realizácia propagačného plánu									
			A. analýza súčasnej situácie v ekoturizme									
			B. spracovanie ideového zámeru pre ekocentrum v kaštieli Čunovo									
			C. predloženie žiadosti o NFP									
			D. vyhlásenie VO - dodávateľ stavebných prác									
			E. začatie stavebných prác									
			F. prebratie stavebných prác									
			G. vyhlásenie VO - dodávateľ tovarov (interiérové vybavenie)									
			H. prebratie tovarov (interiérové vybavenie)									
			I. vytvorenie propagačného plánu									
			J. realizácia propagačného plánu									

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRAK_21	6	2	Divadlo LUDUS	A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Divadla LUDUS	0	OCRAK	-	12-16	Splnený		Dlhodobé riešenie sídla divadla LUDUS bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry a bude vznikáť v úzkej súčinnosti s novým vedením divadla (od 1.8.2018) - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.	12-18
				B. nájdenie nových vhodných priestorov	0	OCRAK	-	6-17	Splnený			
				C. nájdenie dlhodobého riešenia sídla divadla LUDUS	0	OCRAK	-	6-18	Prieb. plnený			
				D. realizácia krokov k vybudovaniu dlhodobého sídla divadla LUDUS (projektová dokumentácia, inžiniering)	60	OČaVO	3.3	12-19	Prieb. plnený			
				E. sťahovanie divadla do sídlnych priestorov	0	OČaVO	-	12-20	Prieb. plnený			Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
OCRAK_22	6	2	Múzeum Ferdiša Kostku	F. začiatok plnovernostnej prevádzky divadla v nových priestoroch	0	OČaVO	-	1-21	Prieb. plnený			Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				A. vypracovanie koncepcie podpory a rozvoja Múzea Ferdiša Kostku	0	OCRAK	-	12-17	Splnený			Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				B. vypracovanie projektu sanácie vlhkosti objektov Múzea Ferdiša Kostku	0	OČaVO	-	11-16	Splnený			
				C. začatie realizácie stavebných prác - sanácia vlhkosti	0	OČaVO	-	4-18	Splnený			
				D. predloženie zámeru prevádzky múzea	0	OCRAK	-	6-18	Prieb. plnený		6-19	Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo zámer plnovernostnej prevádzky Múzea Ferdiša Kostku aj s využitím odkúpeného domu Kostíkových. Zámer prevádzky múzea bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
OCRAK_23	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry	E. prebratie stavebných prác na objektoch	40	OČaVO	3.3	12-18	Splnený			Stavebné práce boli ukončené 11.7.2018. Nasleduje fáza, pri ktorej musia objekty prirodzeným spôsobom schnúť.
				F. vytvorenie propagačného plánu	0	OK	-	5-18	Prieb. plnený		6-19	Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Pribežná komunikácia s médiami na základe doprytu (napr. Slovenský rozhlas v júli 2018). MIMPK pripravuje prevádzku múzea v týchto priestoroch, o čom bude verejnosť včas informovaná. Na webr stránke BSK boli medializované informácie o aktuálne realizovanom technologickom postupe prirodzeného vysychania muru NKP. Predpokladaný posun termínu 06-19.
				G. realizácia propagačného plánu	7	OK	2	1-19	Prieb. plnený			Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa dodržanie termínu.
				A. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2016	0	OCRAK	-	6-17	Splnený			
				B. metodika vyhodnocovania vynaložených finančných zdrojov	0	OCRAK	-	12-17	Splnený			
OCRAK_24	6	2	Konceptia ochrany a obnovy pamiatkového fondu BSK vo vlastníctve BSK	C. správa o priebehu BRDS na podporu kultúry pre rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRAK	-	6-18	Splnený			
				D. aktualizácia VZN BSK č. 2/2016, schválenie schémy de minimis 2018 a elektronizácia podávania žiadostí	0	OCRAK	-	9-18	Splnený			Predpokladá sa dodržanie termínu a predloženie novely VZN na septembrové Zastupiteľstvo BSK. V záujme efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na dotácie a saturovania potreb uzemia aj sektorov novely upravuje nové dotáčacie schémy ako sú participatívny rozpočet a územné dotácie a presne vymedzuje percentuálne podiely na celkových zdrojoch v dotačnom programe určených pre jednotlivé schémy až do konca aktuálneho volebného obdobia. Princíp odborného hodnotenia pri BRDS zostáva zachovaný.
				A. správa o stave pamiatkového fondu BSK	0	OCRAK	-	6-18	Prieb. plnený		6-19	Koncepcia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				B. analýza možnosti jeho využitia vrátane štúdií uskutočniteľnosti	0	OCRAK	-	6-18	Prieb. plnený		6-19	Koncepcia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
				C. investičný plán obnovy pamiatkového fondu na roky 2018 - 2020	0	OCRAK	-	12-18	Prieb. plnený			Plán bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK.
OCRAK_25	6	2	Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK	A. metodika merania kvality a efektívnosti kultúrnych zariadení	0	OCRAK	-	4-18	Splnený			
				B. správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2017 vypracovaná podľa danej metodiky	0	OCRAK	-	4-18	Splnený			
				C. vzia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + aktívny plán (s harmonogramom plnenia a rozpočtom)	5	OCRAK	10	6-18	Prieb. plnený		6-19	Vízia bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK. Jednotlivé kultúrne zariadenia dodali prvé verzie rozvojových stratégií, ktoré OCRAK pripomienkoval a boli dopracované do finálneho štádia. Niektoré zariadenia majú stratégie v štádiu rozpracovania.
				D. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení - kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnocovania	0	OCRAK	-	12-18	Prieb. plnený			Nadväzuje na predchádzajúce kľúčové kroky. Predpokladá sa posun termínu na 06-19.
				E. prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania	N/A	OCRAK	10	12-20	Prieb. plnený			Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Predpokladá sa dodržanie termínu.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

6	2	Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatské múzeum Pezinok	OČaVO	0	-	Splnený	10-18	Čaka sa na vyjadrenie príslušných dotknutých orgánov s predpokladom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia 08-18. Predpokladá sa splnenie kľúčového kroku v skoršom termíne.
6	2	Vybudovanie kultúro- kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Černovka	OČaVO	15	-	Splnený	12-18	Kľúčový krok pozastavený vzhľadom na nevyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 20 strany MK SR a zároveň odstúpeniu hlavného partnera projektu Národného osvetového centra z projektu. BSK ako partner projektu je z uvedeného dôvodu nútený prehodnotiť svoje stanovisko k doposiaľ nešpecifikovaným podmienkam plánovanej výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov. Nový termín preto nie je možné presne určiť.
6	2	Vybudovanie kultúro- kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Černovka	OČaVO	36	-	Splnený	10-18	Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
6	2	Vybudovanie kultúro- kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Černovka	OČaVO	400	-	Splnený	10-18	Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
6	2	Vybudovanie kultúro- kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Černovka	OČaVO	1500	-	Splnený	10-18	Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.
6	2	Vybudovanie kultúro- kreatívneho centra na Račianskej v spolupráci s Nadáciou Černovka	OČaVO	3	-	Splnený	10-18	Nadväzuje na predchádzajúci kľúčový krok. Nový termín nie je možné určiť.

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRAK_28	6	2	Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu CR	A. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2016 B. správa o priebehu BRDS na podporu CR pre rok 2017 A. vyhlásenie VO - dodávateľ služieb vlakovkej prepravy B. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy C. vytvorenie propagačného plánu D. realizácia propagačného plánu E. realizácia obsahových aktivít projektu podľa zmluvy F. dopĺňajúce aktivity projektu (Dreziny) G. vytvorenie propagačného plánu H. realizácia propagačného plánu	0 0 0 78 0 1 117 0 0 1 0 0 1 0 0 100 0 0 3687 1 0 694 0 0 2700 0 1	OCRak OCRak OCRak OCRak OK OK OCRak OK
----------	---	---	--	--	--	---

Odpočet za 2018+ k 21.9.2018 AP BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_32	6	2	Rozhľadňa Veľká Homola	A. procesné riešenie združení fín. prostriedkov s mestom Modra	65	OCRaK	13	2-18	Splnený	Zmluva o združení fín. prostriedkov uzatvorená 11-17.
				B. vytvorenie pracovnej skupiny	0	OCRaK	-	3-18	Splnený	Zmluva uzavretá medzi mestom Modra, BSK a výbraným dodávateľom ZIKURAT s.r.o. uzatvorená 27.4.2018, odovzdanie stavebníka 4.5.2018, polozenie základného kameňa 26.6.2018, realizácia do 5 mesiacov.
OCRaK_33	6	2	Podpora vinnej cesty a lokálnych producentov - Malokarpatský expres	C. príprava propagačného plánu a realizácia jednotlivých aktivít	0	OCRaK	-	9-18	Splnený	Propagačný plán bol spracovaný a priebežne sa plní - poklepanie základného kameňa sa uskutočnilo 26.6.2018, na sociálnych sieťach sa priebežne realizácia realizácia jednotlivých etáp stavby a pripravuje sa interaktívny nástroj na propagáciu rozhladne.
				A. príprava podkladov pre VO	0	OCRaK	-	2-18	Splnený	
				B. vyhlásenie VO na dodávateľa	0	OCRaK VO	-	5-18	Splnený	
				C. realizácia projektu a propagácia	30	OCRaK/OK	4	5-18	Splnený	Prevádzka Malokarpatského expresu bude prebiehať do 16.6.2018. V termíne september-november bude prebiehať realizácia kyvadlovej dopravy Malokarpatského expresu pre vybrané vinárske podujatia, realizácia projektu Otvorených vŕch v subregiónu Malé Karpaty. Odhadovaný počet prepravených osôb je 500-1000 za sezónu, odvíja sa od intenzity propagácie.
OCRaK_34	11	2	Zvyšovanie kvality služieb	A. zberanie štatistických dát pre dlhodobé sledovanie merateľných ukazovateľov	40	OCRaK	4	ročne	Splnený	
				B. príprava koncepcie školení pre pracovníkov v CR	0	OCRaK	-	6-18	Splnený	Boli zadané okruhy tém pre koncepciu - v prvom rade zvyšovanie kvality služieb v zmysle znalostí cudzích jazykov pracovníkov v CR a tiež stratégia vytvárania čím väčšieho počtu duševných partnerstiev medzi strednými školami a prevádzkovateľmi služieb CR.
				C. realizácia aktivít	0	OCRaK	-	9-19	Prieb. plnený	Príprava projektu v spolupráci s Odborom školstva a prevádzkovateľmi v území.
OCRaK_35	6	2	Geopark Malé Karpaty	A. analýza súčasného stavu infraštruktúry a produktov	45	OCRaK	4	3-18	Splnený	
				B. spracovanie koncepcie podpory produktov	0	OCRaK	-	10-18	Prieb. plnený	Koncepcia je spracovávaná externým dodávateľom neziskovou organizáciou BARBORA, predpokladá sa dodržanie termínu k odovzdaniu dokumentu.
				A. výber dodávateľa	0	OCRaK VO	-	5-18	Splnený	
OCRaK_36	7	5	Údržba a rozvoj cykloturistickej infraštruktúry a turistickej infraštruktúry	B. realizácia aktivít	85	OCRaK	4	12-20	Prieb. plnený	Prebieha proces VO. Po uzavretí procesu VO bude podpísaná rámcová dohoda (RD) na postupnú pravidelnú údržbu všetkých úsekov cyklotrás v BSK - pravidelná obnova značenia, údržba smerovníkov, nahradzanie poškodených novými a pod., s výbraným dodávateľom na 3 roky.
				A. výber dodávateľa	0	OCRaK VO	-	2-18	Splnený	Dodávateľ: Slovak Fashion Council.
OCRaK_37	6	2	Rozvoj módného turizmu	B. realizácia aktivít	5	OCRaK	4	4-18	Splnený	Pokračuje spolupráca s výhradným dodávateľom podnikov (Slovak Fashion Council) k Bratislava Fashion Map. Bola spracovaná mapa v printovej a pracuje sa na digitálnej forme módnjej mapy prostredníctvom samostatnej aplikácie. Predpokladaný termín spracovania 12-18.
				C. príprava marketingového plánu	0	OCRaK	-	5-18	Splnený	
				D. realizácia marketingových aktivít	0	OCRaK	-	6-19	Prieb. plnený	Marketingové aktivity sú priebežne plnené. Projekt sa realizuje v spolupráci s destináciou organizáciou mesta Bratislava tourist board. Realizuje sa facebooková kampaň a propagácia na webe BSK. Pripravuje sa propagačný plán na r. 2019, počíta sa s marketingovou spoluprácou s KOČR.
OCRaK_38	9	5	Rozvojové projekty a aktivity v oblasti kultúry	A. konferencia o strategických prioritách BSK v oblasti kultúrnej politiky	15	OCRaK	10	6-18	Prieb. plnený	Zámer konferencie bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - posun termínu k dátumu prípravy a predloženia stratégie do Zastupiteľstva BSK. Cieľom projektu je vytvoriť paralelné popri úspešnej tradičnej konferencii zameranej na kultúrne dedičstvo druhú líniu konferencii zameraných na kompetencie žúp v oblasti kultúry, ich rozvoj a naplnenie vo vzťahu k potrebám a potenciálu metropolitného regiónu.
				B. ocenenie BSK za rozvoj súčasných foriem kultúry v regióne	10	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený	Koncepcia ocenení bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - predpokladá sa dodržanie termínu.
				C. zámer na vybudovanie multifunkčného areálu „Patrónka“	25	OCRaK	10	12-18	Prieb. plnený	Zámer bude súčasťou aktualizovanej Stratégie rozvoja kultúry - predpokladá sa dodržanie termínu.