

# **Bod č.**

## **Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

12. december 2025

### **Odpočet**

**Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 26. 09. 2025 – 12. 12. 2025**

---

#### Materiál predkladá:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA  
predseda  
Bratislavského samosprávneho kraja

#### Zodpovední:

Ing. Patrícia Mešťan, MA  
riadiťka  
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Barbora Lukáčová  
riadiťka Odboru stratégie, územného rozvoja  
a riadenia projektov

Mgr. Peter Kardoš  
riadiť Odboru zdravotníctva

Mgr. Michal Halabica  
riadiť Odboru dopravy

#### Spracovatelia:

Mgr. Peter Jesenský  
referent Inštitútu regionálnej politiky  
Bratislavského kraja

#### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Prílohy
4. Stanoviská komisií

Ing. arch. Mária Rajecká  
riadiťka Odboru územného plánu, GIS  
a životného prostredia

PhDr. Marica Šiková  
riadiťka Odboru sociálnych vecí

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová  
vedúca Oddelenia kultúry

Mgr. Jana Zápalová  
riadiťka Odboru školstva, mládeže a športu

Mgr. Martin Adámik  
referent Inštitútu regionálnej politiky  
Bratislavského kraja

## N á v r h   u z n e s e n i a

### **UZNESENIE č. .... /2025**

zo dňa 12. 12. 2025

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### **b e r i e   n a   v e d o m i e**

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 26. 09. 2025 – 12. 12. 2025.

## Dôvodová správa

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027** (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následne schválený Zastupiteľstvom BSK dňa **11. 06. 2021** Uznesením č. 387/2021.

**Pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK** (ďalej len AP BSK), ktorý je zároveň **plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027** ako aj **priorít BSK**.

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

**Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia** jednotlivých kľúčových krokov AP BSK **k 12. 12. 2025**. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania **AP BSK** za jednotlivé odbory za **4. štvrťrok 2025** sú:

Odbor Úradu BSK	Odpočet kľúčových krokov
Odbor školstva, mládeže a športu	<ul style="list-style-type: none"><li>V rámci kampusu Modra v 12/2025 bola odovzdaná PD na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy školy a telocvične.</li><li>Odborné učebne pre SOŠ Zahradnícka boli dokončené v 10/2025 v rámci prispôsobenia priestorov vo vzťahu ku integrácii SOŠ Záhradníckej do súčasnej infraštruktúry SOŠ agrotechnickej J.A. Gagarina v Bernolákove.</li></ul>
Odbor sociálnych vecí	<ul style="list-style-type: none"><li>V sledovanom období bolo vydané územné rozhodnutie (ÚR) a prebiehajú činnosti spojené s konaním o vydanie stavebného povolenia v rámci projektu špecializovaného zariadenia na Znievskej ulici.</li><li>V rámci projektu špecializovaného zariadenia v Záhorskej Bystrici prebiehajú inžinierske činnosti za účelom vydania stavebného povolenia (SP), pričom predpokladaný termín je 3/2026.</li></ul>
Odbor zdravotníctva	<ul style="list-style-type: none"><li>Pokračuje sa v projektových prácach - komplexná rekonštrukcia objektu detašoveného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici. V súčasnosti prebiehajú prvé konzultácie na dotknutých úradoch a prebieha príprava návrhov na interiérové riešenie špeciálnych zariadení a mobiliáru.</li></ul>
Odbor dopravy	<ul style="list-style-type: none"><li>V rámci rekonštrukcie mostov a ciest II. a III. triedy bolo ukončených 3 zo 6 mostov a zrealizovaných 11 z 13 úsekov ciest v BSK.</li></ul>

Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uznesením ZBSK č. 63/2025 zo dňa 20.6.2025 bolo pozastavené obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 ÚPN R BSK a začne obstarávanie Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK v zmysle novej stavebnej legislatívy.</li> <li>• Bola spracovaná inventarizácia v areáli SZŠ na Strečnianskej v Bratislave v rozsahu podrobného zhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu stromov.</li> </ul>
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku koncu roka 2025 sa plánuje s ukončením stavebných prác pre energetickú obnovu na objektoch (Gymnázium L. Novomeského, SPŠ Drieňová, Gymnázium I. Horvátha, SŠ Tokajčka)</li> <li>• Pre projekty na energetickú náročnosť budov (CSS Pezinok, CSS prof. Matulaya, DSS Kampino) boli podané ŽoNFP.</li> <li>• V 4.Q. 2025 boli predložené ŽoNFP a verejné obstarávanie zhotoviteľa je plánované v 1.Q. 2026. Realizácia oboch fotovoltaických zdrojov (Úrad BSK a DSS Rača) bude ukončená do konca 2. Q. 2026.</li> <li>• Od 10/2025 začali prebiehať projektové aktivity HUBsburg-TwinSmart v oblasti vzdelávania študentov medzi SOŠ a STU a tiež SAV. Dňa 5.11.2025 boli úspešne splnené všetky podmienky stanovené Monitorovacím výborom. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o NFP sa očakáva v 12/2025 - 01/2026.</li> <li>• V rámci obchvatu Modra bolo ukončené VO na zhotoviteľa dokumentácie na realizáciu stavby a čakáme na súčinnosť zhotoviteľa pred podpisom Zmluvy.</li> <li>• V rámci revitalizácie parku v Stupave budú koncom 11/2025 práce takmer dokončené. Po obnovení prác na jar 2026 sa uskutočnia záverečné výsadby, pričom cieľom je slávnostné otvorenie zrevidovaného parku na jar 2026.</li> </ul>
Oddelenie kultúry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termín dodania finálnej dokumentácie sa predlžuje z dôvodu implementácie niekoľkých zmien vznesených zo strany BSK, KPU a mesta Sv. Jur a tiež implementáciou nového stavebného zákona, ktorý podnietil potrebu vypracovania dodatku k zmluve s úpravou jednotlivých výkonových prác. Prebieha proces povolenia otvorenia areálu budúceho staveniska. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bola zrealizovaná.</li> <li>• Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravená PD, v štádiu povolovania. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etapy (jesenná a jarná). Povolenia KPÚ sú už ukončené.</li> </ul>