

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022								Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022		
								46 781 961			54 909 275		
						Celkové výdavky projektu		20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
	1	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devinská Nová Ves premostenie ponad železniciu	plánovaná realizácia	837 215	310 000	427 215	100 000		737 215	100 000	
	2		BSK	Šúrsky kanál / prekládka	plánovaná realizácia	31 000	31 000			31 000			
	3		BSK	"Preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál" - dopravné značenie	realizuje sa	400				400			
	4		BSK	Revízia projektovej dokumentácie "Preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál" v k.ú. Sv. Jur	realizuje sa	2 350				2 350			
	5		BSK	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia priestorov Bratislavskej integrovanej dopravy, a. s.	příprava podkladov pre VO	18 886				18 886			
Zdravotníctvo	6		Poliklinika Karlova Ves	Rekonštrukcia výťahov v hlavnom pavilóne	plánovaná realizácia	100 000		95 000	5 000		95 000	5 000	
	7	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení)	splnený, ostáva zádržné	3 186 828	23 772			23 772			
	8		Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia / rekonštrukcia sociálnych zariadení	splnený, ostáva IČ	8 000	4 040			4 040			
Kultúra a cestovný ruch	9	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	realizuje sa	3 351 170	1 911 066	955 533	161 400	1 800 000	1 551 170		
	10		Bratislavské bábkové divadlo	Statické posúdenie stropu	splnený	4 680				4 680			
	11		Bratislavské bábkové divadlo	Úprava projektu	realizuje sa	21 000				21 000			
	12		Bratislavské bábkové divadlo	Spolupráca projektanta a statika počas rekonštrukcie divadla	realizuje sa	10 640				10 640			
	13	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea F. Kostka (I. etapa)	splnený, ostáva IČ	18 530	8 024			8 024			
	14		Malokarpatské múzeum Pezinok	Príprava na sanáciu vlhkosti časti objektov - múzeum F. Kostku v Stupave, posúdenie vlhkosti	realizuje sa	9 836	7 896			9 836			
	15		Malokarpatské múzeum Pezinok	Informačno-komunikačné technológie	plánovaná realizácia	150 000		150 000			150 000		
	16		Malokarpatské múzeum Pezinok	Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia podkrovia v dvornej časti a prístavba schodiska a výťahu - NKP Dom meštiansky	splnený	20 262				20 262			
	17	OCRaK_11	MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu + Dodatky 1,2,3	realizuje sa	2 157 123	79 861			854 330			
	18		MM v PK Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia plochy pred synagógou + rekonštrukcia mikve	plánovaná realizácia	25 000	25 000			25 000			
	19		MM v PK Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - sanácia mikve	splnený	966				966			
	20		MM v PK Synagóga Senec	Interiér Synagógy	v procese VO	231 640	231 640			231 640			
	21		MM v PK Synagóga Senec	Stavebný dozor investora / rekonštrukcia NKP Synagógy v Senci	realizuje sa	17 280	2 960			14 480			
	22		MM v PK Synagóga Senec	Projektové práce, autorský dozor / rekonštrukcia vstupu pred synagógou	realizuje sa	5 280				5 280			
	23		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce / presklenie ateliéru	plánovaná realizácia	45 000	75 000			45 000			
	24		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Stavebné práce / rekonštrukcia kotolne	příprava podkladov pre VO	160 000	47 500	2 500		152 000	8 000		
	25		Malokarpatská knižnica, Pezinok	Revitalizácia detského oddelenia	plánovaná realizácia	100 000		100 000			100 000		
	26	OCRaK_6	DSS Stupava	Zádržné stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	splnený, ostáva zádržné	46 939			46 939			46 939	
	27	OCRaK_5	MOS Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre, aj atypické výrobky - (realizuje odbor kultúry)	plánovaná realizácia	377 000	302 000	75 000		302 000	75 000		
	28		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - financovanie _ dotácia z MF SR, BSK / rekonštrukcia divadla - stavebné práce	realizuje sa	5 737 791	4 077 185	1 792 819	308 947	3 000 000	2 737 791		
	29		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - financovanie _ dotácia z MF SR, BSK / rekonštrukcia divadla / technológia	v procese VO	3 378 559				719 636	2 658 923		
	30		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - financovanie _ dotácia z MF SR, BSK / projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla	realizuje sa	739 278	14 700	83 020		19 400	78 320		
	31		BSK Divadlo Aréna	Divadlo Aréna - financovanie _ dotácia z MF SR, BSK / technický dozor investora, koordináča činnosť, BOZP, geodetické práce	realizuje sa	82 841	48 800	8 800		48 800	34 040		

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022						Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022			
						Celkové výdavky projektu	46 781 961			54 909 275		
							20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sociálne zabezpečenie	32		DSS a ZPB Merema	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema - stavebné úpravy, zdvíhacia plošina - RD Modra	realizuje sa	124 546	124 546			124 546		
	33		DSS a ZPB Merema	Debarierizácia DSS a ZPB Merema - výkon činnosti stavebného dozoru investora / RD Modra	splnený	3 456				3 456		
	34		DSS a ZPB Merema	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema - projekt skutočného vyhotovenia stavby a kolaudácia	splnený	2 687				2 687		
	35		DSS a ZPB Merema	Výkon činnosti stavebného dozoru - križovatka Častá / ul. Hlavná a Zámocká	realizuje sa	2 872				2 872		
	36	OSV_11	DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia a debarierizácia pre objekty (B Podbrezovska, DB Pri Vinohradoch)	splnený, ostáva IČ	239 760	6 171	8 775		6 171	8 775	
	37		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - Debarierizácia / 2. etapa	realizuje sa	212 198	201 588	10 610		201 588	10 610	
	38		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie požiarneho schodiska	plánovaná realizácia	8 000	8 000			8 000		
	39		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska na objekte Podbrezovská	plánovaná realizácia	150 000		76 000	4 000		142 500	7 500
	40		DSS a ZpS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	2 000	2 000			2 000		
	41		DSS a ZpS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	plánovaná realizácia	48 000	48 000			48 000		
	42		DSS a ZpS Rača	Výkon činnosti stavebného dozoru / Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska 105	realizuje sa	8 460				8 460		
	43		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	plánovaná realizácia	25 500	20 000	5 500				
	44		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Stavebné práce - zateplenie a vyregulovanie ÚK	plánovaná realizácia	400 000		400 000				
	45		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Úprava priestorov	splnený, ostáva zádržné	124 553	6 228			6 228		
	46		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Rekonštrukcia vonkajších priestorov a vonkajšej rampy	splnený, ostáva zádržné	33 188	1 659			1 659		
	47		CSS Pod Karpatmi, Pezinok	Zakúpenie vyklápacej elektrickej panvice	splnený	2 842				2 842		
	48		DSS Kampino	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	plánovaná realizácia	400 000		400 000			400 000	
	49		DSS Kampino	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	plánovaná realizácia	26 500	20 000	6 500		20 000	6 500	
	50		DSS Kampino	Úprava povrchov bytovej jednotky, protipožiarne dvere	príprava podkladov pre VO	31 240				31 240		
	51		DSS a RS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie novej kotolne	plánovaná realizácia	44 400	37 400	7 000				
	52		DSS a RS Rosa	Stavebné práce - vybudovanie novej kotolne	plánovaná realizácia	456 210		433 400	22 810			
	53		DSS a RS Rosa	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení	plánovaná realizácia	75 000	75 000				75 000	
	54		DSS a RS Rosa	Stavebné práce / rekonštrukcia spevnených plôch	plánovaná realizácia	75 000	75 000				75 000	
	55		ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie	Stavebné práce / špecializované pracovisko pre autistov	splnený, ostáva zádržné	195 575	204 852	10 781		195 575		
	56		ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie	Stavebný dozor / špecializované pracovisko pre autistov	splnený	3 700				3 700		
	57		ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie	Projekt skutočného vyhotovenia / špecializované pracovisko pre autistov	splnený	300				300		
	58	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	splnený, ostáva IČ	26 419	3 219			3 219		
	59		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia - blok B	realizuje sa	406 611	202 619	10 619		386 281	20 331	
	60		ZKR Gaudeamus	Technický dozor investora / vybudovanie parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom	realizuje sa	4 860	1 620	3 240		4 860		
	61	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	realizuje sa	456 319	333 502	22 816		433 503	22 816	

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022						Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022			
						Celkové výdavky projektu	46 781 961			54 909 275		
							20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sociálne zabezpečenie	62		ZKR Gaudeamus	Vytvorenie vizualizácie na projekt parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli	splnený	960				960		
	63		DSS Báhoň	Modernizácia telefónnej ústredne	splnený	7 185				7 185		
	64		DSS Javorinská	Stavebné práce - rekonštrukcia terapeutickej miestnosti, hlavnej budovy, jedálne, chodieb	príprava podkladov pre VO	136 417				136 417		
	65		DSS Javorinská	Stavebné práce - úprava priestorov	príprava podkladov pre VO	83 033				83 033		
	66		DSS Javorinská	Rozpočet - revitalizácia a rekonštrukcia záhradného areálu / L'ubinská 5, Bratislava	realizuje sa	972				972		
	67		DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava	Modernizácia vchodových dverí	príprava podkladov pre VO	6 989				6 989		
	68		CSS prof. K. Matulaya, Lipského	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie / osvetlenie	príprava podkladov pre VO	32 275				32 275		
	69		CSS prof. K. Matulaya, Lipského	Stavebné práce - modernizácia múrika s novou bránou a vybudovanie drevenej pergoly	príprava podkladov pre VO	5 490				5 490		
	70		CSS prof. K. Matulaya, Lipského	Zimná záhrada / stavebné práce	splnený	31 756				9 986		
	Úrad	71		BSK	Technický dozor investora - Bratislavské bábkové divadlo	realizuje sa	72 000	45 600	14 400		45 600	14 400
72			BSK	Technický dozor - všeobecný na všetky ostatné akcie	plánovaná realizácia	300 000	200 000	200 000				
73			BSK	Búracie práce - objekt na Znievskej ul.	realizuje sa	403 180	525 581			403 180		
74			BSK	Synagóga vo Sv. Jure / pasportizácia	plánovaná realizácia	10 000	50 000			10 000		
75			BSK	Synagóga vo Sv. Jure / sanácia, autorský dozor, statický prieskum počas sanácie, stavebný dozor	príprava podkladov pre VO	66 013	20 000			66 013		
76			BSK	Synagóga vo Sv. Jure / projektová dokumentácia	realizuje sa	70 000	5 000	50 000	15 000	5 000	50 000	15 000
77			BSK	Synagóga vo Sv. Jure / stavebné práce	plánovaná realizácia	1 000 000		500 000	500 000		500 000	500 000
78			BSK	Zakúpenie osobných automobilov pre potreby Úradu BSK	splnený	94 000	94 000					
79			BSK	Zakúpenie osobných automobilov pre potreby DSS a škôl BSK	v procese VO	500 000	500 000			500 000		
80			BSK	Správa ciest BSK / dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK	realizuje sa	2 525 052	2 647 718			2 525 052		
81			BSK	Správa ciest BSK / rekonštrukcia oplotenia areálu v Pezinku	v procese VO	51 875				51 875		
82			BSK	Projektová dokumentácia / Petržalka Kampus	plánovaná realizácia	800 000	100 000	300 000	400 000	100 000	300 000	400 000
83			BSK	Architektonická štúdia / Záhorská Bystrica	plánovaná realizácia	15 000	15 000			15 000		
84			BSK	Modernizácia klimatizácie na Úrade BSK	realizuje sa	255 686	500 000			255 686		
85			BSK	Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia budovy BID	príprava podkladov pre VO	10 000				10 000		
86			BSK	Stavebné práce + zádržné / rekonštrukcia budovy BID	plánovaná realizácia	50 000				50 000		
87			BSK	Úhrada DPH za rok 2021	splnený	1 480				1 480		
88			BSK	NKP Kaštieľ, Čunovo / rekonštrukcia - montáž vodomeru	splnený	108				108		
89			BSK	Nákup pozemkov v k.ú. Sv. Jur / NKP Synagóga	splnený	2 602				2 602		
90			BSK	Nákup pozemkov v k.ú. Malacky, v zmysle Uznesenia č. 404/2021 zo dňa 10.09.2021	splnený	60 873				60 873		

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022						Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022			
						Celkové výdavky projektu	46 781 961			54 909 275		
							20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Vzdelávanie	91	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering, aktualizácia - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	splnený, ostáva IČ	28 500	24 500	12 500		16 000	12 500	
	92		Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	plánovaná realizácia	1 764 516	200 000	1 476 291	88 225		1 235 516	529 000
	93		Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - rekonštrukcia prístavku školy	splnený, ostáva zádržné	332 606				332 606		
	94		Gymnázium I. Horvátha	Stavebné práce a projektová dokumentácia / revitalizácia ihriska	príprava podkladov pre VO	750 000		712 500	37 500		712 500	37 500
	95		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	realizuje sa	715 098	680 207			501 975	249 976	
	96		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	realizuje sa	6 480	20 000			6 480		
	97		Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	príprava podkladov pre VO	301 710	112 000				301 710	
	98		Gymnázium, Hubeného	Stavebný dozor / zateplenie objektu školy a telocvične	príprava podkladov pre VO	20 160				20 160		
	99		Gymnázium, Hubeného	Projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne	príprava podkladov pre VO	41 580				41 580		
	100		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Stavebné práce a projektová dokumentácia / revitalizácia ihriska	príprava podkladov pre VO	291 908	120 000			120 000	171 908	
	101		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Havarijný stav telocvični - dofinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR	v procese VO	19 249					19 249	
	102		Gymnázium J. Papánka, Vazovova	Stavebné práce - oprava šatní a osvetlenia v suteréne školy / elektromontáže	splnený	13 198					13 198	
	103		Gymnázium, Modra	Projektová dokumentácia, cenový rozpočet, výkaz výmer / rekonštrukcia kotolne	realizuje sa	5 904					5 904	
	104		Gymnázium, Malacky	Turniketový systém / zabezpečenie vstupu do areálu a priestorov školy	v procese VO	45 579					45 579	
	105		Gymnázium, Malacky	Zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	v procese VO	17 353					17 353	
	106		Gymnázium, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering / revitalizácia športového ihriska	realizuje sa	15 000	15 000			4 200	10 800	
	107		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	100 000	95 000	5 000			100 000	
	108		Gymnázium, Senec	Stavebné práce - vybudovanie cykloprístrešku / dofinancovanie projektu CLIMECO GAB	realizuje sa	3 898					3 898	
	109		Gymnázium, Tomášikova	Vypracovanie projektu / rekonštrukcia bazéna	splnený	5 880					5 880	
	110		Gymnázium, Tomášikova	Rozpočet / rekonštrukcia priestorov	splnený	1 000					1 000	
111		Gymnázium, Tomášikova	Stavebné práce / modernizácia budovy školy (podhlady, osvetlenie, sociálky) + zádržné	realizuje sa	280 823					280 823		
112		Gymnázium, Tomášikova	Rekonštrukcia a doplnenie elektroinštalácie na 1., 2. a 3. poschodí	realizuje sa	73 200					73 200		
113		Gymnázium, Tomášikova	Projektová dokumentácia, cenový rozpočet, výkaz výmer / osvetlenie	v procese VO	1 800					1 800		
114		ZŠ a gymnázium, Dunajská	Projektovanie vykurovacích systémov	splnený	7 260					7 260		
115	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnený, ostáva IČ	13 900	1 500				1 500		
116	OSÚRaRP_19	Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	plánovaná realizácia	800 420		760 399	40 021		760 399	40 021	
117		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - úprava priestorov, rekonštrukcia pavilónu B	realizuje sa	722 484	285 000	15 000		150 000	572 484		
118		Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia / rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	plánovaná realizácia	15 000	15 000			15 000			
119		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie v bloku C a D	plánovaná realizácia	100 000	95 000	5 000		95 000	5 000		
120		Spojená škola, Pankúchova	Projektová dokumentácia / prístavba pre 8 tried s telocvičňou	plánovaná realizácia	30 000	24 000	6 000		24 000	6 000		

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022						Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022			
						Celkové výdavky projektu	46 781 961			54 909 275		
							20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Vzdelávanie	121		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - prístavba pre 8 tried s telocvičňou	plánovaná realizácia	600 000		570 000	30 000		570 000	30 000
	123		Spojená škola, Pankúchova	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov učební	príprava podkladov pre VO	90 797				90 797		
	124		Spojená škola, Pankúchova	Dodávka a montáž prvkov detského ihriska	splnený	19 203				19 203		
	125		Spojená škola, Pankúchova	Dodávka a montáž Atyp - lišty a sklopné okno k zaskleným stenám	v procese VO	4 466				4 466		
	126		Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	príprava podkladov pre VO	28 900	1 545	1 545		22 000	6 900	
	127		Obchodná akadémia, Račianska	Stavebné práce - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	plánovaná realizácia	1 266 006	633 003	569 703	63 300	120 420	1 082 286	63 300
	128		Obchodná akadémia, Račianska	Stavebný dozor / zateplenie školy	plánovaná realizácia	14 256	7 128	7 128		3 128	11 128	
	129		Obchodná akadémia, Dudova	Rozpočet / úprava priestorov	splnený	1 680				1 680		
	130		Obchodná akadémia, Dudova	Úprava priestorov	splnený	122 616				122 616		
	131		Obchodná akadémia, Nevádzova	Zakúpenie elektrického krájača pre školskú jedáľňu	splnený	2 644				2 644		
	132		Obchodná akadémia, Pezinok	Rozpočet / rekonštrukcia kotolne	splnený	5 268				5 268		
	133		Obchodná akadémia, Pezinok	Stavebné práce / rekonštrukcia kotolne	príprava podkladov pre VO	150 711				150 711		
	134	OŠMaš_12	SOŠ pedagogická, Bullova	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1	splnený, ostáva zádržné	361 978	18 099			18 099		
	135	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	splnený, ostáva IČ	19 750	1 500	3 400		1 500	3 400	
	136		SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	realizuje sa	1 421 631	759 189	759 189	80 000	700 000	641 631	80 000
	137		SOŠ pedagogická, Bullova	Technický dozor investora / zateplenie objektu školy	realizuje sa	22 084				11 000	11 084	
	138		SOŠ pedagogická, Bullova	Šikmá schodisková plošina	splnený	13 224				13 224		
	139		SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia - zateplenie internátu, TV, PV	realizuje sa	111 421				92 421	19 000	
	140		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce + zádržné - zateplenie internátu, TV, PV	príprava podkladov pre VO	2 864 431	700 000	980 000	88 625	332 743	2 443 063	88 625
	141		SOŠ polygrafická, Račianska	Modernizácia pracoviska digitálnej prípravy dát / COMPUTER TO PLATE	v procese VO	104 720				104 720		
	142		SPŠS, Fajnorovo nábregie	Stavebné práce / realizácia átria na vonkajšiu telocvičňu	plánovaná realizácia	250 000		237 500	12 500			
	143		SPŠS, Fajnorovo nábregie	Zádržné / stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	splnený, ostáva zádržné	1 223 313	122 331			122 331		
	144		SPŠE, Zochova	Zádržné / stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	splnený, ostáva zádržné	570 084	23 205			23 205		
	145		SPŠE, Zochova	Rekonštrukcia športového ihriska	príprava podkladov pre VO	25 000				25 000		
	146		SPŠE, Zochova	Pohon posuvnej brány	realizuje sa	3 620				3 620		
	147		SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce a projektová dokumentácia / revitalizácia ihriska + zádržné	príprava podkladov pre VO	1 409 690	665 000	35 000		49 704	1 359 986	
	148		SPŠE, K. Adlera	Geodetické práce / predrealizačné výkopisno-polohopisné zamerania / športový areál	splnený	960				960		
	149		SPŠE, K. Adlera	Prepojenie kanalizačných šácht	v procese VO	15 017				15 017		
	150		SPŠE, Hálava	Rozpočet / modernizácia dátovej siete	splnený	521				521		

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022						Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022			
						Celkové výdavky projektu	46 781 961			54 909 275		
							20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Vzdelávanie	151		SPŠE, Hálava	Modernizácia dátovej siete	realizuje sa	47 264				47 264		
	152		Spojená škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	splnený, ostáva IČ	15 000	4 200			4 200		
	153		Spojená škola, Ostredkova	Stavebné práce - rekonštrukcia vonkajších ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	realizuje sa	389 767	96 791	23 209		373 102	16 664	
	154		Spojená škola, Ostredkova	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska / vonkajšie osvetlenie	príprava podkladov pre VO	65 098				65 098		
	155		Spojená škola, Ostredkova	Výbudovanie kamerového systému so záznamom	príprava podkladov pre VO	8 794				8 794		
	156		Spojená škola, Tokajicka	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	splnený, ostáva IČ	21 360		6 120			6 120	
	157		Spojená škola, Tokajicka	Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	plánovaná realizácia	497 213		472 353	24 860		472 353	24 860
	158		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	realizuje sa	383 560	364 382	19 178		364 382	19 178	
	159		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	príprava podkladov pre VO	40 000	1 680			40 000		
	160		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia internátu / elektroinštalácia, požiarňa ochrana, zdravotníctva	plánovaná realizácia	2 000				2 000		
	161		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	plánovaná realizácia		649 800	34 200				
	162		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia okien (Bernolákovo)	v procese VO	648 298				648 298		
	163		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Rekonštrukcia tried na 1. a 2. NP / OZ Bernolákovo	príprava podkladov pre VO	126 000				126 000		
	164		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Kúpa a inštalácia automatickej závery	v procese VO	7 098				7 098		
	165		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Modernizácia brány / OZ Bernolákovo	splnený	2 590				2 590		
	166		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	splnený	18 324				18 324		
	167		Spojená škola, Malinovo	Protipožiarna dvere	splnený	1 797				1 797		
	168		Spojená škola, Malinovo	Zakúpenie výdajného terminálu do školskej jedálne	realizuje sa	2 479				2 479		
	169		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Stavebné práce - oprava steny na budove školy so zateplením	splnený	2 677				2 677		
	170	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	splnený, ostáva IČ	20 760		3 000			3 000	
171	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - revitalizácia objektu	plánovaná realizácia	350 000	150 000	182 500	17 500	150 000	182 500	17 500	
172		SOŠ pedagogická, Modra	Geodetický posudok - revitalizácia športového ihriska	splnený	5 400				5 400			
173		SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	100 000	100 000				100 000		
174		SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - revitalizácia športového areálu	plánovaná realizácia	10 000					10 000		
175		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia bazéna	splnený, ostáva zádržné	1 052 474	52 624			52 624			
176		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Zádržné zo stavebných prác - rekonštrukcia telocvične	splnený, ostáva zádržné	111 912	6 489			6 489			
177		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	15 000	15 000			15 000			
178		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	plánovaná realizácia	200 000	190 000	10 000			190 000	10 000	
179		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia - zateplenie	plánovaná realizácia	40 000		30 000	10 000		30 000	10 000	
180		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - zateplenie	plánovaná realizácia	850 000			850 000			850 000	

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022								Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022		
								46 781 961			54 909 275		
						Celkové výdavky projektu		20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Vzdelávanie	181	oŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	plánovaná realizácia	300 000			300 000			300 000	
	182		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	plánovaná realizácia	36 458		36 458			36 458		
	183		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - rekonštrukcia 11 kúpeľní v ubytovacích jednotkách / Saratovská ul.	príprava podkladov pre VO	71 736				71 736			
	184		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	splnený, ostáva IČ	49 800	5 973			5 973			
	185		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	príprava podkladov pre VO	852 832		400 000	452 832		400 000	452 832	
	186		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - Vybudovanie novej tanečnej sály	splnený, ostáva IČ	29 520	4 000			4 000			
	187		TKEJ, Gorazdova	Stavbné práce - Vybudovanie novej tanečnej sály	realizuje sa	485 322	285 322	24 266		261 056	24 266		
	188		TKEJ, Gorazdova	Stavbné práce - Vybudovanie novej tanečnej sály / dar	realizuje sa		84 736			200 000			
	189		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - prerobenie suterénu na šatne, elektroinštalácia a terasa	príprava podkladov pre VO	94 431				94 431			
	190		TKEJ, Gorazdova	Zakúpenie elektrického varného kotla do školskej jedálne	splnený	3 644				3 644			
	191		SOŠ KaV, Svätoplukova	Modernizácia výťahov	plánovaná realizácia	100 000		95 000	5 000		95 000	5 000	
	192		SOŠ KaV, Svätoplukova	Vyplatenie zádržného / rekonštrukcia sociálnych zariadení - buniek	splnený	20 153				20 153			
	193	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	splnený, ostáva IČ	12 700		1 000			1 000		
	194	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy	príprava podkladov pre VO	950 000		902 500	47 500		902 500	47 500	
	195		SOŠ, Ivanská cesta	Silnopráúdová a slabopráúdová elektroinštalácia / COVP	splnený	10 019				10 019			
	196		SOŠ, Ivanská cesta	Náhradná výsadba / Ružinov, COVP	príprava podkladov pre VO	30 000	30 000			30 000			
	197		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia / byty na Ivanskej ul.	príprava podkladov pre VO	40 000	30 000	10 000		30 000	10 000		
	198		SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce / byty na Ivanskej ul.	plánovaná realizácia	1 300 000		1 180 000	120 000		1 180 000	120 000	
	199		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia - COVP / kolaudácia	splnený	4 800				4 800			
	200		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia, výkaz výmer - II. Etapa odstránenia závad na internáte	v procese VO	7 068				7 068			
201		ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering / modernizácia kotolne	plánovaná realizácia	9 500		7 500	2 000		7 500	2 000		
202		ŠUV J. Vydru, Dúbravská cesta	Stavebné práce / modernizácia kotolne	plánovaná realizácia	115 000			115 000			115 000		
203		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce a projektová dokumentácia / rekonštrukcia strechy na hale - Komenského 29, Pezinok	splnený	184 247	184 247			184 247				
204		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Vytvorenie sieťovej infraštruktúry na internáte / Komenského 27, Pezinok	príprava podkladov pre VO	4 861				4 861				
205		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie	splnený	108 665	50 529			50 529				
206		SOŠ technická, Vranovská	Projektová dokumentácia a inžiniering / nájomné byty na Úderníckej ul.	plánovaná realizácia	40 000	34 000	6 000		34 000	6 000			
207		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce / byty na Úderníckej ul.	plánovaná realizácia	750 000		712 500	37 500		712 500	37 500		
208		SOŠ technická, Vranovská	Zásobník TÚV	splnený	18 012				18 012				
209		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Stavebné úpravy dvoch laboratórií	splnený	19 583				19 583				
210		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Technické vybavenie dvoch laboratórií	splnený	38 706				38 706				

Aktualizácia investičného plánu v časti majetok na roky 2022-2024 k 04.08.2022						Návrh rozpočtu na roky 2022-2024			Aktualizácia IP na roky 2022-2024 k 04.08.2022			
						Celkové výdavky projektu	46 781 961			54 909 275		
							20 986 534	18 219 467	7 575 959	21 013 496	26 317 702	7 578 077
Odbory	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Stav projektu	65 306 091	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Vzdelávanie	211		SZŠ, Záhradnícka	Stavebné úpravy v miestnosti laboratória	príprava podkladov pre VO	32 563				32 563		
	212		SZŠ, Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu / autorský dozor, projekt skutočného vyhotovenia, kolaudácia stavby	splnený	2 000				2 000		
	213		SZŠ, Strečnianska	Úprava školskej jedálne a výdajne stravy	príprava podkladov pre VO	55 849				55 849		
	214		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia elektroinštalácie	plánovaná realizácia	30 000		8 000	2 000		24 000	6 000
	215		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Stavebné práce / rekonštrukcia elektroinštalácie	plánovaná realizácia	287 000			237 500			287 000
	216		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné úpravy v administratívnych priestoroch	realizuje sa	32 302				32 302		
	217		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce / rekonštrukcia a investičná podpora COVP	splnený	169 159				169 159		
	218		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce / rekonštrukcia a investičná podpora COVP - slaboprúd / objekt Harmincova	realizuje sa	86 872				86 872		
	219		SOŠ GaHS, Farského	Autorský dozor / rekonštrukcia a investičná podpora COVP - objekt Harmincova	splnený	3 364				3 364		
	220		SOŠ GaHS, Farského	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP - výstupný energetický certifikát	realizuje sa	365				365		
	221		SOŠ HSaO, Na pántoch	Rozšírenie kamerového systému	splnený	2 930				2 930		
	222		SOŠ HSaO, Na pántoch	Stavebné práce / revitalizácia betónovej prístupovej cesty a parkoviska	v procese VO	144 470				144 470		
	223		Jazyková škola, Palisády	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie	príprava podkladov pre VO	1 300				1 300		
	224		Jazyková škola, Palisády	Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie	v procese VO	194 796				194 796		
	225		SOŠ AaP, Kysucká, Senec	Rekonštrukcia podlahy v telocvični	v procese VO	101 000				101 000		
	226		SOŠ AaP, Kysucká, Senec	Cenový rozpočet / oprava strechy so zateplením	splnený	336				336		
	227		SOŠ AaP, Kysucká, Senec	Stavebné práce / oprava strechy so zateplením	príprava podkladov pre VO	22 996				22 996		
	228		SOŠ IT, Hlinícka	Zakúpenie komponentov vodíkového RC autička	splnený	3 029				3 029		
	229		SOŠ IT, Hlinícka	Modernizácia svietidiel na chodbách	príprava podkladov pre VO	6 703				6 703		
	230		Organizácie v ZP BSK	Rekonštrukcie, modernizácie, navyč práce, neoprávnené výdavky	plánovaná realizácia	3 500 000	303 806	1 000 000	2 500 000		1 000 000	2 500 000
231		BSK	Dotácie - spoluúčasť	plánovaná realizácia	300 000	100 000	150 000	150 000		150 000	150 000	
232		BSK	Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	plánovaná realizácia	400 000	100 000	200 000	200 000		200 000	200 000	
233		BSK	Garantovaná energetická efektívnosť	plánovaná realizácia	200 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	
234		BSK	HIM	plánovaná realizácia	700 000	150 000	300 000	400 000		300 000	400 000	



**ZHRNUTIE PRE ROK 2022**

Prírastky k 04.08.2022:

Projektová dokumentácia / rekonštrukcia priestorov BID, a. s.	18 886		
Nákup pozemkov v k.ú. Sv. Jur / NKP Synagóga	2 602		Sumár - stavy projektov k 4.8.2022 21 013 496
Synagóga Sv. Jur / sanácia	46 013		
Nákup pozemkov v k.ú. Malacky, v zmysle Uznesenia č. 404/2021 zo dňa 10.09.2021	60 873		plánované realizácie 1 114 548
NKP Kaštieľ, Čunovo / rekonštrukcia - montáž vodomeru	108		prípravy podkladov pre VO 1 985 370
Úhrada DPH - 12/2021	1 480		v procese VO 2 814 064
Revízia PD "Preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál" v k.ú. Sv. Jur	2 350		realizujú sa 13 385 459
"Preloženie cyklolávky ponad Šúrsky kanál" / dopravné značenie	400		splnené 1 714 056
Rekonštrukcia budovy BID / PD a inžiniering	10 000		
Rekonštrukcia budovy BID / stavebné práce	50 000		
Správa ciest BSK / rekonštrukcia oploštenia areálu v Pezinku	51 875		
Divadlo Aréna / stavebné práce - technológia	719 636		
Divadlo Aréna / projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla	4 700		
Bratislavské bábkové divadlo / statické posúdenie stropu	4 680		
Bratislavské bábkové divadlo / úprava projektu	21 000		
Bratislavské bábkové divadlo / spolupráca projektanta a statika počas rekonštrukcie	10 640		
Malokarpatské múzeum v PK / vyplatenie zádržného / rekonštrukcia podkrovia	20 262		
Malokarpatské múzeum v PK / rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci	774 469		
Maokarpatské múzeum v PK / posúdenie vlhkosti - múzeum F. Kostku	1 940		
Malokarpatská knižnica v PK / stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	104 500		
NKP Synagóga v Senci / stavebný dozor	11 520		
NKP Synagóga v Senci / projektová dokumentácia - sanácia mikve	966		
NKP Synagóga v Senci / proj. práce, autorský dozor / rekonšt. vstupu pred synagógou	5 280		
Gymnázium, Einsteinova / rekonštrukcia prístavku školy	332 606		
Gymnázium, Hubeného / stavebný dozor - zateplenie objektu školy a telocvične	20 160		
Gymnázium, Hubeného / PD - rekonštrukcia kotolne	41 580		
Gymnázium, Vazovova / havarijný stav telocvični - dofinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR	19 249		
Gymnázium, Vazovova / stavebné práce - oprava šatní a osvetlenia / elektromontáže	13 198		
Gymnázium, Senec / stavebné práce - vybudovanie cykloprístrešku / dofinancovanie	3 898		
Gymnázium, Tomášikova / vypracovanie projektu - rekonštrukcia bazéna	5 880		
Gymnázium, Tomášikova / rekonštrukcia a doplnenie elektroinštalácie	73 200		
Gymnázium, Tomášikova / PD, cenový rozpočet, výkaz výmer - osvetlenie	1 800		
Gymnázium, Tomášikova / rozpočet - rekonštrukcia priestorov	1 000		
Gymnázium, Tomášikova / modernizácia budovy školy - podhľady, osvetlenie, sociálky	280 823		
Gymnázium, Modra / projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	5 904		
Gymnázium, Malacky / turniketový systém	45 579		
Gymnázium, Malacky / zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	17 353		
ZŠ a gymnázium, Dunajská / projektovanie vykurovacích systémov	7 260		
OA, Račianska / PD a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	20 455		
OA, Dudova / rozpočet - úprava priestorov	1 680		
OA, Dudova / úprava priestorov	122 616		
OA, Nevádzova / zakúpenie elektrického krájača pre školskú jedáľňu	2 644		
OA, Pezinok / rozpočet - rekonštrukcia kotolne	5 268		
OA, Pezinok / stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	150 711		
SOŠ pedagogická, Bullova / technický dozor investora - zateplenie objektu školy	11 000		
SOŠ pedagogická, Bullova / šikmá schodisková plošina	13 224		
SOŠ pedagogická, Modra / geodetický posudok - realizácia športoviska a relaxačnej zóny	5 400		
Spojená škola, Pankúchova / dodávka a montáž prvkov detského ihriska	19 203		
Spojená škola, Pankúchova / dodávka a montáž Atyp - lišty a sklopné okno	4 466		
Spojená škola, Pankúchova / stavebné práce - rekonštrukcia priestorov učební	90 797		
Spojená škola, Ostredkova / stavebné práce - rekonštrukcia vonkajších ihrísk	276 311		
Spojená škola, Ostredkova / stavebné práce - revitalizácia športového ihriska / osvetlenie	65 098		
Spojená škola, Ostredkova / vybudovanie kamerového systému so záznamom	8 794		
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / PD a inžiniering - rekonštrukcia kotolne /Bernolákovo/	38 320		
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / PD - rekonštrukcia internátu /elektroinštalácia, .../	2 000		
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / rekonštrukcia okien v budove školy / OZ Bernolákovo	648 298		
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / rekonštrukcia tried na 1. a 2. NP - OZ Bernolákovo	126 000		
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / kúpa a inštalácia automatickej závovy	7 098		
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / modernizácia brány - OZ Bernolákovo	2 590		
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne	18 324		
Spojená škola, Malinovo / protipožiarne dvere	1 797		
Spojená škola, Malinovo / zakúpenie výdajného terminálu do školskej jedálne	2 479		
SPŠE, Zochova / pohon posuvnej brány	3 620		
SPŠE, Zochova / rekonštrukcia športového ihriska	25 000		

SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra / oprava steny so zateplením	2 677
SOŠ polygrafická / PD - COVP / zateplenie internátu, TV, PV	92 421
SOŠ polygrafická / modernizácia pracoviska digitálnej prípravy dát	104 720
SPŠE, K. Adlera / geodetické práce / športový areál	960
SPŠE, K. Adlera / prepojenie kanalizačných šácht	15 017
SPŠE, Hálova / rozpočet - modernizácia dátovej siete	521
SPŠE, Hálova / modernizácia dátovej siete	47 264
Školský internát, Trnavská cesta / rekonštrukcia kúpeľní - Saratovská ul.	71 736
TKEJ, Gorazdova / stavebné práce - vybudovanie novej tanečnej sály - DAR	115 264
TKEJ, Gorazdova / stavebné práce - prerobenie suterénu na šatne, elektroinštalácia, terasa	94 431
TKEJ, Gorazdova / zakúpenie elektrického varného kotla do školskej jedálne	3 644
SOŠ, Svätoplukova / vyplatenie zádržného - rekonštrukcia soc. zariadení	20 153
SOŠ, Ivenská cesta / silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia - COVP	10 019
SOŠ, Ivenská cestat / PD - COVP / kolaudácia	4 800
SOŠ, Ivenská cesta / PD, výkaz výmer - II. etapa odstránenia závad na internáte	7 068
SOŠ, Myslenická, PK / vytvorenie sieťovej infraštruktúry na internáte - Komenského 37	4 861
SOŠ technická, Vranovská / zásobník TUV	18 012
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo / stavebné úpravy dvoch laboratórií	19 583
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo / technické vybavenie dvoch laboratórií	38 706
SZŠ, Záhradnícka / stavebné úpravy v miestnosti laboratória	32 563
SZŠ, Záhradnícka / PD - autorský dozor, projekt skutočného vyhotovenia, kolaudácia stavby	2 000
SZŠ, Strečnianska / úprava školskej jedálne a výdajne stravy	55 849
SOŠ, Farského / stavebné úpravy v administratívnych priestoroch	32 302
SOŠ, Farského / stavebné práce - COVP	169 159
SOŠ, Farského / COVP - slaboprúd / objekt Harmincova	86 872
SOŠ, Farského / autorský dozor / COVP - objekt Harmincova	3 364
SOŠ, Farského / COVP - výstupný energetický certifikát	365
SOŠ, Na pántoch / rozšírenie kamerového systému	2 930
SOŠ, Na pántoch / revitalizácia betonovej prístupovej cesty a parkoviska	144 470
Jazyková škola, Palisády / PD - rekonštrukcia plynovej kotolne	1 300
Jazyková škola, Palisády / rekonštrukcia plynovej kotolne	194 796
SOŠ, Kysucká, Senec / rekonštrukcia podlahy v telocvični	101 000
SOŠ, Kysucká, Senec / cenový rozpočet - oprava strechy so zateplením	336
SOŠ, Kysucká, Senec / oprava strechy so zateplením	22 996
SOŠ IT, Hlinická / zakúpenie komponentov vodičového RC autička	3 029
SOŠ IT, Hlinická / modernizácia svietidiel na chodbách	6 703
Výkon činnosti stavebného dozoru / Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača - Račianska 105	8 460
Výkon činnosti stavebného dozoru / Debarierizácia DSS a ZPB Merema	3 456
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema - RD Častá / projekt skut. vyhotovenia stavby a kolaudácia	2 687
Výkon činnosti stavbného dozoru / križovatka Častá - ul. Hlavná a Zámocká	2 872
CSS Pod Karpatmi, Pezinok / zakúpenie vyklápacej elektrickej panvice	2 842
DSS Kampino / úprava povrchov bytovej jednotky, protipožiarna dvere	31 240
ZSS Pod hradom, Pl. Podhradie / stavebný dozor - špec. zariadenie pre autistov	3 700
ZSS Pod hradom, Pl. Podhradie / projekt skutočného vyhotovenia - špec. zariad. pre autistov	300
DSS Javorinská / rekonštrukcia terapeutickkej miestnosti, hlavnej budovy, jedálne, chodieb	136 417
DSS Javorinská / úprava priestorov	83 033
DSS Javorinská / rozpočet - revitalizácia a rekonštrukcia záhradného areálu / Ľubinská 5	972
DSS Báhoň / modernizácia telefónnej ústredne	7 185
CSS prof. K. Matulaya, Lipského / stavebné práce - elektroinštalácia / osvetlenie	32 275
CSS prof. K. Matulaya, Lipského / modernizácia múrika s novou bránou a drevená pergola	5 490
CSS prof. K. Matulaya, Lipského / zimná záhrada	9 986
DSS a ZpS Kaštieľ, Stupava / modernizácia vchodových dverí	6 989
ZKR Gaudeamus / vytvorenie vizualizácie na projekt parkoviska	960
ZKR Gaudeamus / technický dozor investora / vybudovanie parkoviska	3 240
ZKR Gaudeamus / stavebné práce / vybudovanie parkoviska	100 001
ZKR Gaudeamus / stavebné práce - stavebné úpravy 2. a 3. poschodia - blok B	183 662
<b>Celkom prírastky</b>	<b>6 624 522</b>

**Úbytky k 04.08.2022:**

Cyklolávka Lamač-Dúbravka-Devínska Nová Ves / premostenie ponad železnicu - st. práce	-310 000
Zakúpenie osobných automobilov pre potreby Úradu BSK	-94 000
Správa ciest BSK / dodávka vozidiel a zariadení na údržbu ciest BSK	-122 666
Modernizácia klimatizácie na Úrade BSK	-244 314
Búracie práce / objekt na Znievskej ul.	-122 401
Synagóga Sv. Jur / pasportizácia	-40 000
Divadlo Aréna - dotácia z MF SR / rekonštrukcia divadla - stavebné práce	-1 077 185
Bratislavské bábkové divadlo / stavebné práce	-111 066
Malokarpatská knižnica v Pezinku / stavebné práce - presklenie ateliéru	-30 000
Gymnázium, Einsteinova / PD a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	-8 500
Gymnázium, Einsteinova / stavebné práce - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	-200 000
Gymnázium, Hubeného / PD - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	-13 520
Gymnázium, Hubeného / stavebné práce - vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy	-112 000
Gymnázium, Hubeného / stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	-178 232
Gymnázium, Pezinok / PD a inžiniering - revitalizácia športového ihriska	-10 800
Gymnázium, Pezinok / stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	-95 000
OA, Račianska / stavebné práce - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	-512 583
OA, Račianska / stavebný dozor - zateplenie školy	-4 000
SOŠ pedagogická, Bullova / stavebné práce - zateplenie fasády a striech	-59 189
SOŠ pedagogická, Modra / stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	-100 000
SPŠE, K. Adlera / PD a stavebné práce - revitalizácia ihriska	-615 296
SPŠ SaG, Drieňova / stavebné práce - revitalizácia športového ihriska	-190 000
Spojená škola, Pankúchova / úprava priestorov	-135 000
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji / rekonštrukcia kotolne - OZ Bernolákovo	-649 800
SOŠ polygrafická / stavebné práce a PD / zateplenie internátu	-367 257
TKEJ, Gorazdova / stavebné práce - vybudovanie novej tanečnej sály	-24 266
CSS Pod Karpatmi, Pezinok / PD a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	-20 000
ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie / stavebné práce - špec. pracovisko pre autistov	-9 277
DSS a RS ROSA / PD a inžiniering - vybudovanie novej kotolne	-37 400
DSS a RS ROSA / stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení	-75 000
DSS a RS ROSA / stavebné práce - rekonštrukcia spevnených plôch	-75 000
Rekonštrukcie, modernizácie, naviac práce, neoprávnené výdavky	-303 806
Dotácie - spoluúčasť	-100 000
Garantovaná energetická efektívnosť	-100 000
Modernizácia osvetlenia na zariadeniach	-100 000
Technický dozor na ostatné akcie	-200 000
HIM	-150 000
<b>Celkom úbytky</b>	<b>-6 597 560</b>

**Aktualizácia IP k 04.08.2022:****26 962****Schválený IP na rok 2022****20 986 534**

DAR z roku 2020 - Tanečné konzervatórium / tanečná sála

115 264

Divadlo Aréna - zníženie dotácie pre rok 2022

-88 302

**Upravený IP na rok 2022 k 04.08.2022****21 013 496**