

## Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	00_1	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy. Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie.  Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií								
			A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov - prehodnotenie technického riešenia priechodov - 12/23	N/A	0	6	OD/správca komunikácií	12-23	Splnený		Správa ciest BSK prehodnotila všetky priechody pre chodcov v kraji. Postupne budú realizované úpravy priechodov v súlade s novou vyhláškou MV č. 30/2020 o dopravnom značení.
			B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy 1/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590 - termín spracovania DUR - 12/23 - získanie územného rozhodnutia 6/24	6910	160	3.1	OD/správca komunikácií	12-27	Prieb. Plnený		Bolo ukončené VO na spracovateľa projektovej dokumentácie. S víťazom bola na začiatku 11/23 podpísaná zmluva. Termín spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie je nastavený na 05/2024. Vstupné rokovanie s dodávateľom projektovej dokumentácie prebehlo dňa 7.11.2023.
			C. Vybudovanie obchvatu obce Rohožník - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/23	N/A	0	6	OD/správca komunikácií	12-23	Prieb. Plnený		Po zverejnení výsledkov celoštátneho sčítania dopravy prehodnotíme potrebu realizácie obchvatu obce Rohožník. Doteraz neboli zo strany SSC zverejnené výsledky celoštátneho sčítania dopravy.
			D. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci - majetkovo-právne vysporiadanie - 6/23 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/23 - realizácia križovatky - 12/24	6491	1991	3.1	OD/správca komunikácií	12-24	Prieb. Plnený		Proces vysporiadania pozemkov nebol ukončený. Zo strany BSK boli na Okresný úrad Bratislava podané návrhy na vyvlastnenie pozemkov v priebehu 06/2023. Do dnešného dňa nebolo zahájené ani jedno konanie. Po urgenciách zo strany Odboru dopravy bolo oznámené, že konania budú pravdepodobne zahájené v 01/2024 z dôvodu nedostatočného počtu pracovníkov na oddelení vyvlastňovania. Po vysporiadaní pozemkov môžeme požiadať o vydanie stavebného povolenia.
			E. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec - ukončenie verejného obstarávania na spracovateľa DUR, DSP, DRS vrátane autorského dozoru a inžinieringu - 7/23 - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 3/24 - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - 9/24 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 3/25 - realizácia rozšírenia cesty - 6/26	6850	0	6	OD/správca komunikácií	6-26	Prieb. Plnený		V priebehu 12/2023 bude zverejnené verejné obstarávanie na spracovateľa všetkých stupňov projektovej dokumentácie vrátane inžinieringu. Následne od uzatvorenej zmluvy sa budú odvíjať termíny jednotlivých krokov.
			F. Rekonštrukcia cesty  - Cesta III/1059 Čierna Voda – Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km) - 3 680 000 EUR – 12/24 - Spracovanie DSP + získanie SP 12/23	3680	180	3.1	OD/správca komunikácií	12-24	Prieb. Plnený		Po dohode s obcou Chorvátsky Grob sa budú realizovať čiastočné úpravy cesty III/1059. V nadväznosti na prípravu etapy Obchvatu Malokarpatského regiónu Teplé pramene - Grinava je potrebné pristúpiť k aktualizácii projektovej dokumentácie rekonštrukcie cesty III/1059.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	00_1	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	G. Diagnostika mostov (stav zlý a veľmi zlý) na cestách II. a III. triedy  #M1795 - II_503 - 020A Most cez potok za Pernekom – 16 920 EUR #M1928 - III_502002 - 004A Most nad diaľnicou D1 - Chorvátsky Grob – Bernolákovo – 6 000 EUR #M3027 - III_063002 - 002 Most cez závlahový kanál - Tomášov – Studené – 30 000 EUR #M3173 - II_503 - 015 Most cez horský potok – Pernek – 16 920 EUR #M4331 - II_503 - 005 Most cez potok Čierna Voda – 30 000 EUR #M5079 - III_061010 - 003 Most cez Višucký potok – 30 000 EUR #M5296 - II_503 - 014 Most cez horský potok Pernek – 15 720 EUR #M5615 - II_501 - 008A Most cez potok v obci Kuchyňa – 30 000 EUR #M6364 - III_002041 - 003 Most cez Stupavský potok pred Borinkou – 30 000 EUR #M6631 - II_504 - 004 Most cez potok Gidra – Budmerice – 14 400 EUR #M7247 - III_002040 - 005 Most cez potok Stumbach pred Lábom – 30 000 EUR #M7277 - II_503 - 027 Most cez potok Malina – Jakubov – 25 200 EUR #M7365 - III_502001 - 003 Most cez Šurský kanál - Čierny Voda – Vajnory – 38 000 EUR	313	313	6	OD/správca komunikácií	12-23	Splnený		V priebehu roka boli zrealizované všetky plánované diagnostiky.
			H. Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy  - Cesta III_002032-002 Veľké Leváre - Most nad diaľnicou D2 - 665 000 EUR - 12/23 - Cesta III_002050-001 – Most nad diaľnicou D2 v obci Závod - 868 000 EUR - 12/23 - Cesta II_503-027 Most cez potok Malina - Jakubov - 750 000 EUR - 12/23 - Cesta II_503-020A Most cez potok za Pernekom – 290 000 EUR – 12/23 - Cesta III_502002 -004A Most nad diaľnicou D1 – Chorvátsky Grob – Bernolákovo – 450 000 EUR, 12/23 - Cesta II_503-013 Most cez potok v Misiarskej doline - Baba – 340 000 EUR, 12/23	3363	3363	6	OD/správca komunikácií	12-23	Prieb. Plnený	12-24	Zrealizovaná bola revitalizácia mostov v Perneku, medzi Chorvátskym Grobom a Bernolákovom a na Pezinskej Babe. Realizácia mostov Veľké Leváre, Závod a Malina - Jakubov sa presúva na rok 2024.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita	OP_1	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	I. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK)  Okres Senec:  - Cesta III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - 799 493,34 EUR - 12/23 - Cesta III/1053 Most p. Bratislave m.č. Studené - Tomášov - 1 246 523,81 - 12/23 - Cesta III/1053 - Dunajská Lužná - Most p. Bratislave m.č. Studené - 1 003 754,44 EUR - 12/23 - Cesta III/1054 - Dunajská Lužná - Miloslavov - 34 748,07 EUR - 12/23 - Cesta III/1055 - Dunajská Lužná - Alžbetin Dvor - 763 492,67 EUR - 12/23 - Cesta III/1062 - Tomášov - hranica kraja - 240 827,55 EUR - 12/23 - Cesta III/1049 - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - 915 017,26 EUR - 12/23  Okres Pezinok: - Cesta III/1084 - Viničné - Slovenský Grob - 583 721,60 EUR - 12/23 - Cesta III/1046 - Modra - Senkvice - 912 796,46 EUR - 12/23 - Cesta III/1086 - Senkvice - Pezinok - 1 287 514,20 EUR - 12/23 - Cesta III/1090 - Dolný Štefanov - 1 145 111,63 EUR - 12/23 - Cesta III/1090 - Budmerice - Štefanová - 384 087,50 EUR - 12/23 - Cesta III/1085 - Budmerice - Báhov - 1 648 694,64 EUR - 12/23 - Cesta III/1046 - Blatné - Senkvice - 2 024 654,98 EUR - 12/23  Okres Malacky: - Cesta II/501 - Pernek - Kuchyňa - 874 493,89 EUR - 12/23 - Cesta II/501 - Kuchyňa - Rohožník - 833 141 EUR - 12/23	18376	14814	6	OD/správca komunikácií	12-23	Splnený		Práce na rekonštrukciách ciest plánované na rok 2023 boli ukončené.
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita			J. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete	N/A	1541	6	OD/správca komunikácií	12-27	Prieb. Plnený		Zakúpený bol profesionálny cestársky traktor. Dodané boli zametacia nadstavba s kefami. Dodané boli tri elektrocentrály a mulčovacíce rameno. V 05/2024 budú dodané 4 pracovné autá do 3,5 tony. Momentálne sa robí prieskum trhu ohľadom nákupu 4 pracovných dodávok, mikrobusu, váh na nakladače a diaľkovo ovládaný nosič náradia.
Priorita č.1 Udržiateľná mobilita			K. Vybudovanie cestného mosta Záhorská Ves - Angern - spracovanie štúdie trasovania	N/A	63	1.3	OD/správca komunikácií/OSÚRaRP	5-23	Splnený	12-23	Dňa 14.12.2023 je plánované prerokovanie štúdie trasovania s rakúskymi partnermi.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	002	Integrovaný dopravný systém v BK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 01.08.2019. Cieľom jednotlivých číastkových projektov je zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možnosti cestovania v rámci IDS BK ako aj zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich.  Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP								
			A. Zabezpečenie tarifného odbavenia cestujúcich na železničných staniciach a na zastávkach na území IDS BK - vybudovanie elektrických pripojok a osadenie stĺpikov pre označovače na železničných staniciach a zastávkach, kde chýbajú multifunkčné označovače	160	69	7.3	BID/OD	6-24	Prieb. Plnený	Bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa označovačov. Aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie na osadenie označovačov. Verejné obstarávanie na vybudovanie elektrických pripojok bude vyhlásené 01.02.2024. Aktuálne sú vo výrobe stĺpiky (stojany). Samotná realizácia sa očakáva v priebehu 1. kvartálu roka 2024	
			B. Modernizácia dispečerského centra IDS BK - zabezpečenie zálohy napájania elektrických zariadení dispečerského strediska a zabezpečenie záložného pripojenia k internetovej sieti - obstaranie veľkorozmerných zobrazovacích zariadení - modernizácia softvérových komponentov dispečerského centra	150	0	7.3	BID/OD	12-24	Prieb. Plnený	Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.	
			C. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zavedenia systému Be-IN/Be-Out - obstaranie a inštalácia potrebných zariadení do vozidiel VOD a na vybraných dopravných bodoch - obstaranie softvéru potrebného pre chod služieb	2000	0	7.3	BID/OD	12-28	Prieb. Plnený	Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.	
			D. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zlepšenia dostupnosti fyzických cestovných dokladov a informácií o verejnej doprave na území IDS BK (komplexné predajné automaty max. 20 ks)	1022	0	7.3	BID/OD	12-24	Prieb. Plnený	Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.	
			E. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule cca. 135 ks) F. Digitalizácia zastávkových označníkov v IDS BK (obrazovky s technológiou e-papier cca. 900 ks)	2060 3240	0 0	7.3 7.3	BID/OD BID/OD	12-25 12-25	Prieb. Plnený Prieb. Plnený	Realizácia sa očakáva v nasledujúcich dvoch rokoch. Realizácia sa očakáva v nasledujúcich dvoch rokoch.	
			G. Rozvoj doplnkových služieb vo vzťahu Integrovaného dopravného systému BK so systémom záchytných parkovísk (napr. cestovný lístok obsahujúci aj parkovné na záchytnom parkovisku)	N/A	0	7.3	BID/OD	12-24	Prieb. Plnený	Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.	

# Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2023	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 15.12.2023	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 15.12.2023
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OD_3	Implementácia Plánu udržateľnej mobility	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja.</p> <p>Plán udržateľnej dopravy predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.</p> <p><b>A. Presadzovanie výstavby a modernizácie trati drárovej MHD vrátane prvkov preferencie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov</li> <li>- predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory</li> <li>- modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála</li> <li>- modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála</li> </ul>	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ružinovská radiála – bolo vydané ÚR na modernizáciu, očakáva sa podanie žiadosti o SP</li> <li>• Vajnorská radiála – rekonštrukcia Zátštie – Jurajov Dvor – Zlaté Piesky - realizácia začala 10/2023</li> </ul>
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			<p><b>B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ), 120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení</li> <li>- elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica AT</li> </ul>	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trať 110 - výluka DNV-Zohor naplánovaná na jeseň 2023 – očakáva sa začiatok realizácie stavby. Dokončuje sa modernizácia Kúty - št. hr. SR/CR.</li> <li>• Trať 120 – dokončená bola rekonštrukcia nástupišť na žel. zast. Bratislava-Vinohrady. V rámci Plánu obnovy a odolnosti sa očakáva realizácia zvýšenia počtu oddielov v úseku Bratislava-Rača – Trnava – Leopoldov.</li> <li>• Trať 130 – bola ukončená komplexná rekonštrukcia trate v úsekoch Nové Zámky – Palárikovo a Tvrdosovce - Trnovec nad Váhom. Dokončuje sa rekonštrukcia nástupišť na žel. zast. Bratislava-Vinohrady.</li> <li>• Trať 131 – Bratislava – Dunajská Streda – Komárno - pripravuje sa vyhlásenie VO na vypracovanie a dodanie zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona 24/2006 o posudzovaní vplyvov na život. prost. a zabezpečenie súvisiacej činnosti, ktorej výsledkom bude zabezpečenie právoplatného záverečného stanoviska.</li> <li>• Trať 100 – rekonštrukcia a elektrifikácia trate Devínska Nová ves – Marchegg - PD bola odovzdaná v 5/2023. Žiadosť o NFP bola podaná v priebehu 6/2023. V priebehu9/2023 vyhlásili ŽSR VO na zhotoviteľa realizácie stavby.</li> </ul>
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			<p><b>C. Presadzovanie budovania TIOPov</b></p> <p><b>územie mesta Bratislava</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TIOP Bory, 7 000 000 EUR, 12/2024</li> <li>- TIOP Vrakuňa, 3 000 000 EUR, 12/2024</li> <li>- TIOP Ružinov, 5 000 000 EUR, 12/2025</li> <li>- TIOP Železná Studienka 11 250 000 EUR, 12/2025</li> </ul> <p><b>mimo mesta Bratislava</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prestupný terminál na ŽST. Ivánka pri Dunaji, 1 500 000 EUR, realizácia 12/27</li> <li>- prestupný terminál Bernolákovo – sever, 2 500 000 EUR, realizácia 12/25</li> <li>- rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec, 3 500 000 EUR, realizácia 12/25</li> <li>- výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice, 2 500 000 EUR, realizácia 12/25</li> <li>- výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra, 4 000 000 EUR, realizácia 12/27</li> <li>- vybudovanie prestupného terminálu Reka, 1 000 000 EUR, realizácia 12/26</li> <li>- výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň, 2 000 000 EUR, realizácia 12/26</li> <li>- zvýšenie kapacity parkovania pri termináli žst Senkvice, 1 500 000 EUR, realizácia 12/24</li> <li>- výstavba prestupného terminálu v obci Závod, 150 000 EUR, realizácia 12/25</li> <li>- výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava 3 000 000 EUR, 12/27</li> <li>- výstavba prestupného terminálu v obci Plavecký Štvrtok, 2 000 000 EUR, realizácia 12/26</li> <li>- výstavba prestupného terminálu v obci Zohor, 1 500 000 EUR, realizácia 12/26</li> </ul>	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<ul style="list-style-type: none"> <li>• TIOP Vrakuňa – realizácia stavby začala 10/2023</li> <li>• TIOP Bory – začiatok realizácie stavby sa očakáva v priebehu 1. polroka 2024</li> <li>• TIOP Žel. studnička - aktuálne sa pracuje na projektovej dokumentácii. Jej financovanie zabezpečuje ESET.</li> <li>• TIOP Ružinov - Príprava je stále vo fáze projektovania. Procesy zdržali požiadavky mesta, požadovali širší podchod pre chodcov+cyklistov. Riešila sa aj otázka územnej rezervy pre budúce možné napojenie železnice smerom na letisko. S výstavbou zastávky by sa podľa ŽSR malo začať v 6/2024 a hotová by mala byť v 1. kvartáli 2025. Odbočku by chceli železničari stavať už v 03/2024 a hotová by mala byť v 3.kvartáli roka 2024.</li> </ul>
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			<p><b>D. Presadzovanie vybudovania obchvatu mesta Senec</b></p>	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-23	Prieb. Plnený	12-24	Mesto Senec spracováva Územný plán mesta. Po schválení a zastabilizovaní rezervy pre obchvat Senca bude BSK pokračovať v presadzovaní vybudovania obchvatu mesta Senec.