

[illegible]

							Bežné	Kapitálové			98 414 073,17				93 233 980,83			
							1 123 062	105 228 186	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668		30 558 283	32 834 926	29 840 771	
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
							Bežné	Kapitálové										
Kultúra a cestovný ruch	58	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Ideový zámer využitia objektu kaštieľ Malinovo	majetok	plánovaná realizácia		30 000			30 000				30 000			
	59	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Realizácia kompletnej obnovy parku v Malinove	majetok	príprava podkladov pre VO		800 000			400 000	400 000				400 000	400 000	
	60	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	splnený, ostáva IČ		59 100	7 800	28 500	22 800				6 000	16 800		
	61	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	v procese VO		405 233			344 166					405 233		
	62		Malokarpatské múzeum Pezinok	Nákup úžitkového automobilu	majetok	splnený		16 490			17 000				16 490			
	63		Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure	majetok	nová akcia		60 000				50 000					50 000	
	64		Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							250 593					
	65	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok	realizuje sa		60 000			60 000				13 590	46 410		
	66	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok	nová akcia		300 000				150 000	150 000				150 000	
	67	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka (I. etapa)	majetok	splnený, ostáva IČ		18 530	10 506		8 024					8 024		
	68	OCRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	majetok	splnený, ostáva IČ		19 980	12 480		1 920				7 500			
	69		Malokarpatské múzeum Pezinok	Kofinancovanie projektu "Vybavenie depozitáru dreva a kovu"	majetok	realizuje sa		415							415			
	70		Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu	majetok	realizuje sa		3 305							3 305			
	71	OCRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	majetok	realizuje sa		1 584 092		71 314	884 092	350 000			684 092	828 686		
	72		Synagóga Senec	Vybavenie interiéru Synagógy	majetok	nová akcia		231 640				231 640				231 640		
	73	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	majetok	realizuje sa		938 781	11 887	200 000	726 895				726 895			
	74		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie budovy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								8 000				
	75		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								7 000				
	76	OCRaK_7	Malokarpatská knižnica v Pezinku	Modernizácia IT sieti (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje)	majetok	príprava podkladov pre VO		13 707				13 707				13 707		
	77		BSK	Činnosť autorského dozoru na stavbe „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT“	majetok	realizuje sa		9 000				4 500	2 625			6 000	3 000	
	78		BSK	Archeologický výskum na stavbe "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT"	majetok	realizuje sa		2 500								1 250	1 250	
	79		BSK	Stavebné práce - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / Dodatok č. 1 - dopĺňujúce stavebné práce	majetok	realizuje sa		65 414								65 414		
	80		BSK	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT / návrh reštaurovania súsošia Pieta v Modre, vrátane reštaurátorského výskumu	majetok	realizuje sa		3 000								3 000		
	81	OCRaK_5	Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Informačno - komunikačná technológia do kaštieľa v Modre	majetok	nová akcia		22 152					22 152				22 152	
	82	OCRaK_5	Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Materiálno - technické vybavenie kaštieľa v Modre	majetok	nová akcia		93 206					93 206				93 206	
	83		Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Demontáž plynovej kotolne	majetok	splnený		440								440		
	84		Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Odkúpenie 1 ks pripojovacieho oceľového plynovodu DN 32	majetok	splnený		511								511		
	85	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	majetok	zrušené						64 000						
	86	OCRaK_36	BSK	SKILL PARK Modra	majetok	v procese VO		75 000				75 000				75 000		
	87		BSK	Cyklotrasy Záhorie - Vysoká pri Morave - Zohor	eurofondy	plánovaná realizácia		1 000 000					500 000	500 000			500 000	500 000
	88	OCRaK_14	BSK	Ekocentrum Čunovo - rekonštrukcia kaštieľa a jeho transformácia na regionálne ekocentrum	eurofondy	plánovaná realizácia	75 000	3 036 351					500 000	1 300 000			1 768 291	1 351 650
	89	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	eurofondy	realizuje sa	30 520	766 270		352 055	108 791					444 735		
	90	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	200 000				100 000	400 000				100 000	
	91		BSK	Park Stupava	eurofondy	plánovaná realizácia		1 000 000					250 000	750 000				
	92	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrno - kreatívneho centra pre podporutradičných remesiel	eurofondy	realizuje sa	222 218	1 903 095	40 277	197 031	1 169 522	740 300				1 122 028	765 977	
	93		BSK	Revitalizácia komplexnej obnovy NKP park v Stupave - výrub drevín	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								800 000				
	94		BSK	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2017 / projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla	majetok	splnený		7 200								7 200		
	95		BSK	Pumtrackova dráha v Pezinku	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								75 000				
	96	OSV_3	DSS K. Matulaya	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený, ostáva IČ		11 305	8 329		2 976				2 976			
	97	OSV_3	DSS K. Matulaya	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený		249 231			292 093				249 231			
	98		DSS K. Matulaya	Modernizácia - výmena kotlov s príslušenstvom v objekte ZPB Hontianska 16	majetok	presun na BV												
	99		DSS K. Matulaya	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	príprava podkladov pre VO		15 393							15 393			
	100	OSV_5	DSS a ZPB Merema	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		218 600	51 700	147 745	17 055				2 100	17 055		

							Bežné	Kapitálové			98 414 073,17				93 233 980,83		
							1 123 062	105 228 186	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668		30 558 283	32 834 926	29 840 771
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
							Bežné	Kapitálové									
Sociálne - OSV	101		DSS pre dospelých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	splnený, ostáva IČ		4 668		2 325	1 878				1 005	1 338	
	102		DSS pre dospelých Báhoň	Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	v procese VO		208 789			87 022					208 789	
	103	OSV_11	DSS Rača	Projektová dokumentácia - deinštitucionalizácia a debarierizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		239 760	181 330	24 067	18 200		7 864		18 200		16 163
	104	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		1 183 813				300 000	374 213			200 000	474 213
	105	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		716 067			358 034	358 034				716 067	
	106	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - vybudovanie rampy (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		18 950				18 950			18 950		
	107		DSS Rača	Vnútorne vybavenie objektu na Strelkovej 2	majetok	plánovaná realizácia		350 000			350 000					350 000	
	108	OSV_11	DSS Rača	Stavebné práce - deinštitucionalizácia (Strelkova 2) II. etapa	majetok	v procese VO		290 400			290 400				90 400	200 000	
	109		DSS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	príprava podkladov pre VO		5 000			5 000				5 000		
	110		DSS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	plánovaná realizácia		80 000			80 000					80 000	
	111		DSS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	nová akcia		2 000					2 000				2 000
	112		DSS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	nová akcia		48 000					48 000				48 000
	113		DSS Rača	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia strechy objektu JARO-LETO	majetok	nová akcia		8 000				8 000				8 000	
	114		DSS Rača	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy objektu JARO-LETO	majetok	nová akcia		155 000				155 000				155 000	
	115		DSS Stupava	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotníckej a ÚK + stavebné úpravy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							40 000				
	116		DSS Stupava	Lapač tukov	majetok	splnený		24 855							24 855		
	117		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	príprava podkladov pre VO		112 408			97 195				75 432	36 976	
	118		DSS Rozsutec	Aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu výmer pre prestavbu starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	splnený		1 440							1 440		
	119		DSS Rozsutec	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie parkoviska s oplotením a okrasná škôlka	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							7 200				
	120		DSS Rozsutec	Architektonická štúdia pre oddychovú zónu	majetok	príprava podkladov pre VO		4 350							4 350		
	121		DSS Rozsutec	Projektová dokumentácia, inžinierska činnosť a autorský dozor / prestavba kotolne na remeselnú dielňu	majetok	realizuje sa		600							600		
	122		DSS Rozsutec	Oddychovo-technický areál	majetok	príprava podkladov pre VO		30 053							30 053		
	123		DSS a ZpS Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							12 000				
	124		DSS a ZpS Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia vstupu Hrncárska 37	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							30 000				
	125		DSS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie novej kotolne a trafostanice	majetok	príprava podkladov pre VO		18 400					15 000		18 400		
	126		DSS Rosa	Zriadenie špecializovaného zariadenia	majetok	splnený		17 183							17 183		
	127	OSÚRaRP_19	DSS Integra	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	splnený		335 487			335 487				307 745	16 197	
	128		DSS Integra	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne	majetok	zrušené							7 300				
	129		DSS Integra	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	majetok	realizuje sa		45 950					50 000		45 950		
	130		DSS Kampino	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							21 000				
	131	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	realizuje sa		26 419			22 022				26 419		
	132	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	plánovaná realizácia		400 000			245 348					400 000	
	133		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - modernizácia 2 výťahov / výmena technológií	majetok	v procese VO		114 204							114 204		
	134		ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - statické poruchy 6 dráhového bazéna	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							10 000				
	135		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - statické poruchy 6 dráhového bazéna	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							25 000				
	136	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		2 648 650				784 164	1 864 486			784 164	1 864 486
	137	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 886 494				497 333	1 389 161			497 333	1 389 161
	138	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 024 161			682 774	341 387				482 774	541 387
	139	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 759 028			1 283 821	475 207				1 285 893	483 821
	140		BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického centra v dospelom veku, Znievska ul., Bratislava	majetok	v procese VO		93 696			70 000				17 676	76 020	
	141		DSS Sibírka	Stavebné práce - zateplenie a oprava strechy	majetok	zrušené / vykonala sa oprava							50 000				
	142		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP	majetok	realizuje sa		115 420			10 128	66 240			36 720	68 572	
	143		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.	majetok	realizuje sa		37 784			5 668	26 449			32 117		

							Bežné	Kapitálové			98 414 073,17				93 233 980,83		
							1 123 062	105 228 186	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668		30 558 283	32 834 926	29 840 771
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
							Bežné	Kapitálové									
Úrad BSK	144		BSK	Projektová dokumentácia a inžiniering - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	zrušené					5 553						
	145	OSÚRaRP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti varovania pred povodňami***	eurofondy	realizuje sa	33 200	31 800	5 646	36 549	10 000				4 821		
	146		BSK	Podpora ekologickej dopravy	eurofondy	plánovaná realizácia		27 853			27 853						
	147		BSK	Zelené opatrenia do budov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		600 000			200 000	340 000				600 000	
	148		BSK	Manažment údajov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		1 500 000			300 000	1 000 000	200 000				
	149		BSK	Stavebné práce - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	príprava podkladov pre VO		62 026			62 026				62 026		
	150		BSK	Pyrotechnická sanácia cesty III/1113 Malacky - Rohožník	majetok	splnený		7 370							7 370		
	151		BSK	Zhotovenie vytyčovacej siete / rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky - Rohožník	majetok	splnený		8 725							8 725		
	152		BSK	Stavebné práce - evakuačný výťah / OZ Náruč Senior & Junior, Fedáková 5	majetok	príprava podkladov pre VO		90 000							90 000		
	153		BSK	Projekt "Rotunda"	majetok	splnený		9 600							9 600		
	154		BSK	Vypracovanie štúdie / športovo-rekreačný areál v Petržalke	majetok	realizuje sa		43 050							43 050		
	155		BSK	Kúpa pozemku v zmysle Uznesenia č. 151/2019 zo dňa 14.06.2019 / k. ú. Ružinov, Ostredkova ul.	majetok	splnený		219 894							219 894		
	156		BSK	Kúpa pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky	majetok	splnený		146 354							146 354		
	157		BSK	Nákup záhradného traktora	majetok	realizuje sa		3 070							3 070		
	158		BSK	Interiérové vybavenie vstupných priestorov Úradu BSK	majetok	realizuje sa		14 844							14 844		
	159		BSK	Montáž kazetového stropu vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe prízemia Úradu BSK	majetok	splnený		6 970							6 970		
160		BSK	Zakúpenie interiérového nábytku - kuchyňa na prízemí Úradu BSK	majetok	splnený		4 482							4 482			
	161	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	splnený, ostáva IČ		28 920		9 000	13 680	2 160			17 760	2 160	
	162	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Stavebné práce - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	plánovaná realizácia		1 005 000				308 827	250 000			208 827	350 000
	163		Obchodná akadémia, Račianska	Projektové práce - vybudovanie športového areálu / autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby	majetok	splnený		6 600							6 600		
	164		Obchodná akadémia, Račianska	Rekonštrukcia vstupnej brány do športového areálu	majetok	realizuje sa		5 760							5 760		
	165	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobné haly na telocvičňu	majetok	splnený, ostáva IČ		50 760	18 528	26 136					2 136	3 960	
	166		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	splnený		6 600					25 000		6 600		
	167		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Stavebné práce - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	príprava podkladov pre VO		358 033								358 033	
	168		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								10 000			
	169		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								22 000			
	170		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení v bude jedálne a výmena okien v kuchyni	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								50 000			
	171		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 870							2 870		
	172		Obchodná akadémia, Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								8 000			
	173		Obchodná akadémia, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								50 000			
	174		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia výmeníkovej stanice tepla v internáte	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								5 000			
	175		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia výmeníkovej stanice tepla v internáte	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								50 000			
	176		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Nákup vybavenia do novovytvorenej odbornej učebne / odbor čašník	majetok	príprava podkladov pre VO		8 000							8 000		
	177		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezinku / odbor kaderník	majetok	príprava podkladov pre VO		12 000							12 000		
	178		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezinku / odbor kuchár	majetok	príprava podkladov pre VO		20 000							20 000		
	179		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia umyvární, spích, sociálnych zariadení / školský internát na Komenského ul. 29 v Pezinku	majetok	príprava podkladov pre VO		16 000							16 000		
	180		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Rekonštrukcia výťahu - kabína a ovládanie	majetok	príprava podkladov pre VO		28 000							28 000		
	181		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		6 569							6 569		
	182		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia vstupných priestorov a troch odborných učební	majetok	v procese VO		111 055							111 055		
	183		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy a omietky na škole	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								50 000			
	184		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia dielni	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								5 000			
	185		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia dielni	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								150 000			
	186		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Ovocný sad / dofinancovanie	majetok	realizuje sa		3 000							3 000		

							Bežné	Kapitálové			98 414 073,17				93 233 980,83		
							1 123 062	105 228 186	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668		30 558 283	32 834 926	29 840 771
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
							Bežné	Kapitálové									
	187		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Nákup mulčovacího stroja, okopávačky a herbicídnej súpravy	majetok	příprava podkladov pre VO		15 100							15 100		
	188		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		5 977							5 977		
	189	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering + dodatok	majetok	realizuje sa		620 730	21 360		599 370	40 000			599 370		
	190		Gymnázium, Malacky	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		5 551							5 551		
	191	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1 +zádržné do r.2023	majetok	splnený		361 978		343 879				18 099			18 099
	192	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	realizuje sa		19 750			14 250			1 000	14 850		1 000
	193	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	nová akcia		800 487						400 487			200 487
	194	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa		426 676	48 180	142 218	15 000	9 900	136 497		50 748	84 781	100 748
	195		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce - rekonštrukcia telocviční a inžiniering	majetok	splnený		499 859	84 525		370 334				415 334		
	196		SOŠ polygrafická, Račianska	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 828							3 828		
	197	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ		48 000		31 200	7 000			4 500	7 000	5 300	4 500
	198	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	plánovaná realizácia		2 115 565						300 000		200 000	700 000
	199		Gymnázium A. Einsteina	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 120							3 120		
	200		Obchodná akadémia, Dudova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								25 000			
	201		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocviční	majetok	splnený, ostáva IČ		43 917	9 528		32 412	1 800			32 412	1 800	
	202		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		22 440	20 160		1 280	1 000			1 280	1 000	
	203		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	v procese VO		1 236 784,93			450 000	786 785			250 000	986 785	
	204		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektové práce - presklenie zádveria v hlavnom vchode budovy školy	majetok	realizuje sa		5 000							5 000		
	205		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		26 400		22 680	3 000	720			3 000	720	
	206		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	v procese VO		907 320			475 000	258 136			250 000	483 136	174 183
	207		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia - pre realizáciu elektroinštalácie a rozvádzačov, vyregulovanie systému UK, v budove školy a zateplenie s výmenou okien v prístavbe budove školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								48 000			
	208		SPŠE, Zochova	Oprava schodiska s úpravou pre bezbariérový prístup	majetok	splnený		7 890			7 890				7 890		
	209		SPŠE, Zochova	Aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu - modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	splnený		540							540		
	210		Stredná športová škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších športových ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	majetok	nová akcia		29 280						22 080		22 080	7 200
	211		Stredná športová škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvádzačov v budove školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								19 000			
	212		Stredná športová škola, Ostredkova	Zakúpenie veľkokapacitnej umývačky	majetok	realizuje sa		5 070							5 070		
	213		Stredná športová škola, Ostredkova	Zakúpenie digestora, antikorových stolov	majetok	realizuje sa		13 600							13 600		
	214		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	majetok	splnený, ostáva IČ		18 240		15 400	1 600			1 240	1 600	1 240	
	215		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	plánovaná realizácia		350 000				200 000	150 000			150 000	200 000
216		Konzervatórium, Tolstého	Zakúpenie učebných pomôcok / klavíre	majetok	splnený		99 415							99 415			
217		SOŠE, Rybníčná	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná rekonštrukcia telocvične	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								27 000				
218		Spojená škola, Tokajicka	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	splnený, ostáva IČ		21 360	15 240					6 120			6 120	
219		Spojená škola, Tokajicka	Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	nová akcia		497 213						497 213			200 000	
220		Spojená škola, Tokajicka	Výučbový softvér pre študijný odbor TR - Adobe a študijný odbor OD - Optilex	majetok	realizuje sa		10 000							10 000			
221		Spojená škola, Tokajicka	Vybudovanie elektrických rozvodov medzi 5 pavilónmi školy	majetok	realizuje sa		15 000							15 000			
222		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie celej školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								19 500				
223		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Stavebné práce - nová ekvitermická vetva pre prenajaté byty a priestory a MaR	majetok	splnený		34 251							34 251			
224		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Rebrík na strechu	majetok	realizuje sa		3 475							3 475			
225	OSÚRaRP_19	ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	splnený		549 231		133 437	28 284				415 794			
226		ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu telocvične a jedálne + inžinierska činnosť	majetok	nová akcia		510 000				310 000	200 000				200 000	
227		ŠMND, Teplická	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba jedálne (Gymnázium, Skalická)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								22 000				
228		ŠMND, Teplická	Vypracovanie statického posudku na nadstavbu objektu školy (Gymnázium, Skalická)	majetok	realizuje sa		6 480							6 480			
229		ŠMND, Teplická	Vybudovanie dvoch kontajnerových tried pri objekte školy na Skalickej ul. 1	majetok	zrušené / stavebná uzávera		62 376										

							Bežné	Kapitálové			98 414 073,17				93 233 980,83		
							1 123 062	105 228 186	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668		30 558 283	32 834 926	29 840 771
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
							Bežné	Kapitálové									
Školstvo	230		ŠMND, Teplická	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 720							3 720		
	231		SPŠE, K. Adlera	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spoluúčasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	realizuje sa		30 336			30 336				30 336		
	232	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športové areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		9 850	9 360		490				490		
	233	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	v procese VO		366 242					367 000		366 242		
	234	OŠMaŠ_3	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní	majetok	splnený, ostáva IČ		69 870			69 870				18 000	51 870	
	235		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spoluúčasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	realizuje sa		50 309			50 309				50 309		
	236		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	splnený, ostáva IČ		24 000			9 000	1 560			22 440	1 560	
	237		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	nová akcia		383 560				327 000				183 560	200 000
	238		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	realizuje sa		17 000			14 000		2 800		14 200		2 800
	239		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	nová akcia		648 000				300 000	348 000				348 000
	240		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Nákup nákladného vozidla	majetok	splnený		106 157		106 157	106 157						
	241		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	realizuje sa		11 760			6 509				11 760		
	242		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	v procese VO		57 870			56 970				57 870		
	243		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Výmena lapača tukov	majetok	realizuje sa		15 000							15 000		
	244		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		7 723							7 723		
	245		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zabezpečenie priestorových a materiálno-technických podmienok nového študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku	majetok	realizuje sa		165 308							165 308		
	246		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zriadenie odbornej učebne / odbor patológie - pitevný stôl	majetok	realizuje sa		4 704							4 704		
	247		SOŠ technická, Vranovská	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								38 000			
	248		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	príprava podkladov pre VO		16 488							16 488		
	249		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - zateplenie steny telocvične	majetok	realizuje sa		12 434							12 434		
	250		SPŠD, Kvačalova	Stavebné práce - dovedenie optického internetu do technickej miestnosti	majetok	realizáciu uskutoční Telecom		12 000			12 000				12 000		
	251		SPŠD, Kvačalova	Zakúpenie elektrickej štvorkolky VELOUR-X-TRIKE s výbavou	majetok	splnený		7 248							7 248		
	252		Gymnázium, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia posilňovne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								15 000			
	253		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia šatní pri telocvični / ženy a muži	majetok	realizuje sa		39 115							39 115		
	254		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Projektová dokumentácia a inžiniering - Umelecko-remeselná obnova fasády (technický postup)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								5 000			
	255		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múru	majetok	splnený		44 107			44 107				39 696	4 411	
	256		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom	majetok	splnený		4 397							4 397		
	257	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	splnený, ostáva IČ		20 760		8 562				10 560	9 198	3 000	
	258	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	nová akcia		695 304					300 000	395 304			300 000
	259		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia a inžiniering - odstránenie statických porúch	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								3 000			
	260		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - odstránenie statických porúch	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								64 200			
	261		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - rekonštrukcia bazéna / zádržné	majetok	splnený, ostáva zádržné		1 052 474		999 850							52 624
	262		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične / zádržné	majetok	splnený, ostáva zádržné		111 912		105 423							6 489
	263		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Napojenie kanalizácie do šachty	majetok	splnený		5 988							5 988		
	264		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Dodávka a montáž merača tepla	majetok	realizuje sa		4 603							4 603		
	265	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		10 000	6 800					2 000	1 200		2 000
	266	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - modernizácia športového areálu	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								181 000			
	267		SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia strechy	majetok	splnený, ostáva IČ		4 680		4 152	528				528		
	268		SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy	majetok	realizuje sa		161 858			110 000				161 858		
	269		Školský internát, Trnavská, BA	Rekonštrukcia a modernizácia internátnych buniek a chodby	majetok	splnený, ostáva zádržné		152 221		136 999	15 222				15 222		
	270	OŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	majetok	realizuje sa		1 224 000	357 281		56 719	405 000	405 000		217 315	150 000	150 000
	271		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	príprava podkladov pre VO		36 458			45 000				36 458		
	272		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia výťahov (3ks)	majetok	príprava podkladov pre VO		15 000						15 000	15 000		

							Bežné	Kapitálové			98 414 073,17				93 233 980,83		
							1 123 062	105 228 186	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668		30 558 283	32 834 926	29 840 771
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Cerpané 2017	Cerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
							Bežné	Kapitálové									
	273		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - kanalizácia	majetok	splnený		1 980							1 980		
	274		Gymnázium K. Štúra, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná revitalizácia školského areálu	majetok	realizuje sa		5 000							5 000		
	275		Gymnázium K. Štúra, Modra	Zakúpenie a inštalácia kamerového systému na budovu školy	majetok	splnený		2 778							2 778		
	276		Gymnázium K. Štúra, Modra	Úprava okolia multifunkčného ihriska, vybudovanie chodníkov a podporného múrika, bezbariérový vstup na ihrisko, terasový priestor	majetok	realizuje sa		9 475							9 475		
	277	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS, Farského	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	majetok	splnený, ostáva IČ		82 484	10 963	23 636	47 885				18 516	29 369	
	278		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - rekonštrukcia ubytovacej kapacity COVP, Harmincova 1, 4.NP	majetok	v procese VO		501 300			122 000	100 000				501 300	
	279		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - zateplenie objektu telocvične	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								300 000			
	280		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - zabudovanie klimatizačných jednotiek do technologických centier	majetok	príprava podkladov pre VO		20 000							20 000		
	281		SOŠ GaHS, Farského	Nákup 2 ks kávovarov	majetok	splnený		5 000							5 000		
	282		SOŠ GaHS, Farského	Nákup profesionálneho Gastro indukčného sporáka	majetok	realizuje sa		11 000							11 000		
	283		SOŠ GaHS, Farského	Nákup cukrársko-pekárskej pece	majetok	realizuje sa		18 925							18 925		
	284	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	majetok	nová akcia		700 000				700 000					250 000
	285		Gymnázium, Hubeného	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spoluúčasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	splnený		17 176			17 176				17 176		
	286		Gymnázium L. Novomeského	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								20 000			
	287		Gymnázium L. Novomeského	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne	majetok	zrušené								7 300			
	288		Gymnázium L. Novomeského	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	majetok	plánovaná realizácia		50 000						50 000		50 000	
	289		Gymnázium J. Papánka	Rekonštrukcia objektu (zádržné)	majetok	splnený, ostáva zádržné		909 988	249 257	615 232	45 499				45 499		
	290		Gymnázium J. Papánka	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia CO krytov a stropu nad sklado m v suteréne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								30 000			
	291		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž univerzálneho robota s príslušenstvom	majetok	splnený		7 853							7 853		
	292		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž klimatizácie	majetok	realizuje sa		3 375							3 375		
	293		Gymnázium I. Horvátha	Rekonštrukcia elektroinštalácie (zádržné+práce)	majetok	splnený, ostáva zádržné		477 689	448 805	5 000	23 884				23 884		
	294		Gymnázium I. Horvátha	Vybavenie školskej jedálne	majetok	realizuje sa		2 904							2 904		
	295		SOŠ IT, Hlinícka	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia internátu (sociálne zariadenia, zdravotníka, ŤK, elektroinštalácia+príslušné stavebné práce)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								60 000			
	296		SOŠ IT, Hlinícka	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 1	majetok	splnený		26 582							26 582		
	297		SOŠ IT, Hlinícka	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 2	majetok	splnený		71 621							71 621		
	298		SOŠ IT, Hlinícka	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 3	majetok	splnený		90 169							90 169		
	299		SOŠ IT, Hlinícka	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 724							2 724		
	300		SOŠ IT, Hlinícka	Zakúpenie škrabky na zemiaky	majetok	realizuje sa		1 956							1 956		
	301	OSÚRaRP_19	SOŠ GaHS, Na pántoch	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	príprava podkladov pre VO		37 944			37 944				37 944		
	302	OSÚRaRP_19	SOŠ GaHS, Na pántoch	Stavebné práce - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	nová akcia		2 055 664				500 000	1 555 664				500 000
	303		SOŠ GaHS, Na pántoch	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 311							2 311		
	304		SOŠ GaHS, Na pántoch	Zakúpenie a namontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	majetok	splnený		9 154							9 154		
	305		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	splnený		60 000			69 856				60 000		
	306		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA	majetok	zrušené					71 955						
	307		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	majetok	príprava podkladov pre VO		70 973						70 973	70 973		
308		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	majetok	plánovaná realizácia		852 832									300 000	
309		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nová baletná sála	majetok	realizuje sa		29 520						40 000	29 520			
310		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová baletná sála	majetok	nová akcia		480 000						200 000		100 000	380 000	
311		TKEJ, Gorazdova	Rekonštrukcia osvetlenia	majetok	realizuje sa		11 534			10 862				11 534			
312		TKEJ, Gorazdova	Projektové a výskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru - rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1	majetok	realizuje sa		15 997							15 997			
313		TKEJ, Gorazdova	Izolácia budovy školského internátu a vybudovanie odvodňovacieho kanálu	majetok	v procese VO		5 000							5 000			
314		TKEJ, Gorazdova	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		12 568							12 568			
315		TKEJ, Gorazdova	Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / vybudovanie internátu v podkrovných priestoroch školy	majetok	v procese VO		70 973							70 973			

							Bežné	Kapitálové			98 414 073,17				93 233 980,83		
							1 123 062	105 228 186	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668		30 558 283	32 834 926	29 840 771
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021
							Bežné	Kapitálové									
	316		SOŠ KaV, Svätoplukova	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	v procese VO		390 000					390 000		110 587	140 000	139 413
	317		SOŠ KaV, Svätoplukova	Modernizácia výťahov	majetok	nová akcia		120 000					120 000				120 000
	318		SOŠ KaV, Svätoplukova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážzačov v budove	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							50 000				
	319	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	splnený, ostáva IČ		325 318	124 295	24 848	141 692				123 673	52 501	
	320		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a zmena spôsobu ohrevu teplej vody	majetok	nová akcia		20 000					20 000				20 000
	321		SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - rekonštrukcia a zmena spôsobu ohrevu teplej vody	majetok	nová akcia		100 000					100 000				100 000
	322	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	realizuje sa		12 700			18 176				11 700		1 000
	323	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy	majetok	nová akcia		532 080				532 080					300 000
	324		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP / vykrytie nesúladu v PD	majetok	realizuje sa		3 673							3 673		
	325		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia - osadenie vsakovacej jamy a vnútorných elektrických rozvodov / COVP	majetok	v procese VO		3 720							3 720		
	326	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	splnený		13 900			18 668				12 400		1 500
	327	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	nová akcia		615 840				615 840					300 000
	328		Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážzačov v budove	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							40 000				
	329		Gymnázium, Pankúchova	Zakúpenie kuchynského robota do školskej jedálne	majetok	realizuje sa		12 905							12 905		
	330		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia - zateplenie školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								18 000			
	331		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								30 000			
	332		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia a stavebné práce - rekonštrukcia priestorov	majetok	v procese VO		180 000			180 000				30 000	150 000	
	333		SOŠ, Malinovo	Obnova vzduchotechniky	majetok	realizuje sa		10 402							10 402		
	334		SOŠ, Malinovo	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		6 732							6 732		
	335		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia - prestavba	majetok	v procese VO		5 964							5 964		
	336		SOŠ, Malinovo	Výbudovanie bleskozvodu	majetok	v procese VO		6 097							6 097		
	337		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - zateplenie budovy (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		18 000						18 000			18 000
	338		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ležatých rozvodov elektrického vedenia pre osvetlenie a oprava svietidiel (Skelnárova 7)	majetok	nová akcia		12 000						12 000			12 000
	339		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - zateplenie telocvične (Sklenárova 7)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								15 000			
	340		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - vybudovanie TV štúdia (Sklenárova 7)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								8 000			
	341		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Výbudovanie TV štúdia (Sklenárova 7)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov								80 000			
	342		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Projektová dokumentácia - vybudovanie režijného pracoviska (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		3 000						3 000			3 000
	343		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Stavebné práce - vybudovanie režijného pracoviska (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		35 000						35 000			35 000
	344		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Rekonštrukcia kanalizácie (Sklenárova 7)	majetok	nová akcia		70 000						70 000			70 000
	345		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Realizácia rozvodu optického internetu	majetok	realizuje sa		5 000							5 000		
	346		Spojená škola s VJM, Senec	Dofinancovanie vybavenia modernej učebne - cvičná forma systémom SINO ZERO client	majetok	splnený		7 347							7 347		
	347		SOŠ, Račianska 105	Výbudovanie odborného pracoviska pre nový učebný odbor 6362 H barbier	majetok	splnený		8 507							8 507		
	348		SOŠ, Račianska 106	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		8 049							8 049		
	349		Gymnázium, Senec	Zhotovenie výlezu na strechu	majetok	splnený		3 000							3 000		
	350		Gymnázium, Senec	Rekonštrukcia požiarnych dverí	majetok	realizuje sa		10 000							10 000		
	351		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Nákup tlačiarne	majetok	splnený		2 500							2 500		
	352		ŠÚV J. Vydru, Dúbravská cesta	Nákup PC	majetok	splnený		3 000							3 000		
	353		SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova	Odvetrávanie telocvične a celého objektu / inštalácia vzduchotechniky	majetok	v procese VO		20 000							20 000		
354		ZŠ a gymnázium s VJM, Dunajská 13	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		23 605							23 605			
355		SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		20 327							20 327			
356		Gymnázium, Grosslingova	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		6 213							6 213			
357		SZŠ Strečnianska	Stavebné úpravy - vybudovanie nového študijného odboru AV	majetok	v procese VO		17 380							17 380			
358		SOŠ podnikania, Strečnianska	projektová dokumentácia + návrh opatrení vyplývajúcich zo statického posúdenia stavu nosnej konštrukcie objektu Znievska 2, Bratislava	majetok	v procese VO		9 960							9 960			

[illegible]

[illegible]

	156		BSK	Kúpa pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky	majetok	splnený		146 354						146 354		
	157		BSK	Nákup záhradného traktora	majetok	realizuje sa		3 070						3 070		
	158		BSK	Interiérové vybavenie vstupných priestorov Úradu BSK	majetok	realizuje sa		14 844						14 844		
	159		BSK	Montáž kazetového stropu vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe prizemia Úradu BSK	majetok	splnený		6 970						6 970		
	160		BSK	Zakúpenie interiérového nábytku - kuchyňa na prizemí Úradu BSK	majetok	splnený		4 482						4 482		
	161	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	splnený, ostáva IČ		28 920	9 000	13 680	2 160			17 760	2 160	
	163		Obchodná akadémia, Račianska	Projektové práce - vybudovanie športového areálu / autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby	majetok	splnený		6 600						6 600		
	164		Obchodná akadémia, Račianska	Rekonštrukcia vstupnej brány do športového areálu	majetok	realizuje sa		5 760						5 760		
	165	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobnéj haly na telocvičňu	majetok	splnený, ostáva IČ		50 760	18 528	26 136				2 136	3 960	
	166		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	splnený		6 600				25 000		6 600		
	171		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 870						2 870		
	176		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Nákup vybavenia do novovytvorenej odbornej učebne / odbor čašníik	majetok	príprava podkladov pre VO		8 000						8 000		
	177		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezinku / odbor kaderník	majetok	príprava podkladov pre VO		12 000						12 000		
	178		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezinku / odbor kuchár	majetok	príprava podkladov pre VO		20 000						20 000		
	179		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia umyvární, spřch, sociálnych zariadení / školský internát na Komenského ul. 29 v Pezinku	majetok	príprava podkladov pre VO		16 000						16 000		
	180		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Rekonštrukcia výťahu - kabína a ovládanie	majetok	príprava podkladov pre VO		28 000						28 000		
	181		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		6 569						6 569		
	182		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia vstupných priestorov a troch odborných učební	majetok	v procese VO		111 055						111 055		
	186		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Ovocný sad / dofinancovanie	majetok	realizuje sa		3 000						3 000		
	187		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Nákup mulčovacieho stroja, okopávačky a herbicídnej súpravy	majetok	príprava podkladov pre VO		15 100						15 100		
	188		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		5 977						5 977		
	190		Gymnázium, Malacky	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		5 551						5 551		
	192	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	realizuje sa		19 750		14 250		1 000		14 850		1 000
	194	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa		426 676	48 180	142 218	15 000	9 900	136 497	50 748	84 781	100 748
	195		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce - rekonštrukcia telocviční a inžiniering	majetok	splnený		499 859	84 525	370 334				415 334		
	196		SOŠ polygrafická, Račianska	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 828						3 828		
	197	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ		48 000	31 200	7 000		4 500		7 000	5 300	4 500
	199		Gymnázium A. Einsteina	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 120						3 120		
	204		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektové práce - presklenie zádveria v hlavnom vchode budovy školy	majetok	realizuje sa		5 000						5 000		
	209		SPŠE, Zochova	Aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu - modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	splnený		540						540		
	212		Stredná špotrová škola, Ostredkova	Zakúpenie veľkokapacitnej umývačky	majetok	realizuje sa		5 070						5 070		
	213		Stredná špotrová škola, Ostredkova	Zakúpenie digestora, antikorových stolov	majetok	realizuje sa		13 600						13 600		
	216		Konzervatórium, Tolstého	Zakúpenie učebných pomôcok / klavíre	majetok	splnený		99 415						99 415		
	220		Spojená škola, Tokajčicka	Výučbový softvér pre študijný odbor TR - Adobe a študijný odbor OD - Optilex	majetok	realizuje sa		10 000						10 000		
	221		Spojená škola, Tokajčicka	Vybudovanie elektrických rozvodov medzi 5 pavilónmi školy	majetok	realizuje sa		15 000						15 000		
	223		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Stavebné práce - nová ekvitermická vetva pre prenajaté byty a priestory a MaR	majetok	splnený		34 251						34 251		
	224		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Rebrík na strechu	majetok	realizuje sa		3 475						3 475		
	225	OSÚRaRP_19	ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	splnený		549 231	133 437	28 284				415 794		
	228		ŠMND, Teplická	Vypracovanie statického posudku na nadstavbu objektu školy (Gymnázium, Skalická)	majetok	realizuje sa		6 480						6 480		
	230		ŠMND, Teplická	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 720						3 720		
	233	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	v procese VO		366 242				367 000		366 242		
	236		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	splnený, ostáva IČ		24 000		9 000	1 560			22 440	1 560	
	238		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotoľne (Bernolákovo)	majetok	realizuje sa		17 000		14 000		2 800		14 200		2 800
	241		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	realizuje sa		11 760		6 509				11 760		
	242		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	v procese VO		57 870		56 970				57 870		
	243		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Výmena lapača tukov	majetok	realizuje sa		15 000						15 000		
	244		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		7 723						7 723		
	245		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zabezpečenie priestorových a materiálno-technických podmienok nového študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku	majetok	realizuje sa		165 308						165 308		

Vzdelávanie	246		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zriadenie odbornej učebne / odbor patológie - pitevný stôl	majetok	realizuje sa		4 704							4 704				
	248		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	priprava podkladov pre VO		16 488							16 488				
	249		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - zateplenie steny telocvične	majetok	realizuje sa		12 434							12 434				
	251		SPŠD, Kvačalova	Zakúpenie elektrickej štvorkolky VELOUR-X-TRIKE s výbavou	majetok	splnený		7 248							7 248				
	253		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia šatní pri telocvični / ženy a muži	majetok	realizuje sa		39 115							39 115				
	256		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom	majetok	splnený		4 397							4 397				
	257	OŠÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	splnený, ostáva IČ		20 760		8 562				10 560		9 198	3 000		
	263		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Napojenie kanalizácie do šachty	majetok	splnený		5 988							5 988				
	264		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Dodávka a montáž merača tepla	majetok	realizuje sa		4 603							4 603				
	265	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		10 000		6 800				2 000		1 200		2 000	
	268		SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy	majetok	realizuje sa		161 858				110 000				161 858			
	270	OŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	majetok	realizuje sa		1 224 000		357 281			56 719	405 000	405 000		217 315	405 000	244 404
	272		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia výťahov (3ks)	majetok	priprava podkladov pre VO		15 000						15 000		15 000			
	273		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - kanalizácia	majetok	splnený		1 980								1 980			
	274		Gymnázium K. Štúra, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná revitalizácia školského areálu	majetok	realizuje sa		5 000								5 000			
	275		Gymnázium K. Štúra, Modra	Zakúpenie a inštalácia kamerového systému na budovu školy	majetok	splnený		2 778								2 778			
	276		Gymnázium K. Štúra, Modra	Úprava okolia multifunkčného ihriska, vybudovanie chodníkov a podporného múrika, bezbariérový vstup na ihrisko, terasový priestor	majetok	realizuje sa		9 475								9 475			
	280		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - zabudovanie klimatizačných jednotiek do technologických centier	majetok	priprava podkladov pre VO		20 000								20 000			
	281		SOŠ GaHS, Farského	Nákup 2 ks kávovarov	majetok	splnený		5 000								5 000			
	282		SOŠ GaHS, Farského	Nákup profesionálneho Gastro indukčného sporáka	majetok	realizuje sa		11 000								11 000			
	283		SOŠ GaHS, Farského	Nákup cukrársko-pekárskej pece	majetok	realizuje sa		18 925								18 925			
	291		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž univerzálneho robota s príslušenstvom	majetok	splnený		7 853								7 853			
	292		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž klimatizácie	majetok	realizuje sa		3 375								3 375			
	294		Gymnázium I. Horvátha	Vybavenie školskej jedálne	majetok	realizuje sa		2 904								2 904			
	296		SOŠ IT, Hlinická	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 1	majetok	splnený		26 582								26 582			
	297		SOŠ IT, Hlinická	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 2	majetok	splnený		71 621								71 621			
	298		SOŠ IT, Hlinická	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 3	majetok	splnený		90 169								90 169			
	299		SOŠ IT, Hlinická	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 724								2 724			
	300		SOŠ IT, Hlinická	Zakúpenie škrabky na zemiaky	majetok	realizuje sa		1 956								1 956			
	303		SOŠ GaHS, Na pántoch	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 311								2 311			
	304		SOŠ GaHS, Na pántoch	Zakúpenie a namontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	majetok	splnený		9 154								9 154			
	307		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	majetok	priprava podkladov pre VO		70 973						70 973		70 973			
	308		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	majetok	plánovaná realizácia		852 832									352 832	500 000	
	309		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nová baletná sála	majetok	realizuje sa		29 520						40 000		29 520			
	311		TKEJ, Gorazdova	Rekonštrukcia osvetlenia	majetok	realizuje sa		11 534				10 862				11 534			
	312		TKEJ, Gorazdova	Projektové a výskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru - rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1	majetok	realizuje sa		15 997								15 997			
	313		TKEJ, Gorazdova	Izolácia budovy školského internátu a vybudovanie odvodňovacieho kanálu	majetok	v procese VO		5 000								5 000			
	314		TKEJ, Gorazdova	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		12 568								12 568			
	315		TKEJ, Gorazdova	Projektové a prieskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru / vybudovanie internátu v podkrovných priestoroch školy	majetok	v procese VO		70 973								70 973			
	316		SOŠ KaV, Svätoplukova	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	v procese VO		390 000						390 000		110 587	140 000	139 413	
	324		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP / vykrytie nesúladu v PD	majetok	realizuje sa		3 673								3 673			
	325		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia - osadenie vsakovacej jamy a vnútorných elektrických rozvodov / COVP	majetok	v procese VO		3 720								3 720			
	329		Gymnázium, Pankúchova	Zakúpenie kuchynského robota do školskej jedálne	majetok	realizuje sa		12 905								12 905			
	333		SOŠ, Malinovo	Obnova vzduchotechniky	majetok	realizuje sa		10 402								10 402			
	334		SOŠ, Malinovo	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		6 732								6 732			
	335		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia - prestavba	majetok	v procese VO		5 964								5 964			
	336		SOŠ, Malinovo	Vybudovanie bleskozvodu	majetok	v procese VO		6 097								6 097			
345		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Realizácia rozvodu optického internetu	majetok	realizuje sa		5 000								5 000				

[illegible]

Úbytky - Aktualizácia investičného plánu							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021 schválené dňa 14.12.2018						Výdavky 2019-2021 aktualizované k 26.08.2019			
							Bežné	Kapitálové			30 587 075,04				31 247 668,61			
							675 553	36 410 459	1 049 296	960 178	16 630 598	9 406 732	4 549 745		6 919 377,67	15 549 523	8 778 768	
	p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Cerpané 2017	Cerpané 2018	2019	2020	2021		2019	2020	2021	
							Bežné	Kapitálové										
Doprava	1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník (vrátane autorského dozoru)	majetok	cesta III. triedy - splnený, ostáva IČ obchvat - územné rozhodnutie		1 522 697	786 946	3 373	128 886	598 865		68 886	300 000	363 492		
	2	OD_2	BSK	Obchvat Pezinok - Modra	eurofondy	plánovaná realizácia		3 200 000			400 000	800 000	2 000 000		800 000	2 000 000		
	4	OSÚRaP_24	BSK	Cyklotávka cez rieku Morava	eurofondy	plánovaná realizácia	28 000	2 142 800			157 652	894 739	1 118 409	45 600	1 500 000	489 348		
	5	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	eurofondy	realizuje sa		306 000		145 350	160 650			137 700	168 300			
	7	OSÚRaP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cyklodopravy a cykloturizmu*	eurofondy	realizuje sa	92 135	15 900	11 163	63 079	33 793			19 501				
	9		RCB	Mariánka - Prieput na ceste III/1015 - Rekonštrukcia vozovky, ríms, konštrukcie a zábradlia	cesty	zrealizované		70 000			70 000							
	12		RCB	Pezinok - cesta II/502 - Revitalizácia cesty v dĺžke 1 210 m	cesty	plánovaná realizácia		1 000 000			1 000 000					600 000		
	14		RCB	Malacky - Rohožník - križ. II/590 až križ. II/501 - revitalizácia cestného telesa (vrstvy vozovky, krajnice, priekopy, kroviny, priepusty, dopravné značenie)	cesty	plánovaná realizácia		2 000 000			2 000 000			1 960 000				
	18		RCB	Triblavina - Budúca regionálna komunikácia (komunikácia, okružná križovatka, mostný objekt, osvetlenie, kanalizácia) / obchvat Grobov I. etapa - Triblavina - Teplý prameň	cesty	plánovaná realizácia		4 500 000			2 440 000			200 000	2 000 000	2 000 000		
Zdravotníctvo	50	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení 500 000,- Eur)	majetok	v procese VO		3 203 177			250 000			50 000	450 000			
Kultúra a cestovný ruch	53	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	priprava podkladov pre VO		3 126 557		100 143	389 242	1 563 278	1 124 036			902 378	2 124 036	
	54		Bratislavské bábkové divadlo	Zmeny v projektovej dokumentácii - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	realizuje sa		51 240			55 000			51 240				
	56	OCRaK_21	Divadlo Ludus	Projektová dokumentácia a inžiniering	majetok	plánovaná realizácia		60 000			60 000				60 000			
	59	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Realizácia kompletnej obnovy parku v Malinove	majetok	priprava podkladov pre VO		800 000			400 000	400 000			800 000			
	60	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	splnený, ostáva IČ		59 100	7 800	28 500	22 800			6 000	16 800			
	61	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	v procese VO		405 233			344 166				405 233			
	62		Malokarpatské múzeum Pezinok	Nákup úžitkového automobilu	majetok	splnený		16 490			17 000			16 490				
	65	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok	realizuje sa		60 000			60 000			13 590	46 410			
	67	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka (I. etapa)	majetok	splnený, ostáva IČ		18 530	10 506		8 024				8 024			
	71	OCRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	majetok	realizuje sa		1 584 092		71 314	884 092	350 000		684 092	828 686			
	85	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	majetok	zrušené					64 000							
	90	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	200 000			100 000	400 000			100 000			
	92	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrno - kreatívneho centra pre podporutradičných remesiel	eurofondy	realizuje sa	222 218	1 903 095	40 277	197 031	1 169 522	740 300		1 122 028	765 977			
Sociálne - OSV	97	OSV_3	DSS K. Matulaya	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený		249 231			292 093			249 231				
	98		DSS K. Matulaya	Modernizácia - výmena kotlov s príslušenstvom v objekte ZPB Hontianska 16	majetok	presun na BV												
	100	OSV_5	DSS a ZPB Merema	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		218 600	51 700	147 745	17 055			2 100	17 055			
	101		DSS pre dospelých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	splnený, ostáva IČ		4 668		2 325	1 878			1 005				
	102		DSS pre dospelých Báhoň	Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	v procese VO		208 789			87 022				208 789			
	105	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení (debarierizácia)	majetok	priprava podkladov pre VO		716 067			358 034	358 034			716 067			
	107		DSS Rača	Vnúťorné vybavenie objektu na Strelkovej 2	majetok	plánovaná realizácia		350 000			350 000				350 000			
	108	OSV_11	DSS Rača	Stavebné práce - deinštitucionalizácia (Strelkova 2) II. etapa	majetok	v procese VO		290 400			290 400			90 400	200 000			
	110		DSS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	plánovaná realizácia		80 000			80 000				80 000			
	117		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	priprava podkladov pre VO		112 408			97 195			75 432	36 976			
	127	OSÚRaP_19	DSS Integra	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	splnený		335 487			335 487			307 745	16 197			
	128		DSS Integra	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne	majetok	zrušené							7 300					
	129		DSS Integra	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	majetok	realizuje sa		45 950					50 000	45 950				
	140		BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického centra v dospelom veku, Znievska ul., Bratislava	majetok	v procese VO		93 696			70 000			17 676	76 020			
	141		DSS Sibírka	Stavebné práce - zateplenie a oprava strechy	majetok	zrušené / vykonala sa oprava							50 000					
	138	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 024 161			682 774	341 387			482 774	541 387		
	139	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 759 028			1 283 821	475 207			1 285 893	483 821		

