

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2020 v tis. EUR	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 10.12.2020	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 10.12.2020
OCRaK_4	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program 3.3</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava</p> <p>Projektový tím BSK: OČRaK, OSÚRaP, OK, OIČaVO</p>								
		Prípravné práce	N/A	60	3.3	OIČaVO/ OČRaK	12-19	Prieb. plnený	10-20	<p>Prípravné práce sa realizovali od začiatku roka 2019. Projektová dokumentácia bola postupne pripravovaná, aj so zapracovaním pripomienok Krajského pamiatkového úradu (KPU), pričom 27.05.2019 bola KPU zamietnutá požiadavka na zbúranie schodiska pre vznik bezbariérového výťahu, sociálneho zariadenia a skladových priestorov. Zo strany KPU boli odsúhlasené interiérové dvere, okná, podlahy v administratívnej budove.</p> <p>Dňa 26.06.2019 sa konalo pracovné stretnutie na kontrolu rozpracovanej projektovej dokumentácie - skonštatovalo sa, že je potrebná revízia javiskovej techniky, ktorá bude spracovaná špecialistami na technológie v ČR. Po odsúhlasení dokumentácie sa začala príprava podkladov pre verejné obstarávanie k súťaži na realizátora. Dňa 18.12.2019 bola na stavebný úrad BA I. podaná žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením a 25.02.2020 začalo stavebné konanie. Povolenie zo stavebného úradu BA I. nadobudlo právoplatnosť 26.6. 2020, následne sa začalo s prípravou podmienok a rozsahu verejného obstarávania.</p>
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OČRaK/ OP	4-20	Prieb. plnený	2-21	Vzhľadom na odvolanie účastníka stavby prebehne výber zhotoviteľa v mesiacoch október 2020 až február 2021. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 02/2021.
		Realizácia stavby	3990	599	3.3	OIČaVO/ OČRaK/ SM/ OP	5-22	Prieb. plnený	2-24	Vzhľadom na predĺženie procesu výberu zhotoviteľa sa realizácia rekonštrukcie sídla Bratislavského bábkového divadla, ktorá trvá 36 mesiacov, posúva na 02/24.
		Propagácia	3	0	2	OK	12-22	Prieb. plnený		Aktivity divadla propaguje BSK kontinuálne na webe BratislavskyKraj.sk. Komplexná propagácia projektu bude spustená po ukončení výberu zhotoviteľa.
OCRaK_5	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakúsko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten</p> <p>Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + ďalšie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu</p> <p>Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický)</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaP, OČRaK, OIČaVO, SM, OP, OK</p>								
		Realizácia projektu	3659	2759	1.3	OIČaVO/ OSÚRaP/ OČRaK/ SM	10-20	Prieb. plnený	6-21	<p>Kaštieľ má novú fasádu a nové okná. Sociálne zariadenia a kuchyňa sú obložené keramickým obkladom, na podlahách je položená keramická dlažba. Hotové sú omietky , v niektorých miestnostiach a chodbách sú steny aj vymalované. Pôvodné dvere a zárubne boli odborne zrekonštruované a osadené na svoje pôvodné miesta. Príbulol výťah, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup. Hotová je aj vŕchotechnika, nová kotolňa a nainštalované sú všetky inžinierske siete ako elektrina, voda, vykurovacie rozvody. Práce budú pokračovať na zariadení interiérov budovy a revitalizácii záhrady. Koniec projektu bol posunutý na 6/2021 kvôli nepredvídateľným chybám v projektovej dokumentácii prejavovým až počas výstavby.</p> <p>Náplň obsahovej stránky prebieha podľa aktualizovaného plánu. Zároveň v rámci projektu prebieha digitalizácia zbierok malých zberateľov.</p> <p>Po ukončení rekonštrukcie sa z kaštieľa stane moderné kultúrno-kreatívne centrum malokarpatského regiónu s digitálno-dokumentačným centrom, študovňou, vinotékou a modernými priestormi pre organizovanie podujatí.</p>
		Propagácia	7	7	2					

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_6	Pamiatková obnova parku v Stupave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, financovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi. Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia bola v januári 2020 ukončená. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK, OIČaVO									
		A. Rekonštrukcia prístupového mosta		0	0	3.3	OCRaK/ OIČaVO/ SM	12-19	Splnený		
		B. Revitalizácia parku		1000	0	3.3	OCRaK/ OIČaVO	12-22	Prieb. plnený		Bratislavský samosprávny kraj zapracoval do návrhu svojho rozpočtu na nasledujúci rok finančné prostriedky na obstaranie zámeru obnovy Parku v Stupave. Na základe jeho výstupov pristúpi k vypracovaniu projektovej dokumentácie a následne sa bude snažiť o získanie externých zdrojov na jeho revitalizáciu.
		Propagácia		3	1	2	OK	1-20	Prieb. plnený	12-22	Propagácia bude prebiehať po vypracovaní projektovej dokumentácie a následnej po získaní zdrojov na realizáciu.
OCRaK_9	Rekonštrukcia kaštieľa a revitalizácia parku v Malinove	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácie parku v Malinove - jej ochrana a obnova so synergickým efektom rozšírenia funkcionality vo väzbe na cestovný ruch. Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park). Jeho dominantou je kaštieľ. Park je verejne prístupný. V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobu zanedbanú údržbu vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejky s internátom. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK									
		A. Revitalizácia parku		N/A	N/A	-	OIČaVO/ OCRaK	12-22	Prieb. plnený		V novembri 2020 prebieha príprava podkladov pre výrub suchých drevín, z dôvodu zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti v parku. K samostatnému výrubu suchých drevín by malo prísť do konca roka 2020. V roku 2021 prebehne súťaž na projektovú dokumentáciu pre revitalizáciu parku, zhotoviteľ by mal byť vysúťažený do konca roka 2021.
		B. Rekonštrukcia kaštieľa		N/A	N/A	-	-	priebežne	Prieb. plnený		V súčasnosti BSK pozastavilo prípravu architektonickej štúdie, ktorú zabezpečovalo Malokarpatské múzeum. Pre rekonštrukciú kaštieľa sa budú hľadať finančné prostriedky z externých zdrojov, zvažuje sa aj možnosť PPP projektu. Architektonická štúdia by v takomto prípade bola riešená v spolupráci s novým partnerom. Výsledkom rekonštrukcie má byť nielen obnova NKP, ale aj rozšírenie jej funkcionality, predovšetkým vo väzbe na cestovný ruch.
		Propagácia		3	0	2	OK	12-22	Prieb. plnený		Propagácia bude spustená v novembri, resp. decembri 2020, keď sa začne realizovať nultá etapa - výrub suchých drevín.
OCRaK_11	Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga, rešpektujúci religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranná pamiatkárka, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zelen) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10. Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK.									
		Realizácia stavby		2226	1468	3.3	OIČaVO/ OCRaK/ SM	12-20	Prieb. plnený	6-21	V budove synagógy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sa dokončila povrchová úprava stropných nosníkov a kaziet, dokončená je taktiež elektroinštalácia a zabezpečovacie zariadenia, zdravotníctva a ústredné vykurovanie. Je ukončená strešná konštrukcia vrátane hydroizolácie infopavilónu. V súčasnosti sa osádzajú okná na objekte synagógy. V budove infopavilónu je ukončená montáž výplne okenných otvorov, omietky, výťah a výťahová šachta. Zrealizovaná je aj betonáž poterov. Zrealizované je taktiež oplotenie areálu z betónových tvárnic. Obnova priestorov NKP bude ukončená revitalizáciou vstupnej plochy, ktorá doposiaľ nebola predmetom rekonštrukcie, keďže šlo o nevysporiadaný pozemok. Vlastnícky vzťah k ploche pred objektom synagógy bol medzičasom vysporiadaný, BSK tak pristúpi k doprojektovaniu tohto priestoru, ktorý nebol doposiaľ súčasťou projektovej dokumentácie. V roku 2021 sa začne s interiérovým vybavením synagógy a zriadením stálej expozície židovského kultúrneho dedičstva BSK.
		Propagácia		5	5	2	OK	12-20	Prieb. plnený		Propagácia prebieha kontinuálne vo všetkých komunikačných platformách BSK: web BratislavskýKraj.sk, sociálne siete, časopis Bratislavský kraj. BSK natočilo a propagovalo vlastné video z realizácie. Po ukončení rekonštrukcie plánuje BSK tlačovú konferenciu.
		Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Konkrétne, v rámci projektu sa zrealizuje rekonštrukcia NKP kaštieľ v Čunove a jeho revitalizácia na Ekocentrum so zameraním na environmentálnu výchovu a prezentáciu prírodného a kultúrneho bohatstva podunajského regiónu. Taktiež sa v rámci projektu zariadi Ekocentrum edukatívnymi expozitami a interaktívnymi modelmi ako aj sa podporí rozvoj inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne. Ekocentrum v Čunove bude zároveň slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby a poskytovať služby TIK. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT s celkovým rozpočtom projektu 5,1 mil EUR; rozpočet BSK na aktivity: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK vo výške 5 %, t.j. 159 162 €. Projektoví partneri: NP Donau-Auen (AT), NP Neusiedler See - Seewinkel, Region Marchfeld, Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OK V rámci projektu budovania ekocentra v Čunove sa pripravuje 2. fáza v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU s celkovým rozpočtom 2 000 000 €, s rozpočtom BSK na financovanie aktivít vo výške 1 150 000€ pri spolufinancovaní BSK vo výške 5%, t.j. 57 500 €. Druhá fáza projektu sa zameriava na revitalizáciu záhrady za kaštieľom a dofinancovanie 2 expozíčných miestností v kaštieli. Vstup do projektu bol odsúhlasený Zastupiteľstvom BSK dňa 8.11.2019. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná 16.12.2019 a v priebehu augusta 2020 sa očakáva oficiálne rozhodnutie o schválení projektu monitorovacím výborom.									

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_14	Vybudovanie ekocentra v Čunove	Výber dodávateľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP	3-20	Prieb. plnený	9-20	Prebehla príprava a výber loga projektu Ecoregion SKAT v spolupráci s partnerom projektu Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie a Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), ktoré je kľúčové v iniciálnej fáze projektu, nakoľko všetky ďalšie výstupy projektu budú figurovať pod týmto novým logom. Prebieha vyhodnocovanie ponúk na zhotoviteľa stavebných prác (rekonštrukcia NKP Kaštieľ v Čunove a revitalizácia prilahlej záhrady) s predpokladaným nasledovným krokom vyhlásenia víťaza súťaže a odovzdania staveniska, na čo je naviazaná aktivita kick-off meetingu, teda úvodné stretnutie partnerov projektu.
		Realizácia stavby	2652	1390	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM	12-22	Prieb. plnený		
		Propagácia	3	0	2	OK	12-22	Prieb. plnený		Propagácia a komunikácia projektu Ecoregion SKAT na webe www.bratislavskykraj.sk a na sociálnych sieťach formou videa a článkov o NKP Čunovský kaštieľ a o plánovanej interaktívnej expozícii v kaštieli. Aj tento projekt dopomohol k tomu, že Bratislavský región sa dostal medzi Top 100 udržateľných destinácií sveta prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Green Destinations. Viac na webe www./bratislavskykraj.sk/bratislavsky-kraj-jedna-z-top-100-udrzatelnych-destinacii-sveta/. Zároveň umiestnenie sa medzi Top 100 destinácií znamená pre Bratislavský kraj víťané promo aj za účelom uchádzania sa o ďalšie projekty zamerané na ochranu a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva.
OCRaK_15	Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020. Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej turistickej destinácie "Danube Islands", príspeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodáctva v regióne. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €). Projektoví partneri: BSK, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat (HU), NSK, TTSK, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, obec Zálesie, Kajak Canoe klub Šamorín, obec Jelka, mesto Kolárovo. Projektový tím: OCrak, OSÚRaRP, OIČaVO, OP, OK								
		Rozvoj novej destinácie Dunajské ostrovy	10	10	4	OCRaK	12-20	Prieb. plnený		Pripravujú sa projektové zámery pre ďalšie programové obdobie 21-27 so zahrnutím stakeholderov, obcí, OZ a ďalších aktérov v území ako partnerov projektov. Vznikne pozícia regionálneho koordinátora, ktorý bude zodpovedný za ďalší rozvoj destinácie (koordinácia BSK, TTSK a NSK) a bude koordinovať a manažovať rozvoj prostredníctvom workshopov pre stakeholderov, obce, OZ a ďalších aktérov v území. Jedným z úspechov posledného obdobia je cena CEZAAR 2020, ktorú vyhralo Korzo Zálesie v kategórii exteriér.
		Propagácia	3	20	2	OK	12-20	Splnený	2-20	Propagácia a komunikácia destinácie Dunajské ostrovy prebieha na sociálnych sieťach a webe www.bratislavskykraj.sk a www.danubeislands.sk formou videí, článkov, fotografií, máp s príbehom, v relácii Slovensko v obrazoch bola odvysielaná reportáž o Malom Dunaji. Časť destinácie Dunajské ostrovy (v rámci Bratislavského regiónu) sa dostala medzi Top 100 udržateľných destinácií sveta prostredníctvom medzinárodnej certifikácie Green Destinations, čo znamená víťané promo a komunikáciu pre ďalší udržateľný a zodpovedný rozvoj turistickej destinácie.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_17

Podpora vzniku tematických ciest a mobilita k atraktivitám kraja

Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V uvedenom projekte je cieľom vytvárať koncepcnú, infraštruktúrálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako marketingovému nástroju prepájajúcemu jednotlivé subregióny BSK. Tematické cesty majú dôležitý trhovú potenciál so zámerom generovania návštevnosti a ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní (ako sú tržby komerčných subjektov, príjmy verejných rozpočtov, vytvorené pracovné miesta, vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov v jednotlivých miestach tematických ciest). Projektový tím BSK: OCRaK, OIČaVO, OD, OK

A. Petržalské bunkre	5	5	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	Projekt : Priechod pre cyklistov cez I/61 a prepojenie cyklotrasy EV a R1 – Hranica, bol schválený komisiou na magistráte, Okresnom úrade Bratislava, Krajskom dopravnom inšpektoráte a Finančnom riaditeľstve SR. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa (stavebníka priechodu) prebieha (2.kolo z dôvodu nezapojenia sa uchádzačov) avšak tento projekt už naďalej nebude realizovaný v gescii oddelenia cestovného ruchu. Mapa a brožúra a sú v procese finalizácie v spolupráci s OKaP. Následne prebehne tlač máp a brožúr a osadenie infotabúl v spolupráci s SCK.
C. Cyrilo-metodská cesta	5	5	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	Aktuálne prebieha snaha o certifikáciu tejto kultúrnej cesty medzi Európskej kultúrnej cesty a jej zaradenie medzi Európske kultúrne cesty Rady Európy, čo prispeje k zvýšenej propagácii cesty aj v zahraničí.Snahou je prepojiť ju s ďalšími cestami ako napr. Sacravelo, Cesta šľachtických rodov a pod.
D. Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor-Plavecké Podhradie)	140	140	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	Realizácia projektu tento rok zrušená v dôsledku pandémie COVID-19. Nakoľko 07/2020 projekt spustilo MINDOP, OCRaK sa podieľal na propagácii a komunikácii. Letný vlak Záhoráček premával do 15.9. a za tohtoročnú sezónu (necelé tri mesiace) prepravil takmer 6000 ľudí a 1200 bicyklov.
E. Cyklobus - Malokarpatský expres	35	35	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	Realizácia projektu tento rok zrušená v dôsledku pandémie COVID-19.
F. Geopark Malé Karpaty	26	26	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	Neziskovej organizácii Barbora sa podarilo Geopark Malé Karpaty certifikovať na Národný geopark Malé Karpaty, čo znamená pozitívny vplyv aj na rozvoj cestovného ruchu.
G. Vinohradnícka cyklotrasa	N/A	N/A	-	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	Aktuálne sa spracováva aktualizácia Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu, v rámci ktorej bude zadefinované trasovanie Vinohradníckej cyklotrasy. Aktualizácia by mala byť dokončená v prvom kvartáli 2021, ďalší rozvoj vinohradníckej cyklotrasy sa bude v nasledujúcom období realizovať v gescii Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia.
Propagácia	10	5	2	OK	priebežne	Prieb. plnený	Propagácia týchto projektov prebiehala formou kampane Dovoľenokujme v našom kraji na webe www.bratislavskykraj.sk a prebieha prostredníctvom máp s príbehom, článkov, fotografií, videí.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_21	Divadlo LUDUS	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Vzhľadom k tomu, že divadlo nemá svoju stálu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre staršie deti a mládež je nájdenie a prispôsobenie adekvátnych priestorov pre trvalé sídlo.</p> <p>Projektový tím BSK: OiČaVO, OCRaK, OK.</p> <p>Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj - Bratislava.</p>								
		Prípravné práce	60	0	3.3	OCRaK/ OiČaVO	12-20	Prieb. plnený		Po vyjadrení súhlasného stanoviska vedenia Ú BSK s možnosťou vytvorenia stáleho sídla Divadla LUDUS v priestoroch SD Nivy (patrí pod DK CULTUS – MČ Ružinov) rokuje v súčasnosti OCRaK a vedenie Divadla LUDUS s vedením DK CULTUS o podmienkach dlhodobého prenájmu formou zmluvy o podnájme nebytových priestorov medzi nájomcom CULTUS Ružinov, a.s. a podnájomcom Divadlom LUDUS. Po odsúhlasení textu zmluvy začne OCRaK v súčinnosti s vedením divadla pripravovať harmonogram presídlenia. Vedenie Divadla LUDUS dalo vypracovať štúdiu potrebných technických úprav v sále SD Nivy. Úsilím zainteresovaných strán je presídlenie v čo najskoršom termíne, aby divadlo od začiatku roka 2021 pôsobilo v nových priestoroch. Momentálne sa pripomienkuje návrh zmluvy a Divadlo Ludus má vypracovanú štúdiu na adaptáciu predmetných priestorov.
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OCRaK/ OiČaVO/ OP	12-21	Prieb. plnený		Na základe definitívneho výberu objektu pre Divadlo LUDUS sa bude postupovať pri výbere zhotoviteľa/prenájomu priestoru.
		Realizácia projektu	N/A	N/A	-	OCRaK/ OiČaVO	12-22	Prieb. plnený		Realizácia závisí od vývoja vyššie uvedených krokov.
OCRaK_25	Rozvoj a fungovanie kultúrnych inštitúcií	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Jeho zmyslom je postaviť fungovnie kultúrnych inštitúcií na princípe rozvoja v súvislosti so schválenou strategickou víziou za každú inštitúciu. Pričom riadenie inštitúcií má podliehať pravidelným výberovým konaniam na 5-ročnej báze.</p>								
		C. Príprava Stratégie kultúry 2021-2025 a optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	25	25	10	OCRaK	12-21	Prieb. plnený		Prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení začala platovou inventarizáciou, ktorá sa uskutočnila v 3Q 2019. Momentálne prebieha výber zhotoviteľa Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Rozvoj a fungovanie kultúrnych inštitúcií bude súčasťou jej obsahovej náplne.
OCRaK_26	Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia Malokarpatského múzea v Pezinku a objektu v jeho správe: Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom), v ktorej je zámerom vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku.</p> <p>Projekt je financovaný zo zdrojov BSK. Projektový tím BSK: OiČSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.</p>								
		A. Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku	477	422	3.3	OCRaK/ OiČaVO/ SM	9-20	Prieb. plnený	12-20	Rekonštrukciu podkrovia a prístavbu výťahu realizovala firma CS, s .r.o. Predpokladaný termín ukončenia realizácie rekonštrukcie nebol dodržaný podľa pôvodného plánu. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú pandémiou posun termínu múzeu nespôsobilo významnejšie komplikácie. Problémy na stavbe boli riešené priebežne a promptne všetkými zúčastnenými stranami. V súčasnosti múzeum zariaďuje zrekonštruované priestory novým mobiliárom a čaká na kolaudáciu.
		B. Rozvojové aktivity múzea Ferdiša Kostku	380	54	3.3	OCRaK/ OiČaVO	12-20	Prieb. plnený	priebežne	Všetky prípravné dokumentácie, ktoré bolo potrebné vykonať pred samotnou projektovou dokumentáciou, má BSK hotové a odoslané na KPÚ. Čaká sa na posledné rozhodnutie a vydanie záväzného stanoviska k prípravnej dokumentácii (Správa z reštaurátorského prieskumu a návrh umelecko-remeselnej obnovy). Na KPÚ prebehlo rokovanie kvôli prehodnoteniu rozhodnutia k sanácii vlhkostí. KPÚ definitívne vydal rozhodnutie, na základe ktorého je nevyhnutné vyspádovať terén od obvodových stien a obnaženie zavlhnutých murív v interiéri a exteriéri. V súčasnosti BSK čaká podklady od architekta, na základe ktorých bude zvolený ďalší postup pri sanácii. Vzhľadom na komplikovanosť prípravnej fázy rekonštrukcie navrhujeme upraviť termín plnenia na priebežne.
		Propagácia	7	2	2	OK	1-21	Prieb. plnený		Propagácia prebieha kontinuálne vo všetkých komunikačných platformách BSK: web BratislavskyKraj.sk, sociálne siete, časopis Bratislavský kraj.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_27	Rozvoj aktivít kultúrne-kreatívneho priemyslu na území BSK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. BSK sa dlhodobo snaží o podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu. BSK aktívne podporuje projekt Kreatívneho centra v Bratislave a rozvíjanie potenciálu najmä prostredníctvom TELO-cvične v spolupráci s Nadáciou Cvernovka (segment súčasného performatívneho umenia). Financovanie: BSK Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OC RaK, OK									
		Prípravné práce	7	7	10	OC RaK/ OSÚ RaP	9-20	Priebežne plnený	priebežne	Zastupiteľstvo BSK na svojom zasadnutí dňa 29.05.2020 uznesením č. 256/2020 v časti B schválilo z dôvodu hodného osobitného zreteľa zámer, ktorým je rozšírenie projektu TELO-cvične: Centra súčasného tanca a performatívnych umení s cieľom vybudovania adekvátneho rezidenčného a skúšobného zázemia pre umeleckú komunitu súčasného tanca. Vzhľadom na záväzok BSK realizovať projekt "Kreatívneho centra Bratislava" využil BSK pilotnú fázu projektu expozitúry Kreatívneho centra Bratislava na praktické testovanie programov v kultúrno-kreatívnom priemysle zameraných na súčasné umenie pre subjekty nezriaďovanej kultúry bez vlastného zázemia, pôsobiace na poli súčasného tanca, činohry a fyzického divadla. Priestor bol poskytnutý v pôvodnom stave a je vyťažný po celý rok. Umeleckou obcou bolo toto rozhodnutie BSK označené za výnimočný krok. Na základe schváleného uznesenia bude nová zmluva platná do konca roka 2022. Aktuálne sa zvažujú ďalšie možnosti získania finančných zdrojov na podporu kreatívneho priemyslu v novom programovacom období na roky 2021 – 2027. Vzhľadom na komplexnosť problematiky a s ňou súvisiacou rozsiahlosť projektov navrhujeme upraviť termín plnenia na priebežný.	
		Výber dodávateľa	0	0	-	OIČaVO/ OC RaK/ OSÚ RaP/ OP	12-20	Priebežne plnený		Nebude sa realizovať z dôvodu snahy Nadácie Cvernovka odkúpiť budovu bývalej Chemickej školy na Račianskej ulici č. 78.	
		Realizácia stavby	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OC RaK/ OSÚ RaP/ SM	12-21	Priebežne plnený		Nebude sa realizovať z dôvodu snahy Nadácie Cvernovka odkúpiť budovu bývalej Chemickej školy na Račianskej ulici č. 78.	
		Propagácia	3	0	2	OK	1-22	Priebežne plnený		Nebude sa realizovať z dôvodu snahy Nadácie Cvernovka odkúpiť budovu bývalej Chemickej školy na Račianskej ulici č. 78.	
OCRaK_31	Divadlo Aréna	Divadlo Aréna Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie). Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OC RaK, OK, OIČaVO, OSÚ RaP Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OC RaK, OK, OIČaVO, OSÚ RaP									
		Prípravné práce	674	0	3.3	OC RaK/ OIČaVO	12-19	Priebežne plnený	2-21	Projektant dodal v mesiaci október 2020 realizačnú dokumentáciu a rozpočet, v súčasnosti sa pripravuje proces VO na dodávateľa stavebných prác.	
		Výber dodávateľa	0	0	-	OIČaVO/ OC RaK/ OP	6-20	Priebežne plnený	5-21	V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok sa predpokladá posun termínu na ukončenie výberu dodávateľa na koniec mesiaca 05-21.	
		Realizácia stavby	3900	N/A	3.3	OC RaK/ OIČaVO/ SM	12-21	Priebežne plnený	6-23	V nadväznosti na predchádzajúci kľúčový krok sa ukončenie stavebných prác predpokladá na koniec mesiaca 06-23.	
		Propagácia	1	0	2	OK	1-22	Priebežne plnený		BSK pripravil osobitnú stránku https://bratislavskykraj.sk/divadlo-arena/, uskutočnil tlačovú konferenciu, vyprodukoval a propagoval video. Využitie na propagáciu projektu boli sociálne siete i časopis Bratislavský kraj.	
OCRaK_39	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti cestovného ruchu a kultúry	Projekty sa radia medzi priority programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.									
		D. Marketingové kampane na prilákanie turistov z prihraničných regiónov (v spolupráci s KOČR)	N/A	N/A	-	OC RaK/ OK/ KOČR	priebežne	Priebežne plnený		V dôsledku negatívneho dopadu pandémie COVID-19 na cestovný ruch a nepriaznivej situácie v súvislosti s turistami z prihraničných regiónov bolo nevyhnutné zamerať sa na domáci cestovný ruch a na prilákanie domácich turistov do Bratislavského regiónu.	
		E. Rozvoj turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja (v spolupráci s KOČR)	N/A	N/A	-	OC RaK/ KOČR	priebežne	Priebežne plnený		Funkciu regionálneho infocentra má v budúcnosti plniť aj návštevnícke centrum, ktoré má byť vybudované v rámci Geoparku Malé Karpaty v Pezinku, avšak bude sa čakať na opätovný vstup do projektu. Schváleným projektom na začiatku implementácie je Ecoregion SKAT, ktoré bude zároveň plniť funkciu vstupnej brány do CHKO Dunajské luhy a regionálneho informačného centra destinácie Dunajské ostrovy a na to nadväzujúcim schváleným projektom je Ecoregion SKHU, ktorý zabezpečí okrem environmentálneho vzdelávania ďalšie služby, ktorými musí disponovať turistické informačné centrum.	
		F. Údržba a rozvoj turistickej infraštruktúry (cyklotrasy vrátane EV 6 a EV 13, cykloodpočívadlá, informačné tabule, náučné chodníky, hnedé tabule, Skill park a pod.)	60	50	4	OC RaK/RCB/O D/OIČaVO	priebežne	Priebežne plnený		Údržba cykloturistických trás na základe RD na 2018 -2020 s SCK sa realizuje priebežne. Realizovalo sa preznačenie Štefánikovej cyklomagistrály kvôli zničenému značeniu a prebehlo aj oficiálne otvorenie tohto úseku.Pripravované VO na Údržbu cykloturistických trás na obdobie 2021-2023 bolo zrušené a ďalšie už nebude realizované v gescii oddelenia cestovného ruchu. V rámci projektu tématickej cesty Petržalské bunkre, prebieha obnova existujúcich a osadenie nových informačných tabúl a smerovníkov. Služby pre Bike park - pumptrackovú dráhu Modrá Piesok sú priebežne poskytované na základe zmluvy o službách na r.2019-2022. Projektové práce a inžinierska činnosť pre projekt Skill Park - stavebné povolenie bolo vydané, projekt bol však pozastavený.	