

Aktualizácia investičného plánu							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021 schválené dňa 14.12.2018					Výdavky 2019-2021 aktualizované k 26.08.2019		
							Bežné	Kapitálové	98 414 073,17					93 233 980,83		
							1 123 062	105 157 214	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668	30 558 283	32 834 926	29 840 771
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
						Bežné	Kapitálové									
1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník (vrátane autorského dozoru)	majetok	cesta III. triedy - splnený, ostáva IČ obchvat - územné rozhodnutie		1 522 697	786 946	3 373	128 886	598 865		68 886	200 000	463 492	
2	OD_2	BSK	Obchvat Pezinok - Modra	eurofondy	plánovaná realizácia		3 200 000			400 000	800 000	2 000 000		800 000	2 000 000	
3	OD_1	BSK	Cyklotrasa Rohožník	eurofondy	plánovaná realizácia		1 260 000			60 000	1 200 000		60 000	1 200 000	300 000	
4	OSÚRaRP_24	BSK	Cyklolávka cez rieku Morava	eurofondy	plánovaná realizácia	28 000	2 142 800			157 652	894 739	1 118 409	45 600	1 500 000	489 348	
5	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	eurofondy	realizuje sa		306 000		145 350	160 650			137 700	168 300		
6	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	eurofondy	realizuje sa		8 435 859		534 003	7 901 856			8 554 812			
7	OSÚRaRP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cykloturistiky a cykloturizmu*	eurofondy	realizuje sa	92 135	15 900	11 163	63 079	33 793			19 501			
8		RCB	Rohožník - Most ev.č. III/50310-003 - Rekonštrukcia konštrukcie, zábradlia, chodníkov, ríms a zvodidiel	cesty	plánovaná realizácia		100 000			100 000			100 000			
9		RCB	Mariánka - Prieput na ceste III/1015 - Rekonštrukcia vozovky, ríms, konštrukcie a zábradlia	cesty	zrealizované		70 000			70 000						
10		RCB	Kráľová pri Senci - Most ev.č. II/503-004 - Rekonštrukcia hydroizolácie a asfaltbetónových vrstiev vozovky	cesty	plánovaná realizácia		55 000			55 000			55 000			
11		RCB	Senec - Most ev.č. II/503-005 - Rekonštrukcia nosnej konštrukcie, ríms, zábradlia a odvodňovačov	cesty	plánovaná realizácia		200 000			200 000			200 000			
12		RCB	Pezinok - cesta II/502 - Revitalizácia cesty v dĺžke 1 210 m	cesty	plánovaná realizácia		1 000 000			1 000 000					600 000	
13		RCB	Pezinok - Most ev.č. II/502-011 - Rekonštrukcia konštrukcie, ríms, chodníkov a zábradlia	cesty	plánovaná realizácia		70 000			70 000			70 000			
14		RCB	Malacky - Rohožník - križ. II/590 až križ. II/501 - revitalizácia cestného telesa (vrstvy vozovky, krajnice, priekopy, kroviny, priepusty, dopravné značenie)	cesty	plánovaná realizácia		1 960 000			2 000 000			1 960 000			
15		RCB	Senec - okružná križovatka II/503 - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		80 000			35 000			80 000			
16		RCB	Malacky - obchvat sever - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		50 000			15 000			50 000			
17		RCB	Triblavina - Ivánka - Zálesie - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		95 000			15 000			95 000			
18		RCB	Triblavina - Budúca regionálna komunikácia (komunikácia, okružná križovatka, mostný objekt, osvetlenie, kanalizácia) / obchvat Grobov I. etapa - Triblavina - Teplý prameň	cesty	plánovaná realizácia		4 500 000			2 440 000			200 000	2 000 000	2 000 000	
20		RCB	Križovatka II/503 a III/1060 - Hurbanova Ves	cesty	plánovaná realizácia		250 000							250 000		
21		RCB	Štúdia novej cesty - Bernolákovo - Zálesie	cesty	plánovaná realizácia		55 000						55 000			
22		RCB	Most nad diaľnicou III/50310-001 Malacky	cesty	plánovaná realizácia		620 000						620 000			
23		RCB	Šenkvice zosuvy	cesty	plánovaná realizácia		700 000							700 000		
24		RCB	Most Malina	cesty	plánovaná realizácia		1 440 000						1 440 000			
25		RCB	Senec - svetelná križovatka - trvalé dopravné značenie	cesty	plánovaná realizácia		124 000						124 000			
26		RCB	Bezpečné priechody pre chodcov 9 ks	cesty	plánovaná realizácia		165 000						165 000			
27		RCB	Rekonštrukcia cesty Jakubov - Láb (nevyhovujúci stav)	cesty	plánovaná realizácia		500 000						500 000			
28		RCB	Rekonštrukcia cesty II/502 - intravilán Modry	cesty	plánovaná realizácia		280 000						280 000			
29		RCB	investície v rokoch 2020 a 2021 (zatiaľ bližšie neurčené)	cesty	plánovaná realizácia						6 000 000	6 000 000		3 050 000	3 400 000	
46	OD_7	BSK	Stavebné práce - Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves premostenie ponad železniciu	majetok	plánovaná realizácia		600 000				168 554	431 446			168 554	
47		NsP, Malacky	Stavebné práce - zateplenie / zádržné	majetok	splnený		38 999			38 999			38 999			
48		Poliklinika Karlova Ves	Zádržné - rekonštrukcia terasy	majetok	odstraňujú sa vady		50 589			50 589			50 589			
49	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia interiérov (úprava projektovej dokumentácie - rekonštrukcia sociálnych zariadení)	majetok	splnený, ostáva IČ		237 000	209 160		9 288	18 552		9 288	18 552		
50	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení 500 000,- Eur)	majetok	v procese VO		3 203 177			250 000			50 000	450 000		
51		Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	realizuje sa		15 120			9 000			15 120			
52		Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	príprava podkladov pre VO		65 270			42 000			65 250			
53	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	príprava podkladov pre VO		3 126 557		100 143	389 242	1 563 278	1 124 036		500 000	2 124 036	
54		Bratislavské bábkové divadlo	Zmeny v projektovej dokumentácii - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	majetok	realizuje sa		51 240			55 000			51 240			
55		Bratislavské bábkové divadlo	Zabezpečenie asanácie nosného muriva javiska a hľadiska	majetok	realizuje sa		92 000						92 000			
56	OCRaK_21	Divadlo Ludus	Projektová dokumentácia a inžiniering	majetok	plánovaná realizácia		60 000			60 000					60 000	
57		Divadlo Astorka	Nákup digitálneho mixážneho pultu s príslušenstvom	majetok	príprava podkladov pre VO		26 472						26 472			
58	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Ideový zámerný projekt využitia objektu kaštieľ Malinovo	majetok	plánovaná realizácia		30 000			30 000			30 000			

						Bežné	Kapitálové	98 414 073,17			93 233 980,83				
						1 123 062	105 157 214	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668	30 558 283	32 834 926	29 840 771
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
						Bežné	Kapitálové								
59	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok	Realizácia kompletnej obnovy parku v Malinove	majetok	príprava podkladov pre VO		800 000			400 000	400 000			400 000	400 000
60	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	splnený, ostáva IČ		59 100	7 800	28 500	22 800			6 000	16 800	
61	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea	majetok	v procese VO		405 233			344 166				405 233	
62		Malokarpatské múzeum Pezinok	Nákup úžitkového automobilu	majetok	splnený		16 490			17 000			16 490		
63		Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia budovy Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure	majetok	nová akcia		60 000				50 000				50 000
64		Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia budovy Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							250 593			
65	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok	realizuje sa		60 000			60 000			13 590	46 410	
66	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku	majetok	nová akcia		300 000				150 000	150 000			150 000
67	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiš Kostka (I. etapa)	majetok	splnený, ostáva IČ		18 530	10 506		8 024				8 024	
68	OCRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezinok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	majetok	splnený, ostáva IČ		19 980	12 480		1 920			7 500		
69		Malokarpatské múzeum Pezinok	Kofinancovanie projektu "Vybavenie depozitáru dreva a kovu"	majetok	realizuje sa		415						415		
70		Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu	majetok	realizuje sa		3 305						3 305		
71	OCRaK_11	Synagóga Senec	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu	majetok	realizuje sa		1 584 092		71 314	884 092	350 000		684 092	828 686	
72		Synagóga Senec	Vybavenie interiéru Synagógy	majetok	nová akcia		231 640				231 640			231 640	
73	OCRaK_6	DSS Stupava	Stavebné práce - pamiatková obnova kaštieľa, rekonštrukcia vstupného mostíka	majetok	realizuje sa		938 781	11 887	200 000	726 895			726 895		
74		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie budovy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							8 000			
75		Malokarpatská knižnica v Pezinku	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotelne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							7 000			
76	OCRaK_7	Malokarpatská knižnica v Pezinku	Modernizácia IT siete (kabeláž, dodávka, montáž, server, softvéry a záložné zdroje)	majetok	príprava podkladov pre VO		13 707			13 707			13 707		
77		BSK	Činnosť autorského dozoru na stavbe „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT“	majetok	realizuje sa		9 000			4 500	2 625		6 000	3 000	
78		BSK	Archeologický výskum na stavbe "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT"	majetok	realizuje sa		2 500						1 250	1 250	
79		BSK	Stavebné práce - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / Dodatok č. 1 - dopĺňujúce stavebné práce	majetok	realizuje sa		65 414						65 414		
80		BSK	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT / návrh reštaurovania súsošia Pieta v Modre, vrátane reštaurátorského výskumu	majetok	realizuje sa		3 000						3 000		
81	OCRaK_5	Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Informačno - komunikačná technológia do kaštieľa v Modre	majetok	nová akcia		22 152				22 152			22 152	
82	OCRaK_5	Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Materiálne - technické vybavenie kaštieľa v Modre	majetok	nová akcia		93 206				93 206			93 206	
83		Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Demontáž plynovej kotelne	majetok	splnený		440						440		
84		Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Odkúpenie 1 ks prípojovacieho ocelového plynovodu DN 32	majetok	splnený		511						511		
85	OCRaK_27	BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra	majetok	zrušené					64 000					
86	OCRaK_36	BSK	SKILL PARK Modra	majetok	v procese VO		75 000			75 000			75 000		
87		BSK	Cyklotrasy Záhorie - Vysoká pri Morave - Zohor	eurofondy	plánovaná realizácia		1 000 000				500 000	500 000		500 000	500 000
88	OCRaK_14	BSK	Ekocentrum Čunovo - rekonštrukcia kaštieľa a jeho transformácia na regionálne ekocentrum	eurofondy	plánovaná realizácia	75 000	3 036 351				500 000	1 300 000		1 768 291	1 351 650
89	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s prepojením na cirkevné pamiatky v regióne	eurofondy	realizuje sa	30 520	766 270		352 055	108 791			444 735		
90	OSÚRaP_32	BSK	Virtuálna vinohradnícka škola	eurofondy	plánovaná realizácia	300 000	200 000			100 000	400 000			100 000	
91		BSK	Park Stupava	eurofondy	plánovaná realizácia		1 000 000				250 000	750 000			
92	OCRaK_5	BSK	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrno - kreatívneho centra pre podporu tradičných remesiel	eurofondy	realizuje sa	222 218	1 903 095	40 277	197 031	1 169 522	740 300		1 122 028	765 977	
93		BSK	Revitalizácia komplexnej obnovy NKP park v Stupave - výrub drevín	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							800 000			
94		BSK	Divadlo Aréna - dotácia z MF SR z roku 2017 / projektová dokumentácia - rekonštrukcia divadla	majetok	splnený		7 200						7 200		
95		BSK	Pumtrackova dráha v Pezinku	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							75 000			
96	OSV_3	DSS K. Matulaya	Projektová dokumentácia - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený, ostáva IČ		11 305	8 329		2 976			2 976		
97	OSV_3	DSS K. Matulaya	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12	majetok	splnený		249 231			292 093			249 231		
98		DSS K. Matulaya	Modernizácia - výmena kotlov s príslušenstvom v objekte ZPB Hontianska 16	majetok	presun na BV										
99		DSS K. Matulaya	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	príprava podkladov pre VO		15 393						15 393		
100	OSV_5	DSS a ZPB Merema	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		218 600	51 700	147 745	17 055			2 100	17 055	
101		DSS pre dospelých Báhoň	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	splnený, ostáva IČ		4 668		2 325	1 878			1 005	1 338	
102		DSS pre dospelých Báhoň	Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu	majetok	v procese VO		208 789			87 022				208 789	

						Bežné	Kapitálové	98 414 073,17					93 233 980,83		
						1 123 062	105 157 214	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668	30 558 283	32 834 926	29 840 771
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
						Bežné	Kapitálové								
103	OSV_11	DSS Rača	Projektová dokumentácia - deinštitucionalizácia a debarierizácia	majetok	splnený, ostáva IČ		239 760	181 330	24 067	18 200		7 864	18 200		16 163
104	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		1 183 813				300 000	374 213		200 000	474 213
105	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		716 067			358 034	358 034			716 067	
106	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - vybudovanie rampy (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		18 950				18 950			18 950	
107		DSS Rača	Vnútorné vybavenie objektu na Strelkovej 2	majetok	plánovaná realizácia		350 000			350 000				350 000	
108	OSV_11	DSS Rača	Stavebné práce - deinštitucionalizácia (Strelkova 2) II. etapa	majetok	v procese VO		290 400			290 400			90 400	200 000	
109		DSS Rača	Projektová dokumentácia a inžiniering - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	príprava podkladov pre VO		5 000			5 000			5 000		
110		DSS Rača	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska	majetok	plánovaná realizácia		80 000			80 000				80 000	
111		DSS Rača	Projektová dokumentácia - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	nová akcia		2 000					2 000			2 000
112		DSS Rača	Stavebné práce - meranie a regulácia objektu Podbrezovská	majetok	nová akcia		48 000					48 000			48 000
113		DSS Rača	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia strechy objektu JARO-LETO	majetok	nová akcia		8 000				8 000			8 000	
114		DSS Rača	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy objektu JARO-LETO	majetok	nová akcia		155 000				155 000			155 000	
115		DSS Stupava	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie, zdravotníckej a ÚK + stavebné úpravy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							40 000			
116		DSS Stupava	Lapač tukov	majetok	splnený		24 855						24 855		
117		DSS Rozsutec	Stavebné práce - prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	príprava podkladov pre VO		112 408			97 195			75 432	36 976	
118		DSS Rozsutec	Aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu výmer pre prestavbu starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	splnený		1 440						1 440		
119		DSS Rozsutec	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie parkoviska s oplotením a okrasná škôlka	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							7 200			
120		DSS Rozsutec	Architektonická štúdia pre oddychovú zónu	majetok	príprava podkladov pre VO		4 350						4 350		
121		DSS Rozsutec	Projektová dokumentácia, inžinierska činnosť a autorský dozor / prestavba kotolne na remeselnú dielňu	majetok	realizuje sa		600						600		
122		DSS Rozsutec	Oddychovo-technický areál	majetok	príprava podkladov pre VO		30 053						30 053		
123		DSS a ZpS Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie a vyregulovanie ÚK	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							12 000			
124		DSS a ZpS Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia vstupu Hrnčiarska 37	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							30 000			
125		DSS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie novej kotolne a trafostanice	majetok	príprava podkladov pre VO		18 400					15 000		18 400	
126		DSS Rosa	Zriadenie špecializovaného zariadenia	majetok	splnený		17 183						17 183		
127	OSÚRaP_19	DSS Integra	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku	majetok	splnený		335 487			335 487			307 745	16 197	
128		DSS Integra	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne	majetok	zrušené							7 300			
129		DSS Integra	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	majetok	realizuje sa		45 950					50 000		45 950	
130		DSS Kampino	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK, vybudovanie výťahu	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							21 000			
131	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	realizuje sa		26 419			22 022			26 419		
132	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	plánovaná realizácia		400 000			245 348				400 000	
133		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - modernizácia 2 výťahov / výmena technológií	majetok	v procese VO		114 204						114 204		
134		ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - statické poruchy 6 dráhového bazéna	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							10 000			
135		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - statické poruchy 6 dráhového bazéna	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							25 000			
136	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, Modra - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		2 648 650				784 164	1 864 486		784 164	1 864 486
137	OSV_5	BSK	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB Merema, novostavby - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 886 494				497 333	1 389 161		497 333	1 389 161
138	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 024 161			682 774	341 387			482 774	541 387
139	OSV_11	BSK	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť	eurofondy	plánovaná realizácia		1 759 028			1 283 821	475 207			1 285 893	483 821
140		BSK	Projektová dokumentácia - vybudovanie špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického centra v dospelom veku, Znievska ul., Bratislava	majetok	v procese VO		93 696			70 000			17 676	76 020	
141		DSS Sibírka	Stavebné práce - zateplenie a oprava strechy	majetok	zrušené / vykonala sa oprava							50 000			
142		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP	majetok	realizuje sa		115 420		10 128	66 240			36 720	68 572	
143		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.	majetok	realizuje sa		37 784		5 668	26 449			32 117		
144		BSK	Projektová dokumentácia a inžiniering - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	zrušené					5 553					
145	OSÚRaP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti varovania pred povodňami***	eurofondy	realizuje sa	33 200	31 800	5 646	36 549	10 000			4 821		
146		BSK	Podpora ekologickej dopravy	eurofondy	plánovaná realizácia		27 853			27 853					

						Bežné	Kapitálové	98 414 073,17			93 233 980,83				
						1 123 062	105 157 214	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668	30 558 283	32 834 926	29 840 771
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
						Bežné	Kapitálové								
Úrad BSK	147	BSK	Zelené opatrenia do budov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		600 000			200 000	340 000			600 000	
	148	BSK	Manažment údajov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		1 500 000			300 000	1 000 000	200 000			
	149	BSK	Stavebné práce - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	príprava podkladov pre VO		62 026			62 026				62 026	
	150	BSK	Pyrotechnická sanácia cesty III/1113 Malacky - Rohožník	majetok	splnený		7 370							7 370	
	151	BSK	Zhotovenie vytyčovacej siete / rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky - Rohožník	majetok	splnený		8 725							8 725	
	152	BSK	Stavebné práce - evakuačný výťah / OZ Náruč Senior & Junior, Fedáková 5	majetok	príprava podkladov pre VO		90 000							90 000	
	153	BSK	Projekt "Rotunda"	majetok	splnený		9 600							9 600	
	154	BSK	Vypracovanie štúdie / športovo-rekreačný areál v Petržalke	majetok	realizuje sa		43 050							43 050	
	155	BSK	Kúpa pozemku v zmysle Uznesenia č. 151/2019 zo dňa 14.06.2019 / k. ú. Ružinov, Ostredkova ul.	majetok	splnený		219 894							219 894	
	156	BSK	Kúpa pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky	majetok	splnený		146 354							146 354	
	157	BSK	Nákup záhradného traktora	majetok	realizuje sa		3 070							3 070	
	158	BSK	Interiérové vybavenie vstupných priestorov Úradu BSK	majetok	realizuje sa		14 844							14 844	
	159	BSK	Montáž kazetového stropu vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe prízemí Úradu BSK	majetok	splnený		6 970							6 970	
160	BSK	Zakúpenie interiérového nábytku - kuchyňa na prízemí Úradu BSK	majetok	splnený		4 482							4 482		
161	OSÚRaP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	splnený, ostáva IČ		28 920		9 000	13 680	2 160		17 760	2 160	
162	OSÚRaP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Stavebné práce - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	plánovaná realizácia		1 005 000				308 827	250 000		208 827	350 000
163		Obchodná akadémia, Račianska	Projektové práce - vybudovanie športového areálu / autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby	majetok	splnený		6 600							6 600	
164		Obchodná akadémia, Račianska	Rekonštrukcia vstupnej brány do športového areálu	majetok	realizuje sa		5 760							5 760	
165	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobné haly na telocvičňu	majetok	splnený, ostáva IČ		50 760	18 528	26 136					2 136	3 960
166		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	splnený		6 600					25 000		6 600	
167		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Stavebné práce - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	príprava podkladov pre VO		358 033							358 033	
168		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							10 000			
169		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							22 000			
170		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení v bude jedálne a výmena okien v kuchyni	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							50 000			
171		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 870							2 870	
172		Obchodná akadémia, Pezínok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							8 000			
173		Obchodná akadémia, Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							50 000			
174		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia výmeníkovej stanice tepla v internáte	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							5 000			
175		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia výmeníkovej stanice tepla v internáte	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							50 000			
176		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Nákup vybavenia do novovytvorenej odbornej učebne / odbor čašník	majetok	príprava podkladov pre VO		8 000							8 000	
177		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezínku / odbor kaderník	majetok	príprava podkladov pre VO		12 000							12 000	
178		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezínku / odbor kuchár	majetok	príprava podkladov pre VO		20 000							20 000	
179		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia umývárni, spíchn, sociálnych zariadení / školský internát na Komenského ul. 29 v Pezínku	majetok	príprava podkladov pre VO		16 000							16 000	
180		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Rekonštrukcia výťahu - kabína a ovládanie	majetok	príprava podkladov pre VO		28 000							28 000	
181		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		6 569							6 569	
182		SOŠ, Myslenická, Pezínok	Stavebné práce - rekonštrukcia vstupných priestorov a troch odborných učební	majetok	v procese VO		111 055							111 055	
183		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy a omietky na škole	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							50 000			
184		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia dielni	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							5 000			
185		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Stavebné práce - rekonštrukcia dielni	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							150 000			
186		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Ovocný sad / dofinancovanie	majetok	realizuje sa		3 000							3 000	
187		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Nákup mulčovacieho stroja, okopávačky a herbicídnej súpravy	majetok	príprava podkladov pre VO		15 100							15 100	
188		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		5 977							5 977	
189	OSÚRaP_19	Gymnázium, Malacky	Stavebné práce - zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering + dodatok	majetok	realizuje sa		620 730	21 360		599 370	40 000		599 370		
190		Gymnázium, Malacky	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		5 551							5 551	

						Bežné	Kapitálové	98 414 073,17					93 233 980,83		
						1 123 062	105 157 214	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668	30 558 283	32 834 926	29 840 771
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
						Bežné	Kapitálové								
191	OŠMaŠ_12	SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - rekonštrukcia priestorov školy za účelom zriadenia materskej školy + dodatok č.1 +zádržné do r.2023	majetok	splnený		361 978		343 879			18 099			18 099
192	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	realizuje sa		19 750			14 250		1 000	14 850		1 000
193	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Stavebné práce - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	nová akcia		800 487					400 487			200 487
194	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa		426 676	48 180	142 218	15 000	9 900	136 497	50 748	84 781	100 748
195		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce - rekonštrukcia telocviční a inžiniering	majetok	splnený		499 859	84 525		370 334			415 334		
196		SOŠ polygrafická, Račianska	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 828						3 828		
197	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ		48 000		31 200	7 000		4 500	7 000	5 300	4 500
198	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Stavebné práce - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	plánovaná realizácia		2 115 565					300 000		200 000	700 000
199		Gymnázium A. Einsteina	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 120						3 120		
200		Obchodná akadémia, Dudova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							25 000			
201		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia, inžiniering a architektonická štúdia - realizácia krytých telocviční	majetok	splnený, ostáva IČ		43 917	9 528		32 412	1 800		32 412	1 800	
202		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		22 440	20 160		1 280	1 000		1 280	1 000	
203		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	v procese VO		1 236 784,93			450 000	786 785		250 000	986 785	
204		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektové práce - presklenie zádveria v hlavnom vchode budovy školy	majetok	realizuje sa		5 000						5 000		
205		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien	majetok	splnený, ostáva IČ		26 400		22 680	3 000	720		3 000	720	
206		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	v procese VO		907 320			475 000	258 136		250 000	483 136	174 183
207		SPŠE, Zochova	Projektová dokumentácia - pre realizáciu elektroinštalácie a rozvážačov, vyregulovanie systému UK, v budove školy a zateplenie s výmenou okien v prístavbe budove školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							48 000			
208		SPŠE, Zochova	Oprava schodiska s úpravou pre bezbariérový prístup	majetok	splnený		7 890			7 890			7 890		
209		SPŠE, Zochova	Aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu - modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	splnený		540						540		
210		Stredná športová škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia vonkajších športových ihrísk (atletický štadión, tartanová dráha)	majetok	nová akcia		29 280					22 080		22 080	7 200
211		Stredná športová škola, Ostredkova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážačov v budove školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							19 000			
212		Stredná športová škola, Ostredkova	Zakúpenie veľkokapacitnej umývačky	majetok	realizuje sa		5 070						5 070		
213		Stredná športová škola, Ostredkova	Zakúpenie digestora, antikoročných stolov	majetok	realizuje sa		13 600						13 600		
214		Konzervatórium, Tolstého	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne	majetok	splnený, ostáva IČ		18 240		15 400	1 600		1 240	1 600	1 240	
215		Konzervatórium, Tolstého	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne	majetok	plánovaná realizácia		350 000				200 000	150 000		150 000	200 000
216		Konzervatórium, Tolstého	Zakúpenie učebných pomôcok / klavíre	majetok	splnený		99 415						99 415		
217		SOŠE, Rybníčná	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná rekonštrukcia telocvične	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							27 000			
218		Spojená škola, Tokajčicka	Projektová dokumentácia - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	splnený, ostáva IČ		21 360	15 240				6 120			6 120
219		Spojená škola, Tokajčicka	Stavebné práce - nadstavba budovy školy: dielne pre žiakov	majetok	nová akcia		497 213					497 213			200 000
220		Spojená škola, Tokajčicka	Výučbový softvér pre študijný odbor TR - Adobe a študijný odbor OD - Optilex	majetok	realizuje sa		10 000						10 000		
221		Spojená škola, Tokajčicka	Vybudovanie elektrických rozvodov medzi 5 pavilónmi školy	majetok	realizuje sa		15 000						15 000		
222		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie celej školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							19 500			
223		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Stavebné práce - nová ekvitermická vetva pre prenajaté byty a priestory a MaR	majetok	splnený		34 251						34 251		
224		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Rebrík na strechu	majetok	realizuje sa		3 475						3 475		
225	OSÚRaRP_19	ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	splnený		549 231		133 437	28 284			415 794		
226		ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu telocvične a jedálne + inžinierska činnosť	majetok	nová akcia		510 000				310 000	200 000			200 000
227		ŠMND, Teplická	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba jedálne (Gymnázium, Skalická)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							22 000			
228		ŠMND, Teplická	Vypracovanie statického posudku na nadstavbu objektu školy (Gymnázium, Skalická)	majetok	realizuje sa		6 480						6 480		
229		ŠMND, Teplická	Vybudovanie dvoch kontajnerových tried pri objekte školy na Skalickej ul. 1	majetok	zrušené / stavebná uzávera		62 376								
230		ŠMND, Teplická	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		3 720						3 720		
231		SPŠE, K. Adlera	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spoluúčasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	realizuje sa		30 336			30 336			30 336		
232	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		9 850	9 360		490			490		
233	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	v procese VO		366 242					367 000	366 242		
234	OŠMaŠ_3	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní	majetok	splnený, ostáva IČ		69 870			69 870			18 000	51 870	

						Bežné	Kapitálové	98 414 073,17			93 233 980,83				
						1 123 062	105 157 214	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668	30 558 283	32 834 926	29 840 771
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Název projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021
						Bežné	Kapitálové								
235		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spolučasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR )	majetok	realizuje sa		50 309			50 309			50 309		
236		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	splnený, ostáva IČ		24 000			9 000	1 560		22 440	1 560	
237		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	nová akcia		383 560				327 000			183 560	200 000
238		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	realizuje sa		17 000			14 000		2 800	14 200		2 800
239		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	nová akcia		648 000				300 000	348 000			348 000
240		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Nákup nákladného vozidla	majetok	splnený		106 157		106 157	106 157					
241		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	realizuje sa		11 760			6 509			11 760		
242		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	v procese VO		57 870			56 970			57 870		
243		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Výmena lapača tukov	majetok	realizuje sa		15 000						15 000		
244		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		7 723						7 723		
245		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zabezpečenie priestorových a materiálo-technických podmienok nového študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku	majetok	realizuje sa		165 308						165 308		
246		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zriadenie odbornej učebne / odbor patológie - pitevný stôl	majetok	realizuje sa		4 704						4 704		
247		SOŠ technická, Vranovská	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							38 000			
248		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	príprava podkladov pre VO		16 488						16 488		
249		SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - zateplenie steny telocvične	majetok	realizuje sa		12 434						12 434		
250		SPŠD, Kvačalova	Stavebné práce - dovedenie optického internetu do technickej miestnosti	majetok	realizáciu uskutoční Telecom		12 000			12 000			12 000		
251		SPŠD, Kvačalova	Zakúpenie elektrickej štvorkolky VELOUR-X-TRIKE s výbavou	majetok	splnený		7 248						7 248		
252		Gymnázium, Pezinok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia posilňovne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							15 000			
253		Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia šatní pri telocvični / ženy a muži	majetok	realizuje sa		39 115						39 115		
254		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Projektová dokumentácia a inžiniering - Umelecko-remeselná obnova fasády (technický postup)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							5 000			
255		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múru	majetok	splnený		44 107			44 107			39 696	4 411	
256		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Zakúpenie interaktívnych tabulí s ultra krátkym dataprojektorom	majetok	splnený		4 397						4 397		
257	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	splnený, ostáva IČ		20 760		8 562			10 560	9 198	3 000	
258	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Stavebné práce - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	nová akcia		695 304				300 000	395 304			300 000
259		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Projektová dokumentácia a inžiniering - odstránenie statických porúch	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							3 000			
260		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - odstránenie statických porúch	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							64 200			
261		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - rekonštrukcia bazéna / zádržné	majetok	splnený, ostáva zádržné		1 052 474		999 850						52 624
262		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvične / zádržné	majetok	splnený, ostáva zádržné		111 912		105 423						6 489
263		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Napojenie kanalizácie do šachty	majetok	splnený		5 988						5 988		
264		SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Dodávka a montáž merača tepla	majetok	realizuje sa		4 603						4 603		
265	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		10 000	6 800				2 000	1 200		2 000
266	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - modernizácia športového areálu	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							181 000			
267		SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia strechy	majetok	splnený, ostáva IČ		4 680		4 152	528			528		
268		SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy	majetok	realizuje sa		161 858			110 000			161 858		
269		Školský internát, Trnavská, BA	Rekonštrukcia a modernizácia internátnych buniek a chodby	majetok	splnený, ostáva zádržné		152 221		136 999	15 222			15 222		
270	OŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	majetok	realizuje sa		1 224 000	357 281		56 719	405 000	405 000	217 315	150 000	150 000
271		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	príprava podkladov pre VO		36 458			45 000			36 458		
272		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia výťahov (3ks)	majetok	príprava podkladov pre VO		15 000					15 000	15 000		
273		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - kanalizácia	majetok	splnený		1 980						1 980		
274		Gymnázium K. Štúra, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná revitalizácia školského areálu	majetok	realizuje sa		5 000						5 000		
275		Gymnázium K. Štúra, Modra	Zakúpenie a inštalácia kamerového systému na budovu školy	majetok	splnený		2 778						2 778		
276		Gymnázium K. Štúra, Modra	Úprava okolia multifunkčného ihriska, vybudovanie chodníkov a podporného múrika, bezbariérový vstup na ihrisko, terasový priestor	majetok	realizuje sa		9 475						9 475		
277	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS, Farského	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	majetok	splnený, ostáva IČ		82 484	10 963	23 636	47 885			18 516	29 369	
278		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - rekonštrukcia ubytovacej kapacity COVP, Harmincova 1, 4.NP	majetok	v procese VO		501 300			122 000	100 000			501 300	

						Bežné	Kapitálové	98 414 073,17					93 233 980,83			
						1 123 062	105 157 214	2 761 505	5 435 976	33 255 844	35 125 561	30 032 668	30 558 283	32 834 926	29 840 771	
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
						Bežné	Kapitálové									
279		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - zateplenie objektu telocvične	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							300 000				
280		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - zabudovanie klimatizačných jednotiek do technologických centier	majetok	príprava podkladov pre VO		20 000						20 000			
281		SOŠ GaHS, Farského	Nákup 2 ks kávovarov	majetok	splnený		5 000						5 000			
282		SOŠ GaHS, Farského	Nákup profesionálneho Gastro indukčného sporáka	majetok	realizuje sa		11 000						11 000			
283		SOŠ GaHS, Farského	Nákup cukrársko-pekárskej pece	majetok	realizuje sa		18 925						18 925			
284	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Hubeného	Stavebné práce - zateplenie fasády školy a telocvične	majetok	nová akcia		700 000				700 000				250 000	
285		Gymnázium, Hubeného	Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične (spoluúčasť BSK v zmysle výzvy MŠVVaŠ SR)	majetok	splnený		17 176			17 176			17 176			
286		Gymnázium L. Novomeského	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie školy	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							20 000				
287		Gymnázium L. Novomeského	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne	majetok	zrušené							7 300				
288		Gymnázium L. Novomeského	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne	majetok	plánovaná realizácia		50 000					50 000		50 000		
289		Gymnázium J. Papánka	Rekonštrukcia objektu (zádržné)	majetok	splnený, ostáva zádržné		909 988	249 257	615 232	45 499			45 499			
290		Gymnázium J. Papánka	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia CO krytov a stropu nad skladoom v suteréne	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							30 000				
291		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž univerzálneho robota s príslušenstvom	majetok	splnený		7 853						7 853			
292		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž klimatizácie	majetok	realizuje sa		3 375						3 375			
293		Gymnázium I. Horvátha	Rekonštrukcia elektroinštalácie (zádržné+práce)	majetok	splnený, ostáva zádržné		477 689	448 805	5 000	23 884			23 884			
294		Gymnázium I. Horvátha	Vybavenie školskej jedálne	majetok	realizuje sa		2 904						2 904			
295		SOŠ IT, Hlinická	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia internátu (sociálne zariadenia, zdravotníctvo, ÚK, elektroinštalácia+príslušené stavebné práce)	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							60 000				
296		SOŠ IT, Hlinická	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 1	majetok	splnený		26 582						26 582			
297		SOŠ IT, Hlinická	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 2	majetok	splnený		71 621						71 621			
298		SOŠ IT, Hlinická	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 3	majetok	splnený		90 169						90 169			
299		SOŠ IT, Hlinická	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 724						2 724			
300		SOŠ IT, Hlinická	Zakúpenie škrabky na zemiaky	majetok	realizuje sa		1 956						1 956			
301	OSÚRaRP_19	SOŠ GaHS, Na pántoch	Projektová dokumentácia a inžiniering - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	príprava podkladov pre VO		37 944			37 944			37 944			
302	OSÚRaRP_19	SOŠ GaHS, Na pántoch	Stavebné práce - výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu	majetok	nová akcia		2 055 664				500 000	1 555 664			500 000	
303		SOŠ GaHS, Na pántoch	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 311						2 311			
304		SOŠ GaHS, Na pántoch	Zakúpenie a namontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	majetok	splnený		9 154						9 154			
305		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	splnený		60 000			69 856			60 000			
306		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA	majetok	zrušené					71 955						
307		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	majetok	príprava podkladov pre VO		70 973					70 973		70 973		
308		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	majetok	plánovaná realizácia		852 832								300 000	
309		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nová baletná sála	majetok	realizuje sa		29 520					40 000		29 520		
310		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová baletná sála	majetok	nová akcia		480 000					200 000		100 000	380 000	
311		TKEJ, Gorazdova	Rekonštrukcia osvetlenia	majetok	realizuje sa		11 534			10 862			11 534			
312		TKEJ, Gorazdova	Projektové a výskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru - rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1	majetok	realizuje sa		15 997						15 997			
313		TKEJ, Gorazdova	Izolácia budovy školského internátu a vybudovanie odvodňovacieho kanálu	majetok	v procese VO		5 000						5 000			
314		TKEJ, Gorazdova	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		12 568						12 568			
315		SOŠ KaV, Svätoplukova	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	v procese VO		390 000					390 000		110 587	140 000	139 413
316		SOŠ KaV, Svätoplukova	Modernizácia výtahov	majetok	nová akcia		120 000					120 000				120 000
317		SOŠ KaV, Svätoplukova	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozvážačov v budove	majetok	akcia presunutá do ďalších rokov							50 000				
318	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	splnený, ostáva IČ		325 318	124 295	24 848	141 692			123 673	52 501		
319		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a zmena spôsobu ohrevu teplej vody	majetok	nová akcia		20 000					20 000				20 000
320		SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - rekonštrukcia a zmena spôsobu ohrevu teplej vody	majetok	nová akcia		100 000					100 000				100 000
321	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	realizuje sa		12 700			18 176			11 700		1 000	
322	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Stavebné práce - zateplenie fasády a strechy	majetok	nová akcia		532 080					532 080				300 000





Prírastky - Aktualizácia investičného plánu							Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021 schválené dňa 14.12.2018					Výdavky 2019-2021 aktualizované k 26.08.2019		
							Bežné	Kapitálové	2 852 814,73					19 265 316,97		
							30 520	8 070 974	527 794	708 275	927 290	440 195	1 485 330	16 887 608	1 002 843	1 374 866
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
						Bežné	Kapitálové									
6	OD_1	BSK	Modernizácia a rekonštrukcia cesty Malacky - Rohožník	eurofondy	realizuje sa		8 435 859		534 003	7 901 856			8 554 812			
15		RCB	Senec - okružná križovatka II/503 - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		80 000			35 000			80 000			
16		RCB	Malacky - obchvat sever - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		130 000			15 000			50 000		80 000	
18		RCB	Triblavina - Ivánka - Zálesie - projektová dokumentácia	cesty	plánovaná realizácia		245 000			15 000			95 000		150 000	
21		RCB	Štúdia Bernolákovo Zálesie	cesty	plánovaná realizácia		55 000						55 000			
22		RCB	Most nad diaľnicou III/50310-001 Malacky	cesty	plánovaná realizácia		900 000						620 000			
24		RCB	Most Malina	cesty	plánovaná realizácia		1 440 000						1 440 000			
25		RCB	Senec - svetelná križovatka - trvalé dopravné značenie	cesty	plánovaná realizácia		150 000						124 000			
26		RCB	Bezpečné prechody pre chodcov 9 ks	cesty	plánovaná realizácia		315 000						165 000		150 000	
27		RCB	Rekonštrukcia cesty Jakubov - Láb (nevýhovujúci stav)	cesty	plánovaná realizácia		500 000						500 000			
28		RCB	Rekonštrukcia cesty II/502 - intravilán Modry	cesty	plánovaná realizácia		280 000						280 000			
Zdravotníctvo	51	Poliklinika Karlova Ves	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	realizuje sa		15 120			9 000			15 120			
	52	Poliklinika Karlova Ves	Stavebné práce - vybudovanie výťahu v detskom pavilóne	majetok	príprava podkladov pre VO		65 270			42 000			65 250			
Kultúra a cestovný ruch	55	Bratislavské bábkové divadlo	Zabezpečenie asanácie nosného muriva javiska a hľadiska	majetok	realizuje sa		92 000						92 000			
	57	Divadlo Astorka	Nákup digitálneho mixážneho pultu s príslušenstvom	majetok	príprava podkladov pre VO		26 472						26 472			
	68	OCRaK_11	Malokarpatské múzeum Pezínok	Projektová dokumentácia - vybavenie interiéru Synagógy v Senci	majetok	splnený, ostáva IČ	19 980	12 480		1 920			7 500			
	69		Malokarpatské múzeum Pezínok	Kofinancovanie projektu "Vybavenie depozitáru dreva a kovu"	majetok	realizuje sa		415						415		
	70		Synagóga Senec	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia NKP Synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu	majetok	realizuje sa		3 305						3 305		
	77		BSK	Činnosť autorského dozoru na stavbe „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT“	majetok	realizuje sa		9 000		4 500	2 625			6 000	3 000	
	78		BSK	Archeologický výskum na stavbe "Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT"	majetok	realizuje sa		2 500						1 250	1 250	
	89	OCRaK_12	BSK	Sacra Velo - vytvorenie siete cykloturistických trás s spojením na cirkevné pamiatky v regióne	eurofondy	realizuje sa	30 520	766 270		352 055	108 791			444 735		
	79		BSK	Stavebné práce - kultúrno-kreatívne oživenie tradícií HERITAGE SK-AT / Dodatok č. 1 - dopĺňajúce stavebné práce	majetok	realizuje sa		65 414						65 414		
	80		BSK	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - HERITAGE SK-AT / návrh reštaurovania súsolia Pieta v Modre, vrátane reštaurátorského výskumu	majetok	realizuje sa		3 000						3 000		
	83		Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Demontáž plynovej kotolne	majetok	splnený		440						440		
	84		Malokarpatské osvetové stredisko Modra	Odkúpenie 1 ks pripojovacieho oceľového plynovodu DN 32	majetok	splnený		511						511		
Sociálne - OSV	97		DSS K. Matulaya	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	príprava podkladov pre VO		15 393					15 393			
	106	OSV_12	DSS Rača	Stavebné práce - vybudovanie rampy (debarierizácia)	majetok	príprava podkladov pre VO		18 950			18 950			18 950		
	116		DSS Stupava	Lapač tukov	majetok	splnený		24 855						24 855		
	118		DSS Rozsutec	Aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu výmer pre prestavbu starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu	majetok	splnený		1 440						1 440		
	120		DSS Rozsutec	Architektonická štúdia pre oddychovú zónu	majetok	príprava podkladov pre VO		4 350						4 350		
	121		DSS Rozsutec	Projektová dokumentácia, inžinierska činnosť a autorský dozor / prestavba kotolne na remeselnú dielňu	majetok	realizuje sa		600						600		
	122		DSS Rozsutec	Oddychovo-technický areál	majetok	príprava podkladov pre VO		30 053						30 053		
	125		DSS Rosa	Projektová dokumentácia a inžiniering - vybudovanie novej kotolne a trafostanice	majetok	príprava podkladov pre VO		18 400					15 000	18 400		
	126		DSS Rosa	Zriadenie špecializovaného zariadenia	majetok	splnený		17 183						17 183		
	131	OSV_15	ZKR Gaudeamus	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba parkoviska a riadeného vstupu do areálu	majetok	realizuje sa		26 419			22 022			26 419		
133		ZKR Gaudeamus	Stavebné práce - modernizácia 2 výťahov / výmena technológií	majetok	v procese VO		114 204						114 204			
rad BSK	142		BSK	Technický dozor investora - Rohožník - modernizácia cesty III.tr.	majetok	realizuje sa		37 784		5 668	26 449			32 117		
	150		BSK	Pyrotechnická sanácia cesty III/1113 Malacky - Rohožník	majetok	splnený		7 370						7 370		
	151		BSK	Zhotovenie vytyčovacej siete / rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky - Rohožník	majetok	splnený		8 725						8 725		
	152		BSK	Stavebné práce - evakuačný výťah / OZ Náruč Senior & Junior, Fedáková 5	majetok	príprava podkladov pre VO		90 000						90 000		
	154		BSK	Vypracovanie štúdie / športovo-rekreačný areál v Petržalke	majetok	realizuje sa		43 050						43 050		
155		BSK	Kúpa pozemku v zmysle Uznesenia č. 151/2019 zo dňa 14.06.2019 / k. ú. Ružinov, Ostredkova ul.	majetok	splnený		219 894						219 894			

156		BSK	Kúpa pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky	majetok	splnený			146 354							146 354		
157		BSK	Nákup záhradného traktora	majetok	realizuje sa			3 070							3 070		
158		BSK	Interiérové vybavenie vstupných priestorov Úradu BSK	majetok	realizuje sa			14 844							14 844		
159		BSK	Montáž kazetového stropu vo vstupnej hale, na recepcii a chodbe prízemí Úradu BSK	majetok	splnený			6 970							6 970		
160		BSK	Zakúpenie interiérového nábytku - kuchyňa na prízemí Úradu BSK	majetok	splnený			4 482							4 482		
161	OSÚRaRP_19	Obchodná akadémia, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK	majetok	splnený, ostáva IČ			28 920		9 000	13 680	2 160			17 760		2 160
163		Obchodná akadémia, Račianska	Projektové práce - vybudovanie športového areálu / autorský dozor a projekt skutočného vyhotovenia stavby	majetok	splnený			6 600							6 600		
164		Obchodná akadémia, Račianska	Rekonštrukcia vstupnej brány do športového areálu	majetok	realizuje sa			5 760							5 760		
165	OŠMaŠ_5	SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - prestavba výrobnéj haly na telocvičňu	majetok	splnený, ostáva IČ			50 760	18 528	26 136					2 136		3 960
166		SOŠ chemická, Vlčie hrdlo	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla	majetok	splnený			6 600				25 000			6 600		
171		Hotelová akadémia, Mikovíniho	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			2 870							2 870		
176		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Nákup vybavenia do novovytvorenej odbornej učebne / odbor čašník	majetok	príprava podkladov pre VO			8 000							8 000		
177		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezinku / odbor kaderník	majetok	príprava podkladov pre VO			12 000							12 000		
178		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Nákup vybavenia do odbornej učebne v budove školského internátu na Komenského ul. 29 v Pezinku / odbor kuchár	majetok	príprava podkladov pre VO			20 000							20 000		
179		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia umyvární, sprch, sociálnych zariadení / školský internát na Komenského ul. 29 v Pezinku	majetok	príprava podkladov pre VO			16 000							16 000		
180		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Rekonštrukcia výťahu - kabína a ovládanie	majetok	príprava podkladov pre VO			28 000							28 000		
181		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			6 569							6 569		
182		SOŠ, Myslenická, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia vstupných priestorov a troch odborných učební	majetok	v procese VO			111 055							111 055		
186		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Ovocný sad / dofinancovanie	majetok	realizuje sa			3 000							3 000		
187		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Nákup mulčovacieho stroja, okopávačky a herbicídnej súpravy	majetok	príprava podkladov pre VO			15 100							15 100		
188		SOŠ vinársko-ovocinárska, Modra	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			5 977							5 977		
190		Gymnázium, Malacky	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			5 551							5 551		
192	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Bullova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK	majetok	realizuje sa			19 750			14 250		1 000		14 850		1 000
194	OŠMaŠ_9	SOŠ polygrafická, Račianska	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia a investičná podpora COVP pre oblasť polygrafie a médií	majetok	realizuje sa			426 676	48 180	142 218	15 000	9 900	136 497		50 748	84 781	100 748
195		SOŠ polygrafická, Račianska	Stavebné práce - rekonštrukcia telocvičňí a inžiniering	majetok	splnený			499 859	84 525		370 334				415 334		
196		SOŠ polygrafická, Račianska	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			3 828							3 828		
197	OŠMaŠ_5	Gymnázium A. Einsteina	Projektová dokumentácia a inžiniering - opravy fasád a vybudovanie hydroizolácií	majetok	splnený, ostáva IČ			48 000		31 200	7 000		4 500		7 000		5 300
199		Gymnázium A. Einsteina	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			3 120							3 120		
204		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Projektové práce - presklenie zádveria v hlavnom vchode budovy školy	majetok	realizuje sa			5 000							5 000		
209		SPŠE, Zochova	Aktualizácia cenového rozpočtu a výkazu - modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	splnený			540							540		
212		Stredná športová škola, Ostredkova	Zakúpenie veľkokapacitnej umývačky	majetok	realizuje sa			5 070							5 070		
213		Stredná športová škola, Ostredkova	Zakúpenie digestora, antikorových stolov	majetok	realizuje sa			13 600							13 600		
216		Konzervatórium, Tolstého	Zakúpenie učebných pomôcok / klavíre	majetok	splnený			99 415							99 415		
220		Spojená škola, Tokajčicka	Výučbový softvér pre študijný odbor TR - Adobe a študijný odbor OD - Optilex	majetok	realizuje sa			10 000							10 000		
221		Spojená škola, Tokajčicka	Vybudovanie elektrických rozvodov medzi 5 pavilónmi školy	majetok	realizuje sa			15 000							15 000		
223		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Stavebné práce - nová ekvitermická vetva pre prenajaté byty a priestory a MaR	majetok	splnený			34 251							34 251		
224		SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1	Rebrík na strechu	majetok	realizuje sa			3 475							3 475		
225	OSÚRaRP_19	ŠMND, Teplická	Stavebné práce - zateplenie objektu školy + inžinierska činnosť	majetok	splnený			549 231		133 437	28 284				415 794		
228		ŠMND, Teplická	Vypracovanie statického posudku na nadstavbu objektu školy (Gymnázium, Skalická)	majetok	realizuje sa			6 480							6 480		
230		ŠMND, Teplická	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			3 720							3 720		
233	OŠMaŠ_5	SPŠE, K. Adlera	Stavebné práce - rekonštrukcia a modernizácia vonkajšieho športového areálu	majetok	v procese VO			366 242					367 000		366 242		
236		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia elektroinštalácie na internáte	majetok	splnený, ostáva IČ			24 000			9 000	1 560			22 440		1 560
238		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kotolne (Bernolákovo)	majetok	realizuje sa			17 000			14 000		2 800		14 200		2 800
241		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	realizuje sa			11 760			6 509				11 760		
242		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Stavebné práce - rekonštrukcia areálovej kanalizácie	majetok	v procese VO			57 870			56 970				57 870		
243		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Výmena lapača tukov	majetok	realizuje sa			15 000							15 000		
244		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa			7 723							7 723		
245		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zabezpečenie priestorových a materiálno-technických podmienok nového študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku	majetok	realizuje sa			165 308							165 308		

Vzdelávanie	246	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Zriadenie odbornej učebne / odbor patológie - pitevný stôl	majetok	realizuje sa		4 704						4 704			
	248	SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení	majetok	príprava podkladov pre VO		16 488						16 488			
	249	SOŠ technická, Vranovská	Stavebné práce - zateplenie steny telocvične	majetok	realizuje sa		12 434						12 434			
	251	SPŠD, Kvačalova	Zakúpenie elektrickej štvorkolky VELOUR-X-TRIKE s výbavou	majetok	splnený		7 248						7 248			
	253	Gymnázium, Pezinok	Stavebné práce - rekonštrukcia šatní pri telocvični / ženy a muži	majetok	realizuje sa		39 115						39 115			
	256	Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Zakúpenie interaktívnych tabúl s ultra krátkym dataprojektorom	majetok	splnený		4 397						4 397			
	257	OSÚRaRP_19	SOŠ pedagogická, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie fasády objektu školy a telocvične	majetok	splnený, ostáva IČ		20 760	8 562			10 560	9 198	3 000		
	263	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Napojenie kanalizácie do šachty	majetok	splnený		5 988						5 988			
	264	SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová	Dodávka a montáž merača tepla	majetok	realizuje sa		4 603						4 603			
	265	OŠMaŠ_5	SZŠ Záhradnícka	Projektová dokumentácia - modernizácia športového areálu	majetok	splnený, ostáva IČ		10 000	6 800			2 000	1 200		2 000	
	268		SZŠ Záhradnícka	Stavebné práce - rekonštrukcia strechy	majetok	realizuje sa		161 858			110 000		161 858			
	270	OŠMaŠ_7	Školský internát, Trnavská, BA	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke (rekonštrukcia izieb spolu s elektroinštaláciou a trafo stanicou) - na rok 2019 výmena trafo stanice	majetok	realizuje sa		1 224 000	357 281		56 719	405 000	405 000	217 315	405 000	244 404
	272		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia výťahov (3ks)	majetok	príprava podkladov pre VO		15 000				15 000	15 000			
	273		Školský internát, Trnavská, BA	Projektová dokumentácia - kanalizácia	majetok	splnený		1 980					1 980			
	274		Gymnázium K. Štúra, Modra	Projektová dokumentácia a inžiniering - kompletná revitalizácia školského areálu	majetok	realizuje sa		5 000					5 000			
	275		Gymnázium K. Štúra, Modra	Zakúpenie a inštalácia kamerového systému na budovu školy	majetok	splnený		2 778					2 778			
	276		Gymnázium K. Štúra, Modra	Úprava okolia multifunkčného ihriska, vybudovanie chodníkov a podporného múrika, bezbariérový vstup na ihrisko, terasový priestor	majetok	realizuje sa		9 475					9 475			
	280		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - zabudovanie klimatizačných jednotiek do technologických centier	majetok	príprava podkladov pre VO		20 000					20 000			
	281		SOŠ GaHS, Farského	Nákup 2 ks kávovarov	majetok	splnený		5 000					5 000			
	282		SOŠ GaHS, Farského	Nákup profesionálneho Gastro indukčného sporáka	majetok	realizuje sa		11 000					11 000			
	283		SOŠ GaHS, Farského	Nákup cukrársko-pekárskej pece	majetok	realizuje sa		18 925					18 925			
	291		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž univerzálneho robota s príslušenstvom	majetok	splnený		7 853					7 853			
	292		Gymnázium J. Papánka	Dodanie a montáž klimatizácie	majetok	realizuje sa		3 375					3 375			
	294		Gymnázium I. Horvátha	Vybavenie školskej jedálne	majetok	realizuje sa		2 904					2 904			
	296		SOŠ IT, Hlinícka	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 1	majetok	splnený		26 582					26 582			
	297		SOŠ IT, Hlinícka	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 2	majetok	splnený		71 621					71 621			
	298		SOŠ IT, Hlinícka	Doplňujúce stavebné práce - COVP / Dodatok č. 3	majetok	splnený		90 169					90 169			
	299		SOŠ IT, Hlinícka	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 724					2 724			
	300		SOŠ IT, Hlinícka	Zakúpenie škrabky na zemiaky	majetok	realizuje sa		1 956					1 956			
	303		SOŠ GaHS, Na pántoch	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		2 311					2 311			
	304		SOŠ GaHS, Na pántoch	Zakúpenie a namontovanie konvektomatu do školskej kuchyne	majetok	splnený		9 154					9 154			
	307		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nadstavba školy - internát	majetok	príprava podkladov pre VO		70 973				70 973	70 973			
	308		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nadstavba školy - internát	majetok	plánovaná realizácia		852 832						352 832	500 000	
	309		TKEJ, Gorazdova	Projektová dokumentácia a inžiniering - nová baletná sála	majetok	realizuje sa		29 520				40 000	29 520			
	311		TKEJ, Gorazdova	Rekonštrukcia osvetlenia	majetok	realizuje sa		11 534			10 862		11 534			
312		TKEJ, Gorazdova	Projektové a výskumné práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru - rekonštrukcia kanalizačných šácht na objekte Úprkova 1	majetok	realizuje sa		15 997					15 997				
313		TKEJ, Gorazdova	Izolácia budovy školského internátu a vybudovanie odvodňovacieho kanálu	majetok	v procese VO		5 000					5 000				
314		TKEJ, Gorazdova	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		12 568					12 568				
315		SOŠ KaV, Svätoplukova	Stavebné práce - rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie	majetok	v procese VO		390 000				390 000	110 587	140 000	139 413		
323		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP / vykrytie nesúladu v PD	majetok	realizuje sa		3 673					3 673				
324		SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia - osadenie vsakovacej jamy a vnútorných elektrických rozvodov / COVP	majetok	v procese VO		3 720					3 720				
328		Gymnázium, Pankúchova	Zakúpenie kuchynského robota do školskej jedálne	majetok	realizuje sa		12 905					12 905				
332		SOŠ, Malinovo	Obnova vzduchotechniky	majetok	realizuje sa		10 402					10 402				
333		SOŠ, Malinovo	Dovybavenie školskej kuchyne a jedálne	majetok	realizuje sa		6 732					6 732				
334		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia - prestavba	majetok	v procese VO		5 964					5 964				
335		SOŠ, Malinovo	Vybudovanie bleskozvodu	majetok	v procese VO		6 097					6 097				
344		SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova 7	Realizácia rozvodu optického internetu	majetok	realizuje sa		5 000					5 000				
345		Spojená škola s VJM, Senec	Dofinancovanie vybavenia modernej učebne - cvičná forma systémom SINO ZERO client	majetok	splnený		7 347					7 347				



Úbytky - Aktualizácia investičného plánu										Celkové výdavky projektu		Výdavky 2019-2021 schválené dňa 14.12.2018					Výdavky 2019-2021 aktualizované k 26.08.2019		
										Bežné	Kapitálové	30 587 075,04					31 247 668,61		
										675 553	36 410 459	1 049 296	960 178	16 630 598	9 406 732	4 549 745	6 919 377,67	15 549 523	8 778 768
p.č.	Akčný plán	Verejný obstarávateľ	Názov projektu	Program	Stav projektu	Celkové výdavky		Čerpané 2017	Čerpané 2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
						Bežné	Kapitálové												
Doprava	1	OD_1	BSK	Projektová dokumentácia - Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu Rohožník (vrátane autorského dozoru)	majetok	cesta III. triedy - splnený, ostáva IČ obchvat - územné rozhodnutie		1 522 697	786 946	3 373	128 886	598 865			68 886	300 000	363 492		
	2	OD_2	BSK	Obchvat Pezinok - Modra	eurofondy	plánovaná realizácia		3 200 000			400 000	800 000	2 000 000			800 000	2 000 000		
	4	OSÚRaP_24	BSK	Cykloáľvka cez rieku Morava	eurofondy	plánovaná realizácia	28 000	2 142 800			157 652	894 739	1 118 409		45 600	1 500 000	489 348		
	5	OD_10	BSK	Projekt PUM - plán udržateľnej mobility	eurofondy	realizuje sa		306 000		145 350	160 650				137 700	168 300			
	7	OSÚRaP_25	BSK	Transdanube Pearls/Danube - podpora rozvoja cykloturizmu a cykloturizmu*	eurofondy	realizuje sa	92 135	15 900	11 163	63 079	33 793				19 501				
	9		RCB	Mariánka - Prieput na ceste III/1015 - Rekonštrukcia vozovky, ríms, konštrukcie a zábradlia	cesty	zrealizované		70 000			70 000								
	12		RCB	Pezinok - cesta II/502 - Revitalizácia cesty v dĺžke 1 210 m	cesty	plánovaná realizácia		1 000 000			1 000 000						600 000		
	14		RCB	Malacky - Rohožník - križ. II/590 až križ. II/501 - revitalizácia cestného telesa (vrstvy vozovky, krajnice, priekopy, kroviny, priepusty, dopravné značenie)	cesty	plánovaná realizácia		2 000 000			2 000 000			1 960 000					
18		RCB	Triblavina - Budúca regionálna komunikácia (komunikácia, okružná križovatka, mostný objekt, osvetlenie, kanalizácia) / obchvat Grobov I. etapa - Triblavina - Teplý prameň	cesty	plánovaná realizácia		4 500 000			2 440 000			200 000	2 000 000	2 000 000				
Zdravotníctvo	50	OZ_2	Poliklinika Karlova Ves		majetok	Stavebné práce - rekonštrukcia interiérov (sociálnych zariadení 500 000,- Eur)		3 203 177			250 000			50 000	450 000				
Kultúra a cestovný ruch	53	OCRaK_4	Bratislavské bábkové divadlo		majetok	Stavebné práce - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla		3 126 557		100 143	389 242	1 563 278	1 124 036			902 378	2 124 036		
	54		Bratislavské bábkové divadlo		majetok	Zmeny v projektovej dokumentácii - rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla		51 240			55 000			51 240					
	56	OCRaK_21	Divadlo Ludus		majetok	Projektová dokumentácia a inžiniering		60 000			60 000					60 000			
	59	OCRaK_9	Malokarpatské múzeum Pezinok		majetok	Realizácia kompletnej obnovy parku v Malinove		800 000			400 000	400 000				800 000			
	60	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok		majetok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia podkrovia múzea		59 100	7 800	28 500	22 800			6 000		16 800			
	61	OCRaK_26	Malokarpatské múzeum Pezinok		majetok	Stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea		405 233			344 166					405 233			
	62		Malokarpatské múzeum Pezinok		majetok	Nákup úžitkového automobilu		16 490			17 000				16 490				
	65	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok		majetok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a adaptácia delimitovanej budovy v Stupave - rozšírenie Múzea Ferdiša Kostku		60 000			60 000			13 590		46 410			
	67	OCRaK_22	Malokarpatské múzeum Pezinok		majetok	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostka (I. etapa)		18 530	10 506		8 024					8 024			
	71	OCRaK_11	Synagóga Senec		majetok	Stavebné práce - rekonštrukcia synagógy a novostavba infopavilónu		1 584 092		71 314	884 092	350 000		684 092		828 686			
	85	OCRaK_27	BSK		majetok	Projektová dokumentácia - vybudovanie expozitúry kreatívneho centra					64 000								
	90	OSÚRaP_32	BSK		eurofondy	Virtuálna vinohradnícka škola		300 000	200 000		100 000	400 000				100 000			
	92	OCRaK_5	BSK		eurofondy	Kaštieľ a park v Modre - vytvorenie kultúrno - kreatívneho centra pre podporu tradičných remesiel		222 218	1 903 095	40 277	197 031	1 169 522	740 300		1 122 028	765 977			
Sociálne - OSV	97	OSV_3	DSS K. Matulaya		majetok	Stavebné práce - zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12		249 231			292 093			249 231					
	98		DSS K. Matulaya		majetok	Modernizácia - výmena kotlov s príslušenstvom v objekte ZPB Hontianska 16													
	100	OSV_5	DSS a ZPB Merema		majetok	Projektová dokumentácia a inžiniering - deinštitucionalizácia		218 600	51 700	147 745	17 055			2 100		17 055			
	101		DSS pre dospelých Báhoň		majetok	Projektová dokumentácia a inžiniering - výstavba nového evakuačného výťahu		4 668		2 325	1 878			1 005					
	102		DSS pre dospelých Báhoň		majetok	Stavebné práce - výstavba nového evakuačného výťahu		208 789			87 022					208 789			
	105	OSV_12	DSS Rača		majetok	Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení (debarierizácia)		716 067			358 034	358 034				716 067			
	107		DSS Rača		majetok	Vnútorne vybavenie objektu na Strelkovej 2		350 000			350 000					350 000			
	108	OSV_11	DSS Rača		majetok	Stavebné práce - deinštitucionalizácia (Strelkova 2) II. etapa		290 400			290 400			90 400		200 000			
	110		DSS Rača		majetok	Stavebné práce - zhotovenie požiarneho schodiska		80 000			80 000					80 000			
	117		DSS Rozsutec		majetok	Stavebné práce - prestavba starej kotelne na tvorivú remeselnú dielňu		112 408			97 195			75 432		36 976			
	127	OSÚRaP_19	DSS Integra		majetok	Stavebné práce - zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku		335 487			335 487			307 745		16 197			
	128		DSS Integra		majetok	Projektová dokumentácia a inžiniering - rekonštrukcia kuchyne							7 300						
	129		DSS Integra		majetok	Stavebné práce - rekonštrukcia kuchyne		45 950					50 000	45 950					
	140		BSK		majetok	Projektová dokumentácia - vybudovanie špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického centra v dospelom veku, Znievska ul., Bratislava		93 696			70 000			17 676		76 020			
	141		DSS Sibirka		majetok	Stavebné práce - zateplenie a oprava strechy							50 000						
	138	OSV_11	BSK		eurofondy	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Račianska ul. - prechod z inštit. na komunitnú starostlivosť		1 024 161			682 774	341 387				482 774	541 387		
	139	OSV_11	BSK		eurofondy	Deinštitucionalizácia DSS Rača, Strelkova ul. - prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť		1 759 028			1 283 821	475 207				1 285 893	483 821		

Úrad BSK	142		BSK	Technický dozor investora - 4x COVP	majetok	realizuje sa		115 420		10 128	66 240			36 720	68 572	
	144		BSK	Projektová dokumentácia a inžiniering - Protipovodňové opatrenia a vybudovanie novej dažďovej kanalizácie	majetok	zrušené					5 553					
	145	OSÚRaRP_27	BSK	Flood Serv - prepojenie existujúcich varovných systémov v oblasti varovania pred povodňami***	eurofondy	realizuje sa	33 200	31 800	5 646	36 549	10 000			4 821		
	146		BSK	Podpora ekologickej dopravy	eurofondy	plánovaná realizácia		27 853			27 853					
	147		BSK	Zelené opatrenia do budov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		600 000			200 000	340 000			600 000	
	148		BSK	Manažment údajov BSK	eurofondy	plánovaná realizácia		1 500 000			300 000	1 000 000	200 000			
Vzdelávanie	203		SPŠS, Fajnorovo nábrežie	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	v procese VO		1 236 784,93			450 000	786 785		250 000	986 785	
	206		SPŠE, Zochova	Stavebné práce - Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ-BA	majetok	v procese VO		907 320			475 000	258 136		250 000	483 136	
	229		ŠMND, Teplická	Vybudovanie dvoch kontajnerových tried pri objekte školy na Skalickej ul. 1	majetok	zrušené / stavebná uzávera		62 376								
	234	OŠMaŠ_3	Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP v agropodnikaní	majetok	splnený, ostáva IČ		69 870			69 870			18 000	51 870	
	240		Spojená škola, Ivanka pri Dunaji	Nákup nákladného vozidla	majetok	splnený		106 157		106 157	106 157					
	255		Jazyková škola Palisády - budova na Palisádach	Stavebné práce - Oprava oporného múru	majetok	splnený		44 107			44 107			39 696	4 411	
	271		Školský internát, Trnavská, BA	Stavebné práce - vybudovanie kanalizačnej prípojky	majetok	príprava podkladov pre VO		36 458			45 000			36 458		
	277	OŠMaŠ_2	SOŠ GaHS, Farského	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS, dodatok č.1 k ZoD 09/2015	majetok	splnený, ostáva IČ		82 484	10 963	23 636	47 885			18 516	29 369	
	278		SOŠ GaHS, Farského	Stavebné práce - rekonštrukcia ubytovacej kapacity COVP, Harmincova 1, 4.NP	majetok	v procese VO		501 300			122 000	100 000			501 300	
	305		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - rekonštrukcia a preklasifikovanie školského bytu	majetok	splnený		60 000			69 856			60 000		
	306		TKEJ, Gorazdova	Stavebné práce - nová kanalizačná prípojka a odkanalizovanie šácht na objekte ŠI Úprkova 1, BA	majetok	zrušené					71 955					
	318	OŠMaŠ_4	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - COVP	majetok	splnený, ostáva IČ		325 318	124 295	24 848	141 692			123 673	52 501	
	321	OSÚRaRP_19	SOŠ, Ivanská cesta	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	realizuje sa		12 700			18 176			11 700	1 000	
	325	OSÚRaRP_19	Gymnázium, Pankúchova	Projektová dokumentácia a inžiniering - zateplenie strechy a fasády školy	majetok	splnený		13 900			18 668			12 400	1 500	
	331		SOŠ, Malinovo	Projektová dokumentácia a stavebné práce - rekonštrukcia priestorov	majetok	v procese VO		180 000			180 000			30 000	150 000	
	358	OŠMaŠ_9	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií SOŠ Polygrafická, Račianska 190, Bratislava	eurofondy	plánovaná realizácia	50 000	4 000 000			300 000	3 750 000			1 598 023	2 273 197
	360	OŠMaŠ_3	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdecke, v kynológii a rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	eurofondy	realizuje sa	91 388	3 806 371		84 160	900 000	2 532 239	381 360		2 000 000	1 164 387
361	OŠMaŠ_2	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahodkárstve, Farského 9, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	100 601	3 863 597		70 284	900 000	2 580 223	386 691		2 000 000	1 752 712	
362	OŠMaŠ_1	BSK	Rekonštrukcia a podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava	eurofondy	realizuje sa	50 000	1 099 829		606 394	901 661			862 728	235 083		
Komentár: Úbytky výdavkov pre rok 2019 pre jednotlivé projekty je spôsobený zrušením, posunutím verejného obstarávania a realizácie prác, rozdielom medzi predpokladanou hodnotou zákazky (PHZ) a výsledkom verejného obstarávania, napr.: Malokarpatské múzeum v Pezinku - realizácia kompletnej obnovy parku v Malinove, Malokarpatské múzeum v Pezinku - stavebné práce - rekonštrukcia podkrovia múzea, Poliklinika Karlova Ves - rekonštrukcia interiérov - sociálnych zariadení, DSS Báhoň - stavebné práce - výstavba nového evakuačného výtahu, SOŠ, Malinovo - projektová dokumentácia a stavebné práce - rekonštrukcia priestorov, DSS Rača - stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení / Debarierizácia / , ...											Σ aktualizácia projektov v roku 2019		6 919 378			
											z toho cesty		2 160 000			
											eurofondy		2 192 378			
											majetok		6 056 649			