

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Kancelária predsedu

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
KP_1	Areál voľného času v Petržalke (Rodinný park)	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK.</p> <p>Zámerom projektu je vybudovanie športového a rodinného parku na nevyužívaných pozemkoch BSK v Petržalke. Cieľom projektu sú 4 nosné piliere a to šport, zábava, rodina a vzdelávanie.</p>						
		Vybudovanie rodinného parku v Petržalke	N/A	N/A	-	KP	12-21	Prieb. Plnený

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
OCRaK_4	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program 3.3 Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím BSK: OCRaK, OSÚRaRP, OK, OIČaVO						
		Prípravné práce	N/A	55	3.3	OIČaVO/ OCRaK	2-19	Prieb. plnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OCRaK/ OP	8-19	Prieb. plnený
		Realizácia stavby	3126	389	3.3	OIČaVO/ OCRaK/ SM/ OP	12-21	Prieb. plnený
		Propagácia	3	3	2	OK	1-22	Prieb. plnený
OCRaK_5	Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov.</b> Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň pôjde o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, sa celkovo dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj / okres Pezinok, Bratislava/ Modra - MOS Modra; AT: Dolné Rakúsko/ Weinviertel - Jedenspeigen, Mistelbach/ St.Polten - St. Polten Financovanie: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK v projekte: 2 125 313,46 EUR, 5% spolufinancovanie BSK: 106 265,67 EUR + ďalšie vlastné zdroje z Programu 10 na zabezpečenie prevádzky a udržateľnosti projektu Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCRaK, OIČaVO, SM, OP, OK						
		Prípravné práce	177	0	3.3	OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO	9-15	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ OP	7-17	Splnený
		Realizácia projektu	1905	1170	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM	7-20	Prieb. plnený
			115	0	3.3			
		Propagácia	7	0	2	OK	10-20	Prieb. plnený
OCRaK_6	Pamiatková obnova parku v Stupave	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, financovaný zo zdrojov BSK.</b> Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a tvorí celok s okolitými lesmi. Súčasťou parku je jazierko za kaštieľom a barokový mostík do kaštieľa, ktorého rekonštrukcia v súčasnosti prebieha. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OIČMaVO, OCRaK, OK, OIČaVO						
		A. Rekonštrukcia prístupového mosta	938	727	3.3	OCRaK/ OIČaVO/ SM	3-20	Prieb. plnený
		B. Revitalizácia parku	1000	0	3.3	OCRaK/ OIČaVO	12-21	Prieb. plnený
		Propagácia	3	0	2	OK	4-20	Prieb. plnený

## Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_9	Rekonštrukcia kaštieľa a parku v Malinove	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie komplexnej obnovy rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky – revitalizácie parku v Malinove - jej ochrana a obnova so synergickým efektom rozšírenia funkcionality vo väzbe na cestovný ruch. Park (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3) sa nachádza v obci Malinovo a je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Samotný park vznikol koncom 18. storočia. Má prírodno-krajinný charakter (tzv. Anglický park). Jeho dominantou je kaštieľ. Park je verejne prístupný. V súčasnosti je park v dôsledku historicky podmienených necitlivých zásahov a dlhodobu zanedbanej údržby vo veľmi zlom stave a jeho obnova je neodkladne nevyhnutná. V okrajovej časti areálu sa nachádza budova SOŠ záhradníckej G. Čejku s internátom. Celkové predpokladané náklady vyše 900 tisíc EUR. Financovanie: vlastné zdroje BSK. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OČRaK, OK						
		A. Revitalizácia parku	800	400	3.3	OIČaVO/ OČRaK/ OSÚRaRP	12-19	Prieb. plnený
		B. Rekonštrukcia kaštieľa	30	30	3.3	OIČaVO/ OČRaK/ OSÚRaRP/ SM	12-20	Prieb. plnený
		Propagácia	3	2	2	OK	12-20	Prieb. plnený
OCRaK_11	Vytvorenie kultúrno-spoločenského centra v synagóge Senec	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga, rešpektujúci religiózny charakter pamiatky, slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochrannársko-pamiatkárské, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb je nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Financovanie: vlastné zdroje BSK z Programu 3.3 a 10. Projektový tím BSK: OIČaVO, OČRaK, OK						
		Prípravné práce	0	0	-	OČRaK/ OSÚRaRP	8-16	Splnený
		Výber dodávateľa	0	0	-	OIČaVO/ OČRaK/ OP	12-18	Splnený
		Realizácia stavby	1584	884	3.3	OIČaVO/ OČRaK/ SM	12-20	Prieb. plnený
		Propagácia	2	2	2	OK	1-21	Prieb. plnený
OCRaK_14	Vybudovanie ekocentra v Čunove	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať ekoturistické služby a poskytovať služby TIK. BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 2 800 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (140 000 €). Projektoví partneri: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie. Projektový tím: OČRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OK						
		Prípravné práce	0	0	-	OSÚRaRP/ OČRaK	6-19	Prieb. plnený
		Výber dodávateľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OČRaK/ OP	12-19	Prieb. plnený
		Realizácia stavby	1800	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OČRaK/ SM	12-21	Prieb. plnený
		Propagácia	3	0	2	OK	12-21	Prieb. plnený

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_15	Projekt Malý Dunaj a Mošonský Dunaj	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do r. 2020.</b> Projekt sa zameriava na využitie bohatého prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a vytvorenie unikátnej atraktívnej a konkurencieschopnej turistickej destinácie "Danube Islands", prispeje k zvýšeniu atraktívnosti a návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti ako aj k rozvoju cykloturistiky a vodáctva v regióne.</p> <p>Zdroje financovania: Interreg V-A SK-AT, rozpočet BSK: 220 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (11 000 €).</p> <p>Projektoví partneri: BSK, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat (HU), NSK, TTSK, Mestská časť Bratislava – Vrakuňa, obec Zálesie, Kajak Canou klub Šamorín, obec Jelka, mesto Kolárovo.</p> <p>Projektový tím: OCRaK, OSÚRaRP, OIČaVO, OP, OK</p>						
		Stratégia rozvoja a marketingová stratégia Malý Dunaj	14	0	1.3	OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO	6-18	Splnený
		Dizajn manuál nových značiek Vnútrozemská delta Dunaja a Malý Dunaj	9	0	1.3	OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO	8-18	Splnený
		Zabezpečenie propagačných materiálov	70	70	1.3	OCRaK/ OSÚRaRP/ OIČaVO	4-19	Prieb. plnený
		Propagácia	3	20	2	OK	10-19	Prieb. plnený
OCRaK_17	Podpora vzniku tematických ciest	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> V uvedenom projekte je cieľom vytvárať koncepčnú, infraštruktúrnú a produktovú podporu tematickým cestám ako marketingovému nástroju prepájajúceho jednotlivé subregióny BSK.</p> <p>Tematické cesty majú dôležitý trhový potenciál so zámerom generovania návštevnosti a ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní (ako sú tržby komerčných subjektov, príjmy verejných rozpočtov, vytvorené pracovné miesta, vplyv na kvalitu života miestnych obyvateľov v jednotlivých miestach tematických ciest).</p> <p>Projektový tím BSK: OCRaK, OIČaVO, OD, OK</p>						
		A. Petržalské bunkre	10	10	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený
		B. Šľachtické rody	5	5	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený
		C. Cyrilo-metodská cesta	5	10	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený
		D. Turistický vlak na Záhorí (trasa Zohor-Plavecké Podhradie)	124	124	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený
		E. Vínna cesta - Malokarpatský expres	35	35	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený
		F. Geopark Malé Karpaty	53	53	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený
		G. Vinohradnícka cyklotrasa	3787	0	3.3	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený
		H. Podunajská strela - turistický autobus pozdĺž Malého Dunaja	25	25	4	OCRaK	priebežne	Nový
		Propagácia	3	0	2	OK	1-21	Prieb. plnený
OCRaK_21	Divadlo LUDUS	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Vzhľadom k tomu, že divadlo nemá svoju stálu scénu, nevyhnutnou podmienkou pre jeho rozvoj a tvorbu kvalitného programu pre staršie deti a mládež je nájdenie a prispôbenie adekvátnych priestorov pre trvalé sídlo.</p> <p>Projektový tím BSK: OIČaVO, OCRaK, OK.</p> <p>Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj - Bratislava.</p>						
		Prípravné práce	60	60	3.3	OCRaK/ OIČaVO	6-19	Prieb. plnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OCRaK/ OIČaVO/ OP	12-19	Prieb. plnený
		Realizácia projektu	N/A	N/A	-	OCRaK/ OIČaVO	12-20	Prieb. plnený
OCRaK_25	Rozvoj kultúrnej infraštruktúry BSK	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Jeho zmyslom je postaviť fungovnie kultúrnych inštitúcií na princípe rozvoja v súvislosti so schválenou strategickou víziou za každú inštitúciu. Pričom riadenie inštitúcií má podliehať pravidelným výberovým konaniam na 5-ročnej báze.</p>						
		A. Vízia rozvoja kultúrnych zariadení 2018-2020 + akčný plán	5	8	10	OCRaK	12-19	Prieb. plnený
		B. VZN BSK o menovaní do funkcií riaditeľov kultúrnych zariadení - kritériá hodnotenia a spôsob ich vyhodnotenia	N/A	0	-	OCRaK	12-20	Prieb. plnený
		C. Prevádzková optimalizácia kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a redefinovanie ich účelu a financovania	N/A	0	-	OCRaK	12-21	Prieb. plnený

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor cestovného ruchu a kultúry

OCRaK_26	Rozvoj Malokarpatského múzea v Pezinku	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry a materiálno-technického vybavenia Malokarpatského múzea v Pezinku a objektu v jeho správe: Múzea Ferdiša Kostku v Stupave, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom), v ktorej je zámerom vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Projekt je financovaný zo zdrojov BSK. Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK. Miesto realizácie projektu: BSK: Bratislava, Stupava.							
		A. Rekonštrukcia podkrovia Malokarpatského múzea v Pezinku	403	367	3.3	OCRaK/ OIČaVO/ SM	12-19	Prieb. plnený	
		B. Rozvojové aktivity múzea Ferdiša Kostku	360	60	3.3	OCRaK/ OIČaVO	12-20	Prieb. plnený	
		Propagácia	7	2	2	OK	1-21	Prieb. plnený	
OCRaK_27	Podpora kultúrno-kreatívneho priemyslu na území BSK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. BSK sa dlhodobo snaží o podporu kultúrno-kreatívneho priemyslu z externých zdrojov (ERDF). Vzhľadom na prebiehajúce rokovania s riadiacim orgánom pre IROP, ktoré naznačujú podporu snahy vybudovať v priestoroch telocvične internátu (v dlhodobom prenájme Nadácie Cvernovka) kultúrno-kreatívne centrum (pre segment súčasného performatívneho umenia), v súčasnosti BSK pripravuje rôzne alternatívy a konečné rozhodnutie bude výsledkom týchto rokovaní. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj prípadné využitie Múzea F. Kostku pre zachovanie, rozvoj a prezentáciu tradičného keramikárskeho umenia. Výzva na projekty nie je zatiaľ vyhlásená, preto nie je možné alokovať výšku spolufinancovania. Financovanie: IROP a BSK Projektový tím BSK: OIČSMaVO, OCRaK, OK							
		Prípravné práce	64	64	3.3	OCRaK/ OSÚRaRP	6-19	Prieb. plnený	
		Výber dodávateľa	0	0	-	OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ OP	10-19	Prieb. plnený	
		Realizácia stavby	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OCRaK/ OSÚRaRP/ SM	12-21	Prieb. plnený	
		Propagácia	3	N/A	2	OK	1-22	Prieb. plnený	
OCRaK_31	Divadlo Aréna	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK začalo s prípravou rekonštrukcie budovy (najmä modernizácia a doplnenie divadelnej technológie). Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Projektový tím: OCRaK, OK, OIČaVO, OSÚRaRP							
		Prípravné práce	674	0	3.3	OCRaK/ OIČaVO	6-19	Prieb. plnený	
		Výber dodávateľa	0	0	-	OIČaVO/ OCRaK/ OP	12-19	Prieb. plnený	
		Realizácia stavby	3900	N/A	3.3	OCRaK/ OIČaVO/ SM	12-21	Prieb. plnený	
		Propagácia	1	N/A	2	OK	1-22	Prieb. plnený	
OCRaK_39	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti cestovného ruchu a kultúry	Projekty sa radia medzi priority programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.							
		A. Rozvoj BRDS na podporu turizmu	N/A	N/A	4	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	
		B. Rozvoj BRDS na podporu kultúry	N/A	N/A	10	OCRaK	priebežne	Prieb. plnený	
		C. Ponuka nevyužitých budov BSK mestám, obciam a neziskovým organizáciám pre komunitné projekty a kultúrno-spoločenské podujatia	N/A	N/A	-	OCRaK/ SM	priebežne	Nový	
		D. Marketingové kampane na prilákanie turistov z prihraničných regiónov (v spolupráci s KOČR)	N/A	N/A	-	OCRaK/ OK/ KOČR	priebežne	Nový	
		E. Vytvorenie a rozvoj turistických centier vo všetkých okresných mestách kraja (v spolupráci s KOČR)	N/A	N/A	-	OCRaK/ KOČR	priebežne	Nový	
		F. Údržba a rozvoj turistickej infraštruktúry (cyklotrasy vrátane EV 6 a EV 13, cykloodpočívadlá, informačné tabule, náučné chodníky, hnedé tabule, Skill park a pod.)	N/A	N/A	-	OCRaK/RCB/OD	priebežne	Prieb. plnený	

# Aktualizácia akčného plánu BSK Odbor dopravy

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
OD_1	Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník - Malacky a vybudovanie obchvatu obce Rohožník	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov</b> Cieľom projektu je rekonštrukcia cesty III/1113 Rohožník - Malacky, ktorá je kľúčovou cestnou komunikáciou medzi okresným mestom Malacky a okolitými obcami. Cesta predstavuje najrýchlejšie dopravné spojenie do okresného mesta pre obce Rohožník, Sološnica, Kuchyňa, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš, teda pre približne 8,5 tisíca obyvateľov dotknutých obcí. Okrem individuálnej osobnej dopravy je cesta využívaná aj nákladnou a verejnou osobnou dopravou. Z hľadiska merateľných ukazovateľov je cieľom projektu zrekonštruovať 7.787 km cesty. Po rekonštrukcii bude cesta prekvalifikovaná na cestu II. triedy.</p> <p>Miesto realizácie: SK-Bratislavský kraj /okres Malacky/ Rohožník</p> <p>Financovanie: IROP, rozpočet projektu: 8 400 000 EUR, spolufinancovanie BSK: 2 000 000 EUR</p> <p>Projektový tím BSK: OD, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO</p>						
		Prípravné práce	700	0	1.3	OD/ PO/ OSÚRaRP/ OIČaVO	2-17	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP	5-18	Splnený
		Realizácia stavby	8436	7901	1.3	OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP	8-19	Prieb. Plnený
		Propagácia	3	3	2	OK	12-19	Prieb. Plnený
OD_2	Vybudovanie obchvatu Groby - Pezinok - Modra	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov</b> Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, miest Pezinok a Modra s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažovaných komunikácií v smere Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bude spracovaná projektová dokumentácia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po Grinavu, ako aj obchvaty miest Pezinok, Modra. V prvej fáze výstavby sa počíta s realizáciou úseku Dialničné križovatka Triblavina - Grinava, Pezinok, pričom v rámci tejto fázy sú vytýčené tri etapy: I. etapa: Dialničná križovatka Triblavina - Teplé pramene, Chorvátsky Grob; II. etapa: Teplé pramene, Chorvátsky Grob - Malý raj, Slovenský Grob; III. etapa: Malý raj, Slovenský Grob - Grinava, Pezinok.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Pezinok, Vinosady, Modra</p> <p>Financovanie: IROP, Európska investičná banka, odhad nákladov na realizáciu prvej fázy (Triblavina - Grinava): 11 200 000 EUR (hrubý odhad z roku 2014)</p> <p>Projektový tím BSK: OD, OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci s Regionálnymi cestami Bratislava, a.s.</p>						
		Prípravné práce	N/A	400	1.3	OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO/ RCB	12-20	Prieb. Plnený
		Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	-	OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ RCB	12-21	Nový
		Realizácia stavby	N/A	N/A	-	OD/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ RCB	12-23	Nový
		Propagácia	N/A	N/A	-	OK	12-23	Nový

# Aktualizácia akčného plánu BSK Odbor dopravy

OD_5	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov, rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. tried ako aj vybudovaním napojenia na diaľničnú križovatku Triblavina. Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia, pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK Projektový tím BSK: OD v spolupráci s Regionálnymi cestami Bratislava, a.s.						
		A. Okružná križovatka na ceste III. triedy 1053 Dunajská Lužná-Studené a ceste III. triedy 1054 Dunajská Lužná-Miloslavov	N/A	0	6	OD/ RCB	12-20	Prieb. Plnený
		B. Úprava križovatky s realizáciou vyraďovacích pruhov a úprava vozovky v smere do obce Hurbanova Ves	250	250	6	OD/ RCB	12-19	Prieb. Plnený
		C. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov	180	180	6	OD/ RCB	12-19	Prieb. Plnený
		D. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie štúdie trasovania pre EIA - prepojenie cesty I. triedy 1/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590	15	15	6	OD/ RCB	12-19	Nový
		E. Križovatka v Senci (spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie)	35	35	6	OD/ RCB	12-19	Nový
		F. Rekonštrukcia minimálne 10 mostov na cestách II. a III. triedy	N/A	1000	6	OD/ RCB	12-22	Nový
		G. Vybudovanie napojenia na diaľničnú križovatku Triblavina	5000	2440	6	OD/ RCB	12-20	Nový
		H. Zásadné rekonštrukcie ciest II. a III. triedy	N/A	2000	6	OD/ RCB	12-22	Nový
OD_7	Cyklotrávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnici (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrávky ponad železniciu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: vlastné zdroje BSK, predpokladané náklady 600 000 EUR Projektový tím BSK:OD, OIČaVO						
		Prípravné práce	0	0	-	OD/ OIČaVO	2-19	Prieb. Plnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OD/ OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený
		Realizácia stavby	600	0	3.3	OD/ OIČaVO	5-21	Prieb. Plnený

# Aktualizácia akčného plánu BSK Odbor dopravy

OD_10	Integrovaný dopravný systém BK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvaitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Samotný projekt má tri časti: Plán udržateľnej mobility, Rozvoj Integrovaného dopravného systému a Spolupráca s ŽSR, mestom Bratislava, Ministerstvom dopravy a s ďalím partnermi ohľadom rozvoja verejnej osobnej dopravy. Plán udržateľnej dopravy predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom by mal navrhnuť opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom IROP. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013 a následne rozšírený od 1.11.2015. Cieľom projektu je zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zvyšovanie atraktivity verejnej hromadnej dopravy a spokojnosti cestujúcich. Spolupráca s ŽSR, mestom Bratislava, Ministerstvom dopravy a s ďalím partnermi ohľadom rozvoja verejnej osobnej dopravy je zameraná na skvalitňovanie verejnej osobnej dopravy v oblastiach, ktoré priamo nespadajú do kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: IROP, rozpočet projektu (Plán udržateľnej mobility): 306 000 EUR, spolufinancovanie BSK: 15 300 EUR Projektový tím BSK: OD, OSÚRaP,						
		A. Plán udržateľnej mobility	306	306	1.3	OD/ OSÚRaP	6-19	Prieb. Plnený
		B. Rozvoj Integrovaného dopravného systému - podpora zahusťovania zastávok verejnej osobnej dopravy - podpora vytipovania kľúčových prestupných zastávok regionálnej a mestskej verejnej osobnej dopravy pre ich rekonštrukciu - rozšírenie IDS do TTSK, Burgenlandu a do župy Győr, Moson, Sopron - podpora ekologických foriem dopravy, vrátane nízkouhlíkových a hybridných verejných dopravných prostriedkov - vytvorenie podmienok pre vstup ďalších dopravcov do systému integrovanej dopravy	0	0	-	OD/ OSÚRaP	priebežne	Prieb. Plnený
		C. Spolupráca s ŽSR, BA a Min. dopravy a ďalšími partnermi ohľadom rozvoja verejnej osobnej dopravy - podpora budovania 7 TIOP a záchytných parkovísk (TIOP v rámci mesta Bratislava: Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa - zodpovednosť ŽSR; Záchytné parkoviská: Pezinok, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Zohor - zodpovednosť ŽSR) - výstavba Filiálky (Bratislavský železničný uzol) - zvyšovanie kapacity koľajovej dopravy a zahustenie zastávok koľajovej dopravy - rozvoj lodnej dopravy na Dunaji - podpora elektromobility a budovania nabíjacej infraštruktúry	0	0	-	OD/ OSÚRaP	priebežne	Prieb. Plnený
OD_12	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti dopravy	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.						
		A. Obmedzovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy	0	0	-	OD	12-19	Prieb. Plnený
		B. Hľadanie systematického riešenia financovania ciest na území BA v spolupráci s mestskými časťami a hl. m. SR Bratislava	0	0	-	OD/ OF/ OSÚRaP/ OIOP	priebežne	Nový
		C. Presadzovanie rozšírenia cesty I. triedy 1/61 v smere na Senec	0	0	-	OD	priebežne	Nový
		D. Podpora vybudovania cestného obchvatu hlavného mesta SR (D4 a R7)	0	0	-	OD	priebežne	Nový
		E. Rozvoj siete cyklotrás a cyklociest - vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky	1260	60	1.3	OD/ OSÚRaP/ OIOP	12-20	Nový



# Aktualizácia akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
OŠMaŠ_1	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálneho - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 220 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: IROP (ERDF: 679 926,32,- Eur, ŠR: 611 933,68,- Eur, vlastné zdroje: 67 992,63,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 164 567,44,- Eur (práce naviac)) PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OIČaVO, OK, PO, SM</p>						
		Prípravné práce	24	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaP/ PO /SM	2-16	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	11-18	Splnený
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	1360	869	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	6-19	Prieb. Plnený
			115	0	3.3			
		Propagácia	12	0	8	OK	7-19	Prieb. Plnený
OŠMaŠ_2	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkárstve, Farského 9, Bratislava	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálneho - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: (IROP (ERDF: 1 701 425,20,- Eur, ŠR: 1 531 282,69,- Eur, vlastné zdroje: 170 142,52,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 464 063,53,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaP, OIČaVO, OK, PO, SM</p>						
		Prípravné práce	237	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaP/ PO /SM	6-17	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	9-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3867	900	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaP	5-20	Prieb. Plnený
		Propagácia	12	0	8	OK	6-20	Prieb. Plnený

# Aktualizácia akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_3	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v agropodnikaní - farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológii a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: (IROP (ERDF: 1 852 493,75,- Eur, ŠR: 1 667 244,38,- Eur, vlastné zdroje: 185 249,37,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 108 610,84,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM						
		Prípravné práce	413	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-17	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	3814	900	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	11-20	Prieb. Plnený
		Propagácia	12	0	8	OK	12-20	Prieb. Plnený
OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve, SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Financovanie: IROP (ERDF: 1 409 146,73,- Eur, 1 268 232,05,- Eur, 140 914,67,- Eur, vlastné zdroje: 140 914,67,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- Eur BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM						
		Prípravné práce	282	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO	9-16	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	7-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	2868	2006	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	4-20	Prieb. Plnený
		Propagácia	12	0	8	OK	5-20	Prieb. Plnený

# Aktualizácia akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a modernizácia budov, športových areálov, telocviční, bazénov	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom zvýšenia kvality školskej infraštruktúry. Projekt sa zameriava na rekonštrukcie budov škôl a športovísk, ale aj na vhodné využitie konceptu "otvorenej školy" ktorého cieľom je využitie školských budov, športovísk a areálov na verejné účely.						
		A. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova ulica (športovisko, zateplenie a hydroizolácia)	2164	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-23	Prieb. Plnený
		B. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ulica Karola Adlera (rekonštrukcia športoviska - realizácia je podmienená disponibilnými finančnými prostriedkami BSK/externými zdrojmi v r. 2019)	376	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený
		C. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka ulica (vybudovanie športoviska)	191	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený
		D. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo (vybudovanie športoviska, zateplenie budovy)	N/A	N/A	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-22	Prieb. Plnený
		E. Koncept otvorenej školy (efektivita, údržba a zdieľanie školských budov, športovísk, telocviční a areálov)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	6-19	Prieb. Plnený
		F. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch (analýza využitia areálu)	N/A	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený
		G. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova (rekonštrukcia budovy)	824	486	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-20	Nový
		H. Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie (rekonštrukcia budovy)	1259	484	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Nový
		I. Školský internát pri TKEJ, Gorazdova (vybudovanie školského internátu)	923	70	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Nový
J. SOŠ Pedagogická, Bullova (pokračovanie v komplexnej rekonštrukcii)	N/A	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Nový		
OŠMaŠ_7	Investičná podpora internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom cieľom projektu je oprava a údržba internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke. Súčasťou projektu je rekonštrukcia študentských izieb, ale aj stavebné práce a odovzdanie 21 učiteľských bytov (dvojbytníkov).						
		Prípravné práce	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-16	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	6-17	Splnený
		Realizácia projektu	1400	57	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	12-21	Prieb. Plnený
OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu infraštruktúry na stredných školách a to prostredníctvom zlepšenia školskej infraštruktúry, ale aj prostredníctvom rôznych pracovných stretnutí a vyjednávani s inštitúciami mimo BSK (napr. Magistrát hl. m. Bratislava, Ministerstvo školstva a iné.)						
		A. Negociácie so stavovskou organizáciou pre COVP	0	0	-	OŠMaŠ	12-19	Prieb. Plnený
		B. Investičná podpora odborného vzdelávania	600	600	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený
		C. Úprava financovania stredných škôl	1500	1378	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený
		D. Zvýšenie finančnej gramotnosti	0	0	-	OŠMaŠ	1-19	Prieb. Plnený
		E. Propagácia odborného vzdelávania a zlepšenie systému prijímania študentov na školy BSK	135	0	2	OŠMaŠ/ OK	priebežne	Prieb. Plnený
			50	50	8			
		F. Zlepšenie prepojenosti základných škôl so strednými školami a stredných škôl s vysokými školami	0	0	-	OŠMaŠ	2-19	Prieb. Plnený

# Aktualizácia akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_9	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava	<p><b>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK</b> spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.</p> <p>Financovanie: IROP (ERDF: 1 750 000,- Eur, ŠR: 1 575 000,- Eur, vlastné zdroje: 175 000,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3</p> <p>Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.</p> <p>Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM</p>						
		Prípravné práce	426	0	3.3	OŠMaŠ/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO /SM	6-19	Prieb. Plnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu (Stavba + MTV)	4000	300	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-20	Prieb. Plnený
		Propagácia	12	0	8	OK	priebežne	Nový
OŠMaŠ_15	Podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	<p><b>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK</b> a jeho cieľom projektu je zlepšiť spoločenské postavenie učiteľov prostredníctvom vybudovania/poskytnutia štartovacieho bývania, jazykových kurzov a iných foriem priamej a nepriamej pomoci.</p>						
		A. Analýza možností zvýšenia mzdy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom SŠ	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený
		B. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ	160	88	8	OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený
		C. Učiteľské byty	0	0	-	OŠMaŠ/ OIČaVO	priebežne	Prieb. Plnený
OŠMaŠ_17	Kúpalisko MČ BA - Podunajské Biskupice	<p>Cieľom projektu je zvýšiť počet prírodných vodných plôch, ktoré budú využiteľné ako verejné kúpaliská. Súčasťou projektu je analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA Podunajské Biskupice, s dôrazom na posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB.</p>						
		Prírodné kúpalisko v MČ BA - Podunajské Biskupice	0	0	-	OŠMaŠ	12-19	Prieb. Plnený
OŠMaŠ_18	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva, mládeže a športu	<p><b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK</b>, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.</p>						
		A. Posilnenie dotačnej schémy na podporu organizovanej športovej činnosti a športových podujatí zameraných na rôzne športy a aktivity	0	0	-	OŠMaŠ	priebežne	Nový

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
OSÚRaRP_22	Smart Region - Bratislavský kraj	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Smart stratégia Bratislavského samosprávneho kraja je strednodobý strategický dokument, ktorého cieľom bude zlepšiť kvalitu života obyvateľov BSK. Zameriavať sa bude na využitie najlepších prístupov na zefektívnenie alebo zlepšenie situácie v doprave, životnom prostredí, ľudských zdrojoch, sociálnej inklúzii a samospráve.						
		A. Tvorba regionálnej smart stratégie	5	5	1.3	OSÚRaRP	9-19	Prieb. Plnený
		B. Vytvorenie analyticko-strategickej jednotky	0	0	-	OSÚRaRP	12-19	Nový
OSÚRaRP_24	Cezhraničné prepojenia územia formou cyklotrávok cez rieku Morava (Vysoká pri Morave a Marchegg)	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrávky za účelom prepojenia obcí Vysoká pri Morave a Marchegg, ako aj ďalšie okolité obce, a tým výraznou mierou skrátiť a zjednodušiť dostupnosť v rámci pohraničného regiónu. Vybudovaním cyklotrávky medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg sa vytvorí cezhraničné premostenie a skráti sa čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava. V rámci projektu dôjde k vybudovaniu samotnej cyklotrávky a na rakúskej strane k zrekonstruovaniu 3 km cyklotrás. Financovanie: program INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020, celkový rozpočet projektu: 5 912 800 EUR, rozpočet BSK: 2 170 800 EUR, z toho spolufinancovanie (5%): 108 540 EUR Projektoví partneri: BSK, Dolné Rakúsko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OIČaVO, PO, OK						
		Prípravné práce	153	153	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OD/ OP	4-19	Prieb. Plnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	12-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	1953	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OD/ OP	1-21	Prieb. Plnený
		Propagácia	16	0	1.3	OK	2-21	Prieb. Plnený

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_25	TRANSDANUBE.PEARLS	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je posilniť udržateľnú mobilitu pozdĺž Dunaja. Až do ukončenia projektu v júni 2019 každá destinácia posilní udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru opatrení, akými sú zavádzanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov a zlepšenie informovanosti o mobilite a cestovnom ruchu obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zavedú pilotné akcie na prenájom bicyklov, prepravu, parkovacie systémy alebo nové cyklistické trasy, aby sa zvýšila trvalo udržateľná mobilita pozdĺž Dunaja. Financovanie: Dunajský nadnárodný program, rozpočet projektu: 2 937 908,99 EUR, rozpočet BSK: 214 635,00 EUR, z toho spolufinancovanie (15 %): 32 195,25 EUR Projektoví partneri: 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja a 27 strategických partnerov Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCR, OD, PO, OIČaVO						
		Prípravné práce	0	0	-	OSÚRaRP/ OCRaK	6-17	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	3-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	108	34	1.3	OSÚRaRP/ OCRaK/ OD/ KOCR	6-19	Prieb. Plnený
		Propagácia	0	0	-	OK	7-19	Prieb. Plnený
OSÚRaRP_27	FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"	<b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK.</b> Cieľom projektu je v spolupráci s technickými partnermi vyvinúť verejný protipovodňový varovný systém, pre zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva pri povodňovej situácii. BSK plní úlohu pilotného (testovacie) územia a priamo nevyvíja varovný systém. Financovanie: program Horizont 2020. Rozpočet aktivít BSK je 60 000 € so 100 % financovaním programu (všetky výdavky BSK budú 100 % prefinancované). Projektoví partneri: BSK, Cellent AG (AT), ANSWARETECH S.L. (ES), Government to You (BE), Comune di Genova (IT), INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII (RO), Ayuntamiento de Bilbao (ES), ANO, Sistemas de Informática e Serviços, LDA (PT), Exdwarf consulting s.r.o. (SK), Institutia Prefectului- Judetul Tulcea (RO), Município de Vila Nova de Famalicão (PT). Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŽP, OIČaVO, OI, OP, referát CO						
		Prípravné práce	0	0	-	OSÚRaRP	5-16	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	1-18	Splnený
		Realizácia projektu	60	10	1.3	OSÚRaRP/ OÚPGISaŽP/ referát CO/ OI	6-19	Prieb. Plnený

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_30	Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)	<b>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a zároveň je projekt súčasťou Stratégie rozvoja vidieka BSK na roky 2016 - 2020.</b> Cieľom projektu je vytvorenie siete cyklistických turistických trás v Bratislavskom kraji s napojením na náboženské pamiatky a pútnické miesta v kraji. V rámci projektu sa vybuduje cca. 4 km cyklotrasy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji, vyrobí a osadí sa značenie cyklotrás a osadia sa informačné tabule k vybraným náboženským pamiatkam. Financovanie: program INTERREG V-A SK-HU, rozpočet projektu: 2 869 233 EUR, rozpočet BSK (oprávnené výdavky v rámci projektu): 757 801 EUR, z toho spolufinancovanie BSK (5%): 37 890,05 EUR, neoprávnené výdavky projektu (hradené z rozpočtu BSK): 57 200 EUR Projektový partneri: župa Győr-Moson-Sopron, TTSK, BSK, župa Komárom-Esztergom, Panon Novum Nyugat, Szil, Báč Projektový tím BSK: OIČaVO, OSÚRaRP, OCRaK, OD, OP, OK						
		Prípravné práce	0	0	-	OSÚRaRP/ OCRaK	6-17	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	1-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	797	109	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM/ OD/ OP	9-19	Prieb. Plnený
		Propagácia	5	5	1.3	OK	10-19	Prieb. Plnený
OSÚRaRP_32	Virtuálna vinárska škola	<b>Projekt je súčasťou naplňovania cieľa podpory a rozvoja odborného vzdelávania v BSK.</b> Cieľom je rozvoj teoretických a praktických schopností študentov stredných škôl, odborníkov, organizácií a ich zamestnancov v odbore vinárstva a vinohradníctva, čo následne povedie k zvýšeniu ich uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou projektu je implementovať nové inovatívne metódy výuky na školách v spomínanom odbore. Financovanie: program Interreg V-A SK-CZ, v pomere: 85 % celkových nákladov projektu hradených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % zo zdrojov žiadateľa (BSK). Projektový partneri: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra a Stredná odborná škola Valtice. Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, OK, OP						
		Prípravné práce	0	0	-	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	1-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	500	100	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	9-21	Prieb. Plnený
OSÚRaRP_33	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky 2020+	<b>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK pre nové programové obdobie po r. 2020, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.</b>						
		<b>A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike po r. 2020</b> - presadzovanie navýšenia alokácie programov cezhraničnej spolupráce a posilnenia rozhodovacích právomocí regiónov - zjednodušenie kohéznej politiky - presadzovanie silného postavenia regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky - presadzovanie tém doprava, životné prostredie, sociálna inklúzia, ľudské zdroje, výskum a inovácie ako priorít BSK pre čerpanie externých zdrojov	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Nový
		<b>B. Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec ekonomického indikátora HDP</b>	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Nový
		<b>C. Presadzovanie posilnenia Rady partnerstva pre IROP</b>	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP	priebežne	Nový
		<b>D. Presadzovanie záujmov BSK v Európskom výbore regiónov</b>	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Nový

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_34	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti regionálneho rozvoja	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.						
		A. Zlepšenie podmienok v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života a to zvyšovaním kapacít v zariadeniach do veku 3 rokov v spolupráci so zriaďovateľmi	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OSV	priebežne	Nový
		B. Presadzovanie zvyšovania kapacít zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/ OIOP	priebežne	Nový
		C. Rozvoj BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka - podpora tvorby zelenej infraštruktúry - podpora adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - podpora zachovania vinohradov a tradičných odrôd ovocných stromov - rozvoj siete ekocentier a podpora environmnetálneho vzdelávania - podpora miestnych výrobcov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený
		D. Presadzovanie zvyšovania kapacít materských škôl v regióne v spolupráci s obcami a zriaďovateľmi	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OŠMaŠ	priebežne	Nový
		E. Spracovanie strategických a koncepcných dokumentov pre nové programové obdobie 2020+ - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK (vrátane Regionálnej územnej integrovanej stratégie a Inovačnej stratégie BSK) - Koncepcia sociálnej inklúzie BSK - Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s dôrazom na zhodnotenie zraniteľnosti územia - Stratégia rozvoja vidieka BSK	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-20	Nový
		F. Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Durnkrut (AT)	0	0	-	OSÚRaRP/ OD	priebežne	Nový
		G. Presadzovanie cestného prepojenia Záhorský Ves - Angern (AT)	0	0	-	OSÚRaRP/ OD	priebežne	Nový
		H. Presadzovanie rozvojových priorít BSK v oblasti udržateľnej dopravy v rámci IROP v spolupráci s obcami - podpora preferencie verejnej osobnej dopravy (napr. bus pruhy a inteligentné križovatky) - podpora budovania prestupných terminálov: Svätý Jur, Šenkvice, Bernolákovo a Malacky - podpora budovania cyklo dopravných prepojení: Vajnory, Modra - Šenkvice, Malacky, Zálesie - Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave - Studené, Pezinok - Limbach, Slovenský Grob - Viničné, Malé Leváre - Veľké Leváre, Rusovce, Podunajské Biskupice, Vrakuňa	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OD	priebežne	Nový
		I. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK	N/A	N/A	-	OIČaVO/ SM	priebežne	Prieb. Plnený



# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
OSV_5	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok (DSS a ZPB MEREMA)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je úplná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPB MEREMA. Transformácia fyzického prostredia uvedeného zariadenia (k 30.9.2018 s počtom 51 prijímateľov soc.služby v 2 objektoch Modra-Kráľová a Modra- Harmónia), prebehne nasledovne: sociálna služba pre 12 prijímateľov bude poskytovaná v objekte Modra – Kráľová, v ktorom budú po rekonštrukcii vytvorené 2 samostatné bytové jednotky (každá so samostatným vchodom), miestnosti pre odborné terapie a miestnosť pre vzdelávacie a podporné aktivity. Súčasťou areálu bude tiež kuchyňa a administratívne centrum zariadenia pre všetky novovytvorené/zrekonštruované objekty zariadenia. Poskytovanie sociálnej služby pre 8 prijímateľov je plánované v 2 bytoch v Pezinku, pre 6+6 prijímateľov v každom z 2 novovytvorených rodinných dvojdomoch v obciach Častá a Dubová so samostatnými vchodmi, zariadenými a dispozične riešenými ako bežné domácnosti. V záujme dosiahnutia úplnej deinštitucionalizácie zariadenia bude 7 poberateľom sociálnej služby poskytnutá starostlivosť v adekvátnych priestoroch iného zariadenia/prenájmu/kúpy a rekonštrukcie RD/výstavby RD. Financovanie: IROP (ERDF) vo výške 4 535 144,62 EUR, vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 226 757,23 EUR, kúpa bytov + pozemkov vo výške 481 637,- EUR; Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPB MEREMA						
		Prípravné práce	719	0	3.3	OSV/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO/ SM	9-18	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	4 535	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	8-21	Prieb. Plnený
		Propagácia	3	3	2	OK	11-19	Prieb. Plnený
OSV_11	Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v Bratislave (DSS a ZPS Rača)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Jeho cieľom je čiastočná deinštitucionalizácia zariadenia DSS a ZPS Rača vzhľadom na jeho vysokú kapacitu (236 prijímateľov sociálnej služby k 1.9.2018), pričom v budúcnosti bude strategickou úlohou hľadať spôsob postupnej deinštitucionalizácie a transformácie celého zariadenia. V podmienkach DSS a ZPS Rača je DI a transformácia zariadenia zameraná na zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb predovšetkým prostredníctvom zmeny prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb a zmeny fyzického prostredia, v ktorom je sociálna služba poskytovaná. Zmena prístupu pri poskytovaní sociálnych služieb spočíva v zameraní poskytovania sociálnej služby na konkrétnu cieľovú skupinu (v prípade špecializovaného zariadenia na prijímateľov sociálnej služby s ochorením z okruhu demencie, v prípade domova sociálnych služieb na prijímateľov sociálnej služby s duševnou poruchou) a zameraním poskytovania sociálnej služby na posilňovanie, aktivizáciu a rozvoj zručností prijímateľov sociálnej služby. Financovanie: IROP (ERDF) vo výške 3 000 000 EUR, vlastné zdroje BSK: 5 % spolufinancovanie vo výške 150 000 EUR. Projekt predpokladá prefinancovanie z ERDF v nasledujúcich položkách: výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska; rekonštrukcia a modernizácia objektu ŠZ Strelkova (I. etapa); investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača; opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Z vlastných zdrojov BSK bude v II. etape realizovaná úprava areálu ŠZ Strelková. Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OP; OSM; DSS a ZPS Rača						
		Prípravné práce	63	0	3.3	OSV/ OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO/ SM	10-17	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	7-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	2 783	1 197	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-20	Prieb. Plnený
		Propagácia	3	3	2	OK	7-19	Prieb. Plnený
OSV_13	Informačný materiál o sociálnych službách v BSK	Spracovanie informácií o sociálnych službách v BSK pre osoby so zdravotným postihnutím so zameraním na občanov v seniorskom veku je jedným z podporných nástrojov pre efektívnejšie využívanie sociálnych služieb. Financovanie: aktivita je realizovaná internými kapacitami OSV, výstupy - publikovanie dokumentu z Programu 2.						
		Prípravné práce	0	0	-	OSV	6-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	10	10	2	OSV/OK	8-19	Prieb. Plnený

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor sociálnych vecí

OSV_16	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti ľudských zdrojov a sociálnej inklúzie	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, neziskovej a súkromnej sféry.						
		A. Deinštitucionalizácia a transformácia DSS a ZPS Kaštieľ v okrese Malacky	N/A	N/A	-	OSV	priebežne	Prieb. Plnený
		B. Riešenie otázky ľudí bez domova	N/A	N/A	-	OSV	priebežne	Nový
		C. Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava) - PD	N/A	70	3.3	OSV/ OIČaVO	12-19	Prieb. Plnený
		D. Podpora poskytovania ambulantných sociálnych služieb pre deti s poruchami autistického spektra	N/A	M/A	-	OSV	priebežne	Nový
		E. Vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK	N/A	N/A	-	OSV/ OIČaVO	priebežne	Nový
		F. Rozširovanie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	N/A	N/A	-	OSV/ OIČaVO	priebežne	Nový

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
OÚPGISaŽP_5	Ochrana a využívanie zdrojov povrchovej a podzemnej vody	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a vychádza z Koncepcie ochrany a využívania zdrojov podzemnej a povrchovej vody v BSK. Jednou z priorít BSK je systematická a preventívna ochrana prírodného bohatstva vo forme zásob pitnej vody. BSK pripravuje spracovanie akčného plánu predmetnej koncepcie pre nastavenie ďalších krokov na nasledujúce roky. Súčasťou projektu je v spolupráci s partnermi dlhodobé presadzovanie ochrany zdrojov vody a odstraňovania environmentálnych záťaží.						
		A. Zhodnotiť aktuálny stav znečistenia podzemných vôd Bratislavy a z neho vyplývajúce ohrozenia zdravia obyvateľstva BSK	30	30	1.9	OÚPGISaŽP	7-19	Nový
		- spracovanie akčného plánu Koncepcie ochrany a využívania zdrojov podzemnej a povrchovej vody v BSK s návrhom opatrení	0	0	1.9	OÚPGISaŽP	12-19	Nový
		B. Presadzovať ochranu zdrojov pitnej vody (aj v spolupráci s BVS a.s.)	0	0	-	OÚPGISaŽP	priebežne	Nový
		C. Presadzovať stanovisko proti výstavbe ropovodu cez Žitný ostrov	0	0	-	OÚPGISaŽP	priebežne	Nový
OÚPGISaŽP_6	Zmena klímy v dôsledku fragmentácie krajiny	D. Presadzovať odstraňovanie environmentálnych záťaží v regióne	0	0	-	OÚPGISaŽP	priebežne	Nový
		Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečiť spracovanie materiálu, ktorý sa bude venovať návrhu adaptačných opatrení v extraviláne miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja a zraniteľnosti územia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy za účelom vytvorenia strategického dokumentu, ktorý bude východiskom pre rozšírenie BRDS na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Dokument bude spracovaný a dodaný externým spracovateľom.						
		Prípravné práce	0	0	-	OÚPGISaŽP/ OSÚRaRP	12-18	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OÚPGISaŽP/ OSÚRaRP	2-19	Prieb. Plnený
OÚPGISaŽP_10	Biologická regulácia komárov	Realizácia projektu	60	60	1.9	OÚPGISaŽP/ OSÚRaRP	10-19	Prieb. Plnený
		Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečiť spracovanie pokračovania dokumentu "Monitoring potencialných liahnísk komárov na území BSK - 1. aktualizácia" a celoročného biologického manažmetu stavu populácie komárov. Forma materiálu dokumentu "Monitoring potencialných liahnísk komárov na území BSK - 1. aktualizácia" bude tlačená a aj elektronická.						
		Prípravné práce (1. a 2. fáza monitoringu)	27	27	1.9.	OÚPGISaŽP	2-19	Prieb. Plnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OÚPGISaŽP/ OIČaVO/ OP	3-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	200	200	1.9	OÚPGISaŽP	12-19	Prieb. Plnený

## Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

OÚPGISaŽP_11	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti životného prostredia a územného plánovania	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť lepšiu starostlivosť o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK, zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov BSK, podporovať ochranu lesov a ich mimoprodukčných funkcií, spolupodieľať sa na spracovávaní stratégie ochrany ovzdušia na území Slovenska a predšadzovať priority BSK pri novelizácii zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.						
		A. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a jej systematická starostlivosť (vrátane mapových podkladov)	10	10	1.9	SM/	priebežne	Nový
			N/A	N/A	3.1	OÚPGISaŽP	priebežne	Nový
		B. Zvyšovanie environmentálneho povedomia a rozvoj siete ekocentier a EVVO v regióne	0	0	-	OÚPGISaŽP	priebežne	Nový
		C. Presadzovanie ochrany lesov na území BSK v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov	0	0	-	OÚPGISaŽP	priebežne	Prieb. Plnený
		D. Spracovanie akčného plánu v zmysle Memoranda o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov (interné spracovanie)	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-19	Nový
		E. Podpora a spracovanie Stratégie ochrany ovzdušia (v spolupráci s MŽP SR)	0	0	-	OÚPGISaŽP	priebežne	Prieb. Plnený
		F. Presadzovanie priorít BSK pri príprave novely Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku	0	0	-	OÚPGISaŽP	priebežne	Nový

# Aktualizácia Akčného plánu BSK Odbor zdravotníctva

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 14.12.2018
OZ_1	Rešpekt pre zdravie III.	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámer Rešpekt pre zdravie III. nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a Rešpekt pre zdravie II. - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporúčenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme.						
		Osveta o pohybových aktivitách a iniciácia lepšej dochádzky na telesnú výchovu	0	-	-	OZ	12-16	Splnený
		Iniciatíva pre zmenu školského stravovania	0	-	-	OZ	12-18	Splnený
		Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalosti o zdravotníckom systéme -pokračovanie	30	30	12	OZ	12-19	Prieb. Plnený
OZ_2	Kompletná rekonštrukcia Polikliniky Karlova Ves	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Nevyhovujúci stavebnotechnický stav budovy, zastaralá technická nemocničná infraštruktúra, nevyhovujúce zázemie pre zamestnancov a pacientov polikliniky, ekonomicky a energeticky náročná prevádzka organizácie si vyžiadali rozsiahle rekonštrukčné zásahy na objektoch polikliniky v Karlovej Vsi. Rozsah stavebných prác: exteriér budovy (zateplenie obvodového plášťa, výmena strešnej krytiny, dokončenie výmeny okien a rekonštrukcia odbernej stanice tepla); oprava terasy; rekonštrukcia interiéru budovy (rekonštrukcia podláh, podhládov, elektroinštalácie, komplexná prestavba sociálnych zariadení, vestibulu, výťahov, TUV, jedálne, átria, administratívnych priestorov); modernizácia vykurovania.						
		Prípravné práce	0	-	-	OIČaVO	12-14	Splnený
		Výber zhotoviteľa	0	-	-	OIČaVO	8-17	Splnený
		Realizácia projektu	6190	351	3.3	OIČaVO	12-22	Prieb. Plnený
OZ_5	Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov na území BSK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov v regióne je nevyhnutným predpokladom pre zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov celého kraja. V spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zdravotníctva SR BSK navrhne opatrenia na dosiahnutie uvedeného cieľa. BSK v minulosti podniklo niekoľko krokov na zlepšenie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb - úspešne iniciovalo požiadavky adresované zdravotným poisťovním na zazmluvnenie chýbajúceho lekára špecialistu a pediatrov do dlhodobého nefungujúcej pediatrickej ambulancie v Stupave, a pod.						
		Prípravné práce	3	-	-	OZ	4-18	Splnený
		Realizácia projektu	5	5	12	OZ	4-19	Prieb. Plnený
		Propagácia	3	1	2	OK	6-19	Prieb. Plnený
OZ_6	Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2019-2023	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom stratégie je analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom nastavenia vhodných opatrení na jej implementáciu. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v dlhodobom horizonte aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva.						
		Prípravné práce	0	0	-	OZ	2-19	Prieb. Plnený
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO	5-19	Prieb. Plnený
		Realizácia projektu	40	40	12	OZ	11-19	Prieb. Plnený
		Propagácia	3	3	2	OK	12-19	Prieb. Plnený
OZ_8	Zachovanie a rozšírenie sociálnej a zdravotnej služby pre seniorov na území MČ-BA Podunajské Biskupice	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Špecializovaná poliklinika Univerzitnej nemocnice BA, ktorá sa sústreďuje na geriatrickú starostlivosť, pričom poskytuje aj rehabilitácie pre lôžkových a ambulantných pacientov je dôležitým zariadením pri zabezpečení dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre seniorov na území MČ Podunajské Biskupice a okolí. Areál s objektami ponúka možnosť rozšírenia zdravotnej starostlivosti o sociálnu, príp. ďalšie komunitné služby.						
		Zachovanie špecializovanej geriatrickej nemocnice BA - Podunajské Biskupice	N/A	0	1.3	OZ	12-19	Prieb. Plnený
OZ_9	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti zdravotníctva	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobou a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.						
		A. Presadzovanie zriadenia záchytky - v spolupráci s príslušným ministerstvom	0	0	-	OZ	12-19	Prieb. Plnený
		B. Spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR a zdravotnými poisťovňami pri vytvorení objednávacieho systému pacientov	0	0	-	OZ	12-19	Nový
		C. Presadzovanie udržania ústavnej pohotovostnej služby v Malackách (súčasná zmluva uzavretá na obdobie 4 rokov je platná do 01.01.2020)	N/A	507	12	OZ	12-19	Nový