

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2019	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2019	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019
OSÚRaRP_22	Smart Region - Bratislavský kraj	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Smart stratégia Bratislavského samosprávneho kraja je strednodobý strategický dokument, ktorého cieľom bude zlepšiť kvalitu života obyvateľov BSK. Zameriavať sa bude na využitie najlepších prístupov na zefektívnenie alebo zlepšenie situácie v doprave, životnom prostredí, ľudských zdrojoch, sociálnej inklúzii a samospráve.								
		A. Tvorba regionálnej smart stratégie	5	5	1.3	OSÚRaRP	9-19	Prieb. Plnený	12-20	Smart stratégia BSK bude obstaraná prostredníctvom projektu Smart región BSK, ktorý sa bude realizovať v rámci výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj (OP Efektívna verejná správa) vyhlásenej Ministerstvom vnútra 05/19. Termín uzatvorenia výzvy je 10/19. V mesiaci 08/19 začal proces určenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len "PHZ") pred vyhlásením verejného obstarávania (ďalej len "VO"). Predpokladaný termín začatia VO na spracovateľa dokumentu je 10/19. Podpis zmluvy o dielo je plánovaný tak, aby realizácia aktivít mohla začať 01/20. Samotné vypracovanie stratégie potrvá do 12/20. Z uvedeného dôvodu navrhujeme posunutie termínu plnenia kľúčového kroku na 12/20.
		B. Vytvorenie analyticko-strategickej jednotky	0	0	-	OSÚRaRP	12-19	Prieb. Plnený	1-20	V rámci projektu Smart región BSK realizovaného prostredníctvom OP Efektívna verejná správa dôjde k transformácii Oddelenia stratégie a územného rozvoja na Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja. K vytvoreniu inštitútu dôjde od 01/20. K posunu termínu plnenia dochádza z dôvodu neskorého uzatvorenia výzvy 10/19 a potrebného času na kontrolu žiadosti o NFP a príloh zo strany riadiaceho orgánu.
OSÚRaRP_24	Cezhraničné prepojenia územia formou cyklotrás cez rieku Morava (Vysoká pri Morave a Marchegg)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie cyklotrasy za účelom prepojenia obcí Vysoká pri Morave a Marchegg, ako aj ďalšie okolité obce, a tým výraznou mierou skrátiť a zjednodušiť dostupnosť v rámci pohraničného regiónu. Vybudovaním cyklotrasy medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg sa vytvorí cezhraničné premostenie a skráti sa čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava. V rámci projektu dôjde k vybudovaniu samostatnej cyklotrasy a na rakúskej strane k zrekonstruovaniu 3 km cyklotrás. Financovanie: program INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014 - 2020, celkový rozpočet projektu: 5 912 800 EUR, rozpočet BSK: 2 170 800 EUR, z toho spolufinancovanie (5%): 108 540 EUR Projektoví partneri: BSK, Dolné Rakúsko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OIČaVO, PO, OK								
		Prípravné práce	202	153	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OD/ OP	4-19	Prieb. Plnený	10-19	BSK disponuje právoplatným územným rozhodnutím. V súčasnosti sa spracúva dokumentácia pre stavebné povolenie. Predpokladaný termín získania stavebného povolenia sa posúva na 10/19 z dôvodu potreby dopracovania technickej dokumentácie na rakúskej strane.
		Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	12-19	Prieb. Plnený		VO na zhotoviteľa stavby bude vyhlásené zo strany rakúskeho partnera po obdržaní právoplatného stavebného povolenia na slovenskej strane a všetkých potrebných povolení na rakúskej strane. Vyhlásenie sa predpokladá na 4. kvartál 2019.
		Realizácia projektu	1953	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OD/ OP	1-21	Prieb. Plnený		Prebratie stavby sa očakáva 10 mesiacov od odovzdania staveniska. Časové obdobie, v ktorom sa môžu vykonávať stavebné práce je ohraničené vegetačným obdobím. Predpokladá sa dodržanie stanoveného termínu.
		Propagácia	16	0	1.3	OK	2-21	Prieb. Plnený		Propagačný plán bude vytvorený až po vyhlásení VO. Informovať budeme prostredníctvom tlačových správ a sociálnych sietí. Plánuje sa slávnostné poklepanie kameňa za účasti rakúskych partnerov. Rovnako tak bude cyklotrasa zahrnutá do propagačných cyklo-materiálov BSK.

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_25	TRANSDANUBE. PEARLS	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je posilniť udržateľnú mobilitu pozdĺž Dunaja. Až do ukončenia projektu v júni 2019 každá destinácia posilní udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru opatrení, akými sú zavádzanie informačných centier mobility a manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestnych a regionálnych partnerov a zlepšenie informovanosti o mobilite a cestovnom ruchu obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zavedú pilotné akcie na prenájom bicyklov, prepravu, parkovacie systémy alebo nové cyklistické trasy, aby sa zvýšila trvalo udržateľná mobilita pozdĺž Dunaja. Financovanie: Dunajský nadnárodný program, rozpočet projektu: 2 937 908,99 EUR, rozpočet BSK: 214 635,00 EUR, z toho spolufinancovanie (15 %): 32 195,25 EUR Projektoví partneri: 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja a 27 strategických partnerov Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OCR, OD, PO, OIČaVO									
		Prípravné práce		0	0	-	OSÚRaRP/ OCRaK	6-17	Splnený		
		Výber zhotoviteľa		0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	3-19	Splnený		
		Realizácia projektu		108	34	1.3	OSÚRaRP/ OCRaK/ OD/ KOCR	6-19	Splnený		Všetky aktivity a výstupy projektu boli zrealizované do 06/2019. Záverečná konferencia sa konala dňa 14.05.2019 v Pezinku. Od 07/19 začalo plynúť 5-ročné obdobie udržateľnosti výstupov projektov.
		Propagácia		0	0	-	OK	7-19	Splnený		Medializácia projektu prebehla v mesačníku Bratislavský kraj v čísle 6/2019 a formou tlačovej správy.
OSÚRaRP_27	FLOOD Serv "Verejný povodňový núdzový a výstražný servis"	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je v spolupráci s technickými partnermi vyvinúť verejný protipovodňový varovný systém, pre zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva pri povodňovej situácii. BSK plní úlohu pilotného (testovacie) územia a priamo nevyvíja varovný systém. Financovanie: program Horizont 2020. Rozpočet aktivít BSK je 60 000 € so 100 % financovaním programu (všetky výdavky BSK budú 100 % prefinancované). Projektoví partneri: BSK, Cellent AG (AT), ANSWARETECH S.L. (ES), Government to You (BE), Comune di Genova (IT), INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII (RO), Ayuntamiento de Bilbao (ES), ANO, Sistemas de Informática e Serviços, LDA (PT), Exdwarf consulting s.r.o. (SK), Institutia Prefectului- Judetul Tulcea (RO), Município de Vila Nova de Famalicão (PT). Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŽP, OIČaVO, OI, OP, referát CO									
		Prípravné práce		0	0	-	OSÚRaRP	5-16	Splnený		
		Výber zhotoviteľa		0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	1-18	Splnený		
		Realizácia projektu		60	10	1.3	OSÚRaRP/ OÚPGISaŽP/ referát CO/ OI	7-19	Splnený		V mesiacoch apríl- máj 2019 prebehlo tretie testovacie kolo technických komponentov projektu. Zúčastnili sa ho študenti STU, zástupcovia mimovládnej organizácie, zástupcovia mestskej časti Rača a pracovníci Bratislavského samosprávneho kraja. V júni 2019 sa konala záverečná konferencia v Bukurešti, na ktorej partneri prezentovali využitie projektu v praxi. V mesiacoch jún - júl 2019 prebiehalo intenzívne reportovanie smerom k donorum projektu. Projekt sa oficiálne ukončil 31.7.2019. Dňa 4.9.2019 prebehne ešte hodnotiace stretnutie s predstaviteľmi programu HORIZON 2020 v Bruseli, na ktorom sa zúčastnia pracovníci BSK.
OSÚRaRP_30	Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK a zároveň je projekt súčasťou Stratégie rozvoja vidieka BSK na roky 2016 - 2020. Cieľom projektu je vytvorenie siete cyklistických turistických trás v Bratislavskom kraji s napojením na náboženské pamiatky a pútnické miesta v kraji. V rámci projektu sa vybuduje cca. 4 km cyklotrasy medzi obcami Vajnory a Ivanka pri Dunaji, vyrobí a osadí sa značenie cyklotrás a osadia sa informačné tabule k vybraným náboženským pamiatkam. Financovanie: program INTERREG V-A SK-HU, rozpočet projektu: 2 869 233 EUR, rozpočet BSK (oprávnené výdavky v rámci projektu): 756 021,00 EUR, z toho spolufinancovanie BSK (5%): 37 801,05 EUR, neoprávnené výdavky projektu (hradené z rozpočtu BSK): 40 768,61 EUR.									
		Prípravné práce		0	0	-	OSÚRaRP/ OCRaK	6-17	Splnený		
		Výber zhotoviteľa		0	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OP	1-19	Splnený		Verejné obstarávanie na zhotoviteľa cyklistického značenia a informačných tabúl bolo ukončené v 08/19. Posun ukončenia verejného obstarávania bol spôsobený zo strany vedúceho partnera projektu, nakoľko tento upravoval trasovanie navrhovaných cyklotrás.
		Realizácia projektu		792	401	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OCRaK/ SM/ OD/ OP	9-19	Prieb. Plnený	11-19	Cyklotrasa JURAVA II bola prevzatá zo strany BSK dňa 31.01.2019. Cyklistické značenie a informačné tabule budú zrealizované v priebehu 4. kvartálu roka 2019. Posun realizácie bol spôsobený zo strany Leadpartnera projektu, nakoľko leadpartner upravoval trasovanie navrhovaných cyklotrás.
		Propagácia		5	5	1.3	OK	10-19	Prieb. Plnený		Cyklo podujatie pre verejnosť Piknik&Bike vrátane mediálnej kampane sa plánuje po skončení realizácie všetkých aktivít projektu. Predpokladá sa 1Q 2020. Medializované bude aj slávnostné prestrihnutie pásky na cyklotrase a jej uvedenie do prevádzky

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_32	Virtuálna vinárska škola	Projekt je súčasťou naplňania cieľa podpory a rozvoja odborného vzdelávania v BSK. Cieľom je rozvoj teoretických a praktických schopností študentov stredných škôl, odborníkov, organizácií a ich zamestnancov v odbore vinárstva a vinohradníctva, čo následne povedie k zvýšeniu ich uplatniteľnosti na trhu práce. Súčasťou projektu je implementovať nové inovatívne metódy výuky na školách v spomínanom odbore. Financovanie: program Interreg V-A SK-AT, v pomere: 85 % celkových nákladov projektu hrađených z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % zo zdrojov žiadateľa (BSK). Projektový partneri: Weinbauschule Eisenstadt, SOŠ Vinársko-ovocinárska v Modre,Forschungsinstitut fur Energie-und Umweltplanung. Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OŠMaŠ, OIČaVO, OK, OP									
		Prípravné práce	0	0	-	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	9-19	Prieb. Plnený	6-21	Stretnutie s rakúskym a slovenským partnerom projektu je plánované na koniec 09/2019. Účel stretnutia: rozhodnutie o potenciálnom rozdelení projektu na 2 etapy. Zvažuje sa podanie prípravného projektu 11/2019 a samotného investičného projektu v novom programovom období. Vzhľadom na rozdelenie projektu navrhujeme posunutie plnenia kľúčového kroku na 06/21.	
		Realizácia projektu	500	100	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	9-21	Prieb. Plnený		Samotná realizácia projektu nastane po plnení predchádzajúceho kľúčového kroku.	
OSÚRaRP_33	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti Kohéznej politiky 2020+	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK pre nové programové obdobie po r. 2020, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobou a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.									
		A. Presadzovanie priorit BSK v kohéznej politike po r. 2020 - presadzovanie navýšenia alokácie programov cezhraničnej spolupráce a posilnenia rozhodovacích právomocí regiónov - zjednodušenie kohéznej politiky - presadzovanie silného postavenia regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky - presadzovanie tém doprava, životné prostredie, sociálna inklúzia, ľudské zdroje, výskum a inovácie ako priorit BSK pre čerpanie externých zdrojov	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený		BSK aktívne presadzuje svoje záujmy týkajúce sa budúcej politiky súdržnosti po roku 2020 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. BSK sa podarilo zintenzívniť spoluprácu na úrovni SK8 v oblasti kohéznej politiky, čoho výsledkom bolo schválenie spoločného pozičného dokumentu samosprávnych krajov SR k budúcnosti kohéznej politiky EÚ. BSK intenzívne spolupracuje aj s ÚPVII, ktorému poskytuje podkladové materiály pre investičné priority na území BSK a potrebnú argumentáciu pri príprave Partnerskej dohody v prospech využitia tzv. 15% flexibility v prospech územia BSK.	
		B. Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec ekonomického indikátora HDP	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený		BSK sa rozhodnutím Z BSK z 8.2.2019 zapojil do pilotného projektu zavádzajúceho Index sociálneho rozvoja v regiónoch EÚ (EU-SPI). Počas roka 2019 sa uskutočnilo niekoľko seminárov vrátane júrovej "study visit" v Bratislave, v rámci ktorej zástupcovia BSK absolvovali sériu bilaterálnych stretnutí so zástupcami zo štátnej správy, akademickej obce a mimovládneho sektora. Výstupom týchto stretnutí bude záverečná správa ("case study"), na ktorej príprave sa BSK podieľal v priebehu júla. V nej budú identifikované odporúčania pre EK ako lepšie prispôbiť EU-SPI regionálnym potrebám. SPI je nástroj, ktorého cieľom je definovať sociálny progres krajín komplexne na základe 50 indikátorov.	
		C. Presadzovanie posilnenia Rady partnerstva pre IROP	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP	priebežne	Prieb. Plnený		V priebehu mesiacov jún a júl BSK intenzívne komunikoval s ÚPVII ohľadom systému implementácie budúceho regionálneho operačného programu. Jednou z priorit BSK v tejto oblasti je odklon od dopytového systému a posilnenie postavenia Rady partnerstva, ktorá bude rozhodovať o definovaní strategických projektov na území BSK. Na tieto aktivity nadviazalo bilaterálne stretnutie predsedu BSK so zástupcami Európskej komisie, na ktorom predstavil argumentáciu v prospech odklonu od dopytového systému výberu projektov, ktorý povedie k zefektívneniu implementácie operačného programu.	
		D. Presadzovanie záujmov BSK prostredníctvom Európskeho výboru regiónov	0	0	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený		V rámci aktivít BSK na pôde Európskeho výboru regiónov bol predseda BSK vymenovaný za spravodajcu stanoviska týkajúceho sa postavenia metropolitných regiónov v kohéznej politike EÚ po roku 2020. V úvodnej fáze prípravy stanoviska predseda BSK absolvoval niekoľko bilaterálnych stretnutí so zástupcami Európskeho výboru regiónov, Európskej komisie, viacerých regiónov EÚ a asociáciami Metrex a Eurocities.Predseda prezentoval návrh svojho stanoviska na Európskom fóre metropolitných autorít v Lyone, kde absolvoval viaceré konzultácie s metropolitnými regiónmi (Barcelona, Lyon, Lille). Vypracovaný bol taktiež dokument s východiskami pre prípravu stanoviska, ktorý bol prerokovaný na verejnej konzultácii v Bruseli za prítomnosti kľúčových stakeholdrov. Schválenie stanoviska je naplánované na rokovaní komisie COTER v októbri a na následne na plenárnom zasadnutí EVR v decembri 2019.	
		Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobou a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.									
		A. Zlepšenie podmienok v rámci zosúladenia rodinného a pracovného života a to zvyšovaním kapacít v zariadeniach do veku 3 rokov v spolupráci so zriaďovateľmi	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OSV	priebežne	Prieb. Plnený		V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), špecifického cieľa 2.1.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v súčasnosti na území BSK bolo podaných 8 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pričom v prípade dvoch žiadostí bolo zastavené konanie. OSÚRaRP sa na projektoch podieľa vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.	
		B. Presadzovanie zvyšovania kapacít zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/ OIOP	priebežne	Prieb. Plnený		V rámci IROP, špecifického cieľa 2.1.1 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú v súčasnosti na území BSK bolo podaných 20 žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zariadenia sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. OSÚRaRP sa na projektoch podieľa vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.	

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSÚRaRP_34

Presadzovanie
kľúčových priorit BSK v
oblasti regionálneho
rozvoja

C. Rozvoj BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka - podpora tvorby zelenej infraštruktúry - podpora adaptačných a mitigačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - podpora zachovania vinohradov a tradičných odrôd ovocných stromov - rozvoj siete ekocentier a podpora environmnetálneho vzdelávania - podpora miestnych výrobcov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP	priebežne	Prieb. Plnený	<p>Výzva na rok 2019 bola vyhlásená 26.11.2018 a uzavretá 31.1.2019. Celkovo bolo predložených 66 žiadostí. Po formálnej kontrole bolo posudzovaných 55 žiadostí, pričom dotácia bola schválená v prípade 49 žiadostí. Pre oblasť environmentálneho vzdelávania bolo schválených 5 projektov s celkovou výškou pridelenej dotácie 19 259 EUR. Pre oblasť podpory miestnych výrobcov, podpora zachovania vinohradov a tradičných odrôd ovocných stromov bolo podporených 9 projektov samostatne hospodáriacich roľníkov s celkovou výškou pridelenej dotácie 61 650 EUR. Všetkých 49 podporených projektov muselo v sebe obsahovať minimálne jednu aktivitu zameranú na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Zmluvy sa reálne podpísali so 47 úspešnými žiadateľmi. OSÚRaRP aktuálne pripravuje novú výzvu v rámci BRDS na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020. Výzva bude predložená na schválenie zo strany Zastupiteľstva BSK dňa 08.11.2019.</p>
D. Presadzovanie zvyšovania kapacít materských škôl v regióne v spolupráci s obcami a zriaďovateľmi	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený	<p>V rámci IROP, špecifického cieľa 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách v súčasnosti na území BSK bolo podaných 57 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V prípade 12 žiadostí bolo zastavené konanie, 5 ďalších žiadostí nebolo schválených a v prípade jednej žiadosti nebola zo strany žiadateľa podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. OSÚRaRP sa na projektoch podieľa vo forme koordinácie a poskytovania informácií k výzvam.</p>
E. Spracovanie strategických a koncepčných dokumentov pre nové programové obdobie 2020+ - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK (vrátane Regionálnej integrovanej územnej stratégie a Inovačnej stratégie BSK) - Koncepcia sociálnej inklúzie BSK - Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s dôrazom na zhodnotenie zraniteľnosti územia - Stratégia rozvoja vidieka BSK	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP	12-20	Prieb. Plnený	<p>OSÚaRP zabezpečil zazmluvnenie spracovateľa (Inštitút priestorového plánovania) Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027 s termínom realizácie diela do 12/20. Zhotoviteľom Koncepcie sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020-2030 je, v súlade so zmluvou o dielo, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave s termínom odovzdania dokumentu do 04/20. Dokument Adaptačný plán BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy s dôrazom na zhodnotenie zraniteľnosti územia bude obstaraný v rámci projektu Smart región BSK, ktorý sa bude realizovať z prostriedkov výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj (OP Efektívna verejná správa) vyhlásenej Ministerstvom vnútra 05/19 a s uzávierkou 10/19. Termín spracovania dokumentu sa predpokladá do 12/20. V júnové rokovanie Zastupiteľstva BSK OSÚRaRP predložil Správu o plnení Stratégie rozvoja vidieka - v priebehu roku 2020 je plánované spracovanie aktualizácie dokumentu.</p>
F. Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Durnkrut (AT)	0	0	-	OSÚRaRP/ OD	priebežne	Prieb. Plnený	<p>V 02/2017 sa uskutočnil prieskum verejnej mienky v Durnkrut, v marci 2017 zasadla mestská rada obce Durnkrut, ktorá prijala záväzné stanovisko k výstavbe lávok na ich území: v obci Durnkrut sa mestská rada uzniesla PROTI výstavbe cykolávky Durnkrut-Gajary. Zo strany BSK ako aj obce Gajary stále pretrváva záujem na vybudovaní cykolávky medzi obcami. Pokiaľ sa zmení stanovisko obce Durnkrut budeme sa snažiť o financovanie samotnej výstavby z budúceho programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2021-2027.</p>
G. Presadzovanie cestného prepojenia Záhorská Ves - Angern (AT)	0	0	-	OSÚRaRP/ OD	priebežne	Prieb. Plnený	<p>Aktuálne sa pripravujú podklady na štúdiu realizovateľnosti mostu. Spracovanie štúdie sa predpokladá v 4. kvartáli 2020.</p>
H. Presadzovanie rozvojových priorit BSK v oblasti udržateľnej dopravy v rámci IROP v spolupráci s obcami - podpora preferencie verejnej osobnej dopravy (napr. bus pruhy a inteligentné križovatky) - podpora budovania prestupných terminálov: Svätý Jur, Šenkvice, Bernolákovo a Malacky - podpora budovania cyklo dopravných prepojení: Vajnory, Modra - Šenkvice, Malacky, Zálesie - Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave - Studené, Pezinok - Limbach, Slovenský Grob - Viničné, Malé Leváre - Veľké Leváre, Rusovce, Podunajské Biskupice, Vrakuňa	0	0	-	OSÚRaRP/ OIOP/ OD	priebežne	Prieb. Plnený	<p>OSÚRaRP v rámci spolupráce s CKO pri príprave Kohéznej politiky na roky 2021 - 2027 zvýraznil potrebu posilnenia verejnej osobnej dopravy v cestnej aj koľajovej forme. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sú projekty realizácie prestupných terminálov vo Svätom Jure, Malackách a v Šenkviaciach buď v realizácii alebo zrealizované. V prípade obce Bernolákovo došlo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu, že nebola zo strany zastupiteľstva obce schválená realizácia predloženého projektu. Ďalšie terminály - Stupava a Veľký Biel sú v príprave na podanie ŽoNFP. Cyklotrasa Vajnory je už ukončená a pripravuje sa jej ďalšia časť; Modra - Šenkvice - aktuálne prebieha proces odborného hodnotenia; Malacky - majú vysúťažené zhotoviteľa stavby; Most pri Bratislave - Studené - prebieha ex ante kontrola verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby; Pezinok - Limbach - aktuálne riešia zmeny v projektovej dokumentácii; Slovenský Grob - Viničné a Viničné - Slovenský Grob - aktuálne prebieha proces verejného obstarávania; Malé Leváre - Veľké Leváre - prebieha odborné hodnotenie; Rusovce budú nanovo podávať ŽoNFP v priebehu 3. kvartálu roka 2019; Podunajské Biskupice sú v procese prípravy ŽoNFP.</p>

Odpočet Akčného plánu BSK Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

OSURaRP_34	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti regionálneho rozvoja	I. Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v zmysle Investičného plánu BSK	N/A	N/A	-	OIČaVO/ SM	priebežne	Prieb. Plnený	<p>BRATISLAVA I Plánovaná PD: SPŠE, Zochova - Projektová dokumentácia / realizácia elektroinštalácie a rozvážačov, vyregulovanie systému UK v budove školy a zateplenie s výmenou okien v prístavbe budove školy (2021). Plánovaná realizácia: Konzervatórium, Tolstého - Rekonštrukcia kotolne (2020).</p>
									<p>BRATISLAVA II Ukončená PD: SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - Projektové práce / výmena technológie a modernizácia parnej výmenníkovej stanice. Realizuje sa PD: SOŠ, Ivanská cesta, Bratislava - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie strechy a fasády školy. Plánovaná PD: SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova - Projektová dokumentácia / zateplenie budovy (Sklenárova 7) (2021); SUŠ scénického výtvarníctva, Sklenárova - Projektová dokumentácia / zateplenie telocvične (Sklenárova 7) (2021) SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie celej školy (2021); SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie (2021). Plánovaná realizácia: SOŠ, Ivanská cesta - Zateplenie fasády a strechy (2020), SOŠ chemická, Vlčie hrdlo - Rekonštrukcia odovzdávacej parnej stanice tepla (2020).</p>
									<p>BRATISLAVA III Ukončená PD: Obchodná akadémia, Račianska - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK. Plánovaná PD: SOŠ GaHS, Na pántoch - Projektová dokumentácia a inžiniering / výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu (2019); Hotelová akadémia, Mikovíniho - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK (2021). Ukončená realizácia: DSS Integra, Tylova - Zateplenie strechy, fasády a prístavba prístrešku, ŠMND, Teplická - Zateplenie objektu školy. Plánovaná realizácia: DSS Rača - Zateplenie objektov JAR-LETO, JESEŇ-ZIMA (debarierizácia) (2020); Gymnázium, Hubeného - Zateplenie fasády školy a telocvične (2020); SOŠ GaHS, Na pántoch - Výmena okien, zateplenie fasády a striech objektov školy, telocvične a bazénu (2020); Obchodná akadémia, Račianska - Zateplenie školy a vyregulovanie systému ÚK (2020); ŠMND, Teplická - Zateplenie objektu telocvične a jedálne (2020).</p>
									<p>BRATISLAVA IV Realizuje sa PD: SOŠ pedagogická, Bullova, Bratislava - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK. Plánovaná PD: DSS Rosa - Projektová dokumentácia a inžiniering / vybudovanie novej kotolne a trafostanice (2019). Ukončená realizácia: DSS K. Matulaya - Zateplenie objektov Hontianska 12 a 16 a výstavba výťahu Hontianska 12. Plánovaná realizácia: SOŠ pedagogická, Bullova - Zateplenie fasády a striech, vyregulovanie systému ÚK (2021).</p>
									<p>PEZINOK Ukončená PD: SOŠ pedagogická, Modra - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie fasády objektu školy a telocvične. Plánovaná PD: SOŠ, Myslenická, Pezinok - Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte (2021); Obchodná akadémia, Pezinok - Projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne (2021); DSS a ZpS Pezinok - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie a vyregulovanie ÚK (2021) Malokarpatská knižnica v Pezinku - Projektová dokumentácia a inžiniering / zateplenie budovy (2021); Malokarpatská knižnica v Pezinku - Projektová dokumentácia / rekonštrukcia kotolne (2021). Plánovaná realizácia: SOŠ pedagogická, Modra - Zateplenie fasády objektu školy a telocvične (2020); Obchodná akadémia, Pezinok - Rekonštrukcia kotolne (2021) SOŠ, Myslenická, Pezinok - Rekonštrukcia výmenníkovej stanice tepla v internáte (2021).</p>
									<p>SENEC Realizuje sa PD: SŠ, Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) - Projektová dokumentácia a inžiniering / rekonštrukcia kotolne. Plánovaná PD: SOŠ, Malinovo - Projektová dokumentácia / zateplenie školy (2021). Plánovaná realizácia: SŠ, Ivanka pri Dunaji (Bernolákovo) - Rekonštrukcia kotolne (2020).</p>
									<p>MALACKY Realizácia: Gymnázium, Malacky - Zateplenie všetkých pavilónov školy a inžiniering.</p>