

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita Ľ.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_1	Kampus zdravia a športu v Petržalke	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou , ktorá bude slúžiť na účely nielen športovej školy, ale aj športovcom z najrôznejších športových odvetví, iným školám s príbuznými odborními a širokej verejnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať domovské zázemie pre hokejovú akadémiu a rozvojové centrum volejbalu. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán pre rok 2024: - 800 000,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP) - 120 000,- eur (PD primárna infraštruktúra) - 1 300 000,- eur (SP primárna infraštruktúra - Filakovská ulica) - 70 000,- eur (technický dozor)								
			Prípravné práce - vypracovanie predprojektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, autorský dozor, inžiniering, UR)	1819	990	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Je vypracovaná DUR a aktuálne prebieha inžinierska činnosť pre získanie územného rozhodnutia s predpokladaným termínom v 4.Q 2024.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 1.Q 2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	65837	1300	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2029.
Priorita Ľ.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_2	Kampus bioenergetiky v Bernolákove	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, v oblasti bioenergetiky a krajinotvorby. Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odbornú prípravu ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Služíť bude žiakom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou, aj ako pobočka RCUE (Regionálne centrum udržateľnej energetiky). Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.								
			Prípravné práce - vypracovanie ideového zámery - vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)	150	90	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-25	Prieb. Plnený		Prebieha pasportizácia objektov SOŠ Bernolákovo a následne bude spracovaná projektová dokumentácia kampusu. Prebieha vypracovanie ideového zámery, ktorý bude predložený do Z BSK 20.09.2024. V spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) prebiehajú rokovania o zapojení do Národného projektu Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (NP CEOVP), práve v nadväznosti na potenciálne vytvorenie predmetného centra excelentnosti v oblasti poľnohospodárskych zameraných škôl so zapojením všetkých súčasných poľnohospodárskych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, SOŠ pôdohospodárska a veterinárna v Ivanke pri Dunaji, SOŠ agrotechnická J.A. Gagarina v Bernolákove spolu so SOŠ záhradnícka v Malinove – Kampus bioenergetiky a krajinotvorby).
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	10-25	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 4.Q 2025.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	8691	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q 2028

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Priorita č.7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_3	Vinársko - ovocinársky kampus v Modre	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej vinárskej a vinohradníckej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou. Bude slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu, ovocinárstvu, lesohospodárstvu a obhospodarovaniu pôdy v trefom poľnohospodársky najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Služíf bude žiakom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe s teóriou, aj zamestnancom ústavu vinárstva a vinohradníctva. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl.								
			Prípravné práce - vypracovanie ideového zámery - vypracovanie architektonickej štúdie - vypracovanie predprojektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)	464	150	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-26	Prieb. Plnený		V 01/2024 prebehla pasportizácia (budova internátu) a geodetické zameranie areálu. Momentálne prebieha spracovanie architektonickej štúdie s predpokladaným termínom na konci 4.Q.2024 a zároveň prebieha vypracovanie ideového zámery, ktorý bude predložený do Z BSK 20.09.2024. V spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) a so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) prebiehajú rokovania o zapojení do Národného projektu Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy (NP CEOVP), práve v nadväznosti na potenciálne vytvorenie predmetného centra excelentnosti v oblasti poľnohospodársky zameraných škôl so zapojením všetkých súčasných poľnohospodárskych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, SOŠ pôdohospodárska a veterinárna v Ivanke pri Dunaji, SOŠ agrotechnická J.A. Gagarina v Bernolákove spolu so SOŠ záhradnícka v Malinove – Kampus bioenergetiky a krajínovtorby).
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	10-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 4.Q.2025.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	15528	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2028.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb, HA Mikovíniho 1, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Mikovíniho" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 2 verejných budov (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, vzduchotechniky, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných učební , ktoré bude slúžiť 526 žiakom. Jedným z cieľov COVP je umožniť žiakom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM. Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možnosti financovania (finančné zdroje kohézne politiky - Program Slovensko).								
			Prípravné práce - vypracovanie PD DSP, DRS	70	70	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-24	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s predpokladaným dodaním 11/2024 a zároveň prebieha vypracovanie ideového zámery, ktorý bude predložený do Z BSK 20.09.2024.
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	4-25	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	4248	0	1.3/8	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-27	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita Ľ.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálava 16, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálava" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácia 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, vodovodných potrubí) a obstaraním nového materiálne - technického vybavenia odborných učební , ktoré bude slúžiť 543 žiakom. Jedným z cieľov COVP je umožniť žiakom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM. Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možností financovania (finančné zdroje kohéznej politiky - Program Slovensko).								
			Prípravné práce - vypracovanie PD DSP, DRS	45	45	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-24	Prieb. Plnený		Je vypracovaná projektová dokumentácia a aktuálne prebieha inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia s predpokladaným termínom 10/2024 a zároveň prebieha vypracovanie ideového zameru, ktorý bude predložený do Z BSK 20.09.2024.
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	4-25	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	2161	0	1.3/8	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita Ľ.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_6	Rozvoj konceptu SMART školy	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK , pričom ide o budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov) . V prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podlažia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK . Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci naplňovania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocviční. Plánované investície v zmysle Investičného plánu: Gymnázium I. Horvátha - 25 000,- eur (projektová dokumentácia - štúdia), 800 000,- eur (stavebné práce a projektová dokumentácia) 12/24 SŠ Pankúchová - 20 000,- eur (projektová dokumentácia a inžiniering), 300 000,- eur (stavebné práce) 12/24								
			A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocviční	1231	1231	1.3/3.3	OŠMaŠ/OIČaVO	12-24	Prieb. Plnený		Gymnázium Ivana Horvátha - v súčasnosti prebieha príprava podkladov k projektovej dokumentácii s partnermi projektu.
Priorita Ľ.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			B. Prípravné práce - budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov) - Zdravotnícky kampus Bory - vypracovanie urbanistickej štúdie - 05/24	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/	5-24	Prieb. Plnený	12-24	Z dôvodu ukončenia projektu v pôvodnom zámere v lokalite Bory sa aktuálne vyhodnocujú alternatívne riešenia.
Priorita Ľ.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			C. Prípravné práce - identifikácia možností vytvárania a podpory nových COVP - SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO	12-24	Prieb. Plnený		Vo vzťahu k COVP SOŠ beauty služieb, Račianska 105 Bratislava + SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2 Bratislava, aktuálne prebieha diskusia s viacerými zväzmi zamestnávateľov ohľadom budúceho rozvoja a potrieb praxe.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_7	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva	<p>Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce.</p> <p>A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov</p>	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		Účelom optimalizácie je zvýšenie kvality a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách so zameraním na COVP. Od septembra 2024 nadobudne platnosť optimalizácia siete stredných škôl, konkrétne išlo o školy (SOŠ Myslenická 1 Pezinok; SOŠ Rybníčná 59, Bratislava; SOŠ Strečnianska 20, Bratislava; SOŠ Na Pántoch 9, Bratislava). Ďalšia etapa optimalizácie siete stredných škôl je plánovaná v rámci realizácie projektov stredoškolských kampusov.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	<p>Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora nájomného bývania pre zamestnancov škôl BSK a nadviazanie spolupráce žiakov s pracovnou sférou.</p> <p>A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkultúrne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)</p>	300	300	8	OŠMaŠ	12-24	Prieb. Plnený		BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca dopĺňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			<p>B. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK</p>	3160	160	1.3	OSÚRaRP/OiČaVO/OŠMaŠ	12-26	Prieb. Plnený		BSK poskytuje zvýhodnené ubytovanie v Školskom internáte na Saratovskej ulici. Vyčlenených je 21 bytových jednotiek ako ubytovňa pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK. Pri plánovaných objektoch (Údernícka ulica a Ivánska cesta) vo vlastníctve BSK sa zistilo, že funkčné využitie týkajúce sa bytovej výstavby je v územnom pláne mesta "naplnené".
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			<p>C. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity (jarný piknik a vianočná kapustnica)</p>	1100	1100	8	OŠMaŠ	12-24	Prieb. Plnený		V rámci benefitov pre pedagógov škôl BSK sa poskytujú preplácania mimovyučovacej činnosti, poskytovanie príspevku na celosieťový ročný cestovný lístok na MHD, preplácanie príplatkov za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch a organizovanie teambuildingových aktivít pre učiteľov.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu			<p>D. Talent office - vyhľadávanie talentov z prostredia základných, stredných a vysokých škôl a nadviazanie spolupráce s pracovnou sférou</p>	N/A	0	-	OŠMaŠ	12-24	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha príprava štúdie realizovateľnosti, ktorá pozostáva z vypracovania a overenia implementácie konceptu inovačného klastra. Opatrenia inovačného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégii v časti venovanej „Talent office“. Termín do konca roka 2024.