

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zabezpečenie adekvátnej infraštruktúry, materiálno-technického a technologického vybavenia potrebného pre profesionálne fungovanie divadla. Po dlhoročnom úsilí o prípravu rekonštrukcie sa s uvedenými prácami začalo v apríli 2018. Počas realizácie stavebných prác však boli zistené nové skutočnosti, na základe ktorých bola uzavretá Dohoda o ukončení ZoD medzi BSK a zhotoviteľom stavby. Proces výberu nového zhotoviteľa bol uzatvorený 8/2021. Následne bola stavba odovzdaná realizátorovi. BSK v roku 2022 začal s celkovou rekonštrukciou a prístavbou budovy. V rámci komplexnej rekonštrukcie BBD sa obnovila elektroinštalácia, strecha, podlahy, ako aj fasáda budovy, na javisku bola nainštalovaná nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika. Cieľom revitalizácie je aj komplexná obnova interiérov s ohľadom na cieľového návštevníka.								
			Položku realizácia projektu predstavujú stavebné práce na rekonštrukcii budovy divadla 3 777 133,43€, vrátane technológií.								
			Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím BSK: OK, OIČaVO, PO, SM								
			Realizácia projektu	3777	328	3.3	OIČaVO/ OK/ SM/ PO	9-24	Prieb. Plnený		Prebieha montáž interiéru vrátane skúšobnej divadelnej prevádzky s obsahovou a technickou prípravou otvorenia. Otvorenie bude 26. septembra 2024.
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Divadlo Aréna	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Divadlo Aréna je jednou z národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve BSK. Budova bola postavená v roku 1899 na mieste pôvodnej otvorenej drevenej arény z roku 1828. Divadlo Aréna patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave. Od roku 2002 je divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. BSK v roku 2022 začal s celkovou rekonštrukciou budovy . V rámci komplexnej rekonštrukcie Divadla Aréna obnovilo BSK elektroinštaláciu, strechu, podlahy, ako aj fasádu budovy a ČOV a základnú rekonštrukciu Vodnej veže v areáli divadla. Na javisku bola nainštalovaná nová zvuková, osvetľovacia a projekčná technika . Cieľom revitalizácie je aj komplexná obnova interiérov a exteriérov divadla a ich vizuálne prepojenie s príľahlým parkom.								
			Celkový rozpočet na realizáciu projektu je 9 693 387,01€ z toho sú stavebné práce v sume 6 027 519,71€ a technológie v sume 3 665 867,30€. Projektová dokumentácia je vo výške 694 878,00€.								
			Financovanie: Ministerstvo financií a BSK. Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Bratislava Projektový tím: OK, OIČaVO, PO, SM								
			Realizácia projektu	11317	1995	3.3	OK/ OIČaVO/ SM	9-24	Prieb. Plnený		Prebieha odstránenie väd a nedostatkov vrátane skúšobnej prevádzky divadelných technológií, úprava interiéru a exteriéru a programová a technická príprava otvorenia divadla. Prebieha realizácia ČOV a následné ukončenie kolaudačného procesu.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiť ako multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum , rešpektujúc religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochrannársko-pamiatkárske, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počíta s vybudovaním tzv. infopavilónu a multifunkčných priestorov v areáli za synagógou. Projekt počíta aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Prebieha záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja. V roku 2024 sa začne realizácia obnovy židovských rituálnych kúpeľov (mikve), ktoré sú situované v záhrade za objektom synagógy. Taktiež sa bude realizovať projekt komunitnej záhrady . V roku 2024 začne nábehová fáza fungovania nového kultúrno-kreatívneho centra a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné).								
			Financovanie: vlastné zdroje BSK, Nadačný fond Phillip Morris Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OIČaVO, OK, SM								
			Prípravné práce - vypracovanie štruktúry a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné) - architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 06/24 - projektová dokumentácia, rekonštrukcia Mikve - 10/24 - projektová dokumentácia, záhrada - 03/24	458	458	10/3.3	OIČaVO/OK/SM	12-24	Prieb. Plnený		V 4.Q roka 2024 sa predpokladá so začiatkom nábehovej fázy fungovania nového kultúrno-kreatívneho centra a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít.
			B. Realizácia projektu Mikve - (dočasné prekrytie)	35	35	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	5-24	Prieb. Plnený	12-24	Stavebné povolenie na dočasné prekrytie mikve bolo vydané a práce sa začnú vykonávať od 09/24
			C. Realizácia projektu Záhrady	120	120	3.3	OIČaVO/ OK/ SM	11-24	Prieb. Plnený		Projekt realizácie komunitnej záhrady sa predpokladá s ukončením do konca 11/2024. Samotná realizácia záhrady je rozdelená do 2. častí (jarná a jesenná úprava a výsadba).
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure , patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Sofera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrno-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Sofera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spoluzititia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrno-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027. V súčasnosti je pripravená súťaž, ktorú overuje SKA, po schválení sa v 3Q vyhlási súťaž na architektonickú štúdiu, ktorej víťaz pripraví podklady na PD.								
			Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OIČaVO, OSÚRaRP, OK, PO								
			Prípravné práce – prípravná dokumentácia (výskumy, posudky, architektonická štúdia, návrh na reštaurovanie, komunikácia s ISKA, menovanie poroty) – projektová dokumentácia - 12/24	137	137	3.3/1.3	OIČaVO/OK/OSÚ RaRP	12-24	Prieb. Plnený		Aktuálne prebieha vypracovanie podkladov pre zadanie súťaže návrhov a následné vyhlásenie súťaže sa očakáva v 09/2024. Predpokladané ukončenie súťaže návrhov v 11/2024 a následne príprava podkladov na priame rokovacie konanie 12/2024.
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OK/	9-25	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.
			Realizácia projektu	2500	0	1.3	OIČaVO/ OSÚRaRP/ OK/	12-26	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_5	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK , spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využitie kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilizovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry. V roku 2024 sú hlavnými výstupmi projektu na území BSK: Obsahové doplnenie Kultúrno-kreatívneho centra v obnovenom kaštieli a parku v Modre , obsah, štruktúra a ciele digitálno-dokumentačného centra so študovňou v priestoroch kaštieľa. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra Projektoví partneri: BSK, MOS Modra, Museumsmanagement NÖ, Kulturvernetzung NÖ, obec Jedenspeigen, Malokarpatské múzeum v Pezinku (strategický) Projektový tím BSK: OSÚRaRP, OK, OIČaVO, SM, PO								
			Obsahová náplň Nové aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činnosti: najmä podpora lokálnej ekonomiky zameranej na vinárov a vinohradníkov, digitalizácia - obsah, štruktúra, ciele a dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia s dôrazom na ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v BSK. Decentralizácia KOČ do všetkých okresov BSK, skvalitnenie postupových súťaží a podujatí vychádzajúcich zo zákona o KOČ.	90	90	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený	Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a záhrady v Modre sa rozšírila ponuka služieb o Digitalizačno-dokumentačné a publikačné oddelenie, o podporu pre vinárov a vinohradníkov, podporu tradícií, cestovného ruchu, lokálneho produktu a trávenia voľného času. V rámci rozvoja organizácie pripravujeme nové formáty a to v rámci podpory vinárov a vinohradníkov (nové priestory vinotéky na prezentáciu a propagáciu), vzdelávacie workshopy v rámci zmysluplného trávenia voľného času a udržiavania ľudových tradícií s autenticitou prejavu. V záhrade od jej sprístupnenia verejnosti prebiehajú pravidelne workshopy - výtvarné plenéry a komunitné aktivity.	
			Materiálno-technické vybavenie kaštieľa vináreň, projektová dokumentácia na sanácii vlhkosti, stavebné práce - sanácia vlhkosti a svietidlá.	456	250	3.3	OK/ OIČaVO/ SM	12-24	Prieb. Plnený	Projekt na podporu lokálnej ekonomiky a vinárstva sa bude realizovať po vyriešení zavlnutého priestoru kaštieľa. Bol spracovaný projekt vinárne a vinných automatov, čaká sa na vyhlásenie VO na zhotoviteľa.	
Priorita č.4 Udržateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_6	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti kultúry	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK . Cieľom kancelárie je vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o vytvorenie spoločných podmienok a zároveň zjednodušenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.). Zámerom vzdelávania , ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na formovaní vzdelanostnej spoločnosti , ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry.								
			A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office	55	15	10	OK	Priebežne	Prieb. Plnený	V 3.Q 2024 sa plánuje vypracovanie koncepčných línií možností RFO. Priebežne sa spolupracuje so Slovenským filmovým ústavom a Audiovizuálnym fondom. Projekt regionálnej filmovej kancelárie je v koordinácii so stratégiou CR kraja.	
			B. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)	65	20	10	OK	12-24	Prieb. Plnený	Pokračuje kunsthistorický výskum k zmapovaným dielam vo verejnom priestore - budovy a pozemky vo vlastníctve kraja. Je pripravený plán aktivít na rok 2024: mapový portál, komunikácia projektu, reštaurovanie ohrozených diel, komentované prehliadky.	
			C. Vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia na území BSK - realizácia jednotlivých okruhov - 12/24	100	21	10	OK	12-24	Prieb. Plnený	01/24 boli vyhodnotené súťažné práce v projekte Pamätáte si ešte? Dňa 23.2.2024 prebehlo odovzdávanie cien úspešným účastníkom. Zároveň sa uskutočnil odborný seminár pre pedagógov s vyhlásením súťažných tém na rok 2024. Je pripravený koncept dvoch cyklovýletov po železnej opone (Záhorie a Bratislava - Petržalka, Jarovce, Rusovce). Je pripravený základný koncept Vikendu zatvorených hraníc 2024. Pokračuje projekt Pohyb pre všetkých, ktorý bude v roku 2024 rozšírený o vzdelávanie pre pracovníkov DSS a CSS v zriaďovateľskej pôsobonosti BSK - základy kreatívneho tanca - tanečné pohybové terapie pre pomáhajúce profesie. Vzdelávanie rozšíri zručnosti terapeutov v práci s klientmi. V spolupráci s odborom sociálnych vecí Ú BSK sa pripravuje prvý ročník divadleného festivalu kľinetov DSS a CSS. Pripravuje sa ďalší ročník konferencie k dňom európskeho kultúrneho dedičstva s témou: Kultúrne dedičstvo ako základ rozvoja kultúrneho turizmu.	

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2024	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 20.09.2024	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2024
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK 7	Kreatívny dom Ferdiša Kostku v Stupave	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave a inovovanie jeho obsahu v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský dzbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej brenhaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku. Historické objekty komplexu sú národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrovanie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum a kontrolu aktuálneho stavu zavlňania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 2022. Stanovisko bolo vydané v 1 Q 2023, na základe ktorého prebiehajú prípravné práce k sanácii. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený a v roku 2024 prebehnú nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP.</p> <p>Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Stupava Projektový tím BSK: OIČSaVO, OK</p>								
Prípravné práce - realizácia projektu sanácie a stabilizácie - 3/24				56	56	3.3	OK/ OIČaVO	6-24	Prieb. Plnený		Odhad začiatku realizácie stavebných a sanačných prác je 4.Q.2024 a práce budú dokončené do 02/2025.