

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_1	Kampus zdravia a športu v Petržalke	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou , ktorá bude slúžiť na účely nielen športovej škole, ale aj športovcom z najrôznejších športových odvetví, iným školám s príbuznými odborními a širokej verejnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať domovské zázemie pre hokejovú akadémiu a rozvojové centrum volejbalu. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán pre rok 2025: - 666 000,- eur (vypracovanie PD DSP a inžiniering) - 732 000,- eur (stavebné práce primárna infraštruktúra - Filakovská ulica)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DSP a inžiniering)	837	780	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Zhotoviteľ projektovej dokumentácie pripravuje dokumentáciu pre stavebné povolenie. Predpoklad získania stavebného povolenia je koniec roka 2025. V rámci Švajčiarsko-slovenského programu spolupráce a výzvy pre VÚC v rámci Programu Zdravie sa bude vytvárať inovatívny obsahový koncept pre projekt Kampusu zdravia a športu so zameraním na predchádzanie chronicky neprenosných ochorení vo vzťahu k formálnemu odbornému vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu, synergiám s vedecko-výskumnými aktivitami a s dopadom na širokú verejnosť. Predpokladaný začiatok aktivít v rámci projektu je 3.Q.2025 s dobou realizácie do konca roka 2028. Vytvorený obsahový koncept bude následne implementovaný v rámci novovzniknutej infraštruktúry.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 3.Q.2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	74653	732	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2029.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_2	Kampus bioenergetiky a krajiny tvorby v Bernolákove	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, v oblasti bioenergetiky a krajiny tvorby . Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odbornú prípravu ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Službiť bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkmi pri prepájaní praxe z teóriou, aj ako pobočka RCUE (Regionálne centrum udržateľnej energetiky). Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán na rok 2025: - 368 000,- eur (vypracovanie PD DRS - objekt školy, skleníky, učebňa bioenergetiky a učebňa Malinovo) - 1 500 000,- eur (stavebné práce + stavebný dozor - skleníky)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (DRS, autorský dozor, inžiniering)	368	368	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-25	Prieb. Plnený	11-25	V 1.Q.2025 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa dokumentácie pre realizáciu stavby. Momentálne sa pripravuje dokumentácia pre realizáciu stavby a predpoklad získania stavebného povolenia je 4.Q.2025. Zároveň prebieha príprava prispôsobenia priestorov vo vzťahu ku integrácii SOŠ záhradníckej do súčasnej infraštruktúry SOŠ agrotechickej J.A. Gagarina v Bernolákove. Odborné učebne pre SOŠ Záhradnícká budú dokončené do konca 09/2025.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	3-26	Prieb. Plnený	5-26	Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 2.Q.2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	8153	1050	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2028

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_3	Vinársko - ovocinársky kampus v Modre	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej vinárskej a vinohradnickej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou. Bude slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu, ovocinárstvu, lesohospodárstvu a obhospodarovaniu pôdy v treťom poľnohospodársky najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Služiť bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe z teóriou, aj zamestnancom ústavu vinárstva a vinohradníctva. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán na rok 2025: - 300 000,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)	320	300	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	11-25	Prieb. Plnený		V 1.Q. 2025 bola odovzdaná architektonická štúdia. PD pre budovu internátu je vypracovaná a momentálne prebieha príprava PD pre zdvíhacie zariadenie do kotolne. V 08/2025 sa začalo s projekčnými prácami na PD realizácie rekonštrukcie a modernizácie budovy školy a telocvične. Zároveň bol vysúťažený projektant na vinársku pivnicu a očakáva sa podpis zmluvy začiatkom 09/2025. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP je 10 - 11/2025.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 1.Q. 2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	9735	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q. 2028.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb, HA Mikovíniho 1, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Mikovíniho" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 2 verejných budov (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, vzduchotechniky) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných učební. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM. Investičný plán na rok 2025: - 8 000,- eur (autorský dozor a inžiniering) Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možnosti financovania (finančné zdroje kohéznej politiky - Program Slovensko).								
			Prípravné práce - vypracovanie DRS, autorský dozor a inžiniering	200	8	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-25	Prieb. Plnený	10-25	V 01/2025 bola odovzdaná dokumentácia pre realizáciu stavby. Momentálne prebieha inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia s predpokladom do konca 10/2025. V rámci procesu získavania stavebného povolenia boli identifikované požiadavky, ktoré majú dopad na aktualizáciu PD aj na termín získania stavebného povolenia.
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený	1-26	Výber zhotoviteľa stavebných prác bude prebiehať po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	2907	0	1.3/8	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-27	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálava 16, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálava" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácia 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, vodovodných potrubí) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných učební . Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM.								
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	3-25	Prieb. Plnený	11-25	Schválenie žiadosti o NFP prebehlo v 07/2025. Termín vyhlásenia VO na stavebné práce bude do konca 09/2025.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	1896	0	1.3/8	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný začiatok stavebných prác je v 1.Q.2026.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_6	Rozvoj konceptu SMART školy	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK , pričom ide o budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov) . V prípravnej fáze pride k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podlažia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK . Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci naplňania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocvični. Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2025: Gymnázium I. Horvátha: 35 000,- eur (PD na stavebné povolenie + s realizáciou stavby a inžiniering), 434 000,- eur (stavebné práce) 12/2025 SPŠ elektrotechnická Zochova: 247 500,- eur (stavebné práce) 12/2025 Spojená škola, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok: 21 000,- eur (PD na stavebné povolenie + s realizáciou stavby a inžiniering), 266 000,- eur (stavebné práce) 12/2026								
			A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocvični	1003	1003	1.3/3.3	OSÚRaRP/OŠMaŠ/OIČaVO	12-26	Prieb. Plnený		Gymnázium Ivana Horvátha - je spracovaná PD a prebiehajú povoľovacie procesy stavby a pripravuje sa VO na zhotoviteľa stavby SPŠ elektrotechnická Zochova - prebieha VO na zhotoviteľa stavby SOŠ Pezinok - prebieha spracovanie DRS a disponujeme povolením na stavbu
			B. Implementácia Národného projektu "Centra excelentnosti OVP" - Centra excelentnosti pre oblasť Poľnohospodárstvo - so zameraním na poľnohospodárstvo, akvakultúru, bioenergetiku, krajinnotvorbu, vinohradníctvo a ovocinárstvo (SOŠ VO Modra, SŠ Ivanka pri Dunaji) - Centra excelentnosti pre oblasť informačno-komunikačných technológií (SPŠE Hálava 16)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-25	Prieb. Plnený		Stratégie kvality CEOVP boli spracované. SŠ Ivanka pri Dunaji a SOŠ VO Modra pripravujú podklady na investičné aktivity ku výzve Podpory pilotných CEOVP s dátumom uzavierky k 3 kolu (31.10.2025). SPŠE Hálava z kapacitných dôvodov bola presunutá s ostatnými CEOVP v BSK do 3. kola. Súčasne sa na školách prebiehajú stretnutia pracovných skupín CEOVP.
			B. Prípravné práce - identifikácia možností vytvárania a podpory nových kampusov/COVP/Centra excelentnosti OVP - identifikácia alternatívnych riešení pre Zdravotnícky kampus	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-25	Prieb. Plnený		Z dôvodu ukončenia projektu v pôvodnom zámere v lokalite Bory sa aktuálne vyhodnocujú alternatívne riešenia.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_7	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce.								
			A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	priebežne	Priebe. Plnený		BSK priebežne optimalizuje sieť stredných škôl. Pričom účelom tejto optimalizácie je zvýšenie kvality a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. K 31.8.2025 bude zrušená Spojená škola Malinovo - organizačná zložka SOŠ záhradnícka sa stane súčasťou Spojenej školy Ivanka pri Dunaji, organizačná zložka ZŠ prejde pod obec Malinovo; K 31.8.2025 bude zrušená Spojená škola Tokajicka, do siete sa zaradi len ŠÚP Tokajicka; K 31.8.2025 bude zrušená Spojená škola s VJM Senec, do siete sa zaradi len SOŠ pedagogická a ekonomická s VJM Senec
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora dostupného bývania pre zamestnancov škôl BSK.								
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkultúrne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)	640	640	8	OŠMaŠ	12-25	Priebe. Plnený		BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			B. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK	N/A	0	8	OSÚRaRP/OIČaVO/OŠMaŠ	12-25	Priebe. Plnený		BSK poskytuje zvýhodnené ubytovanie v Školskom internáte na Saratovskej ulici. Vyčlenených je 21 bytových jednotiek ako ubytovňa pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			C. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity (jarný piknik a vianočná kapustnica)	480	480	8	OŠMaŠ	12-25	Priebe. Plnený		V rámci benefitov pre pedagógov škôl BSK sa poskytujú preplácania mimovyučovacej činnosti, poskytovanie príspevku na celosieťový ročný cestovný lístok na MHD, preplácanie príplatkov za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch a organizovanie teambuildingových aktivít pre učiteľov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby z diagnózu autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s celkovou kapacitou 29 prijímateľov sociálnej služby. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - vyhlásená, zrealizovaná zákazka na projektčné práce - zmluvnený zhotoviteľ projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti - ukončená projektčná činnosť pre DÚR a DSP - výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4 - komunikácia s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty inancovanie: Program Slovensko,Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie právoplatného stavebného povolenia - 04/2025 - schválenie ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy - 07/2025	300	116	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	07-25	Prieb. Plnený	11-25	V sledovanom období prebiehali inžinierske činnosti zamerané na zabezpečenie vydania územného rozhodnutia (ÚR) a vydanie stavebného povolenia (SP). Súbežne bola realizovaná projektčná činnosť v rámci dokumentácie projektu interiéru (PI). Zároveň pokračovali práce na spracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS). Uvedené zmeny mali za následok predĺženie projektčných prác na dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) a následne aj posun termínov v ďalších fázach projektového procesu. Projektový zámer pre IÚI bol schválený v Rade partnerstva v 06/2025.
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby - 09/2025	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený	2-26	Proces výberu zhotoviteľa stavebných prác sa uskutočnil až po ukončení vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Predpokladaný termín je stanovený na 02/2026.
			Realizácia projektu	4792	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-27	Prieb. Plnený	11-27	Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a Zps Kaštieľ v Stupave	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a Zps Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZps Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu. očas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená zákazka na projektčné a inžinierské práce 2 stavieb - ukončená projektčná činnosť pre DSP pre SOB a SOA - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivítach areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. inancovanie: Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 02/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 04/2025 - schválenie ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy - 07/2025	195	6	1.3	OIČaVO/ PO OSV/OSÚRaRP	7-25	Prieb. Plnený	11-25	V rámci projektu prebiehajú inžinierske činnosti za účelom vydania stavebného povolenia (SP), pričom predpokladaný termín je 11/2025. Dopĺňajúca projektčná činnosť, rešpektujúca nové dimensionálne požiadavky vyplývajúce z podmienok vyhlásenej výzvy, v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby, bola ukončená. Uvedené zmeny mali za následok predĺženie projektčných prác na dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) a následne aj posun termínov v ďalších fázach projektového procesu. Projektový zámer pre IÚI bol schválený v Rade partnerstva v 06/2025.
			Výber zhotoviteľa (realizácia stavby)	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený	2-26	Výber zhotoviteľa stavebných prác bude prebiehať po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia (SP). Plánovaný termín realizácie tejto fázy je 02/2026.
			Realizácia projektu (stavba + MTV)	12000	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-27	Prieb. Plnený	11-27	Po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom a schválení finančných prostriedkov z externých zdrojov bude nasledovať samotná realizácia stavebných prác. Plánovaný termín ukončenia predmetnej fázy je plánovaný na november 2027.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OiČaVO/O SV	12-26	Prieb. Plnený		Schválením ostatnej zmeny účelového určenia časti majetku CSS Rača Zastupiteľstvom BSK, je v objekte na ulici Pri vinohradoch č. 267 celkovo 87 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	760	760	11	OSV	12-27	Prieb. Plnený		Odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK absolvovali vzdelávací cyklus z oblasti práce s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou a vzdelávanie na tému ľudské práva v sociálnych službách. V sledovanom období kontinuálne prebiehajú vzdelávacie aktivity realizované priamo zariadeniami sociálnych služieb, ktoré reagujú na odborné a praktické požiadavky vyplývajúce z poskytovania sociálnej služby a samotnej prevádzky zariadenia.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora kapacít sociálnych služieb	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami. Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmych rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe. Rozšírením sociálnych služieb pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra dôjde k zlepšeniu dostupnosti sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu v BSK. Zariadenie s kapacitou do 30 miest bude poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou a ambulantnou formou pre osoby od 16 rokov veku. Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v priestoroch SOŠPg na Bullovej 2 sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulantnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest. Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v objekte CSS prof. K. Matuľaya na Hontianskej 16 bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje								
			A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zameru	N/A	0	11	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebieha identifikácia vhodných priestorov pre realizáciu zameru.
			B. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre osoby s poruchami autistického spektra, alzheimerovou chorobou - vytýpanie vhodného pozemku/objektu na výstavbu/rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb	N/A	0	3.3	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebieha identifikácia vhodných priestorov pre realizáciu zameru.
			C. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (ambulantná forma) - vypracovanie PD + stavebné práce	200	200	3.3	OiČaVO/ OSV	12-25	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehalo verejné obstarávanie (VO) na vypracovanie projektovej dokumentácie(PD) a realizácia inžinieringu a stavebných prác.
			D. Rekonštrukcia priestorov na Hontianska ulici pre osoby s mentálnym postihnutím resp. mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma) - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	349	179	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		Pre realizáciu rekonštrukcie objektu bola vypracovaná dokumentácia územného rozhodnutia (DUR) a dokumentácia pre stavebné rozhodnutie (DSR).
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OSV_5	Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	60	60	11	OSV	12-25	Prieb. Plnený		Z dôvodu odstúpenia BSK od Zmluvy o dielo budú ďalšie práce na dokumente realizované OSV v spolupráci s Inštitútom regionálnej politiky BSK začiatkom 1.Q.2026. Príprava dokumentu bude financovaná zo zdrojov EÚ v rámci projektu SMART región BSK 2.0., ktorého ideový zámér bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 14.02.2025 a projektový zámér na zasadnutí Rady partnerstva BSK dňa 23.06.2025.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor zdravotníctva

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OZ_1	Zdravý kraj	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámer projektu Zdravý kraj nadväzuje na v minulosti realizovaný projekt Rešpekt pre zdravie I. - zisťovanie zdravotného stavu žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl s alarmujúcimi výsledkami týkajúcimi sa kardiometabolických ochorení a obezity a Rešpekt pre zdravie II. - testovanie žiakov vo veku do 15 rokov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK so zameraním na odporúčenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má dieťa prirodzený talent. Výsledky projektov poukázali o.i. na potrebu zintenzívnenia pohybových aktivít žiakov, zmenu školského stravovania a zvýšenia povedomia o zdravotníckom systéme. V časti projektu Rešpekt pre zdravie III boli realizované informačno-vzdelávacie semináre pre verejnosť.								
			A. Zvyšovanie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o ich právach, povinnostiach a celkových znalostí o zdravotníckom systéme, osвета, predchádzanie chorôb a prevencie	30	30	12	OZ	12-26	Prieb. Plnený		Odbor zdravotníctva priebežne vykonáva "Preventívne dozory" u poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Poskytovatelia sú upozornení na zákonné povinnosti vo vzťahu k pacientom, je im poskytnuté poradenstvo a odporúčania pre odstránenie zistených nedostatkov. Od apríla 2025 ponúka Poliklinika Karlova Ves, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, nové bezplatné termíny pre pacientky na mamografické vyšetrenie prsníka. Objednávanie sa realizuje cez webovú aplikáciu www.objednatvysetrenie.sk.
			B. Osveta pre pacientov, primárne rodičov - znižovanie potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulancií	0	0	-	OZ	12-27	Prieb. Plnený		Odbor uskutočnil prac. stretnutie k overeniu podmienok a možnosti zabezpečenia vyvolávacieho systému pre zdravotnícke zariadenia v kraji s cieľom zefektívniť chod zdravotníckych zariadení a zvýšiť komfort pacientov. Poliklinika v zriaďovateľskej pôsobnosti - Poliklinika Karlova Ves mapovala záujem o ponúkaný produkt u svojich nájomcov, ktorí záujem momentálne neprejavili. Vzhľadom na fakt, že pracoviská polikliniky - röntgen a pľúcna ambulancia, majú v prevádzke zabehnutý objednávací systém, s ktorým sú pacienti a personál spokojní, neplánujú v dohľadnej dobe objednávanie meniť. V prípade, že bude zo strany nájomcov záujem, alebo sa zmenia legislatívne podmienky, zmena sa nevyklučuje.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor zdravotníctva

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OZ_2	Implementácia Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026 (s výhľadom do roku 2030)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom stratégie je analyzovať situáciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území BSK, definovať jej obmedzenia a príležitosti za účelom nastavenia vhodných opatrení na jej implementáciu. V koordinácii s ďalšími relevantnými subjektami (MZ SR, zdravotné poisťovne, miestna samospráva) tak bude možné dosiahnuť skvalitnenie a zvýšenie zdravotnej dostupnosti a v dlhodobom horizonte aj zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. V rámci implementácie stratégie jedno z opatrení je aktívnejšia úloha BSK, ktorá spočíva v spracovaní dát a v nadväznosti na výsledky tohto spracovania následnom prijímaní opatrení zameraných na zlepšovanie dostupnosti, resp. zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Ďalšími opatreniami sú opatrenia na zabezpečenie personálnej stability vrátane zvýšenia počtu všeobecných lekárov v strednodobom horizonte formou zriadenia krajských rezidentských miest, zvýšenia atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií a zníženia časovej náročnosti práce personálu.								
			A. Rekonštrukcia budovy (elokované pracovisko Polikliniky Karlova Ves) na Donnerovej ulici - vypracovanie projektovej dokumentácie + stavebné práce	705	705	3.3	OZ	12-25	Prieb. Plnený		Je zadaný zámér pre rekonštrukciu objektu detašovaného pracoviska Polikliniky Karlova Ves na Donnerovej ulici v Bratislave: ostávajú zdravotnícke zariadenia - Denný rehabilitačný stacionár pre deti a Denný pedopsychiatrický stacionár, tieto zariadenia by mali byť projektovým zámerom doplnené o druh sociálnej služby - Centrumčasnej intervencie. Súťaž na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie na rekonštrukciu objektu Donnerova bola úspešne ukončená a dňa 11.6.2025 bola podpísaná zmluva (ďalej iba ZoD) s úspešným uchádzačom spol. D&T Solutions s.r.o. Následne si zhotoviteľ "prevzal" objekt, v ktorom vykonal prvotnú obhliadku a po vyzvaní zahájil projektové práce v zmysle ZoD. Boli realizované dve osobné stretnutia na mieste, vrátane prvého pripomienkovania predloženého návrhu. Stretnutia sa zúčastnil zhotoviteľ, pracovníci oboch stacionárov a kolegovia zo sociálneho odboru zasli pripomienky elektronicky.
			B. Analýza dát a aktívne monitorovanie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti v BSK	34	34	12	OZ	12-27	Prieb. Plnený		BSK komunikuje s evidenciou údajov vo vedenom Registri zdravotníctva (v eVÚC) a poskytuje súčinnosť v spolupráci s oddelením stratégie ambulantnej zdravotnej starostlivosti MZ SR pri stanovení Verejnej optimálnej siete.ÚDZ následne podľa parametrov vo vyhláske určí koľko a kde má byť ambulancia. Verejná sieť (koľko je ambulancií) bude definovaná na základe údajov evidovaných v eVÚC. Pre toto zabezpečenie sú najdôležitejšími údajmi: a) ordinácie hodiny ambulancie b) údaj VDA/nVDA o ambulancii (verejne dostupná/nedostupná ambulancia) c) údaje o personáli a úväzkoch – NEVSTUPUJÚ do verejnej siete, ale PZS majú povinnosť ich hlásiť z dôvodu kontroly splnenia zákonnej požiadavky minimálneho personálneho zabezpečenia.
			C. Zvýšenie atraktivity podmienok pre zriaďovanie ambulancií lekárov na území BSK	N/A	0	14.2	OZ	12-25	Prieb. Plnený		Odbor zdravotníctva v rámci svojich činností administratívnu činnosť, informáciami a odporučeniami postupuje tak, aby každý záujemca od VÚC dostal poradenstvo ohľadom administratívnych záležitostí v oblasti styku s úradmi, plnením povinností pri otvorení praxe, zmenách v činnosti, pri ukončení poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane dodržiavania súvisiacej legislatívy a nariadení. Odbor zdr. komunikuje s MZ SR vo veci prípravy návrhov noviel zdravotníckych zákonov, ktoré sa v týchto mesiacoch plánujú realizovať.
			D. Zriadenie krajských rezidentských miest (podmienené zmenou legislatívy)	0	0	-	OZ	12-25	Prieb. Plnený		SZU organizuje Informačné dni, ktorých cieľom je oboznámenie záujemcov o rezidentskom štúdiu, jeho podmienkach, určených špecializačných odboroch, procese zaradenia do rezidentského štúdia, povinnostiach rezidenta počas a po ukončení rezidentského štúdia a pod. Samosprávnym krajom zasiela zoznamy absolventov rezidentského štúdia.Odbor zdr. ich tak na základe absolvovanej špecializácie priebežne oslovuje a informuje o možnostiach zriadenia amb. v Bratislavskom kraji. V bratislavskej Inchebe sa 25. septembra uskutoční podujatie pod záštitou MZ SR Medifutura - na budúcnosti medikov na Slovensku nám záleží. Jeho cieľom je ukázať medikom, čo im ponúka pracovný trh v slovenskom zdravotníctve, a motivovať ich zostať pôsobiť na Slovensku. Na podujatí bude mať zastúpenie celý zdravotnícky sektor. Okrem študentov a univerzít, tam budú mať svoje miesto štátne a súkromné nemocnice, ambulancie, odborné inštitúcie, samosprávne kraje.
Priorita č.5 Kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť	OZ_3	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti zdravotníctva	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodob a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.								
			Overenie a podpora možnosti využitia výjazdovej služby všeobecného lekára alebo špecialistu do domáceho a prirodzeného sociálneho prostredia.	0	0	-	OZ	12-27	Prieb. Plnený		Listom bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva ako aj Ministerstvo zdravotníctva SR k možnosti zriadenia a prevádzkovania mobilných ambulancií vo vybraných špecializačných odboroch, nakoľko súčasná legislatíva takéto poskytovanie zdravotnej starostlivosti neumožňuje, v ďalšom kroku plánujeme uvedenú problematiku komunikovať aj formou prebiehajúceho MPK k zákonu č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý je t.č. v procese.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	00_1	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy. Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatiek, smerov, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií								
			A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov - zvýšenie bezpečnosti na 5 priechodoch pre chodcov	N/A	50	6	OD/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Realizácia bezpečného priechodu pre chodcov vo Vinosadoch sa bude realizovať v priebehu 10/2025. Druhý bezpečný priechod je možné zrealizovať až po preložení zastávky autobusu, ktorú realizuje obec Vinosady. Zároveň v súlade so zmluvou s dodávateľom začne 15.9. realizácia bezpečného priechodu v obci Viníčov spolu s realizáciou križovatiek.
			B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590 - získanie územného rozhodnutia - 04/2025 - vypracovanie DSP - 12/2025	16200	429	3.1	OD/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Stále prebiehajú rokovania so spoločnosťou SSC ohľadom tvaru križovatiek na ceste I. triedy.
			C. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci - majetkovo-právne vysporiadanie - 02/2025, dppracovanie DSP v úrovni DRS 08/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 02/2026	11091	413	3.1	OD/správca komunikácií	2-26	Prieb. Plnený		Termín získania stavebného povolenia ostáva bez zmeny, prebieha vyvlastňovanie jedného vlastníka.
			D. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničnej križovatka Senec - okružná križovatka Senec - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 04/2025 - vypracovanie DSP - 10/2025	15000	121	3.1	OD/správca komunikácií	10-25	Prieb. Plnený		Začiatkom septembra bolo zahájené územné konanie na stavebnom úrade v Senci.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	00_2	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	E. Rekonštrukcia križovatiek III/1059 a III/1082 Čierna Voda – Chorvátsky Grob - Spracovanie DSP + získanie SP v súlade so Zmluvou o spolupráci - 12/2025	3500	500	6	OD/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Po odsúhlasení zmlúv v Z BSK boli zmluvy s developerom podpísané v mesiaci 07/2025 a developer pracuje na vydaní stavebného povolenia, termín vydania zostáva v platnosti.
			F. Rekonštrukcie mostov na cestách ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK) - M5142 - II/503 - Malacky - nad diaľnicou D2 - vjazd do Malaciek - M1606 - II/501 - Plavecké Podhradie - M3415 - III/1108 - Stupava - v smere na Borinku - M6364 - III/1108 - Stupava - v smere na Borinku - M4331 - II/503 - Senec - nad vodným tokom pred Sencom - M6454 - II/504 - Budmerice - smer Ružindol	2512	2512	6	OD/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Rekonštrukcie prebiehajú v súlade s investičným plánom.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita	00_3	Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky	G. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK) - II/501 Rohožník - Plavecký Mikuláš - 170 000 EUR - II/501 Lozorno - Pernek - 940 286 EUR - II/121 Most pri Bratislave - 851 756 EUR - III/1049 Senec (intravilán I/61 - I/62 úprava na II/130) - 708 995,75 EUR - III/1056 Kalinkovo - Hamuliakovo - 1 382 547,74 EUR - III/1054, III/1055 Dunajská Lužná - 1 424 628,36 EUR - Stavebný dozor - 81 060 EUR - II/501 - most M1606 - Plavecké Podhradie, prestavba mostu 315 896,67 EUR - II/502 Modra-Kráľová - 1 082 498,40 EUR - II/121 Malinovo - 912 994,56 EUR - II/501 Pernek - intravilán - 1 482 637,38 EUR - III/1065 + III/1067 - Nová Dedinka - Tureň - Kostolná (úprava na II/126) - 2 100 000 EUR - III/1048 + III/1065 - Ivanka pri Dunaji - Bernolákovo - 2 000 000 EUR - III/1062 - Tomášov - Štvrtok na Ostrove - 1 008 535 EUR	27000	14461	6	OD/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Rekonštrukcie prebiehajú v súlade s investičným plánom.
			G/1. Povodňové škody na cestách v okrese Malacky - II/503 - Pezinská Baba, zosuv cestného telesa - II/501 - Lozorno - Pernek, poškodenie cesty, zanesenie odvodňovacích priekop, - III/1015 - Mariánka, rozpad a odplavenie cesty, nutné vybudovať novú vozovku - III/1108 - Borinka - Košariská, rozpad a odplavenie cesty, nutné vybudovať novú vozovku - III/1107 - most M4902 - Zohor, sanácia zatopeného mostu - II/503 - most M997 - Jakubov, sanácia zatopeného mostu - II/503 - most M2273 - Jakubov, sanácia zatopeného mostu - III/1114 - most M4912 - Gajary, sanácia zatopeného mostu - III/1106 - priepusty P77961 + P77962, sanácia priepustov - III/1106 - priepust P29192, sanácia priepustu	7030	7030	6	OD/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Správa ciest BSK zrealizovala opravu v Mariánke, Borinke a na Pezinskej Babe z interných zdrojov BSK. Aktuálne sa čaká na refundáciu nákladov zo strany okresného úradu.
			H. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete	N/A	1256	6	OD/správca komunikácií	12-27	Prieb. Plnený		V doterajšom priebehu roka 2025 boli zakúpené nasledovné kusy techniky: - Ťažba RASCO RDP 3.5 - Ťažba Nožnice DUCKER AWS 22 (pre KUBOTA M7) - Ťažba Drviaca hlava DUCKER GMK 12 (pre KUBOTA M7) - Ťažba prievos UNIKOL na prevoz pracovných strojov. - Ťažba sa na dodanie zametáča KM-T 2300 UZ na traktor s 3bodovým závesom

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor dopravy

Priorita č.1 Udržateľná mobilita	OD_4	Integrovaný dopravný systém v BK	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 05.09.2022. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich.															
			Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP															
			A. Zabezpečenie tarifného odbavenia cestujúcich na železničných staniciach a na zastávkach na území IDS BK - vybudovanie elektrických pripojok a osadenie stĺpikov pre označovače na železničných staniciach a zastávkach, kde chýbajú multifunkčné označovače	160	25	7.3	BID/OD	12-25	Prieb. Plnený	Osadených a spravidzkovaných je 75 ks OCL (plný stav 96 ks). Zvyšné budú osadené po modernizácii trate BA-Malacky a ako rezerva.								
			B. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zavedenia systému Be-IN/Be-Out - obstaranie a inštalácia potrebných zariadení do vozidiel VOD a na vybraných dopravných bodoch - obstaranie softvéru potrebného pre chod služby	2000	0	7.3	BID/OD	12-28	Prieb. Plnený	Začiatok realizácie v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.								
			C. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zlepšenia dostupnosti fyzických cestovných dokladov a informácií o verejnej doprave na území IDS BK (komplexné predajné automaty max. 20 ks)	1022	0	7.3	BID/OD	12-26	Prieb. Plnený	Začiatok realizácie v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.								
			D. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule cca. 146 ks)	2060	150	7.3	BID/OD	12-27	Prieb. Plnený	Projektový zámer bol predložený do Rady partnerstva, ktorá sa bude konať 30.09.2025. Vyhlásenie VO sa predpokladá v 11/2025.								
											E. Redizajn a rozvoj mobilnej aplikácie IDS BK	700	200	7.3	BID/OD	12-28	Prieb. Plnený	Začiatok realizácie v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita			Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Plán udržateľnej mobility predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.															
			A. Presadzovanie výstavby a modernizácie trati dráhavej MHD vrátane prvkov preferencie - predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov - predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory - modernizácia elektrických tratí - Ružinovská radiála - modernizácia elektrických tratí - Vajnorská radiála	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	- Ružinovská radiála – 8/2024 bolo vydané stavebné povolenie na modernizáciu, nepráporplatné - príslo k odvolaniu, nariadený orgán rozhodnutie zrušil. Pokračovalo sa v konaní vydaním nového stavebného povolenia v 2/2025, právorplatné 4/2025. Mesto BA spustilo VO na dodávateľa stavebných prác. - Vajnorská radiála – rekonštrukcia Zátisie – Jurajov Dvor – Zlaté Piesky - realizácia I. aj II. Etapy bola úspešne ukončená 6/2024 - Bola spracovaná TEŠ - Predĺženie Ružinovskej električkovej radiály (1. etapa po TIOP Ružinov, 2. etapa po Avion, 3. etapa po letisko). Nasledovať majú úpravy v územnom pláne mesta. Predĺženie ružinovskej radiály podalo HMB na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, zámer v 3/2025.								
											B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železnižnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov - modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ), 120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení - elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica AT	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	- Traf 110 - Modernizácia DNV-Zohor-Malacky – v roku 2025 už prebiehajú stavebné práce. Predpokladané termíny: Kúty - Bfeclav ukončenie k 13.12.2025, Devínska Nová Ves - Zohor ukončenie k 12.12.2026, Zohor - Malacky ukončenie k 11.12.2027, Malacky - Kúty odhadovaný začiatok v priebehu roka 2027. - Traf 120 – V priebehu roka 2025 budú na trati vznikar priebežné výluky z dôvodu výstavby automatických hradieľ (Plán obnovy a odolnosti), cieľom je zvýšenie priepustnosti trate BA-TT-Leopoldov. Dňa 15.2.2025 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom. Predpokladané ukončenie výstavby 11.5.2026. - Traf 130 – V zmysle uznesenia vlády SR má ŽSR pokračovať v príprave projektu modernizácie trate, zabezpečí proces EIA + územné rozhodnutie. Je pripravený opis predmetu zákazky na obstaranie EIA, ale zatiaľ sa neobstaráva (očakáva sa v tomto roku). Pravdepodobný je variant 200 km/h po Nové Zámky a od Nových Zámok do 160 km/h. - Traf 131 – Bratislava – Dunajská Streda – Komárno - V zmysle uznesenia vlády SR má ŽSR pokračovať v príprave projektu modernizácie trate, zabezpečí proces EIA + územné rozhodnutie. Pripravuje sa Opis predmetu zákazky pre vyhlásenie VO na EIA alebo EIA+PD, avšak v zmysle pokynov z MD SR sa má pokračovať v príprave projektu na rýchlosť do 120 km/h, vlastnými kapacitami ŽSR aktuálne dopracováva do štúdie variant a trasovanie na 120 km/h + prepočítava dopravný model a CBA. - Traf 100 – Prebieha komplexná rekonštrukcia a elektrifikácia železnižnej trate medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom. Na stavbe bolo identifikovaných viacero problémov (technické, statické, geodetické, poveternostné, ekologické), čo malo za následok pozastavenie prác + preprojektovanie. Aktuálne sa očakáva ukončenie stavby 10/2025. - Traf 132 - Prebieha komplexná rekonštrukcia trate Bratislava-Nové Mesto – Bratislava ÚNS (Plán obnovy a odolnosti). Finalizuje sa. - Bola vypracovaná Národná štúdia uskutočniteľnosti vysokorychlostnej trate V4 cez územie BA. Očakáva sa jej zverejnenie.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita											C. Presadzovanie budovania TIOPov územie mesta Bratislava - TIOP Bory - 7 831 582,72 EUR - 12/2026 - TIOP Vrakuňa - 3 918 059 EUR - 06/2025 - TIOP Ružinov - 7 800 000 EUR - 12/2027 - TIOP Železná Studienka - 3 000 000 EUR - 12/2029 mimo mesta Bratislava - prestupný terminál na ŽST. Ivánka pri Dunaji - 1 415 000 EUR - 12/27 - prestupný terminál Bernolákovo – sever - 2 500 000 EUR - 12/27 - rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec - 5 500 000 EUR - 12/25 - výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice - 3 500 000 EUR - 12/25 - výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra - 4 300 000 EUR - 12/27 - výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň - 2 600 000 EUR - 12/26 - výstavba prestupného terminálu v obci Závod - 150 000 EUR - 12/26 - výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava - 4 000 000 EUR - 12/26 - výstavba prestupného terminálu v obci Plavecký Štvrtok - 250 000 - 12/27	0	0	-	OD/ OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený	- TIOP Vrakuňa - zrealizované (žel. čast). Prevádzka spustená od 7/2024. ŽSR majú budovať aj „mestské objekty“ (rekonštrukcia 2 zájazdov MHD, MHD prístrešky, info. systém MHD, prístup, komunikácie od MHD na železničnú zastávku). Ukončenie prác sa predpokladá počas 09/2025. - TIOP Bory - Pracuje sa na Zmluve o prevode vlastníckych práv medzi ŽSR a Mestom BA. Termín podpisu neznámy. Súčasne ŽSR zabezpečuje aktualizáciu svojej projektovej dokumentácie (kde sú zahrnuté záležitosti, ktoré malo budovať mesto). Plánované termíny - výrub drevín 10/2025 a samotná realizácia 03/2026 (môže ohroziť prebiehajúca výuka na Záhoří v rovnakom čase). - TIOP Žel. studienka - Projekt v stupni DSZ bol vypracovaný na základe objednávky ESET-u a bol predložený na pripomienkovanie na MD SR. Malo ísť iba o revitalizáciu tej zastávky z pohľadu prvkov služiacich verejnosti, ale zasahuje aj do kolaje a nástupíšť. - TIOP Ružinov - Zastávka – Odovzdaná PD v stupni DSPRS, po schválení DSPRS bude následne prebiehať iČ k zabezpečeniu SP. - Odbodka – dňa 28.2.2025 Mestská časť Bratislava Ružinov vydala oznámenie o začatí konania – zmeny územného rozhodnutia o umiestnení. Po nadobudnutí právoplatnosti zmeny územného rozhodnutia budú zahájené projektové práce na stupni DSPRS.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OÚPGISaŽP_1	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti územného plánovania	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodob a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom je zabezpečiť aktuálnosť územného plánu regiónu, predšadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese novelizácie zákona o územnom plánovaní , dosiahnúť lepšiu starostlivosť o dreviny v areáloch vo vlastníctve BSK.								
			A. Prerokovanie a schválenie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj	102	38	5	OÚPGISaŽP	12-25	Zrušený		Uznesením ZBSK č. 63/2025 zo dňa 20.6.2025 bolo pozastavené obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 ÚPN R BSK a začne obstarávanie Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK v zmysle novej stavebnej legislatívy.
			B. Udržiavanie aktuálnosti územného plánu regiónu.	N/A	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V zmysle zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, BSK musí schváliť záväznú časť Koncepcie územného rozvoja regiónu BSK do 30.9.2028, na základe toho bolo ukončené obstarávanie ZaD č.2 ÚPN R BSK a v septembri 2025 pristúpi k obstarávaniu nového KURR.
			C. Predsadzovať priority BSK v oblasti územného plánovania a participovať na procese tvorby vyhlášok a informačného systému v zmysle nového zákona o územnom plánovaní.	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Na rokovaní 8.8.2025 zo zástupcami Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR bola otvorená spolupráca na vytváraní digitálneho obrazu krajiny Slovenska a získavania digitálnych údajov do informačného systému územného plánovania a výstavby.
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OÚPGISaŽP_2	Mapový portál BSK	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Mapový portál je výsledkom efektívnej práce s priestorovými dátami naprieč odbornými útvarmi na úrade a umožňuje verejnosti prostredníctvom poskytovaných digitálnych služieb s využitím smart technológií aktívne sa zapojiť do diania v regióne BSK a poskytovať informácie verejnosti efektívnym spôsobom. Mapový portál "https://mapy.bratislavskyskraj.sk/" umožňuje na jednom mieste prístup k aktuálnym dátam, ktoré sú výsledkom strategických dokumentov, koncepčných materiálov a pod., ktorých obstarávateľom je BSK.								
			A. Rozvoj webových mapových aplikácií v oblasti územného plánovania, životného prostredia, dopravy, zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, kultúry a cestovného ruchu a správy majetku.	400	57	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP pripravuje ďalšie webové mapy a dashboards ohľadom rozvoja kraja.
			B. Zdieľanie priestorových údajov v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Priestorové údaje sú zdieľané na https://gis.region-bsk.sk/server/rest/services
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OÚPGISaŽP_3	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti životného prostredia	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodob a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Územná štúdia - pôda - prírodný kapitál BSK bude zameraná na tvorbu a zveľadenie krajiny regiónu, ale aj podporu ekosystémových služieb pôdy a krajiny. Dokument bude pozostávať z analytickej a návrhovej časti.								
			A. Dôsledné presadzovanie a uplatňovanie pozícií BSK ukotvených v ÚPN R BSK vo vzťahu k zastaveniu odlesňovania, ochrany vinohradov, ako krajinnotvorného prvku územného kraja, ochrany záberom ornej pôdy, vytváraniu povinných stromoradií a izolačnej zelene, dodržiavaniu a rozširovaniu biokoridorov, postupnej sanácii environmentálnych záťaží a k realizácii povinných vodozádržných opatrení	0	0	-	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		V rámci bežnej agendy poskytovania odborných stanovísk k posudzovaniu EIA, SEA ako dotknutého samosprávneho kraja vyžiadaného Okresným úradom, Ministerstvom ŽP SR, dôsledne presadzuje BSK dodržiavať regulatívy Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj v znení zmien a doplnkov týkajúcich sa ochrany prírody, krajiny, zložiek kapitálu životného prostredia (voda, pôda, hospodárenie v lesoch, biodiverzita, podpora a ochrane prvkov ÚSES, chránených území, Natura 2000, sanácia environmentálnych záťaží, požiadaviek na vodozádržné opatrenia v krajine a pod).
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			B. Spracovanie pasportu zelene v areáloch vo vlastníctve BSK a zabezpečenie jej systematickej starostlivosti	150	50	3.1	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP zabezpečuje pasportizáciu a inventarizáciu stromov a drevín na pozemkoch vo vlastníctve a správe BSK prostredníctvom OSO na spracovanie inventarizácie drevín. Od predchádzajúceho odpočtu bola spracovaná inventarizácia drevín v areáli Zariadenia komunitnej rehabilitácie Gaudeamus Mokrohájska v Bratislave a Gymnázia Pankúchova v Bratislave v rozsahu podrobného zhodnotenia kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu stromov. Pre SOŠ MIŠ Kadnárová boli spracované podklady k údržbe drevín a pre Gymnázium Pankúchova boli spracované podklady k správemu konaniu na výrub nebezpečných drevín.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			C. Spracovanie územnej štúdie - "PÔDA - prírodný kapitál BSK" - Optimalizácia využívania krajiny s podporou ekosystémových služieb pôdy a krajiny (návrh opatrení na zvrátenie degradácie pôdy v katastrálnych územiach obcí a zabezpečenie jej protieróznej ochrany, zlepšenie využívania dažďovej vody a zvyšovania vodozádržnej kapacity pôdy, krytie pôdy vegetáciou) v kontexte adaptácie na zmenu klímy.	120	60	5	OÚPGISaŽP	12-27	Zrušený		Nakoľko novela zákona o územnom plánovaní ustanovila povinnosť obstaráť a spracovať krajinnoplánovaciu štúdiu ako povinný územnoplánovací podklad a jej následné zohľadnenie pri tvorbe Koncepcie územného rozvoja regiónu, plánovanú územnú štúdiu pôda - prírodný kapitál BSK nebudeme obstarávať samostatne, ale tému optimalizácia využívania krajiny s podporou ekosystémových služieb pôdy a krajiny budeme riešiť ako súčasť krajinnoplánuvacej štúdie. V súčasnej dobe prebiehajú prípravné práce na tvorbu zadania.
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie			D. Presadzovanie aktivít v zmysle Adaptačného plánu BSK na zmenu klímy a Katalógu adaptačných opatrení BSK v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry v zariadeniach BSK	N/A	0	-	OÚČaVO/OÚPGISaŽP/OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehala odborná konzultantská činnosť ku projektovým zámerom a žiadostiam o NFP miest a obcí kraja v oblasti podpory budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. V prípravnej fáze je koncepčný dokument s pracovným názvom Sprievodca procesom adaptácie v BSK. Prebehla príprava projektového zámeru revitalizácie areálu Strednej odbornej školy agrotechnickej J.A.Gagarina v Bernolákove v kontexte adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Projektový zámer bude predkladaný na schválenie Rade partnerstva 09/2025.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030)
Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita 8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OÚP-GISaŽP-4	Zvyšovanie environmentálneho povedomia a rozvoj siete ekocentier a EVVO v regióne	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 23/2018 schválilo dokument Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025 , ktorého cieľom je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu. Pre napĺňanie Akčného plánu Koncepcia vznikla na úrade pozícia krajského koordinátora pre ekovýchovu.								
			A. Implementácia Akčného plánu Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025. – Organizovanie Eko fóra na území kraja. Konferencia zameraná na prezentovanie Poskytovateľov EVVO v BSK, prezentácia ich aktivít, výmena skúseností a informácií pre verejnosť – systematická podpora EVVO a koordinácia poskytovateľov EVVO v regióne	35	7	5	OÚPGISaŽP	12-25	Prieb. Plnený		Odbor ÚP, GIS a ŽP v zmysle Zastupiteľstvom BSK schválenej Koncepcie budovania envirovzdelávacích centier pravidelne (raz za polroka) organizuje pre žiakov a študentov konferenciu Eko-fórum po jednotlivých okresoch kraja. Témy sú vybrané starostlivo, podľa problémov ktoré sú pre konkrétny okres z hľadiska ŽP najvýpuklejšie. V r. 2025 zorganizoval odbor ÚP, GIS a ŽP tentokrát v spolupráci s mestom Pezínok 8.4.2025 už siedmy-krát Eko fórum, tentokrát pre žiakov a študentov okresu Pezínok v kult.dome v Pezínku s ťažiskovou témou-recyklácia, tedenie, klimatické zmeny a ochrana krajiny v Malých Karpatoch. Zúčastnilo sa 11 škôl a spolu 200 účastníkov. Podpora EVVO je zabezpečovaná najmä prostredníctvom systému enviro-HUB a celonárodného systému EWOBOX.sk, ktorý je prístupný prostredníctvom mapového portálu BSK.
			B. Zvyšovanie povedomia na základných a stredných školách v oblasti nakladania s odpadmi – Podpora edukácií v opatreniach na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenia podielu separácie a recyklácie, zhodnocovanie komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu – Podpora osvetý pri budovaní, rozširovaní a modernizácii kanalizačnej siete vrátane čističiek odpadových vôd v spolupráci s mestami a obcami v záujme ochrany strategicky významných zdrojov pitnej vody	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-25	Prieb. Plnený		Rozposielaním brožúry o enviro-programoch v BSK a aj osobnými návštevami na školách a obciach propagujeme pravidelné programy ohľadom starostlivosti o ŽP, možnosti zapojenia sa do rôznych kampaní. Aj podujatie Eko-fórum slúži na propagáciu osvetý o environmentálnych prístupoch. Ekokoordinátori na školách dostávajú možnosti zvyšovania si úrovne vďelávania napr.prostredníctvom aktualizačného vzdelávania v oblasti klimatických zmien, zelených opatrení, šetrného zaobchádzania so zdrojmi a nezvyšovania úrovne odpadov, šetrenia vodou a jej čistenia a samozrejme zvyšovaním podielu separovania a recyklovania odpadov.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OÚP-GISaŽP-5	Podpora rozvoja cyklodopravy	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja								
			A. Aktualizácia Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja	0	0	5	OÚPGISaŽP	12-27	Prieb. Plnený		Koncepcia územného rozvoja cyklotrás BSK a jej najnovšia tretia aktualizácia je schválená zastupiteľstvom BSK. Je prístupná cez mapový portál BSK a všetky podnety na ďalšiu aktualizáciu zbiera krajský cyklokoordinátor BSK.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Slav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP – 1	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK , pričom uvedené témy sa riešia dihodoba a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ - Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠF - Presadzovanie IUS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) - Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 - Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		1.-3.7.2025: Zahrančinná pracovná cesta predsedu BSK a poslancov Zastupiteľstva BSK do Bruselu. V dňoch 1.-3. júla 2025 sa uskutočnila pracovná cesta primátorov, starostov a poslancov BSK do Bruselu. Počas pracovnej cesty sa delegácia mala možnosť oboznámiť s fungovaním Zastúpenia BSK pri EÚ, ale i európskych, či slovenských inštitúcií pôsobiach v Bruseli. Pracovnej cesty sa zúčastnili predseda BSK Juraj Droba, primátor mesta Malacky a poslanec BSK Juraj Ríha, primátor mesta Senec Pavol Kvál, starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica a poslanec BSK Jozef Krupa, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Matej Vagač a poslanci BSK Monika Ďurajková a Jakub Vallo. 2.7.2025: Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonným podpredsedom Európskej komisie Raffaello Fittom. Téma: budúcnosť kohéznej politiky a viacročného finančného rámca po roku 2027 2.7.2025: Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonnou podpredsedníčkou Európskej komisie Roxanou Minzatu. Téma: budúcnosť kohéznej politiky a viacročného finančného rámca po roku 2027 16.7.2025: Predstavenie návrhu budúceho viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 – 2034 22.7.2025: Stretnutie iniciatívy EÚRegions4Cohesion. Téma: reakcia na VPR – príprava tlačovej správy 5.9.2025: Politická debata – Budúci VFR po roku 2027
			B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni - Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vôle, záujmov a priorít BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov - Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nové mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za členov EVR boli za územie BSK vymenovaní predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Dňa 19.2.2025 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR. 13.6.2025: Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Štetín, Poľsko) Na sklonku poľského predsedníctva v Rade EÚ sa v poľskom Štetíne, hlavnom meste Západopomoranského vojvodstva, uskutočnilo výjazdové zasadnutie Predsedníctva Európskeho výboru regiónov. 26.-27.6.2025: Externé zasadnutie a konferencia komisie COTER (brest, Francúzsko) Hlavnou témou zasadnutia komisie pre územnú súdržnosť a rozpočet EÚ (COTER), ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba, bol budúci rozpočet EÚ, 2.-3.-7.2025: 167. plénum zasadnutie Európskeho výboru regiónov (Brusel, Belgicko) Plénum zasadnutie, ktorého sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová, bolo zamerané na schválenie deviatich stanovísk a na sériu strategických diskusií. 7.7.2025: Externé zasadnutie komisie CIVEX (Santa Cruz de Tenerife, Španielsko) Zasadnutie Komisie CIVEX bolo venované otázkam migrácie a podpore regiónov pri zvládaní migračných tokov. 18.-19.9.2025: Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Helsingor, Dánsko)
			C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce - Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev - Kонтinálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín - Strategické rozvíjanie a posilňovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, R4EUR, Power Regions of Europe, EÚregions4cohesion)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. V rámci iniciatívy 144 regiónov „EÚregions4cohesion“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. 18.6. Stretnutie pracovnej skupiny EÚregions4cohesion 2.7. Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonným podpredsedom Európskej komisie Raffaello Fittom 2.7. Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonnou podpredsedníčkou Európskej komisie Roxanou Minzatu 22.7. Stretnutie pracovnej skupiny EÚregions4cohesion. Téma: reakcia na VFR – príprava tlačovej správy BSK je tiež súčasťou iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinuté regióny. BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. 14.-17.10. Fórum European Metropolitan Authorities a Svetový metropolitný samit (Barcelona, Španielsko) BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. 15.9. Stretnutie siete CCRN. Téma: príprava politickej diskusie v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli (13.-15.10.2025) V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. 24.7. Stretnutie pracovnej skupiny ARA. Téma: nový návrh viacročného finančného rámca, výročná konferencia v Mníchove 17.6. High-level konferencia ARA (Strasbourg, Francúzsko) 9.-10.9. Výročná konferencia ARA (Mníchov, Nemecko) 9.-12.9. ZPC expertov BSK do Mníchova. Téma: Výročná konferencia Aliancie automobilových regiónov (ARA), IAA Mobility Samit a séria bilaterálnych rokovaní s partnermi
			D. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 - Mobilizácia nových inštitúcií a pozvodnice k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zábery v slovensko-rakúskom prihraničí - Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalostí výsledkov cezhraničných aktivít - Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergii s existujúcimi projektami, technická asistancia	155	36	-	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Počas odpodčtového obdobia sa uskutočnili 4 regionálne okrúhle stoly, ktoré mali za cieľ podporiť prostredníctvom konzultácie 2 projektové zábery, ktoré sa plánujú podať do septembovej výzvy. Išlo o 2 projektové zábery, na každý sa konali 2 okrúhle stoly, prvý bol úvodný a všeobecný o projektovom zámere a správnom nasmerovaní projektového partnerstva a druhý bol viac do hĺbky, kde sa rozoberali jednotlivé aktivity projektov, merateľné ukazovatele či rozpočet. Účastníci odsúhlasili plánované projektové zábery a aktívne si vymieňali názory a nápady, ktoré pomôžu v ďalšom rozvoji projektu. Diskusia tiež poskytla priestor pre individuálne otázky a rôzne dopĺňajúce témy, čo prispelo k lepšiemu porozumeniu a upevneniu vzájomnej spolupráce medzi partnermi z oboch krajín. Zásťupca BSK bol ako regionálny koordinátor prítomný na všetkých stretnutiach a poskytoval pomocné informácie. BSK v rámci svojich projektových aktivít pripravuje druhú študijnú cestu, ktorú má naplánovanú na tému podpora lokálnej ekonomiky. Študijná cesta je naplánovaná na 3. kvartál roku 2025 do Maďarska v rámci témy kapitalizácie. Inými slovami potenciálni žiadatelia projektov do budúcnosti budú mať možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi projektami, ktoré boli implemetované v Maďarsku na tému lokálnej ekonomiky.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita ě. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov Priorita ě.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSUaRP_2	Implementácia projektu SMART Región BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Projekt SMART REGION 2.0 spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Projekt bude slúžiť na vybudovanie systému, ktorý umožní digitalizáciu procesov, systematický zber a analýzu dát, podporu inovačného ekosystému a zavedenie konceptu digitálneho dvojčata kraja, čo umožní simulácie a modelovanie vývoja v rôznych oblastiach. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: 1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky 2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčata kraja 3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy Cieľom inovačného klastra je optimalizácia a inovácia vybraných sektorových politík za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov. Opatrenia inovačného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégii. V Bratislavskom kraji dlhodobou absenciou existencie inštitúcie, ktorá by zastrejovala vzdelávanie, vedu a inovácie a vytvárala by platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom. Inovačný klastor zvýši inovačný potenciál kraja a jeho využitie v prospech všetkých aktérov a cieľových skupín v území – inštitúcií verejného sektora, súkromného a akademického sektora, verejno-výskumných inštitúcií, občianskeho sektora až po samotných obyvateľov kraja.								
			A. SMART REGION BSK 2.0 - implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie a transformovať Úrad BSK na modernú a efektívne fungujúcu inštitúciu verejnej správy využívajúcu digitálne riešenia a kvalitný manažment dát	524	196	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 23.06.2025 bol projektový zámer SMART REGION BSK 2.0 schválený v Rade partnerstva. Momentálne prebieha príprava podkladov pre tvorbu ZoNFP. Prebieha komunikácia s obcami a mestami BSK ohľadom súčasného stavu vo vzťahu k digitalizácii.
			B. Inovačný klastor - cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom	750	250	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 18.06.2025 po zasadnutí Monitorovacieho výboru programu Interreg SK-AT bola ZoNFP k projektu HUBsburg-TwinSmart schválená s podmienkami. V 07/2025 od Riadiaceho orgánu (RO) nám bola zaslaná výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, ktorá bola na konci 08/2025 upravená a odoslaná na RO. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o NFP sa očakáva v 09 - 10/2025. Dňa 20.06.2025 bol schválený materiál Z BSK k založeniu z.z.p.o. Brainest - inovačné partnerstvo Bratislavského kraja spolu s STU, Elektrotechnický ústav SAV a predsedníctvom SAV, ktorí budú zastrešovať systematickú spoluprácu v oblasti rozvoja inovačného potenciálu kraja. V priebehu 08/2025 prišlo k registrácii a založeniu z.z.p.o. na Okresnom úrade BA. V 09/2025 sa uskutoční oficiálne stretnutie partnerov a oznámenie založenia združenia BRAINEST a jeho ďalších krokov. V priebehu roka sa očakáva vstup Slovenskej sporiteľne ako kľúčového partnera zo súkromného sektora.
Priorita ě.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita ě. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OSUaRP_3	Zvyšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby . Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			A. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK - Prevádzka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní	158	51	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Zber údajov do systému energetického manažmentu prebieha priebežne na mesačnej báze. Údaje sú používané pre potreby energetických analýz.
			B. Zvyšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov (Úrad BSK a DSS Rača). - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločnosť, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny.	338	164	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 16.5.2025 boli projektové zábery pre výstavbu Fotovoltaických zdrojov na budove Úradu BSK a DSS Rača schválené Radou partnerstva Bratislavského kraja. Pre projekt DSS Rača bolo vydané rozhodnutie k stavebnému povoleniu s právoplatnosťou od 8/2025. Pre projekt na budove Úradu BSK stavebný úrad akceptoval ohlasenie drobnej stavby. Ďalším krokom je príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktoré je plánované na 1.Q.2026.
			C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravené zóny: - Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka - vypracovanie projektového zámeru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering - 12/2025 - Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov - vypracovanie projektového zámeru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering - 12/2025	13621	515	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Zóna Pankúchova - Vyhlásenie VO na projektanta bolo v 06/2025. Momentálne prebieha proces vyhodnotenia VO a k podpisu zmluvy sa pristúpi začiatkom 10/2025. Zóna Ružová dolina - bude zaradený ako rezervný projekt, podmienený výškou zostatkovej alokácie.
			D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty so schválenou žiadosťou a uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP s následnou realizáciou: a) Gymnázium Ladislava Novomeského b) SPŠ Drieňova c) Gymnázium I. Horvátova - (objekty: SO01 a SO02) d) Spojená škola Tokajčička - (objekty: SO01 - SO05) e) Gymnázium Alberta Einsteina f) SOŠ polygrafická	20195	17403	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Na všetkých objektoch aktívne prebiehajú stavebné práce pre energetickú obnovu: a) Gymnázium Ladislava Novomeského - plánované dokončenie do konca roku 2025 b) SPŠ Drieňova - plánované dokončenie do konca roku 2025 c) Gymnázium I. Horvátova - (objekty: SO01 a SO02) - plánované dokončenie do konca roku 2025 d) Spojená škola Tokajčička - (objekty: SO01 - SO05) - plánované dokončenie do konca roku 2025 e) Gymnázium Alberta Einsteina - plánované dokončenie v roku 2026 f) SOŠ polygrafická - plánované dokončenie v roku 2026
			E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty len s plánovaným predložením žiadosti o NFP: a) HA Mikovínho b) CSS Pezinok c) OA Račianska d) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) e) DSS Báhoň f) DSS Kampino	21880	2948	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		HA Mikovínho - aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce, priebežne sa odpovedá na otázky. Stavebný dozor si rieši škola sama. Škola už oslovila konkrétnych potencionálnych uchádzačov. OA Račianska - aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce, priebežne sa odpovedá na otázky. Stavebný dozor si rieši škola sama. Škola už oslovila konkrétnych potencionálnych uchádzačov. CSS Pezinok - stavba je riadne ohlásená, DSS Kampino - vydané stavebné povolenie, CSS prof. Matulaya - stavba je riadne ohlásená. V 05/2025 boli schválené projektové zábery pre vyššie spomenuté zariadenia sociálnych služieb. V tom istom mesiaci nám bolo doručené Uznesenie Rady partnerstva. V 10/2025 plánujeme podať ZoNFP na CSS Pezinok , DSS Kampino , CSS prof. Matulaya . Následne bude vyhlásené VO na stavebné práce a stavebný dozor. Po úspešnom VO bude vybratý zhotoviteľ stavby a stavebný dozor, s ktorými budú podpísané potrebné dokumenty. Realizácia stavieb sa očakáva začiatkom roku 2026. DSS Báhoň - projekt momentálne nebude uvedený do realizácie, no zostáva pripravený na prípadnú realizáciu v budúcnosti.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_4	Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja pričom vychádza z Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030. Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich obdby. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyváženej výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov. - Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja - Podpora lokálnych producentov v BSK	26	26	1.3	OSÚRaRP/KOCR	12-26	Prieb. Plnený		V priebehu roka 2025 OCRCsAe podniká viacero výjazdov do mikroregiónov za lokálnymi producentmi, ktorých cieľom je získať informácie o fungovaní, sieťovať s inými producentmi a predostrieť im podporu od BSK alebo od KOČR BRT. V 3.Q.2025 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s producentmi na Podhorane ako napr. s včelármi, rybármi, chovateľmi koní, jaskyniarimi, poľovníkmi ale aj so samotnými starostami obcí. V 05-06/2025 sa uskutočnila séria podujatí Plníku v parku, ktorý sa konal v Zámockom parku v Pezinku, v Ekocentre v Čunove, v záhrade Modranského kaštieľa a v Zámockom parku v Malackách s cieľom spájať lokálnych výrobcov.
Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza z Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštruktúrnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Cieľom projektu "Royal Traces" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržiateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu. A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov - projekt "Royal Traces" - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Rozvoj povodia rieky Morava	136	57	1.3	OSÚRaRP/SDC/KOCR	12-27	Prieb. Plnený		Tematická cesta zameraná na rozvoj povodia rieky Morava je momentálne vo fáze prípravy, cez cezhraničný program Interreg Rakúsko-Slovensko 2021-2027 sa chystá podanie projektu Bike&Boat, ktorého zameraním je rozšíriť a dobudovať infraštruktúru pre vodný a cyklistický turizmus. Projekt by mal byť podaný do 30.09.2025 pokiaľ nenastane zmena termínu zo strany riadiaceho orgánu. Tematická cesta zameraná na rozvoj vojenského turizmu zahŕňa aj cestu Železnej opony je vo fáze prípravy. V súčasnosti boli oslovené 4 OZtká, ktoré sa venujú vojenskej tematike a majú vo svojej správe vojenské objekty - bunkre. Spoločne s KOČR BRT pripravujeme propagáciu jednotlivých bunkrov a ich produktov vo forme komentovaných zážitkových prehladok. Plánuje sa taktiež vytvoriť jednotné značenie bunkrova a osadenie informačných tabúl s QR kódmi. V lete 2025 začalo promo a predaj cez e-shop KOČR BRT komentovaných prehladok Bunkra B 5-4 Lány. Taktiež sme tento bunker oslovili a zahmlili do videa BSK venovanému Cyklospetuliak po BSK. Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda prevzal Slovenský dom Centropre. V rámci osláv cyrilo-metodskej tradície sa pripravuje podujatie Cyrilometodské dobové slávnosti v Devine, ktoré sa uskutočnilo 21. júna 2025. V Dolanoch sa 14. júna 2025 uskutočnilo podujatie „Cyrilometodský hold Dolanským osobnostiam – Juraj Fándly“. Cesta šľachtických rodov - projekt bol schválený Monitorovacím výborom s podmienkami 13.02.2025. V súčasnosti prebieha administratívny proces so splneným podmienok Monitorovacieho výboru do konca 06/2025. V priebehu 3.- 4.Q.2025 očakávame podpis Zmluvy o ERDF. V súčasnosti prebieha štart projektu a pripravuje kick off podujatie.
Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_6	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja s prepojením na destináciu Moľonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickej destinácie formou destináčného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. Dôležitými krokmi k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklolávky medzi Malinovom a Zálesim. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (Program Interreg SK-HU) Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektoví partneri SK: OSÚRaRP, KOČR BSK, Ekocentrum Čunovo, TTSC, KOČR TTSC, EZUS RDV, Obec Jelka, Župa GMŠ, Szigetköz Natúrpark, Mesto Mosonmagyaróvár, Party Csarda, Obec Dunakiliti, Obec Kísbodak, Szigetköz Turizmusáért Egyesület.	1513	10	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V januári 2025 bol podaný cezhraničný projekt #danubeislands spolufinancovaný z programu Interreg SKHU 2021-2027. Cieľom projektu je podporiť a ďalej rozširovať destináciu dunajských ostrovov a to nie len na Malom Dunaji, ale aj ďalej smerom na Veľký a Moľonský Dunaj. V projekte sa plánuje realizovať investície ako výstavba cyklotrás, cyklolávok, odpočívadiel, či komunitných zón. Aktivity zároveň prepájajú prírodné a kultúrne lokality a posilňujú cezhraničnú spoluprácu a identitu regiónu. Dňa 02.07.2025 bol projekt schválený počas zasadnutia Monitorovacieho výboru. Momentálne sa čaká na konzultáciu s Riadiacim orgánom, ktorá bude približne v 4.Q. 2025, kde sa partneri projektu spolu s členmi Riadiaceho orgánu dohodnú na ďalšom postupe ohľadom podpisu zmluvy.
Priorita 1.2 Kvalitné a udržiateľné životné prostredie Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_7	Ekocentrum Čunovo (3. etapa Sýpka)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom samotného nového Ekocentra je koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodické podpory v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety. Otvára bránu do OHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zároveň poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj cezhraničný turizmus a ekoturizmus. Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a revitalizácii záhrady zostáva posledná etapa projektu, ktorá je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKPP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klimy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo	2394	50	1.3	OlČaVO/ OSÚRaRP/ PO	12-27	Prieb. Plnený		Sýpka sa plánuje revitalizovať z externých zdrojov - pôvodný zámer bolo využiť Granty EHP a Nórska. V 12/2024 boli oslovení viacerí nórski potenciálni partneri, avšak doposiaľ nereagovali na ponuku spolupráce. Momentálne sa uvažuje aj nad využitím financií z pripravovanej výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorý je pod záštitou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Očakávaný termín výzvy je 3.Q.2025.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Štupave	Jednou z priorit BSK je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržiateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovátnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu "ParksFit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržiateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Štupave. Revitalizácia historického parku v meste Štupava zahŕňa sadovnické zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Štupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku (stavebné práce)	2494	1437	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebežne		Dňa 05.02.2025 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, čím sa oficiálne začali práce v parku. Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Štupave v súčasnosti prebieha. Počas monitorovacieho obdobia došlo k výrubom vrátane odstránenia dreveniny, orezom drevín. Prebiehajúce práce sú rekonštrukcia vodopádu, rekonštrukcia murovaného oplotenia. Nasledujúce práce sú: oprava oplotenia a práce na lapiidáru. V aktuálnom odpočtovom období na úrovni projektu prebiehajú investičné aktivity partnerov, pracovné stretnutie partnerov projektu, príprava podkladov pre spoločný plán starostlivosti o historické prky a druhá žiadosť o platbu spolu s monitorovacou správou na úrovni partnera.
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_9	Revitalizácia parku v Malinove	Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúro-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy. Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove , vrátiť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a líniť miestne dedičstvo ľudského rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny. Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			Realizácia projektu - Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výruby a športové prvky)	3990	2504	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP	12-27	Priebežne		Proces VO na výber zhotoviteľa prebehol v mesiacoch október 2024 - február 2025. Výber, vyhodnotenie a zasmulnenie zhotoviteľa prebehol v mesiacoch apríl - máj 2025 s podpisom ZoD so zhotoviteľom a odovzdaním staveniska v 06/2025. Práce na revitalizácii parku v Malinove oficiálne začali od 06/2025. V letnom období do konca sledovaného obdobia budú v parku prebiehať orezy stromov, bŕnacie práce na komunikáciách a betónových prvkoch v parku. Revitalizácia parku v Malinove prebieha v rámci cezhraničného projektu názvom Ifgreencities, ktorý je implementovaný prostredníctvom programu Interreg HU- SK 2021-2027. ZoNFP je účinná od 07.04. 2025. V súčasnosti prebieha implementácia projektu, v ktorom začali projektoví partneri implementovať svoje investičné, mákké i promo aktivity. Hlavnou aktivitou BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove, ktorá od 06/2025 oficiálne začala. V aktuálnom monitorovacom období odpočtu AP prebehli prvé žiadosti o platbu a monitorovanie na úrovni projektu.
Priorita 4.6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSÚRaRP_10	Sociálno – kultúrne - vzdelávacie HUB areál Patrónka	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projektu je vybudovanie moderného sociálno - kultúrne - vzdelávacieho centra BSK , poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržiateľnom areáli v partnerskej spolupráci. Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠÚP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	60	17	-	OiČaVO/OSV/PO/ oŠMaŠ/OSÚRaRP	12-25	Priebežne		Momentálne sa pracuje na inžinierskej činnosti k predloženej projektovej dokumentácii zo strany Cambridge International a OZ Design factory. Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácii pre rehabilitačné centrum DSS Rosa.
			Výber zhotoviteľa - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OiČaVO/OSV/PO/ oŠMaŠ/OSÚRaRP	9-26	Priebežne		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			Realizácia projektu	1080	0	-	OiČaVO/OSV/PO/ oŠMaŠ/OSÚRaRP	12-27	Priebežne		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025		
Priorita ě.1 Udržateľná mobilita	OSÚRaRP_11	Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispieje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným výštením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu je vyčlenených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Viosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.										
			Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)										
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/25	700	1	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií	8-25	Prieb. Plnený		Po získaní stanoviska Západoslovenskej distribučnej a.s. k bodu napojenia stavebný úrad vydá územné rozhodnutie.		
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	6-26	Prieb. Plnený		Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.		
			Realizácia stavby	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-29	Prieb. Plnený		Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.		
			Obchvat Modry										
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 02/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 02/2026	2900	1155	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií	2-26	Prieb. Plnený		Dňa 02.06.2025 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie. Na základe objednaného znaleckého posudku, oddelenie dopravy pripravuje podklady na uzatváranie nájomných/kúpnych zmlúv, resp. zmlúv o budúcej zmluve. Súbežne prebieha VO na zhotoviteľa dokumentácie realizácie stavby.		
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	8-26	Prieb. Plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.		
			Realizácia stavby	18156	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-28	Prieb. Plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.		
			Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu										
Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra, Obchvat Svätého Jura a Obchvat obce Dubová - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/2025	150	105	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-25	Prieb. Plnený		Finálna verzia Správa o hodnotení bude doručená na MŽP začiatkom októbra 2025 na pripomienkovanie. V zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné očakávané verejné prerokovanie v 11/2025. Po zapracovaní prípadných pripomienok zo strany účastníkov konania, verejnosti bude vypracovaný odborný posudok. Po vypracovaní odborného posudku bude zverejnené na enviroportáli Záverečné stanovisko.					
Priorita ě.1 Udržateľná mobilita Priorita ě.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_12	Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispieje k naplňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO										
			Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa	1714	436	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený		Novostavba úseku cyklotrasy v Zálesí je dokončená a skolaudovaná. Prebieha inžiniering na zmenu stavby pred dokončením v úseku Most pri Bratislave - Zálesie. V 03/2025 bol podaný návrh na začatie územného konania v úseku Vrakuňa - Most pri Bratislave, po doložení dožadovaných stanovísk je predpoklad vydania rozhodnutia o umiestnení stavby v 10/2025. Zároveň bol na Radu partnerstva predložený projektový zámer na schválenie. Samotná Rada partnerstva zasadá 30.09.2025.		

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhladom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_13	Cyklotráska Zálesie - Malinovo	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklotrávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodčatva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt #danubeislands cez program Interreg SKHU) Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP)	71	52	1.3	OSÚRaRP	7-25	Prieb. Plnený	10-25	Bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Aktuálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie a pracuje sa na vyhlásení pody z pôdneho fondu pre výstavbu. Pripravuje sa obstaranie výrubu drevin pred výstavbou. Boli vypracované znalecké posudky k vysporiadaniu pozemkov a zároveň boli oslovení vlastníci pozemkov. Pripravujú sa nájomné zmluvy a zmluvy na vecné bremená so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Získanie stavebného povolenia sa predpokladá v 3/2026.
			B. Vybudovanie cyklotrávky Zálesie - Malinovo	1400	200	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Začatie VO na zhotoviteľa sa predpokladá v 3/2026.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_14	Cyklotráska Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrávky ponad železniciu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje, predpokladané náklady 2 000 000 EUR Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený		Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke (v gescii hl. mesta). V riešení sú 2 alternatívne trasy, uprednostní sa trasovanie s rýchlejším procesom vysporiadania, čo povedie k získaniu stavebného povolenia. Predpokladaný zisk stavebného povolenia na prípojnú cyklotrasu je 06/2026. Následne prebehne prevod práv na stavebníka BSK a výber zhotoviteľa. Zároveň sa predtahuje platnosť vydaného stavebného povolenia na objekt cyklotrávky.
			Realizácia stavby	2000	0	1.3	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Realizácia prebehne po výsúfazení zhotoviteľa stavby cyklotrávky a prípojnej cyklotrasy k lávke.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_15	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklo dopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	90	41	1.3	OSÚRaRP	10-25	Prieb. Plnený	6-26	Bolo vydané územné rozhodnutie (právo platnosť 6/2025) a momentálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie. Prebieha spracovanie dokumentácie na vyhlásenie pozemkov z pôdneho fondu. Boli oslovení vlastníci pozemkov. Majetkovoprávne vysporiadanie je plánované do 3/2026. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 6/2026. Zároveň bol na Radu partnerstva predložený projektový zámer na schválenie. Samotná Rada partnerstva zasadá 30.09.2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený	6-26	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	2133	0	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúfazení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_16	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklo dopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			Prípravné práce	118	40	1.3	OSÚRaRP	02-26	Prieb. Plnený	9-26	Zabezpečili sme revíziu projektu v zmysle požiadaviek v územnom konaní, vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 12/2025. Vyprojektovaná je dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS), pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 06/2026, zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 09/2026.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	04-26	Prieb. Plnený	12-26	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	1800	0	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúfazení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_17	Podpora budovania cyklotrás	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklo dopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO								
			A. Cyklo dopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté mestá a obce aktuálne pripravujú štúdiu trasovania cyklotrasy Senec - Pezinok, zo strany BSK nebolo riešenie duplicitné spracovanie tejto štúdie.
			B. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
			C. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
			D. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Zo strany obcí Plavecké Podhradie, Sološnica a Rohožník boli predložené projektové zámeny do Rady partnerstva na dva úseky. Konkrétne sa jedná o úseky Plavecké Podhradie - Sološnica a Sološnica - Rohožník. Obce paralelne pripravujú potrebné projektové dokumentácie.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_1	Kultúrnokomunitné centrum synagóga Senec	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v BSK na roky 2015-2020 bude obnovená synagóga slúžiť ako multifunkčné kultúrne-spoločenské centrum , rešpektujúci religiózny charakter pamiatky. Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochrannársko-pamiatkárské, náboženské...), ako aj vzhľadom na potrebu rozšírenia služieb bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy. Projekt preto počítá s vybudovaním tzv. infopavilónu a multifunkčných priestorov v areáli za synagógou. Projekt počítá aj s intenzívnym využitím areálu synagógy, vrátane in situ prezentácie archeologických nálezov staršieho obytno-rituálneho komplexu. Areál synagógy má byť prístupný verejnosti a má slúžiť na komunitné aktivity, oddych a relax (zeleň) s možnosťou organizovania malých príležitostných kultúrnych podujatí v exteriéri aj v súlade s Memorandom o spolupráci pri obnove a využívaní národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci medzi BSK a mestom Senec (apríl 2013). Záverečná fáza projektu Expozície židovského kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja sa presúva do roku 2025. Expozícia bude pracovať s novými zbierkovými predmetmi. Taktiež sa bude realizovať projekt komunitnej záhrady a pamiatková obnova NKP rituálnych kúpeľov mikve a NKP pec na maces . V roku 2025 začne nábehová fáza fungovania nového kultúrne-kreatívneho centra a spustí sa činnosť širokého spektra aktivít (umelecké, osvetové, vzdelávacie, komunitné).								
			Financovanie: vlastné zdroje BSK, Nadačný fond Phillip Morris Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Senec Projektový tím BSK: OľGaVo, OK, SM								
			Prípravné práce - vypracovanie štruktúry a obsahov, realizácia širokého spektra aktivít (umelecké, vzdelávacie, osvetové, komunitné) - Expozícia židovského kultúrneho dedičstva BSK - 12/2025 - architektonická štúdia, rekonštrukcia Mikve - 3/2025 - projektová dokumentácia, vypracovanie projektov - rekonštrukcia rituálny kúpeľ mikve a pec - 6/2025	250	250	10/3.3	OľGaVo/OK/SM	12-25	Prieb. Plnený		V KKC Synagóga Senec je pravidelná mesačná prevádzka, ktorá zahŕňa DDD v synagóge, vzdelávacie podujatia pre ZŠ a SŠ ako aj seniorské skupiny a širokú verejnosť, koncerty organizované OK a v rámci prenájmov, komunitné akcie. Vypracovanie štruktúry a obsahov, programová dramaturgia pre synagógu bude komplexne vypracovaná do konca roka 2025, po získaní skúsenosti z nábehovej fázy fungovania synagógy. Je pripravený a funkčný rezerválny systém na rezerváciu a nákup vstupeniek na podujatie. 2. ročníkom festivalu Shalom chaverim sa začne pravidelná prevádzka KKC synagóga Senec. Expozícia židovského kultúrneho dedičstva sa bude realizovať v 12/2025 (respektive realizácia expozície bude závisieť od reálneho dodania požadovaných zbierkových predmetov, ktoré majú byť z územia regiónu BSK a zapožičané zo židovského komunitného múzea a ďalších múzeí. Ide o zbierkové predmety, druhovo identické k pôvodnému autorskému návrhu. V 1.Q.2025 sa vypracovala architektonická štúdia rekonštrukcie mikve a pece na maces. Zákazka VO na vypracovanie projektov na pec a rituálny kúpeľ - Geodetické zameranie, Chladenie, Konzervovanie, Statika, Zdravotechnika bola vysúfadená a preukázaná hospodárnosť do 30.6.2025. Pripravuje sa PD komunitnej záhrady, príprava podkladov pre VO na zhotoviteľa.
			Realizácia projektu Mikve - (dočasné prekrytie)	45	3	3.3	OľGaVo/ OK/ SM	12-25	Zrušený		Dočasné prekrytie Mikve sa nerealizovalo v roku 2024. V súčasnosti sa už realizuje komplexná obnova NKP, a z toho dôvodu sa daná aktivita nerealizuje.
			Rekonštrukcia exteriéru (záhrada) v Synagóge Senec	105	105	3.3	OľGaVo/ OK/ SM	12-25	Prieb. Plnený		Aktuálny stav umožňuje realizáciu exteriéru v súčinnosti s obnovou mikve a pece. Je pripravená PD, v štádiu povolovania. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 etapy (jesenná a jarná). Povolenia KPÚ sú už ukončené.
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_2	Záchrana kultúrneho dedičstva - rekonštrukcia a nové využitie synagógy vo Sv. Jure	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je rekonštrukcia a nové využitie budovy synagógy vo Svätom Jure , patriacej z hľadiska významu medzi najdôležitejšie židovské pamiatky na Slovensku. Okrem architektonickej hodnoty stavby, ktorá je staršieho pôvodu a na synagógu bola prestavaná v roku 1790, je mimoriadne dôležitou aj jej historická hodnota. Dnes je jedinou existujúcou stavbou priamo spojenou so životom významného židovského rabína Chatama Söfera a ako taká má obrovský turistický potenciál. Po rekonštrukcii by mohla plniť kultúrne-vzdelávaciu funkciu prostredníctvom expozícií zameraných na osobu a život Chatama Söfera, židovskej komunity v Malokarpatsku a multietnickej a multikonfesnej histórie Sv. Jura ako príkladu tolerantného spolujitia menšín. Prostredníctvom kreatívneho centra slúžiaceho miestnej komunite by spĺňala aj kultúrne-spoločenskú funkciu. Aktuálne sa hľadajú možnosti získania externých finančných zdrojov v novom programovacom období na roky 2021 – 2027.								
			Financovanie: Vlastné zdroje BSK, BSK sa tiež bude usilovať o získanie externých zdrojov Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - Sv. Jur Projektový tím: OľGaVo, OK, PO								
			Prípravné práce – vypracovanie projektová dokumentácia - 04/25	202	135	3.3/10	OľGaVo/OK/	4-25	Prieb. Plnený	9-25	Zmluva s víťazom architektonickej súťaže bola podpísaná. Víťazné architektonické štúdio FVA pracuje na projektovej dokumentácii. Termín dodania finálnej dokumentácie sa predlžuje z dôvodu implementácie niekoľkých zmien znosených zo strany BSK, a tiež implementáciou nového stavebného zákona, ktorý podnietil potrebu vypracovania dodatku k zmluve s úpravou jednotlivých výkonových prác. Prebieha proces povolenia otvorenia areálu budúceho staveniska.
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OľGaVo/ OK/	12-26	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa sa uskutoční po ukončení vypracovania PD.
			Realizácia projektu	1500	0	-	OľGaVo/OK/	12-27	Prieb. Plnený		Po splnení predchádzajúcich krokov.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Malokarpatské osvetové stredisko v Modre	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je využiť kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva prostredníctvom vytvorenia adekvátneho priestorového zázemia a následnej propagácie tvorby zástupcov cieľových skupín. Zároveň v ňom ide aj o zmobilitovanie a zaangažovanie organizácií/ subjektov, ktoré sa podieľajú na rozvoji kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnom vývoji produktov a služieb a súvisiacich vzdelávacích aktivít, celkovo sa dosiahne rozšírenie spoločných cezhraničných ponúk v oblasti cestovného ruchu, voľného času a kultúry. V roku 2025 sú hlavnými výstupmi projektu na území BSK: Obsahové doplnenie Kultúro-kreatívneho centra v obnovenom kaštieli a parku v Modre, obsah, štruktúra a ciele digitálno-dokumentačného centra so študovňou v priestoroch kaštieľa. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj- Modra								
			Obsahová náplň Nové aktivity Kultúrneho a kreatívneho centra BSK zloženého z viacerých oblastí činnosti: najmä podpora lokálnej ekonomiky zameranej na vinárov a vinohradníkov, digitalizácia - obsah, štruktúra, ciele a dokumentácia kultúrneho dedičstva, voľnočasové aktivity zamerané na všetky druhy umenia s dôrazom na ľudové tradície s autenticitou ich prejavu v BSK.	N/A	0	10	OK		Prieb. Plnený		Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a záhrady v Modre sa rozšírila ponuka služieb, ktoré má poskytovať Digitalizačno-dokumentačné a publikačné oddelenie. Pokračuje sa v digitalizácii krajiny, ktorá vyplýva zo strategického dokumentu: Centrum pre dokumentáciu a digitalizáciu kultúrneho dedičstva BSK. Sleduje sa podpora vínárov a vinohradníkov, podpora tradícií, cestovného ruchu, lokálneho produktu a trávenia voľného času. V rámci rozvoja organizácie sa pripravujú nové formáty, a to v rámci podpory vínárov a vinohradníkov (nové priestory vinotéky na prezentáciu a propagáciu), vzdelávacie workshopy v rámci zmysluplného trávenia voľného času a udržiavania ľudových tradícií s autenticitou prejavu a posilňuje sa aj KOČ v jednotlivých oblastiach. Ide predovšetkým o metodickú činnosť, vzdelávanie a profesionalizácia manažmentu organizácie KOČ a nové formáty oslovujúce nielen nové cieľové skupiny, ale hlavne diverzifikácia krajskej osvetovej činnosti v celom území. V záhrade od jej sprístupnenia verejnosti prebiehajú pravidelne workshopy - výtvarné plenéry a komunitné aktivity. Nadalej prebieha decentralizácia viacerých aktivít vyplývajúcich z kompetencií v oblasti kultúro-osvetovej činnosti. Spustil sa rezerválny systém prenájmov kaštieľa. Pripravil sa inovatívny program letných aktivít - letné školy, reflektujúci aj iné oblasti KOČ. Malokarpatské osvetové stredisko čiastočne naplnilo merateľné ukazovatele pre prvý polrok k 2025.
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_4	Presadzovanie kľúčových priorit BSK v oblasti kultúry	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom kancelárie je vytvoriť priaznivé a motivujúce podmienky pre natáčanie audiovizuálnych diel na území Bratislavského kraja. Realizácia kancelárie prebieha v niekoľkých etapách. Prvá spočíva v sumarizácii lokácií vhodných pre filmovanie na území kraja. Samostatná ponuka lokácií vo vlastníctve BSK. Ďalšou etapou je snaha o vytvorenie spoločných podmienok a zároveň zjednodušenie podmienok pre výrobu audiovizuálnych diel na území BSK (v spolupráci s mestom, obcami a ostatnými zainteresovanými subjektami - elektrárne, odvoz odpadu, a pod.). Posledná etapa zahŕňa priamu alebo nepriamu finančnú pomoc pre filmové produkcie. Kancelária ponúka aj možnosť prezentácie pre rôzne profesie súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, ktoré pôsobia na území kraja (vizážisti, kostyméri, kameramani, strihači a pod.). Zámerom vzdelávania, ako jednej z oblastí záujmu oddelenia kultúry je podiel na formovaní vzdelanostnej spoločnosti, ktoré vyúsťuje vo vytváraní voľnočasových, komunitných projektov a projektov neformálneho vzdelávania v školách, ale aj vo verejných priestoroch a v kultúrnych zariadeniach patriacich Bratislavskému samosprávnemu kraju, z ktorých sedem má v agende oddelenie kultúry.								
			A. Regionálna filmová kancelária/Regional Film Office	55	3	10	OK		Prieb. Plnený		Prebehli rokovania so SFC ohľadom spolupráce pri organizácii prestížnej filmovej konferencie ACE PRODUCERS, ktorá združuje približne 200 európskych producentov a je skvelou príležitosťou na vzájomnú spoluprácu a podporu filmového priemyslu v regióne. Kreuje sa v spolupráci s AVF a SFÚ koncepcia propagácie Bratislavského kraja ako atraktívnej filmovej destinácie.
			B. Ochrana pamiatok na území BSK (Umenie vo verejnom priestore kraja)	65	24	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		Pokračuje kunsthistorický výskum k znápaným dielom vo verejnom priestore - budovy a pozemky vo vlastníctve kraja. Doplnenie do mapového portálu, komunikácia projektu, reštaurovanie vybraných ohrozených diel (sklomozaiky), komentované zážitkové prehliadky (autobus, bicykel, pešie). Začali sa prípravy realizácie premiestnenia sochy "Matka s dieťaťom" od sochára Jozefa Kostku a rovnako aj mramorového podstavca od sochára Štefana Belohradského, na ktorom bola socha osadená - komunikácia s právnym oddelením, ako aj s dedičkami pozostalých sochárov. Zámerom je aj reštaurovanie sochy, ako aj očistenie podstavca pred finálnym umiestnením do areálu Polikliniky v Karlovej Vsi.
			C. Vzdelávanie v oblasti kultúry, kultúro-historického dedičstva a umenia na území BSK - realizácia jednotlivých okruhov - 12/2025	100	21	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		Vyhlásil sa 3. ročník súťaže Pamätáte si ešte? určenej pre stredné školy, rozšírený o novú kategóriu podcasty. Vyhlásené témy: "Prežili peklo Auschwitz-Birkenau" a "Akcia K, Akcia R, Akcia B / Keď sa z noci a dňa stala nočná mora" - termín odovzdávania prác 12. 12. 2025. Priebiežne prebiehajú skupinové zážitkové komentoané prednášky pre verejnosť v synagóge Senec podľa aktuálneho záujmu. Pripravujú a realizujú sa podujatia k Roku I. Štúra v spolupráci s mestom Modra a s MČS SNM. Pokračujeme v realizácii cyklopodujatí "Železná opona zo sedla bicykla" s odborným výkladom. Druhé plánujeme realizovať 24. augusta 2025 na trase Vysoká na Morave - Záhorská Ves. Vzdelávacie aktivity sa pripravujú aj v projekte Vikend zatvorených hraníc. Spustil sa cyklus vzdelávacích a tvorivých dielní v BBD, pripravuje sa koncepcia vzdelávania na Malej scéne a inovatívne formy muzeálnej pedagogiky v Malokarpatskom múzeu. Malokarpatská knižnica tiež profesionalizuje svoje popularizačno-vzdelávacie aktivity, získala 3D tlačiareň. Pripravila sa koncepcia DEKD a tradičnej konferencie BSK v oblasti pamiatkovej ochrany, tento rok zameraná na ľudovú architektúru kraja, obe aktivity budú realizované v 3.Q.2025.
			D. Malá scéna STU - vzduchotechnika, drobný mobiliár/kaviareň, galerijný systém - vybavenie priestoru (propagácia, brandovanie, galerijný systém)	57	57	10	OK	12-25	Prieb. Plnený		Bolo zrealizované VK na riaditeľa/ku Divadla Malá scéna, čaká sa na definitívne výsledky. Prebiehajú rokovania s STU (Stf, FA STU) a s jednotlivými katedrami ohľadom možnej spolupráce s predmetnej oblasti. Očakávame výsledky dotácií FPU, v rámci ktorých sa žiadalo na projekt zvýšenia dostupnosti KZ.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Oddelenie kultúry

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OK_3	Kreatívny dom Ferdiša Kostku v Stupave	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je rekonštrukcia múzea Ferdiša Kostku v Stupave a inovovanie jeho obsahu v zmysle moderných trendov zvyšovania interaktivity a zapájania návštevníkov do zážitkového procesu. Múzeum pozostáva z dvoch objektov - domu, kde sa tento významný slovenský džbánkár a keramikár narodil, žil a pracoval, a z budovy zvanej breithaus s pecou na vypaľovanie keramiky. BSK v r. 2017 kúpil nehnuteľnosti susediace s Múzeom Ferdiša Kostku, bez ktorých nie je možná prevádzka a rozvoj múzea (prístupová cesta, rodinný dom). Zámerom je vybudovať stálu expozíciu keramiky p. Kostku . Historické objekty komplexu sú národnou kultúrnou pamiatkou . V roku 2021 bola začatá sanácia múrov, vyspádovanie terénu a ošetrovanie omietok v súlade s rozhodnutím KPÚ. Následne BSK v novembri 2022 vykonal prieskum a kontrolu aktuálneho stavu zavlňania, aktuálny posudok na návrh sanácie bol predložený KPÚ so žiadosťou o stanovisko v decembri 2022. Stanovisko bolo vydané v 1 Q 2023, na základe ktorého prebiehajú prípravné práce k sanácii. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený a v roku 2025 prebehnú nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP.								
			Financovanie: Vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj- Stupava Projektový tím BSK: OIČSaVO, OK	35	0	3.3	OK/ OIČaVO	12-25	Prieb. Plnený		Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu je projekt dočasne pozastavený na dobu neurčitú. Nevyhnutné sanačné práce na prevenciu degradácie NKP neboli v roku 2024 zrealizované. Plán týchto prác je presunutý na rok 2025. Zvažuje sa aj možný predaj.