

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_1	Podpora vybudovania špecializovaného zariadenia pre osoby s poruchami autistického spektra v dospelom veku (Znievska ul., Bratislava)	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Vybudovanie špecializovaného zariadenia pre dospelé osoby z diagnózou autistického spektra reflektuje akútny nedostatok kapacít v zariadeniach sociálnych služieb v kraji pre túto cieľovú skupinu. Autistické centrum, lokalizované v MČ Petržalka na Znievskej ulici, bude postavené na mieste dlhodobo nevyužívaného objektu v havarijnom stave. Zariadenie sociálnych služieb rešpektuje princípy komunitnej formy sociálnej služby, preto budú sociálne služby poskytované v dvoch samostatných budovách, formou celoročnej sociálnej služby s celkovou kapacitou 29 prijímateľov sociálnej služby. Počas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - vyhlásená, zrealizovaná zákazka na projektčné práce - zmluvnený zhotoviteľ projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti - ukončená projektčná činnosť pre DÚR a DSP - výmaz neexistujúcej budovy MŠ Znievska 4 - komunikácia s Magistrátom Hl. mesta SR Bratislava o majetkoprávnom vysporiadaní prístupovej cesty inancovanie: Program Slovensko,Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie právoplatného stavebného povolenia - 04/2025 - schválenie ŽoNFP v rámci vyhlasovanej výzvy - 07/2025	300	116	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	07-25	Prieb. Plnený	11-25	V sledovanom období prebiehali inžinierske činnosti zamerané na zabezpečenie vydania územného rozhodnutia (ÚR) a vydanie stavebného povolenia (SP). Súbežne bola realizovaná projektčná činnosť v rámci dokumentácie projektu interiéru (PI). Zároveň pokračovali práce na spracovaní dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS). Uvedené zmeny mali za následok predĺženie projektčných prác na dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) a následne aj posun termínov v ďalších fázach projektového procesu. Projektový zámer pre IÚI bol schválený v Rade partnerstva v 06/2025.
			Výber zhotoviteľa - zhotoviteľa stavby - 09/2025	0	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený	2-26	Proces výberu zhotoviteľa stavebných prác sa uskutočnil až po ukončení vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) a po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Predpokladaný termín je stanovený na 02/2026.
			Realizácia projektu	4792	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	4-27	Prieb. Plnený	11-27	Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_2	Podpora transformácie sociálnych služieb v DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a je spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je transformácia DSS a ZpS Kaštieľ v Stupave. Výsledkom uvedeného procesu bude zabezpečenie kvalitnej a dostupnej dlhodobej starostlivosti pre prijímateľov sociálnych služieb v piatich zariadeniach integrujúcich sociálnu a zdravotnú starostlivosť, tzv. sociálno-zdravotných zariadeniach. Aktuálne sa v DSSaZpS Kaštieľ poskytuje sociálna služba ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím celoročnou formou, s celkovou kapacitou 166 miest. Veľkosť budovy má podiel na pretrvávajúcom modeli poskytovania sociálnej služby inštitucionálnou formou (vysoké stropy, množstvo schodísk, spoločné kúpeľne pre mužov a ženy na chodbách....). Ako jediná cesta, ktorá umožní prijímateľom právo na nezávislosť, dôstojnosť, kvalitu života, zdravia a začlenenie do spoločnosti je opustenie súčasných priestorov zariadenia v Kaštieli a poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach komunitného typu. očas projektu boli v uplynulom období realizované nasledovné aktivity: - ukončená zákazka na projektčné a inžinierské práce 2 stavieb - ukončená projektčná činnosť pre DSP pre SOB a SOA - zintenzívnenie komunikácie s Magistrátom Hl. mesta SR - Bratislava a MČ Záhorská Bystrica ohľadom spoločných investičných aktivítach areálu SOU elektrotechnické Nakoľko externé finančné prostriedky sú limitované, BSK plánuje z pôvodných 5 stavieb po 30 prijímateľov zrealizovať 1, najviac 2 v areáli SOU elektrotechnické. inancovanie: Vlastné zdroje BSK Projektový tím: OSV; OSÚRaRP; OIČaVO; OSM; PO								
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 02/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebné objekty: SOB a SOA - 04/2025 - schválenie ŽoNFP v rámci vyhlasovanej výzvy - 07/2025	195	6	1.3	OIČaVO/ PO OSV/OSÚRaRP	7-25	Prieb. Plnený	11-25	V rámci projektu prebiehajú inžinierske činnosti za účelom vydania stavebného povolenia (SP), pričom predpokladaný termín je 11/2025. Dopĺňajúca projektčná činnosť, rešpektujúca nové dimensionálne požiadavky vyplývajúce z podmienok vyhlásenej výzvy, v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby, bola ukončená. Uvedené zmeny mali za následok predĺženie projektčných prác na dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) a následne aj posun termínov v ďalších fázach projektového procesu. Projektový zámer pre IÚI bol schválený v Rade partnerstva v 06/2025.
			Výber zhotoviteľa (realizácia stavby)	0	0	-	OIČaVO/OSV/ OSÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený	2-26	Výber zhotoviteľa stavebných prác bude prebiehať po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia (SP). Plánovaný termín realizácie tejto fázy je 02/2026.
			Realizácia projektu (stavba + MTV)	12000	0	1.3	OIČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	9-27	Prieb. Plnený	11-27	Po uzavretí zmluvy so zhotoviteľom a schválení finančných prostriedkov z externých zdrojov bude nasledovať samotná realizácia stavebných prác. Plánovaný termín ukončenia predmetnej fázy je plánovaný na november 2027.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor sociálnych vecí

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_3	Podpora rozvoja ľudského kapitálu, t. j. zamestnancov sociálnych služieb	Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom aktívnej personálnej politiky BSK voči organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti je udržanie a stabilizácia personálu v zariadeniach sociálnych služieb.								
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť			A. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/OiČaVO/O SV	12-26	Prieb. Plnený		Schválením ostatnej zmeny účelového určenia časti majetku CSS Rača Zastupiteľstvom BSK, je v objekte na ulici Pri vinohradoch č. 267 celkovo 87 bytových jednotiek, ktoré slúžia ako dočasné ubytovanie pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
			B. Kontinuálne zlepšovanie podmienok zamestnancov sociálnych služieb, vrátane celoživotného vzdelávania, príp. iných benefitov	760	760	11	OSV	12-27	Prieb. Plnený		Odborní zamestnanci zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK absolvovali vzdelávací cyklus z oblasti práce s ľuďmi s Alzheimerovou chorobou a vzdelávanie na tému ľudské práva v sociálnych službách. V sledovanom období kontinuálne prebiehajú vzdelávacie aktivity realizované priamo zariadeniami sociálnych služieb, ktoré reagujú na odborné a praktické požiadavky vyplývajúce z poskytovania sociálnej služby a samotnej prevádzky zariadenia.
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSV_4	Podpora kapacít sociálnych služieb	Cieľom podpory kapacít sociálnych služieb je rozšírenie kapacít pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami. Z hľadiska vývoja dopytu po sociálnych službách podľa zdravotného postihnutia a štruktúry diagnóz prijímateľov sociálnych služieb v župných zariadeniach, začínajú prevládať osoby so závislosťami a/alebo s psychiatrickými diagnózami, táto cieľová skupina, vzhľadom na svoje zdravotné postihnutie vyžaduje vyššie nároky na personál (počet a odbornosť) a aj špecifický prístup, ktorý nie je v súčasnosti možné úplne dosiahnuť pri dodržaní zákonných podmienok na poskytovanie sociálnych služieb. Ďalším cieľom je rozšírenie kapacít sociálnej služby včasnej intervencie najmä priestorové a personálne rozšírenie sociálnej služby poskytovanej dieťaťu do veku siedmych rokov, ak je jeho vývin ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa, kontinuálne stúpa dopyt po tejto sociálnej službe. Rozšírením sociálnych služieb pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra dôjde k zlepšeniu dostupnosti sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu v BSK. Zariadenie s kapacitou do 30 miest bude poskytovať sociálnu službu celoročnou pobytovou a ambulantnou formou pre osoby od 16 rokov veku. Zriadením špecializovaného zariadenia pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v priestoroch SOŠPg na Bullovej 2 sa zvýši dostupnosť sociálnej služby pre túto cieľovú skupinu. Sociálna služba sa bude poskytovať ambulantnou formou a predpokladaná kapacita zariadenia bude 20 až 25 miest. Špecializované zariadenie pre fyzické osoby s poruchami autistického spektra v objekte CSS prof. K. Matuľaya na Hontianskej 16 bude po rekonštrukcii poskytovať sociálne služby pre fyzické osoby od veku od 16+, pobytovou formou. Predpokladaná kapacita zariadenia je 12 osôb. Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje								
			A. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre ťažko zdravotne postihnuté fyzické osoby, prioritne pre fyzické osoby so závislosťami a s psychiatrickými diagnózami - identifikácia vhodných priestorov a vypracovanie ideového zameru	N/A	0	11	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebieha identifikácia vhodných priestorov pre realizáciu zameru.
			B. Rozšírenie kapacít sociálnych služieb pre osoby s poruchami autistického spektra, alzheimerovou chorobou - vytýpanie vhodného pozemku/objektu na výstavbu/rekonštrukciu zariadenia sociálnych služieb	N/A	0	3.3	OiČaVO/ OSV/ OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Kontinuálne prebieha identifikácia vhodných priestorov pre realizáciu zameru.
			C. Rekonštrukcia priestorov na Bullovej ulici pre osoby s poruchou autistického spektra v dospelom veku (ambulantná forma) - vypracovanie PD + stavebné práce	200	200	3.3	OiČaVO/ OSV	12-25	Prieb. Plnený		V sledovanom období prebiehalo verejné obstarávanie (VO) na vypracovanie projektovej dokumentácie(PD) a realizácia inžinieringu a stavebných prác.
			D. Rekonštrukcia priestorov na Hontianska ulici pre osoby s mentálnym postihnutím resp. mentálnym postihnutím v kombinácii s poruchou autistického spektra v dospelom veku (pobytová forma) - vypracovanie (DUR, DPS, MPV, inžiniering) + stavebné práce	349	179	1.3	OSÚRaRP/OSV	12-26	Prieb. Plnený		Pre realizáciu rekonštrukcie objektu bola vypracovaná dokumentácia územného rozhodnutia (DUR) a dokumentácia pre stavebné rozhodnutie (DSR).
Priorita č. 6 Podpora sociálnej inkľúzie a dostupná sociálna starostlivosť Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj región	OSV_5	Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK po roku 2023	Vypracovanie dokumentu je v súlade s Programovým vyhlásením BSK a jeho vypracovanie vyplýva zo zákona o sociálnych službách. Aktuálny dokument Konceptia rozvoja sociálnych služieb v podmienkach BSK je platný do konca roka 2023. Financovanie: aktivita je financovaná z vlastných zdrojov BSK.								
			Vypracovanie dokumentu	60	60	11	OSV	12-25	Prieb. Plnený		Z dôvodu odstúpenia BSK od Zmluvy o dielo budú ďalšie práce na dokumente realizované OSV v spolupráci s Inštitútom regionálnej politiky BSK začiatkom 1.Q.2026. Príprava dokumentu bude financovaná zo zdrojov EÚ v rámci projektu SMART región BSK 2.0., ktorého ideový zámér bol schválený na zasadnutí Zastupiteľstva BSK dňa 14.02.2025 a projektový zámér na zasadnutí Rady partnerstva BSK dňa 23.06.2025.