

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Slav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSÚRaRP_1	Presadzovanie Kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dihodob a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.								
			<b>A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ</b> - Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠF - Presadzovanie IUS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠF (prípadne iných externých zdrojov) - Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠF aj po roku 2027 - Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<b>1.-3.7.2025:</b> Zahrančinná pracovná cesta predsedu BSK a poslancov Zastupiteľstva BSK do Bruselu. V dňoch 1.-3. júla 2025 sa uskutočnila pracovná cesta primátorov, starostov a poslancov BSK do Bruselu. Počas pracovnej cesty sa delegácia mala možnosť oboznámiť s fungovaním Zastúpenia BSK pri EÚ, ale i európskych, či slovenských inštitúcií pôsobiach v Bruseli. Pracovnej cesty sa zúčastnili predseda BSK Juraj Droba, primátor mesta Malacky a poslanec BSK Juraj Ríha, primátor mesta Senec Pavol Kvál, starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica a poslanec BSK Jozef Krupa, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Matej Vagač a poslanci BSK Monika Ďurajková a Jakub Vallo. <b>2.7.2025:</b> Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonným podpredsedom Európskej komisie Raffaello Fittom. Téma: budúcnosť kohéznej politiky a viacročného finančného rámca po roku 2027 <b>2.7.2025:</b> Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonnou podpredsedníčkou Európskej komisie Roxanou Minzatu. Téma: budúcnosť kohéznej politiky a viacročného finančného rámca po roku 2027 <b>16.7.2025:</b> Predstavenie návrhu budúceho viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2028 – 2034 <b>22.7.2025:</b> Stretnutie iniciatívy EÚRegions4Cohesion. Téma: reakcia na VPR – príprava tlačovej správy <b>5.9.2025:</b> Politická debata – Budúci VFR po roku 2027
			<b>B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni</b> - Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vôle, záujmov a priorít BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov - Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nové mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za členov EVR boli za územie BSK vymenovaní predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová. Dňa 19.2.2025 bol predseda BSK Juraj Droba vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR. <b>13.6.2025:</b> Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Štetín, Poľsko) Na sklonku poľského predsedníctva v Rade EÚ sa v poľskom Štetíne, hlavnom meste Západopomoranského vojvodstva, uskutočnilo výjazdové zasadnutie Predsedníctva Európskeho výboru regiónov. <b>26.-27.6.2025:</b> Externé zasadnutie a konferencia komisie COTER (brest, Francúzsko) Hlavnou témou zasadnutia komisie pre územnú súdržnosť a rozpočet EÚ (COTER), ktorého sa zúčastnil aj predseda BSK Juraj Droba, bol budúci rozpočet EÚ, <b>2.-3.-7.2025:</b> 167. plénum zasadnutie Európskeho výboru regiónov (Brusel, Belgicko) Plénum zasadnutie, ktorého sa zúčastnil predseda BSK Juraj Droba a starosta obce Chorvátsky Grob a poslankyňa BSK Vladimíra Vydrová, bolo zamerané na schválenie deviatich stanovísk a na sériu strategických diskusií. <b>7.7.2025:</b> Externé zasadnutie komisie CIVEX (Santa Cruz de Tenerife, Španielsko) Zasadnutie Komisie CIVEX bolo venované otázkam migrácie a podpore regiónov pri zvládaní migračných tokov. <b>18.-19.9.2025:</b> Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Helsingor, Dánsko)
			<b>C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce</b> - Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev - Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín - Strategické rozvíjanie a posilňovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, R4EUR, Power Regions of Europe, EÚregions4cohesion)	0	0	-	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. V rámci iniciatívy 144 regiónov „EÚregions4cohesion“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. 18.6. Stretnutie pracovnej skupiny EÚregions4cohesion 2.7. Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonným podpredsedom Európskej komisie Raffaello Fittom 2.7. Stretnutie politických zástupcov iniciatívy EÚRegions4Cohesion s výkonnou podpredsedníčkou Európskej komisie Roxanou Minzatu 22.7. Stretnutie pracovnej skupiny EÚregions4cohesion. Téma: reakcia na VFR – príprava tlačovej správy  BSK je tiež súčasťou iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinuté regióny. BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. 14.-17.10. Fórum European Metropolitan Authorities a Svetový metropolitný samit (Barcelona, Španielsko)  BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“(CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. 15.9. Stretnutie siete CCRN. Téma: príprava politickej diskusie v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli (13.-15.10.2025)  V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Droba stal tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu), ktorej cieľom je výmena skúseností medzi regiónmi o rôznych otázkach týkajúcich sa automobilového priemyslu a budúcnosti mobility. 24.7. Stretnutie pracovnej skupiny ARA. Téma: nový návrh viacročného finančného rámca, výročná konferencia v Mníchove 17.6. High-level konferencia ARA (Strasbourg, Francúzsko) 9.-10.9. Výročná konferencia ARA (Mníchov, Nemecko) 9.-12.9. ZPC expertov BSK do Mníchova. Téma: Výročná konferencia Aliancie automobilových regiónov (ARA), IAA Mobility Samit a séria bilaterálnych rokovaní s partnermi
			<b>D. Regionálny kontaktný bod SK-AT</b> - Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 - Mobilizácia nových inštitúcií a pozvodnice k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zábery v slovensko-rakúskom prihraničí - Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalostí výsledkov cezhraničných aktivít - Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúladovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergii s existujúcimi projektami, technická asistencia	155	36	-	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Počas odpodčtového obdobia sa uskutočnili 4 regionálne okrúhle stoly, ktoré mali za cieľ podporiť prostredníctvom konzultácie 2 projektové zábery, ktoré sa plánujú podať do septembovej výzvy. Išlo o 2 projektové zábery, na každý sa konali 2 okrúhle stoly, prvý bol úvodný a všeobecný o projektovom zámere a správnom nasmerovaní projektového partnerstva a druhý bol viac do hĺbky, kde sa rozoberali jednotlivé aktivity projektov, merateľné ukazovatele či rozpočet. Účastníci odsúhlasili plánované projektové zábery a aktívne si vymieňali názory a nápady, ktoré pomôžu v ďalšom rozvoji projektu. Diskusia tiež poskytla priestor pre individuálne otázky a rôzne dopĺňajúce témy, čo prispelo k lepšiemu porozumeniu a upevneniu vzájomnej spolupráce medzi partnermi z oboch krajín. Zástupca BSK bol ako regionálny koordinátor prítomný na všetkých stretnutiach a poskytoval pomocné informácie. BSK v rámci svojich projektových aktivít pripravuje druhú študijnú cestu, ktorú má naplánovanú na tému podpora lokálnej ekonomiky. Študijná cesta je naplánovaná na 3. kvartál roku 2025 do Maďarska v rámci témy kapitalizácie. Inými slovami potenciálni žiadatelia projektov do budúcnosti budú mať možnosť oboznámiť sa s konkrétnymi projektami, ktoré boli implemetované v Maďarsku na tému lokálnej ekonomiky.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita ě. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov  Priorita ě.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OSUaRP_2	Implementácia projektu SMART Región BSK	<b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.</b> Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií.  <b>Projekt SMART REGION 2.0</b> spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Projekt bude slúžiť na vybudovanie systému, ktorý umožní digitalizáciu procesov, systematický zber a analýzu dát, podporu inovačného ekosystému a zavedenie konceptu digitálneho dvojčata kraja, čo umožní simulácie a modelovanie vývoja v rôznych oblastiach. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: 1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky 2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčata kraja 3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy  Cieľom <b>inovačného klastra</b> je optimalizácia a inovácia vybraných sektorových politík za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov. Opatrenia inovačného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadefinované v SMART stratégii. V Bratislavskom kraji dlhodobou absenciou existencie inštitúcie, ktorá by zastrežovala vzdelávanie, vedu a inovácie a vytvárala by platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom. Inovačný klastor zvýši inovačný potenciál kraja a jeho využitie v prospech všetkých aktérov a cieľových skupín v území – inštitúcií verejného sektora, súkromného a akademického sektora, verejno-výskumných inštitúcií, občianskeho sektora až po samotných obyvateľov kraja.								
			<b>A. SMART REGION BSK 2.0</b> - implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie a transformovať Úrad BSK na modernú a efektívne fungujúcu inštitúciu verejnej správy využívajúcu digitálne riešenia a kvalitný manažment dát	524	196	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 23.06.2025 bol projektový zámer SMART REGION BSK 2.0 schválený v Rade partnerstva. Momentálne prebieha príprava podkladov pre tvorbu ZoNFP. Prebieha komunikácia s obcami a mestami BSK ohľadom súčasného stavu vo vzťahu k digitalizácii.
			<b>B. Inovačný klastor</b> - cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom	750	250	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 18.06.2025 po zasadnutí Monitorovacieho výboru programu Interreg SK-AT bola ZoNFP k projektu HUBsburg-TwinSmart schválená s podmienkami. V 07/2025 od Riadiaceho orgánu (RO) nám bola zaslaná výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku, ktorá bola na konci 08/2025 upravená a odoslaná na RO. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o NFP sa očakáva v 09 - 10/2025. Dňa 20.06.2025 bol schválený materiál Z BSK k založeniu z.z.p.o. Brainest - inovačné partnerstvo Bratislavského kraja spolu s STU, Elektrotechnický ústav SAV a predsedníctvom SAV, ktorí budú zastrešovať systematickú spoluprácu v oblasti rozvoja inovačného potenciálu kraja. V priebehu 08/2025 prišlo k registrácii a založeniu z.z.p.o. na Okresnom úrade BA. V 09/2025 sa uskutoční oficiálne stretnutie partnerov a oznámenie založenia združenia BRAINEST a jeho ďalších krokov. V priebehu roka sa očakáva vstup Slovenskej sporiteľne ako kľúčového partnera zo súkromného sektora.
Priorita ě.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie  Priorita ě. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OSUaRP_3	Zvyšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK	<b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja.</b> Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenskými smerovaním k energetickej neutralite. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie <b>efektívneho energetického plánovania</b> a systematickej podpory opatrení v oblasti <b>úspor energie a zvyšovania podielu OZE</b> s cieľom <b>optimalizácie energetickej potreby a spotreby</b> . Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou <b>energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby</b> z environmentálne udržateľných zdrojov.								
			<b>A. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK</b> - Prevádzka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní	158	51	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Zber údajov do systému energetického manažmentu prebieha priebežne na mesačnej báze. Údaje sú používané pre potreby energetických analýz.
			<b>B. Zvyšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity</b> - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov ( <b>Úrad BSK a DSS Rača</b> ). - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny.	338	164	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Dňa 16.5.2025 boli projektové zábery pre výstavbu Fotovoltaických zdrojov na budove Úradu BSK a DSS Rača schválené Radou partnerstva Bratislavského kraja. Pre projekt DSS Rača bolo vydané rozhodnutie k stavebnému povoleniu s právoplatnosťou od 8/2025. Pre projekt na budove Úradu BSK stavebný úrad akceptoval ohlasenie drobnej stavby. Ďalším krokom je príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa, ktoré je plánované na 1.Q.2026.
			<b>C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníctiev budov.</b> Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravené zóny: - <b>Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka</b> - vypracovanie projektového zámeru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering - 12/2025 - <b>Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov</b> - vypracovanie projektového zámeru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering - 12/2025	13621	515	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<b>Zóna Pankúchova</b> - Vyhlásenie VO na projektanta bolo v 06/2025. Momentálne prebieha proces vyhodnotenia VO a k podpisu zmluvy sa pristúpi začiatkom 10/2025. <b>Zóna Ružová dolina</b> - bude zaradený ako rezervný projekt, podmienený výškou zostatkovej alokácie.
			<b>D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie.</b> Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty so schválenou žiadosťou a uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP s následnou realizáciou: a) Gymnázium Ladislava Novomeského b) SPŠ Drieňova c) Gymnázium I. Horvátha - (objekty: SO01 a SO02) d) Spojená škola Tokajčička - (objekty: SO01 - SO05) e) Gymnázium Alberta Einsteina f) SOŠ polygrafická	20195	17403	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Na všetkých objektoch aktívne prebiehajú stavebné práce pre energetickú obnovu: a) <b>Gymnázium Ladislava Novomeského</b> - plánované dokončenie do konca roku 2025 b) <b>SPŠ Drieňova</b> - plánované dokončenie do konca roku 2025 c) <b>Gymnázium I. Horvátha</b> - (objekty: SO01 a SO02) - plánované dokončenie do konca roku 2025 d) <b>Spojená škola Tokajčička</b> - (objekty: SO01 - SO05) - plánované dokončenie do konca roku 2025 e) <b>Gymnázium Alberta Einsteina</b> - plánované dokončenie v roku 2026 f) <b>SOŠ polygrafická</b> - plánované dokončenie v roku 2026
			<b>E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie.</b> Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty len s plánovaným predložením žiadosti o NFP: a) HA Mikovínho b) CSS Pezinok c) OA Račianska d) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) e) DSS Báhoň f) DSS Kampino	21880	2948	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		<b>HA Mikovínho</b> - aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce, priebežne sa odpovedá na otázky. Stavebný dozor si rieši škola sama. Škola už oslovila konkrétnych potencionálnych uchádzačov. <b>OA Račianska</b> - aktuálne je vyhlásené VO na stavebné práce, priebežne sa odpovedá na otázky. Stavebný dozor si rieši škola sama. Škola už oslovila konkrétnych potencionálnych uchádzačov. <b>CSS Pezinok</b> - stavba je riadne ohlásená; <b>DSS Kampino</b> - vydané stavebné povolenie, <b>CSS prof. Matulaya</b> - stavba je riadne ohlásená. V 05/2025 boli schválené projektové zábery pre vyššie spomenuté zariadenia sociálnych služieb. V tom istom mesiaci nám bolo doručené Uznesenie Rady partnerstva. V 10/2025 plánujeme podať ZoNFP na <b>CSS Pezinok</b> , <b>DSS Kampino</b> , <b>CSS prof. Matulaya</b> . Následne bude vyhlásené VO na stavebné práce a stavebný dozor. Po úspešnom VO bude vybraný zhotoviteľ stavby a stavebný dozor, s ktorými budú podpísané potrebné dokumenty. Realizácia stavieb sa očakáva začiatkom roku 2026. <b>DSS Báhoň</b> - projekt momentálne nebude uvedený do realizácie, no zostáva pripravený na prípadnú realizáciu v budúcnosti.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_4	Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK	<p><b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja</b> pričom vychádza z <b>Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030</b>. Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich obdby. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyváženej výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov.</p> <p>- Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja - Podpora lokálnych producentov v BSK</p>	26	26	1.3	OSÚRaRP/KOCR	12-26	Prieb. Plnený		V priebehu roka 2025 OCRCsAe podniká viacero výjazdov do mikroregiónov za lokálnymi producentmi, ktorých cieľom je získať informácie o fungovaní, sieťovať s inými producentmi a predostrieť im podporu od BSK alebo od KOČR BRT. V 3.Q.2025 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s producentmi na Podhorane ako napr. s včelármi, rybármi, chovateľmi koní, jaskyniarimi, poľovníkmi ale aj so samotnými starostami obcí. V 05-06/2025 sa uskutočnila séria podujatí Plníku v parku, ktorý sa konal v Zámockom parku v Pezinku, v Ekocentre v Čunove, v záhrade Modranského kaštieľa a v Zámockom parku v Malackách s cieľom spájať lokálnych výrobcov.
Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_5	Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b>, pričom vychádza z <b>Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030</b> a <b>Koncepcie rozvoja tematických ciest</b> na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštruktúrnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja <b>troch kultúrnych tematických ciest</b> - <b>Cesta šľachtických rodov</b>, <b>Cesta Železnej opony</b>, <b>Cesta sv. Cyrila a Metoda</b>. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Cieľom projektu <b>"Royal Traces"</b> je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržiateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu.</p> <p><b>A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu</b> - Cesta šľachtických rodov - projekt "Royal Traces" - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Rozvoj povodia rieky Morava</p>	136	57	1.3	OSÚRaRP/SDC/KOCR	12-27	Prieb. Plnený		<p><b>Tematická cesta zameraná na rozvoj povodia rieky Morava</b> je momentálne vo fáze prípravy, cez cezhraničný program Interreg Rakúsko-Slovensko 2021-2027 sa chystá podanie projektu Bike&amp;Boat, ktorého zameraním je rozšíriť a dobudovať infraštruktúru pre vodný a cyklistický turizmus. Projekt by mal byť podaný do 30.09.2025 pokiaľ nenastane zmena termínu zo strany riadiaceho orgánu.</p> <p><b>Tematická cesta zameraná na rozvoj vojenského turizmu</b> zahŕňa aj cestu Železnej opony je vo fáze prípravy. V súčasnosti boli oslovené 4 OZtká, ktoré sa venujú vojenskej tematike a majú vo svojej správe vojenské objekty - bunkre. Spoločne s KOČR BRT pripravujeme propagáciu jednotlivých bunkrov a ich produktov vo forme komentovaných zážitkových prehladok. Plánuje sa taktiež vytvoriť jednotné značenie bunkrova a osadenie informačných tabúl s QR kódmi. V lete 2025 začalo promo a predaj cez e-shop KOČR BRT komentovaných prehladok Bunkra B 5-4 Lány. Taktiež sme tento bunker oslovili a zahmlili do videa BSK venovanému Cyklospetliakom po BSK.</p> <p><b>Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda</b> prevzal Slovenský dom Centropie. V rámci osláv cyrilo-metodskej tradície sa pripravuje podujatie Cyrilometodské dobové slávnosti v Devine, ktoré sa uskutočnilo 21. júna 2025. V Dolanoch sa 14. júna 2025 uskutočnilo podujatie „Cyrilometodský hold Dolanským osobnostiam – Juraj Fándly“.</p> <p><b>Cesta šľachtických rodov</b> - projekt bol schválený Monitorovacím výborom s podmienkami 13.02.2025. V súčasnosti prebieha administratívny proces so splneným podmienok Monitorovacieho výboru do konca 06/2025. V priebehu 3.- 4.Q.2025 očakávame podpis Zmluvy o ERDF. V súčasnosti prebieha štart projektu a pripravuje kick off podujatie.</p>
Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_6	Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b>. Je v súlade s <b>Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030</b> a zároveň v súlade so <b>Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj</b>. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja s prepojením na destináciu Moľonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickej destinácie formou destináčného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Dunajských ostrovov. Dôležitými krokmi k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklolávky medzi Malinovom a Zálesim. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktivity Bratislavského samosprávneho kraja.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (Program Interreg SK-HU) Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektoví partneri SK: OSÚRaRP, KOČR BSK, Ekocentrum Čunovo, TTSC, KOČR TTSC, EZUS RDV, Obec Jelka, Župa GMŠ, Szigetköz Natúrpark, Mesto Mosonmagyaróvár, Party Csarda, Obec Dunakiliti, Obec Kísbodak, Szigetköz Turizmusáért Egyesület.</p>	1513	10	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		V januári 2025 bol podaný cezhraničný projekt #danubeislands spolufinancovaný z programu Interreg SKHU 2021-2027. Cieľom projektu je podporiť a ďalej rozširovať destináciu dunajských ostrovov a to nie len na Malom Dunaji, ale aj ďalej smerom na Veľký a Moľonský Dunaj. V projekte sa plánuje realizovať investície ako výstavba cyklotrás, cyklolávok, odpočívadiel, či komunitných zón. Aktivity zároveň prepájajú prírodné a kultúrne lokality a posilňujú cezhraničnú spoluprácu a identitu regiónu. Dňa 02.07.2025 bol projekt schválený počas zasadnutia Monitorovacieho výboru. Momentálne sa čaká na konzultáciu s Riadiacim orgánom, ktorá bude približne v 4.Q. 2025, kde sa partneri projektu spolu s členmi Riadiaceho orgánu dohodnú na ďalšom postupe ohľadom podpisu zmluvy.
Priorita 1.2 Kvalitné a udržiateľné životné prostredie  Priorita 1.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_7	Ekocentrum Čunovo (3. etapa Sýpka)	<p><b>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK</b>. Projekt je v súlade s <b>Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030</b> a <b>Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier</b> v BSK na roky 2018-2023. Cieľom samotného nového Ekocentra je <b>koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier</b> v kraji a poskytovanie metodické podpory v oblasti <b>environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvet</b>y. Otvára bránu do OHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zároveň poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj <b>cezhraničný turizmus a ekoturizmus</b>. Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a revitalizácii záhrady zostáva posledná etapa projektu, ktorá je zameraná na <b>rekonštrukciu bývalej sýpky</b> (NKPP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klimy.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo</p>	2394	50	1.3	OKČaVO/ OSÚRaRP/ PO	12-27	Prieb. Plnený		Sýpka sa plánuje revitalizovať z externých zdrojov - pôvodný zámer bolo využiť Granty EHP a Nórska. V 12/2024 boli oslovení viacerí nórski potenciálni partneri, avšak doposiaľ neregovali na ponuku spolupráce. Momentálne sa uvažuje aj nad využitím financií z pripravovanej výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorý je pod záštitou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Očakávaný termín výzvy je 3.Q.2025.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_8	Revitalizácia parku v Štupave	Jednou z priorit BSK je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržiateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovátných metód pri prezentácii miestnej histórie. <b>Hlavným cieľom projektu "ParksFit4future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržiateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Štupave.</b> Revitalizácia historického parku v meste Štupava zahŕňa sadovnické zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliáru, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času.  Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Štupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			<b>Realizácia projektu</b> - Revitalizácia parku (stavebné práce)	2494	1437	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP	12-26	Priebežne		Dňa 05.02.2025 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, čím sa oficiálne začali práce v parku. Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Štupave v súčasnosti prebieha. Počas monitorovacieho obdobia došlo k výrubom vrátane odstránenia dreveniny, orezom drevín. Prebiehajúce práce sú rekonštrukcia vodopádu, rekonštrukcia murovaného oplotenia. Nasledujúce práce sú: oprava oplotenia a práce na lapidáriu. V aktuálnom odpočtovom období na úrovni projektu prebiehajú investičné aktivity partnerov, pracovné stretnutie partnerov projektu, príprava podkladov pre spoločný plán starostlivosti o historické prky a druhá žiadosť o platbu spolu s monitorovacou správou na úrovni partnera.
Priorita 4.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra	OSÚRaRP_9	Revitalizácia parku v Malinove	Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúro-historickým hodnotám. <b>Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach.</b> Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy. Cieľom BSK je <b>komplexná revitalizácia parku v Malinove</b> , vrátiť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a líniť miestne dedičstvo ľudského rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny.  Financovanie: externé zdroje/Vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP								
			<b>Realizácia projektu</b> - Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výruby a športové prvky)	3990	2504	1.3	OiČaVO/ OSÚRaRP	12-27	Priebežne		Proces VO na výber zhotoviteľa prebehol v mesiacoch október 2024 - február 2025. Výber, vyhodnotenie a zasmulnenie zhotoviteľa prebehol v mesiacoch apríl - máj 2025 s podpisom ZoD so zhotoviteľom a odovzdaním staveniska v 06/2025. Práce na revitalizácii parku v Malinove oficiálne začali od 06/2025. V letnom období do konca sledovaného obdobia budú v parku prebiehať orezy stromov, bŕnacie práce na komunikáciách a betónových prvkoch v parku.  Revitalizácia parku v Malinove prebieha v rámci cezhraničného projektu názvom fitgreencities, ktorý je implementovaný prostredníctvom programu Interreg HU- SK 2021-2027. ZoNFP je účinná od 07.04. 2025. V súčasnosti prebieha implementácia projektu, v ktorom začali projektoví partneri implementovať svoje investičné, mákké i promo aktivity. Hlavnou aktivitou BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove, ktorá od 06/2025 oficiálne začala. V aktuálnom monitorovacom období odpočtu AP prebehli prvé žiadosti o platbu a monitorovanie na úrovni projektu.
Priorita 4.6 Podpora sociálnej inkluzie a dostupná sociálna starostlivosť	OSÚRaRP_10	Sociálno – kultúrne - vzdelávaci HUB areál Patrónka	<b>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK.</b> Cieľom projektu je <b>vybudovanie moderného sociálno - kultúrne - vzdelávacieho centra BSK</b> , poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dlhodobom udržiateľnom areáli v partnerskej spolupráci.  Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠÚP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvarníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK								
			<b>Prípravné práce</b> - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa)	60	17	-	OiČaVO/OSV/PO/ oŠMaŠ/OSÚRaRP	12-25	Priebežne		Momentálne sa pracuje na inžinierskej činnosti k predloženej projektovej dokumentácii zo strany Cambridge International a OZ Design factory. Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácii pre rehabilitačné centrum DSS Rosa.
			<b>Výber zhotoviteľa</b> - realizácia stavby	N/A	N/A	-	OiČaVO/OSV/PO/ oŠMaŠ/OSÚRaRP	9-26	Priebežne		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.
			<b>Realizácia projektu</b>	1080	0	-	OiČaVO/OSV/PO/ oŠMaŠ/OSÚRaRP	12-27	Priebežne		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025		
Priorita ě.1 Udržateľná mobilita	OSÚRaRP_11	Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Viosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispieje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným výštením obchvatu za obcou Dubová.  Pre realizáciu obchvatu je vyčlenených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 [Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej  Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.										
			Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)										
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/25	700	1	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií	8-25	Priebež. plnený		Po získaní stanoviska Západoslovenskej distribučnej a.s. k bodu napojenia stavebný úrad vydá územné rozhodnutie.		
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	6-26	Priebež. plnený		Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.		
			Realizácia stavby	16000	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-29	Priebež. plnený		Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie.		
			Obchvat Modry										
			Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 02/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 02/2026	2900	1155	1.3	OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií	2-26	Priebež. plnený		Dňa 02.06.2025 nadobudlo právoplatnosť územné rozhodnutie. Na základe objednaného znaleckého posudku, oddelenie dopravy pripravuje podklady na uzatváranie nájomných/kúpnych zmlúv, resp. zmlúv o budúcej zmluve. Súbežne prebieha VO na zhotoviteľa dokumentácie realizácie stavby.		
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	8-26	Priebež. plnený		Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.		
			Realizácia stavby	18156	0	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-28	Priebež. plnený		Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.		
			Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu										
Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra, Obchvat Svätého Jura a Obchvat obce Dubová - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/2025	150	105	1.3	OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií	12-25	Priebež. plnený		Finálna verzia Správa o hodnotení bude doručená na MŽP začiatkom októbra 2025 na pripomienkovanie. V zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné očakávame verejnú prerokovanie v 11/2025. Po zapracovaní prípadných pripomienok zo strany účastníkov konania, verejnosti bude vypracovaný odborný posudok. Po vypracovaní odborného posudku bude zverejnené na enviroportáli Zverejnené stanovisko.					
Priorita ě.1 Udržateľná mobilita  Priorita ě.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_12	Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklotdoprava v regióne, čím sa prispieje k naplňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklotdopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy.  Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO										
			Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuňa	1714	436	1.3	OSÚRaRP	09-26	Priebež. plnený		Novostavba úseku cyklotrasy v Zálesí je dokončená a skolaudovaná. Prebieha inžiniering na zmenu stavby pred dokončením v úseku Most pri Bratislave - Zálesie. V 03/2025 bol podaný návrh na začatie územného konania v úseku Vrakuňa - Most pri Bratislave, po doložení dožadovaných stanovísk je predpoklad vydania rozhodnutia o umiestnení stavby v 10/2025. Zároveň bol na Radu partnerstva predložený projektový zámer na schválenie. Samotná Rada partnerstva zasadá 30.09.2025.		

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhladom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 26.09.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 26.09.2025
Priorita č.1 Udržateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_13	Cykloáľávka Zálesie - Malinovo	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cykloáľávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cykloáľávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodčatva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt #danubeislands cez program Interreg SKHU)</p> <p>Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obec Zálesie a Malinovo</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO</p>								
			A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP)	71	52	1.3	OSÚRaRP	7-25	Prieb. Plnený	10-25	Bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Aktuálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie a pracuje sa na vyhlásení pody z pôdneho fondu pre výstavbu. Pripravuje sa obstaranie výrubu drevin pred výstavbou. Boli vypracované znalecké posudky k vysporiadaniu pozemkov a zároveň boli oslovení vlastníci pozemkov. Pripravujú sa nájomné zmluvy a zmluvy na vecné bremená so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Získanie stavebného povolenia sa predpokladá v 3/2026.
			B. Vybudovanie cykloáľávky Zálesie - Malinovo	1400	200	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Začatie VO na zhotoviteľa sa predpokladá v 3/2026.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_14	Cykloáľávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železniciu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava)	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cykloáľávky ponad železniciu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje, predpokladané náklady 2 000 000 EUR</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO</p>								
			Výber zhotoviteľa	0	0	-	OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený		Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke (v gescii hl. mesta). V riešení sú 2 alternatívne trasy, uprednostní sa trasovanie s rýchlejším procesom vysporiadania, čo povedie k získaniu stavebného povolenia. Predpokladaný zisk stavebného povolenia na prípojnú cyklotrasu je 06/2026. Následne prebehne prevod práv na stavebníka BSK a výber zhotoviteľa. Zároveň sa predtahuje platnosť vydaného stavebného povolenia na objekt cykloáľávky.
			Realizácia stavby	2000	0	1.3	OSÚRaRP	12-28	Prieb. Plnený		Realizácia prebehne po výsúfazení zhotoviteľa stavby cykloáľávky a prípojných cyklotrás k lávke.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_15	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cykloaľávku ponad hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok</p> <p>Financovanie: Program Slovensko</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO</p>								
			Prípravné práce	90	41	1.3	OSÚRaRP	10-25	Prieb. Plnený	6-26	Bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatnosť 6/2025) a momentálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie. Prebieha spracovanie dokumentácie na vyhlásenie pozemkov z pôdneho fondu. Boli oslovení vlastníci pozemkov. Majetkovoprávne vysporiadanie je plánované do 3/2026. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 6/2026. Zároveň bol na Radu partnerstva predložený projektový zámer na schválenie. Samotná Rada partnerstva zasadá 30.09.2025.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený	6-26	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	2133	0	1.3	OSÚRaRP	09-26	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúfazení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_16	Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cykloaľávku ponad hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok.</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra</p> <p>Financovanie: Program Slovensko</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO</p>								
			Prípravné práce	118	40	1.3	OSÚRaRP	02-26	Prieb. Plnený	9-26	Zabezpečili sme revíziu projektu v zmysle požiadaviek v územnom konaní, vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 12/2025. Vyprojektovaná je dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS), pričom vysporiadanie pozemkov je plánované do 06/2026, zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 09/2026.
			Výber zhotoviteľa	-	-	-	OSÚRaRP	04-26	Prieb. Plnený	12-26	Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia.
			Realizácia stavby	1800	0	1.3	OSÚRaRP	12-27	Prieb. Plnený		Realizácia stavby začne bezprostredne po výsúfazení zhotoviteľa.
Priorita č.1 Udržateľná mobilita  Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie	OSÚRaRP_17	Podpora budovania cyklotrás	<p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cykloaľávky ponad trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja.</p> <p>Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027</p> <p>Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO</p>								
			A. Cykloaľávka trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté mestá a obce aktuálne pripravujú štúdiu trasovania cyklotrasy Senec - Pezinok, zo strany BSK nebolo riešenie duplicitné spracovanie tejto štúdie.
			B. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Prebieha získavanie podkladov na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
			C. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-26	Prieb. Plnený		Čaká sa návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
			D. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP	12-25	Prieb. Plnený		Zo strany obcí Plavecké Podhradie, Sološnica a Rohožník boli predložené projektové zámeny do Rady partnerstva na dva úseky. Konkrétne sa jedná o úseky Plavecké Podhradie - Sološnica a Sološnica - Rohožník. Obce paralelne pripravujú potrebné projektové dokumentácie.