

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.12.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_1	Kampus zdravia a športu v Petržalke	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej športovej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou , ktorá bude slúžiť na účely nielen športovej školy, ale aj športovcom z najrôznejších športových odvetví, iným školám s príbuznými odborními a širokej verejnosti. V spolupráci s kľúčovými partnermi bude vybudovaná infraštruktúra poskytovať domovské zázemie pre hokejovú akadémiu a rozvojové centrum volejbalu. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán pre rok 2025: - 666 000,- eur (vypracovanie PD DSP a inžiniering) - 732 000,- eur (stavebné práce primárna infraštruktúra - Filákovská ulica)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DSP a inžiniering)	837	780	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-25	Prieb. Plnený	04-26	Zhotoviteľ projektovej dokumentácie pripravuje dokumentáciu pre stavebné povolenie. Predpoklad získania stavebného povolenia je 2.Q. 2026. V rámci Švajčiarsko-slovenského programu spolupráce a výzvy pre VÚC v rámci Programu Zdravie sa bude vytvárať inovatívny obsahový koncept pre projekt Kampusu zdravia a športu so zameraním na predchádzanie chronicky neprenosných ochorení vo vzťahu k formálnemu odbornému vzdelávaniu, celoživotnému vzdelávaniu, synergiám s vedecko-výskumnými aktivitami a s dopadom na širokú verejnosť. Predpokladané schválenie ŽoNFP v rámci projektu je 4.Q.2025 s dobou realizácie do konca roka 2028. Vytvorený obsahový koncept bude následne implementovaný v rámci novovzniknutej infraštruktúry.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	8-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 3.Q.2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	74653	732	1.3	OIČaVO/ OŠMaŠ/ OSÚRaRP	12-29	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2029.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_2	Kampus bioenergetiky a krajinyotvorby v Bernolákove	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej odbornej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou, v oblasti bioenergetiky a krajinyotvorby . Bude slúžiť na systematické formálne vzdelávanie a odborná príprava ľudského kapitálu v oblasti energetiky a energetického manažmentu v spojení s manažmentom krajiny a s aspektom adaptácie na negatívne dôsledky zmeny klímy. Slúžiť bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšcom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe z teóriou, aj ako pobočka RCUE (Regionálne centrum udržateľnej energetiky). Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán na rok 2025: - 368 000,- eur (vypracovanie PD DRS - objekt školy, skleníky, učebňa bioenergetiky a učebňa Malinovo) - 1 500 000,- eur (stavebné práce + stavebný dozor - skleníky)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (DRS, autorský dozor, inžiniering)	368	368	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	6-25	Prieb. Plnený	1-26	V 1.Q.2025 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa dokumentácie pre realizáciu stavby. Momentálne sa pripravuje dokumentácia pre realizáciu stavby a predpoklad získania stavebného povolenia je 1.Q.2026. Zároveň prebieha príprava prispôbenia priestorov vo vzťahu ku integrácii SOŠ záhradníckej do súčasnej infraštruktúry SOŠ agrotechickej J.A. Gagarina v Bernolákove. Odborné učebne pre SOŠ Záhradnícká boli dokončené v 10/2025.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	3-26	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 2.Q.2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	8153	1050	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2028

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.12.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Prioritač. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov	OŠMaŠ_3	Vinársko - ovocinársky kampus v Modre	Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vybudovanie modernej strednej vinárskej a vinohradníckej školy s komplexným zázemím a infraštruktúrou. Bude slúžiť na inovatívne prístupy k vinohradníctvu, vinárstvu, ovocinárstvu, lesohospodárstvu a obhospodarovaniu pôdy v trefom poľnohospodársky najvýznamnejšom regióne Slovenskej republiky v kontexte zmeny klímy a s dôrazom na lokálnu ekonomiku, lokálne značky a produkty. Služíť bude študentom a pedagógom školy, mládežníckym nadšencom a výskumníkom, odborníkom pri prepájaní praxe z teóriou, aj zamestnancom ústavu vinárstva a vinohradníctva. Projekt bude realizovaný v zmysle konceptu SMART škôl. Investičný plán na rok 2025: - 300 000,- eur (vypracovanie PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)								
			Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie (PD DUR, DSP, DRS, autorský dozor, inžiniering)	320	300	1.3	OŠÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	11-25	Prieb. Plnený	6-26	V 1.Q. 2025 bola odovzdaná architektonická štúdia. PD pre budovu internátu je vypracovaná a momentálne prebieha príprava PD na kotolnu s ukončením do konca roka 2025. V 12/2025 bola odovzdaná PD na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie budovy školy a telocvične. Na vinársku pivnicu sa začali projekčné práce s predpokladaným termínom odovzdania v 1.Q.2026. Plánovaný termín predloženia ŽoNFP je 1Q. - 2Q. 2026.
			Výber zhotoviteľa	N/A	N/A	1.3	OŠÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-26	Prieb. Plnený	9-26	Predpokladaný termín začiatku procesu VO na zhotoviteľa prác je 1.Q.2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	9735	0	1.3	OŠÚRaRP/ OŠMaŠ/ OIČaVO/ PO/ SM	12-28	Prieb. Plnený		Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 4.Q.2028.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_4	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť obchodu a služieb, HA Mikovíniho 1, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Mikovíniho" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 2 verejných budov (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, vzduchotechniky) a obstaraním nového materiálu - technického vybavenia odborných učební. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OŠÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM. Investičný plán na rok 2025: - 8 000,- eur (autorský dozor a inžiniering) Realizácia projektu v ďalšom období bude závisieť od možností financovania (finančné zdroje kohézne politiky - Program Slovensko).								
			Prípravné práce - vypracovanie DRS, autorský dozor a inžiniering	200	8	1.3	OŠMaŠ/ OŠÚRaRP	6-25	Splnený	12-25	V 01/2025 bola odovzdaná dokumentácia pre realizáciu stavby. Momentálne prebieha inžinierska činnosť pre získanie stavebného povolenia s predpokladom do konca roka 2025. V rámci procesu získavania stavebného povolenia boli identifikované požiadavky, ktoré majú dopad na aktualizáciu PD aj na termín získania stavebného povolenia.
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OŠÚRaRP	9-25	Prieb. Plnený		Výber zhotoviteľa stavebných prác bude prebiehať po nadobudnutí právoplatného stavebného povolenia.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	2907	0	1.3/8	OŠMaŠ/ OŠÚRaRP	6-27	Prieb. Plnený		Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.12.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_5	Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť informačno-komunikačné technológie, SPŠE Hálava 16, Bratislava	Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hálava" je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácia 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, vodovodných potrubí) a obstaraním nového materiálne - technického vybavenia odborných učební . Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OiČaVO, OK, PO, SM.								
			Výber zhotoviteľa (realizácie stavby)	0	0	1.3	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	3-25	Prieb. Plnený	1-26	Schválenie žiadosti o NFP prebehlo v 07/2025. Termín vyhlásenia VO na stavebné práce bolo v 09/2025. Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 1/2026.
			Realizácia projektu - stavba + MTV	1896	0	1.3/8	OŠMaŠ/ OSÚRaRP	6-26	Prieb. Plnený	12-26	Predpokladaný začiatok stavebných prác je v 1.Q.2026.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_6	Rozvoj konceptu SMART školy	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK , pričom ide o budovanie a rozvoj školstva v rámci konceptu SMART školy a podporu jednotlivých funkcií konceptu. V rámci podpory prepájania jednotlivých stupňov a rozvoja funkcie partnerstva ide o budovanie integrovaných špecializovaných vzdelávacích centier (kampusov) . V prípravnej fáze príde k identifikácii vhodných lokalít a možných zameraní jednotlivých kampusov, analýze stavu existujúcich areálov, budov, podlažia, kapacitných možností a pod. a vypracovaniu projektovej dokumentácie. Okrem budovania kampusov je dôležitý aj rozvoj centier odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania v oblastiach s vysokým hospodárskym významom pre územie BSK . Ráta sa tiež s podporou digitalizácie škôl z hľadiska ich vybavenia, personálnej podpory a nastavenia procesov, a tiež s podporou zdravého stravovania v školských jedálňach. V rámci naplňania konceptu otvorených školských areálov sa okrem nastavenia systému prevádzky športovísk, ráta s revitalizáciou a modernizáciou športovísk v areáloch škôl a telocviční. Plánované investície v zmysle Investičného plánu na rok 2025: Gymnázium I. Horvátha: 35 000,- eur (PD na stavebné povolenie + s realizáciou stavby a inžiniering), 434 000,- eur (stavebné práce) 12/2025 SPŠ elektrotechnická Zochova: 247 500,- eur (stavebné práce) 12/2025 Spojená škola, SOŠ podnikania, Myslenická 1, Pezinok: 21 000,- eur (PD na stavebné povolenie + s realizáciou stavby a inžiniering), 266 000,- eur (stavebné práce) 12/2026								
			A. Revitalizácia a modernizácia školských areálov vrátane vonkajších športovísk a telocviční	1003	1003	1.3/3.3	OSÚRaRP/OŠMaŠ/OiČaVO	12-26	Prieb. Plnený		Gymnázium Ivana Horvátha - je spracovaná PD a prebiehajú povoľovacie procesy stavby a pripravuje sa VO na zhotoviteľa stavby SPŠ elektrotechnická Zochova - prebieha VO na zhotoviteľa stavby SOŠ Pezinok - prebieha spracovanie DRS a disponujeme povolením na stavbu
			B. Implementácia Národného projektu "Centra excelentnosti OVP" - Centra excelentnosti pre oblasť Pôdohospodárstvo - so zameraním na poľnohospodárstvo, akvakultúru, bioenergetiku, krajinotvorbu, vinohradníctvo a ovocinárstvo (SOŠ VO Modra, SŠ Ivanka pri Dunaji) - Centra excelentnosti pre oblasť informačno-komunikačných technológií (SPŠE Hálava 16)	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-25	Prieb. Plnený	12-26	SŠ Ivanka pri Dunaji, SPŠE Hálavová, SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre sa zapojili do 3. kola výzvy Podpory pilotných CEOVP. Všetky projekty sú vo fáze administratívnej kontroly žiadosti o NFP. Dokumentácia bola pripravovaná v spolupráci BSK a škôl.
			B. Prípravné práce - identifikácia možností vytvárania a podpory nových kampusov/COVP/Centra excelentnosti OVP - identifikácia alternatívnych riešení pre Zdravotnícky kampus	N/A	0	1.3	OSÚRaRP/ OŠMaŠ	12-25	Zrušený		Z dôvodu ukončenia projektu v pôvodnom zámere v lokalite Bory sa aktuálne vyhodnocujú alternatívne riešenia.

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor školstva, mládeže a športu

Priorita PHRSR BSK 2021-2027	č. projektu	Názov projektu	Kľúčové kroky implementácie	EUR v tis.	Rozpočet na r. 2025	Program	Zodpovední	Termín plnenia	Stav plnenia k 12.12.2025	Nový termín plnenia	Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie	OŠMaŠ_7	Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti školstva	Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je vytvoriť kvalitnú a efektívnu sieť stredných škôl a študijných odborov, aby absolventi našli uplatnenie na trhu práce.								
			A. Priebežná systematická racionalizácia a optimalizácia siete stredných škôl a študijných odborov, vrátane implementácie schválených záverov	N/A	N/A	-	OSÚRaRP/OŠMaŠ	priebežne	Prieb. Plnený		BSK priebežne optimalizuje sieť stredných škôl. Účelom tejto optimalizácie je zvýšenie kvalít a efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách. V súčasnej dobe prebiehajú pracovné skupiny v súvislosti so spojením škôl ŠUP na Tokajickej 24 a ŠUP na Sklenárovej 7, spojením škôl SOŠ Vranovská 2 a SOŠ technológií a remesiel Ivánska cesta 21 Bratislava.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu	OŠMaŠ_8	Rozvoj stredoškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji a podpora zlepšenia spoločenského postavenia učiteľa	Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je podpora zvyšovania kvalifikácie učiteľov (napr. jazykové kurzy, vzdelávacie kurzy a iné formy vzdelávania), ako aj podpora dostupného bývania pre zamestnancov škôl BSK.								
			A. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ (interkultúrne vzdelávanie, jazykové vzdelávanie, DPŠ, rozširujúce vzdelávanie, adaptačné vzdelávanie)	640	640	8	OŠMaŠ	12-25	Prieb. Plnený	12-26	BSK financuje náklady na jazykové vzdelávanie, poskytuje príplatok na adaptačné vzdelávanie učiteľov, prepláca dopĺňajúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			B. Podpora kapacít cenovo dostupného ubytovania pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK	N/A	0	8	OSÚRaRP/OIČaVO/OŠMaŠ	12-25	Zrušený		BSK poskytuje zvýhodnené ubytovanie v Školskom internáte na Saratovskej ulici. Vyčlenených je 21 bytových jednotiek ako ubytovňa pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl BSK. V rámci schváleného materiálu Aktualizácie AP na rok 2026 bola aktivita cenovo dostupného bývania presunutá do AP OSÚRaRP.
Priorita č.3 Moderné školstvo, vzdelávanie a šport a kvalitná veda, výskum a inovácie			C. Systém benefitov pre pedagógov škôl BSK - príplatky za mimovyučovaciu činnosť, príplatky za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch, príspevok na kúpu ročného celosieťového cestovného lístka, teambuildingové aktivity (jarný piknik a vianočná kapustnica)	480	480	8	OŠMaŠ	12-25	Prieb. Plnený	12-26	V rámci benefitov pre pedagógov škôl BSK sa poskytujú preplácania mimovyučovacej činnosti, poskytovanie príspevku na celosieťový ročný cestovný lístok na MHD, preplácanie príplatkov za vyučovanie v bilingválnych a inovatívnych odboroch a organizovanie teambuildingových aktivít pre učiteľov.