

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

| Priorita PHRSR BSK 2021-2027 | č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2025 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Sa v plnení k 12.12.2025 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025 |
|---|-------------|---|---|------------|---------------------|---------|------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|
| Priorita 8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu | OSURaRP_1 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK , pričom uvedené témy sa riešia dihodoba a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, netsikovej a súkromnej sféry. | | | | | | | | |
| | | | A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ → Zapájanie sa do procesu implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF → Presadzovanie ÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) → Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti → Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni týkajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 → Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“) | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Európska komisia dňa 16. júla 2025 zverejnila návrh nového viacročného finančného rámca (VFR/MFF) na roky 2028 – 2034 v celkovej hodnote 1,98 bilióna eur (1,26 % HND EÚ). Návrh zavádza národné regionálne partnerské plány (NRPPs) ako hlavný mechanizmus implementácie fondov EÚ, vrátane Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu (KF), Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a ďalších nástrojov. Zastúpenie BSK pri EÚ sa od roku 2023 aktívne zapája do diskusií o budúcnosti kohéznej politiky a o nastavení programového obdobia po roku 2027. V roku 2025 tieto aktivity pokračovali s cieľom ovplyvniť formovanie budúcej štruktúry politiky súdržnosti v súlade so strategickými prioritami kraja. BSK sa pravidelne zúčastňuje pracovných rokovaní s poslancami Európskeho parlamentu, zástupcami Európskej komisie, ako aj s ďalšími partnermi a regionálnymi zástupcami. Tieto aktivity sú úzko prepojené s prípravou návrhu nového viacročného finančného rámca EÚ po roku 2027. -September – október 2025: Príprava pozíčného dokumentu v rámci iniciatívy „EUregions4cohesion“ – reakcia na návrh MFF -September – október 2025: Príprava pozíčného dokumentu v rámci siete hlavných miest a regiónov (CCRN) „Reakcia na MFF“ Séria bilaterálnych stretnutí o budúcom rozpočte EÚ (v rámci ZPC delegácie BSK v Bruseli v dňoch 13.-15.10.2025). Účast: J. Drobá, B. Lukáčová, M. Krnčok, T. Teieky, T. Blánová Stretnutie s Jaumeom Duchom Guillotom, katalánskym ministrom pre EÚ a zahraničné záležitosti, Stretnutie s Sari Rautio, poslankyňou mesta Hämeenlinna a spravodajkyňou stanoviska Európskeho výboru regiónov k viacročnému finančnému rámcu. 5.11.2025: High-level diskusia politických zástupcov iniciatívy „EUregions4cohesion“ s poslancami Európskeho parlamentu. Účast: podpredsedníčka BSK Petra Hitičková. 17.11.2025: Konferencia „Viacročný finančný rámec: výzvy a príležitosti“ 18.11.2025: High level forum Poľského ministerstva pre regionálny rozvoj a Európskeho výboru regiónov (téma: MFF) 11.12.2025: Politický samit iniciatívy „Power Regions Europe“ (téma: MFF) |
| | | | B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni → Vytváranie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie, záujmov a priorít BSK v rámci európskych inštitúcií prostredníctvom Európskeho výboru regiónov → Posilovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI, DG CLIMA, DG REFORM, DG EMPL), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj – REGI, s poslancami EP), Radou EÚ a zástupiteľskými úradmi SR v Bruseli | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Predseda BSK aktívne vykonáva aj svoje členstvo v Európskom výbore regiónov (EVR). Dňa 26. januára 2025 začal oficiálne nové mandát členov a náhradníkov za Slovenskú republiku v EVR na obdobie 2025 – 2030. Za členov EVR boli za územie BSK vymenovaní predseda BSK Juraj Drobá a starostka obce Chorvátsky Grob a poslankňa BSK Vladimíra Vydrová. Dňa 19.2.2025 bol predseda BSK Juraj Drobá vymenovaný za predsedu slovenskej národnej delegácie v EVR, ako aj za riadneho člena Predsedníctva EVR. -18.-19.9.2025: Externé zasadnutie Predsedníctva EVR (Helsingor, Dánsko) -1.10.2025: Zasadnutie komisie CIVEX -7.10.2025: Zasadnutie komisie COTER. Na zasadnutí bol predseda BSK Juraj Drobá vymenovaný za spravodajcu stanoviska Európskeho výboru regiónov k téme „Connecting Europe Facility (CEF) 2028 – 2034“ - Hlavnému finančnému nástroju EÚ na rozvoj dopravy a energetickej infraštruktúry s rozpočtom 81 miliárd EUR. -13.-16.10.2025: Plenárne zasadnutie EVR + Európsky týždeň regiónov a miest -19.-20.11.2025: Stakeholders konzultácie k návrhu stanoviska „CEF 2028 – 2034“ a zasadnutie komisie CIVEX -26.-27.11.2025: Externé zasadnutie komisie CIVEX v Prahe -1.-2.12.2025: Zasadnutie komisie COTER. Výmena názorov k návrhu stanoviska „CEF 2028 – 2034“ v komisií COTER -10.-11.12.2025: Plenárne zasadnutie EVR |
| | | | C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce → Posilovanie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev → Kontinuálne prebývanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín → Strategické rozvíjanie a posilovanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem (EMA, CCRN, ARA, RAEUR, Power Regions of Europe, EUregions4cohesion) | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | BSK kontinuálne posiluje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci nového programového obdobia, kohéznej politiky po roku 2027. V rámci iniciatívy 144 regiónov „EUregions4cohesion“ sa BSK aktívne podieľa na zabezpečení užšieho zapojenia regiónov do prípravy a implementácie kohéznej politiky po roku 2027. -September – október 2025: Príprava pozíčného dokumentu – reakcia na návrh MFF -5.11.2025: High-level diskusia politických zástupcov iniciatívy „EUregions4cohesion“ s poslancami Európskeho parlamentu. Účast: podpredsedníčka BSK Petra Hitičková. BSK je tiež súčasťou iniciatívy „Power Regions Europe“, pod vedením Dolného Rakúska a Bavorska, ktorá združuje viac rozvinutých regiónov. -11.12.2025: Politický samit iniciatívy „Power Regions Europe“ (téma: MFF) BSK ďalej pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov. -14.-17.10. Fórum European Metropolitan Authorities a Svetový metropolitný samit (Barcelona, Španielsko) BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“(CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomických silných regiónov. -September – október 2025: Príprava pozíčného dokumentu „Reakcia na MFF“ -14.10.2025: Politická diskusia siete CCRN na tému „Bývanie pre spoločné dobro: Udržiateľné riadenie bývania v európskych mestách a regiónoch“. BSK je súčasťou Aliancie automobilových regiónov (ARA) – politickej siete regiónov, ktoré sa usilujú o úspešnú transformáciu európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu. Aliancia je iniciatívou EVR. -2.10.2025: Príspevok ARA k verejnej konzultácii o revízii nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové osobné a úžitkové vozidlá. V máji 2024 sa predseda BSK Juraj Drobá stal tiež členom medziregionálnej skupiny CoRAI (Budúcnosť automobilového priemyslu) -10.12.2025: Stretnutie CoRAI BSK sa zároveň stal súčasťou medziregionálnej skupiny EVR „WINE Intergroup“. Skupina združuje popredné vinárske regióny Európskej únie a zameriava sa na presadzovanie záujmov vinárskeho sektora -22.10.2025 Zasadnutie vinárskej medziregionálnej skupiny WINE Intergroup. Počas zasadnutia predseda BSK spolu s vedúcim oddelenia strategických projektov BSK Marekom Horváthom členom skupiny predstavil projekt vinársko-ovocinárskeho kampusu v Modre |
| | | | D. Regionálny kontaktný bod SK-AT → Rozvoj vytvorených cezhraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 → Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudenie k aktivite na cezhraničnej úrovni, generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zábery v slovensko-rakúskom prihraničí → Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalostí výsledkov cezhraničných aktivít → Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosuladovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergii s existujúcimi projektami, technická asistencia | 155 | 36 | - | OSÚRaRP | 12-28 | Prieb. Plnený | | V odpočtovanom období sa uskutočnila študijná cesta na tému „Podpora lokálnej ekonomiky v prihraničnom území“, ktorú organizoval Bratislavský samosprávny kraj. Zúčastnili sa jej lokálni producenti, zástupcovia stredných odborných škôl, Ministerstva pôdohospodárstva SR a akademickeho sektora. Program zahŕňal návštevu Fakulty pôdohospodárskych a potravinárskych vied Univerzity J. H. Štefánika v Mosonmagyaróvári a vinárske Kádiklús Boršezet v obci Dunaszentmiklós (HU), kde prebehla aj prezentácia projektu TAPE Food Industry (Interreg SK-HU 2014–2020). Cieľom aktivity bola výmena skúseností, prezentácia príkladov dobrej praxe a podpora lokálnej ekonomiky v cezhraničnom priestore. Koncom roka 2025 sa spúšťa Fond malých projektov v rámci programu Interreg SK-AT. BSK sa do jeho realizácie zapája ako tzv. regionálny partner, ktorého úlohy budú v rámci spravovania FMP, ako napr.: zverejňovanie termínov výziev, poskytovanie konzultácií s prírodnými žiadateľmi, spoločením organizovanie seminárov, hodnotenie žiadostí, kontroly na mieste a overovanie záverečných správ. Diskusia o vzniku Fondu malých projektov prebehla od roku 2023 medzi slovenskými a rakúskymi partnermi so spoločným cieľom vytvoriť nástroj na podporu menších, komunitne orientovaných cezhraničných projektov a posilniť spoluprácu v prihraničnom regióne. |

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

| Priorita PHRSR BSK 2021-2027 | č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2025 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 12.12.2025 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025 |
|---|-------------|---|--|------------|---------------------|---------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|--|
| Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov Priorita č.8 Efektívne financovanie a komplexný rozvoj regiónu | OSÚRaRP_2 | Implementácia projektu SMART Región BSK | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Projekt SMART REGION 2.0 spočíva v príprave BSK na efektívne využívanie moderných digitálnych nástrojov a dátového manažmentu s cieľom zlepšenia verejnej správy a posilnenia strategického rozhodovania na základe presných dát. Projekt bude slúžiť na vybudovanie systému, ktorý umožní digitalizáciu procesov, systematický zber a analýzu dát, podporu inovačného ekosystému a zavedenie konceptu digitálneho dvojčata kraja, čo umožní simuláciu a modelovanie vývoja v rôznych oblastiach. Samotný projekt pozostáva z troch prioritných aktivít: 1. Digitalizácia úradu BSK a implementácia dátovej politiky 2. Budovanie a rozvoj konceptu digitálneho dvojčata kraja 3. Vytvorenie digitálnej informačnej platformy Cieľom inovačného klastra je optimalizácia a inovácia vybraných sektorových politík za účelom dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja v zmysle SMART princípov. Opatrenia inovačného klastra sa budú zameriavať aj na aktivity zadané v SMART stratégii. V Bratislavskom kraji dlhodobo abscentuje existencia inštitúcie, ktorá by zastrešovala vzdelávanie, vedu a inovácie a vytvárala by platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom. Inovačný klastor zvýši inovačný potenciál kraja a jeho využitie v prospech všetkých aktérov a cieľových skupín v území – inštitúcií verejného sektora, súkromného a akademického sektora, verejno-výskumných inštitúcií, občianskeho sektora až po samotných obyvateľov kraja. | | | | | | | | |
| | | | A. SMART REGION BSK 2.0 - implementovať komplexné riešenie dátovej politiky a vnútornej digitalizácie a transformovať Úrad BSK na modernú a efektívne fungujúcu inštitúciu verejnej správy využívajúcu digitálne riešenia a kvalitný manažment dát | 524 | 196 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Dňa 23.06.2025 bol projektový zámer SMART REGION BSK 2.0 schválený v Rade partnerstva. V 11/2025 bola podaná ŽoNFP. |
| | | | B. Inovačný klastor - cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre spoločné aktivity a synergie podnikateľského sektora so vzdelávacími inštitúciami, výskumným a verejným sektorom | 750 | 250 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Od 10/2025 začali prebiehať projektové aktivity HUBsburg-TwinSmart v oblasti vzdelávania študentov medzi SOŠ a STU a tiež SAV. Dňa 5.11.2025 boli úspešne splnené všetky podmienky stanovené Monitorovacím výborom programu Interreg SK-AT k projektu v rámci splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Zarovne v 11/2025 prebehla aj zmena strategického partnera projektu v rámci SOŠ. Momentálne prebiehajú posledné administratívne kroky k podpisu Zmluvy o NFP a predpokladaný termín podpisu zmluvy o NFP sa očakáva v 12/2025 - 01/2026. |
| | | | | | | | | | | | |
| Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie Priorita č. 7 Moderná technická infraštruktúra a účinná bezpečnosť obyvateľov | OSÚRaRP_3 | Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptácijnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokryvanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov. | | | | | | | | |
| | | | A. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK - Predvážka automatizovaného systému pre zber a analýzu energetických dát a vytváranie odporúčaní | 158 | 51 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Zber údajov do systému energetického manažmentu prebieha priebežne na mesačnej báze. Systém bol implementovaný v roku 2024. Údaje sú používané pre potreby energetických analýz. |
| | | | B. Zvýšenie využívania energi z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov (Úrad BSK a DSS Rača). - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárnach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať využitie vyrobenej elektriny. | 338 | 164 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Projektové dokumentácie úspešne prešli povolenacím procesom a majú rozhodnutie Rady partnerstva. V 4.Q. 2025 boli predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok a verejné obstarávanie zhotoviteľa je plánované v 1. Q. 2026. Realizácia oboch fotovoltaických zdrojov bude ukončená do konca 2. Q. 2026. |
| | | | C. Vytváranie nízkoenergetickej, uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej zóny so zapojením viacerých vlastníkov budov. Zóna predstavuje vzájomné prepojenie jednotlivých objektov tvoriacich zónu do jedného energetického celku s optimalizáciou využitia zdrojov a potrieb. Predmetom projektu bude zároveň hĺbková obnova zapojených objektov s využitím smart prvkov energetického manažmentu a využitím zariadení OZE. Náklady na realizáciu projektu zón budú hradené z prostriedkov Operačného programu Program Slovensko alokácie cieľa 2 pre ITI. Pripravené zóny: - Zóna Pankúchova s partnerom Mestská časť Bratislava - Petržalka - Zóna Ružová dolina s partnerom Mestská časť Bratislava - Ružinov - vypracovanie projektového zameru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering - 12/2025 - vypracovanie projektového zameru, projektu stavby, autorský dohľad a inžiniering - 12/2025 | 13621 | 515 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Zóna Pankúchova - Vyhlásenie VO na projektanta bolo v 06/2025. Podpis zmluvy prebehol v 11/2025. Momentálne prebiehajú projektové práce s predpokladaným dodaním v 1. Q. 2026. Zóna Ružová dolina - bude zaradený ako rezervný projekt, podmienený výškou zostatkovej alokácie. |
| | | | D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty so schválenou žiadosťou a uzavretou zmluvou o poskytnutí NFP s následnou realizáciou: a) Gymnázium Ladislava Novomeského b) SPŠ Oriehova c) Gymnázium I. Horvátha - (objekty: SO01 a SO02) d) Spojená škola Tokajčička - (objekty: SO01 - SO05) e) Gymnázium Alberta Einsteina f) SOŠ polygrafická | 20195 | 17403 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | Na všetkých objektoch aktívne prebiehajú stavebné práce pre energetickú obnovu: a) Gymnázium Ladislava Novomeského - plánované dokončenie prác podľa harmonogramu je do konca roku 2025 b) SPŠ Oriehova - plánované dokončenie prác podľa harmonogramu je do konca roku 2025 c) Gymnázium I. Horvátha - (objekty: SO01 a SO02) - plánované dokončenie prác podľa harmonogramu je do konca roku 2025 d) Spojená škola Tokajčička - (objekty: SO01 - SO05) - plánované dokončenie prác podľa harmonogramu je do konca roku 2025 e) Gymnázium Alberta Einsteina - plánované dokončenie stavebných prác v 2. Q. 2026 f) SOŠ polygrafická - plánované dokončenie stavebných prác v 2. Q. 2026 |
| | | | E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov prostredníctvom ich modernizácie a rekonštrukcie. Financované zo zdrojov Programu Slovensko zo špecifických cieľov 2.1.2. a 2.2.2. - Objekty len s plánovaným predložením žiadosti o NFP: a) HA Mikovínho b) CSS Pezinok c) OA Račianska d) CSS prof. Matulaya - (objekty: SO01 Lipského 13, SO02 Lipského 19, SO Ľuda Zúbku) e) DSS Báhoň f) DSS Kampino | 21880 | 2948 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | HA Mikovínho - schválená ŽoNFP v 1/2025 , vysúťaženie zhotoviteľ v 09/2025, podpísanie zmluvy so zhotoviteľom v 11/2025, v priebehu decembra 2025 plánujeme odovzdanie staviska; OA Račianska - schválená ŽoNFP v 1/2025, vysúťaženie zhotoviteľ v 09/2025, podpísanie zmluvy so zhotoviteľom v 11/2025, v priebehu decembra 2025 plánujeme odovzdanie staviska; CSS prof. Matulaya - podaná ŽoNFP pre všetky objekty v 11/2025, plánované vyhlásenie VO je v 12/2025, DSS Kampino - podaná ŽoNFP v 11/2025, plánované vyhlásenie VO v 12/2025, CSS Pezinok - podaná ŽoNFP v 11/2025, plánované vyhlásenie VO v 12/2025, DSS Báhoň - bude zaradený ako rezervný projekt, podmienený výškou zostatkovej alokácie. Pripravený rozsiahly investičný projekt. |
| | | | | | | | | | | | |

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

| Priorita PHRSR BSK 2021-2027 | č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2025 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 12.12.2025 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025 |
|--|-------------|--|---|------------|---------------------|---------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--|
| Priorita Ľ.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSÚRaRP_4 | Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky v BSK | <p>Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja pričom vychádza z Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030. Cieľom je podpora lokálnej ekonomiky za účelom zabránenia odlivu obyvateľstva z vidieka do miest a podpory tradičného poľnohospodárstva a produktov. Prínosom lokálnych producentov je produkcia a spracovávanie svojich výrobkov a potravín na vymedzenom území, kedy v ideálnom prípade dokážu v rámci tohto územia aj realizovať ich odbyt. Zároveň prinášajú danému územiu ďalšiu pridanú hodnotu vo forme vytvárania miestnej zamestnanosti, podpory lokálnej ekonomiky, rozvoja miestnych komunít, zabezpečenia vyššej úrovne výživy, zachovania biodiverzity a tradičných výrobkov.</p> | | | | | | | | |
| | | | <p>– Rozvoj cestovného ruchu v mestách a obciach v jednotlivých mikroregiónoch Bratislavského kraja</p> <p>– Podpora lokálnych producentov v BSK</p> | 26 | 26 | 1.3 | OSÚRaRP/KOCR | 12-26 | Prieb. Plnený | | V priebehu roka 2025 OCRCSaLE podniká viacero výjazdov do mikroregiónov za lokálnymi producentmi, ktorých cieľom je získať informácie o fungovaní, sieťovať s inými producentmi a predstrieť im podporu od BSK alebo od KOCR BRT. V 3.Q.2025 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s producentmi na Podhorane ako napr. s včelármi, rybármi, chovateľmi koní, jaskyniarimi, poľovníkmi ale aj so samotnými starostami obcí. V 05-06/2025 sa uskutočnila séria podujatí Pikniku v parku, ktorý sa konal v Zámočkom parku v Pezinku, v Ekocentre v Čunove, v záhrade Modranského kaštieľa a v Zámočkom parku v Matčických s cieľom spájať lokálnych výrobcov. V novembri 2025 sa vyhlásila BROS výzva zameraná na podporu ochrany životného prostredia a rozvoju vidieka, kde sa z lokálnych producentov môžu zapojiť najmä včelári či pestovatelia a farmári, ktorí sa venujú pestovaniu ovocia a zeleniny. |
| Priorita Ľ.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSÚRaRP_5 | Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickéj infraštruktúry | <p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza z Koncepcie cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať konceptnú, infraštruktúrnú a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Cieľom projektu "Royal Traces" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT s cieľom rozvoja kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia kultúrnej cesty šľachtických rodov, ako nového produktu cestovného ruchu.</p> | | | | | | | | |
| | | | <p>A. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu</p> <p>- Cesta šľachtických rodov - projekt "Royal Traces"</p> <p>- Cesta Železnej opony</p> <p>- Cesta sv. Cyrila a Metoda</p> <p>- Rozvoj povodia rieky Morava</p> | 136 | 57 | 1.3 | OSÚRaRP/SDC/KOCR | 12-27 | Prieb. Plnený | | <p>Tematická cesta zameraná na rozvoj povodia rieky Morava je momentálne vo fáze prípravy, cez cezhraničný program Interreg Rakúsko-Slovensko 2021-2027, cez ktorý sa v septembri 2025 podal projekt šľachticos, ktorého zameraním je rozšíriť a dobudovať infraštruktúru pre vodný a cyklistický turizmus na rieke Morava. Výsledky hodnotenia projektu by mali byť v 1.Q.2026 pokiaľ nenastane zmena termínu zo strany Riadiaceho orgánu.</p> <p>Tematická cesta zameraná na rozvoj vojenského turizmu zahŕňa aj cestu Železnej opony je vo fáze prípravy. V súčasnosti boli oslovené 4 OZšk, ktoré sa venujú vojenskej tematike a majú vo svojej správe vojenské objekty - bunkre. Spoločne s KOCR BRT sa už začalo na propagáciu jednotlivých bunkrov, ich podujatí či produktov. Plánuje sa taktiež vytvoriť jednotné značenie bunkrov a osadenie informačných tabulí s QR kódmi. V lete 2025 začalo promo a predaj cez e-shop KOCR BRT komentovaných prehľadok Bunkra B S-4 Lány. Taktiež sme v rámci nastánia série videí Cyklospolu po BSK zahŕňali bunkre.</p> <p>Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda prevzal Slovenský dom Centropie. V rámci osláv cyrilometodských tradícií sa pripravuje podujatie Cyrilometodské dobové slávnosti v Devíne, ktoré sa uskutočnilo 21. júna 2025. V Dolných na 14. júna 2025 uskutočnilo podujatie „Cyrilometodský hold Dolianskym osobnostiam – Juraj Fándly“.</p> <p>Cesta šľachtických rodov - cezhraničný projekt Royal Traces bol schválený Monitorovacím výborom s podmienkami 13.02.2025. V priebehu 3. - 4.Q.2025 očakávame podpis Zmluvy o ERDF. V odpocetovanom období prebehlo kick-off podujatie projektu, ktoré sa uskutočnilo 15.10.2025 v Skalici. Na podujatí sa zúčastnili riadni i strategickí partneri projektu, pričom každý jeden odprezentoval svoje aktivity. BSK v rámci projektu vypracuje Akčný plán na rozvoj tematickej cesty šľachtických rodov prostredníctvom mapovacej štúdie ich pôsobnosti.</p> |
| Priorita Ľ.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSÚRaRP_6 | Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy | <p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickéj destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja a Veľkého Dunaja s prepojením na destináciu Moľonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj turistickéj destinácie formou destináčného manažmentu, posilnenie značky prostredníctvom podpory domácich/lokálnych produktov, vytvorenia balíčkov destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickéj destinácie Dunajských ostrovov. Dôležitými krokmi k jej naplneniu sú dobudovanie nevyhnutnej cykloturistickej infraštruktúry v podobe cyklolávky medzi Malinovom a Zálesím. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispieje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (Program Interreg SK-HU)</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj</p> <p>Projektoví partneri SK: OSÚRaRP, KOCR BSK, Ekocentrum Čunovo, TTSK, KOCR TTSK, EZUS RDV, Obec Jelka, Župa GMS, Štígetkôz Natúrpark, Mesto Mosonmagyaróvár, Party Csarda, Obec Dunakiliti, Obec Kisbodak, Štígetkôz Turizmusért Egyesület.</p> | | | | | | | | |
| | | | <p>Prípravné práce</p> <p>– predloženie projektového zámeru v rámci výzvy Programu Interreg SK-HU - 1/2025</p> | 1513 | 10 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Prieb. Plnený | | V januári 2025 bol podaný cezhraničný projekt IdanubeIslands spolufinancovaný z programu Interreg SKHU 2021-2027. Cieľom projektu je podporiť a ďalej rozširovať destináciu dunajských ostrovov a to nie len na Malom Dunaji, ale aj ďalej smerom na Veľký a Moľonský Dunaj. V projekte sa plánujú realizovať investície ako výstavba cyklotrás, cyklolávk, odpocetadiel, či komunitných zón. Aktivity zároveň prepájajú prírodné a kultúrne lokality a posilňujú cezhraničnú spoluprácu a identitu regiónu. Dňa 02.07.2025 bol projekt schválený podľa zasadnutia Monitorovacieho výboru. Momentálne prebieha komunikácia s Riadiacim orgánom, ktorá bola 6.11.2025, kde sa partneri projektu spolu s členmi Riadiaceho orgánu dohodli na ďalšom postupe ohľadom projektu a podpisu zmluvy o EFRR. |
| Priorita Ľ.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSÚRaRP_7 | Ekocentrum Čunovo (3. etapa Sýpka) | <p>Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade s Koncepciou cestovného ruchu v Bratislavskom kraji do roku 2030 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom samotného nového Ekocentra je koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety. Otvára bránu do CHKO Dunajské luhy, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zároveň poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj cezhraničný turizmus a ekoturizmus. Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa a revitalizácii záhrady zostáva posledná etapa projektu, ktorá je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy.</p> <p>Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje</p> <p>Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo</p> | | | | | | | | |
| | | | <p>Realizácia projektu bývalej Sýpky Čunovo (NKP)</p> <p>- vypracovanie projektovej dokumentácie - 12/2025</p> | 2394 | 50 | 1.3 | OičaVO/OSÚRaRP/PO | 12-27 | Prieb. Plnený | | Sýpka sa plánuje revitalizovať z externých zdrojov - pôvodný zámer bolo využiť Granty EHP a Nórska. V 12/2024 boli oslovení viacerí nórski potenciaálni partneri, avšak doposiaľ nereagovali na ponuku spolupráce. Uvažovalo sa aj nad využitím financií z výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorý je pod záštitou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Vyhlásenie a ukončenie výzvy bolo od 09.09.2025 do 19.10.2025. Problémom tejto výzvy bolo, že maximálna suma bola 500 000 eur, čo by nepokrylo náklady. Momentálne sa čaká na inú výzvu, resp. iné finančné mechanizmy - externé zdroje, z ktorých by sme vedeli čerpať financie. |

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

| Priorita PHRSR BSK 2021-2027 | č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2025 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 12.12.2025 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025 | |
|---|-------------|---|--|------------|---------------------|---------|------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---|--|
| Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSÚRaRP_8 | Revitalizácia parku v Stupave | Jednou z priorit BSK je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy udržateľného cestovného ruchu v živote spoločnosti s dôrazom na adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy a samozrejme o využívanie inovatívnych metód pri prezentácii miestnej histórie. Hlavným cieľom projektu "ParksFit4Future" je využitie potenciálu cezhraničného regiónu SK-AT na rozvoj kultúry a udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom komplexnej revitalizácie Kaštieľskeho parku v Stupave. Revitalizácia historického parku v meste Stupava zahŕňa sadovnícke zhodnotenie drevín, úprava komunikácií, vegetačné úpravy, doplnenie mobiliár, obmena osvetlenia, kamerový systém, doplnenie a rekonštrukcia niektorých architektonických prvkov. Všetky tieto prvky spolu vytvoria kompletný návrh parku, ktorý poskytne obyvateľom a návštevníkom funkčný a estetický priestor na trávenie voľného času. | | | | | | | | | |
| | | | Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OSÚRaRP | | | | | | | | | |
| Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSÚRaRP_8 | Revitalizácia parku v Stupave | Realizácia projektu – Revitalizácia parku (stavebné práce) | 2494 | 1437 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 12-26 | Prieib. Plnený | | Revitalizácia Kaštieľskeho parku v Stupave prebieha prostredníctvom projektu ParksFit4Future, realizovaného v rámci programu Interreg SK-AT. Projekt je implementovaný v období od 01. 04. 2024 do 31. 03. 2027. Okrem realizácie pilotných investičných aktivít sa v aktuálnom odpočtovom období uskutočnili dve partnerské stretnutia. Dňa 16. 10. 2025 zorganizoval Schlosspark Eisenstadt Cezhraničný deň otvorených parkov, počas ktorého prebehli odborné prednášky o starostlivosti o stromy, klíme a panelová diskusia, ako aj komentovaná prehliadka parku v Eisenstadte. Dňa 18. 11. 2025 sa uskutočnila návšteva rakúskych partnerov v Kaštieľskom parku v Stupave, počas ktorej boli prevedení po prebiehajúcich stavebných prácach. Čo sa týka stavebnej časti revitalizácie parku v Stupave, počas letno-jesenného obdobia boli realizované viaceré práce. Dokončilo sa uloženie kompletného systému inžinierskych sietí, vrátane kamerového systému a elektroinštalácie, a osadili sa pátky pre osvetlenie a kamerový systém. Na 90 % boli dokončené plechové obručnice komunikácií a na 80 % podkladové vrstvy pod komunikácie. Pokračovalo sa v realizácii povrchovej úpravy hlavnej komunikácie z žadčíchových kociek a v omietkovaní oploštena od Slovenskej ulice. Ukončená bola spevnená plocha Lapidária a tiež nosná časť vodozávlaku. Na prelome septembra a októbra prebehol vyčistenie jazera, čo predstavuje prácu navyše oproti pôvodnej projektovej dokumentácii. Práce budú koncom novembra 2025 dočasne prerušené, pričom revitalizácia bude v tom čase takmer dokončená. Po obnovení prác na jar 2026 sa uskutočnia záverečné výsadby, pričom cieľom je slávnostné otvorenie zrevitalizovaného parku na jar 2026. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSÚRaRP_9 | Revitalizácia parku v Malinove | Jednou z priorit Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je prostredníctvom kultúrneho výžitia pokračovať v obnove národných kultúrnych pamiatok a v ich využívaní, posilniť úlohy kultúrneho dedičstva v živote spoločnosti s dôrazom na zabránenie vo fyzickej degradácii a samozrejme o využívanie digitalizácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva a posilnenie vzťahu ku kultúrno-historickým hodnotám. Hlavným cieľom projektu "Green cities" je ochrana a zachovanie prírodného kapitálu v podobe rozvoja zelenej infraštruktúry v mestských oblastiach. Účelom je posilnenie potenciálu slovensko- maďarského cezhraničného územia prostredníctvom revitalizácie zelených zón v kontexte zmeny klímy. Cieľom BSK je komplexná revitalizácia parku v Malinove , vrátť parku svoj prírodno-krajinársky charakter a šíriť miestne dedičstvo šľachtického rodu Apponyi medzi rôzne cieľové skupiny. | | | | | | | | | |
| | | | Financovanie: externé zdroje/vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OSÚRaRP | | | | | | | | | |
| Priorita č.4 Udržiateľný turizmus a rozmanitá kultúra | OSÚRaRP_9 | Revitalizácia parku v Malinove | Realizácia projektu – Revitalizácia parku (stavebné práce, vegetačné úpravy, výrubu a športové prvky) | 3990 | 2504 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 12-27 | Prieib. Plnený | | Revitalizácia parku v Malinove prebieha v rámci projektu #greencities – Zelené mestá v Podunajskom regióne, ktorý sa realizuje v programe Interreg HU-SK 2021–2027. Projekt je implementovaný v období od 01.11.2024 do 30.04.2027. V odpodočtovom období prebieha aktivita partnera EZUS Arrabona, ktorý zorganizoval Sustainability Professional Forum. Na tomto podujatí boli predstavené plánované pilotné investície projektu #greencities a diskutovalo sa o udržateľných riešeniach v mestskom prostredí. Ďalšou významnou udalosťou bolo slávnostné odovzdanie prvej pilotnej investície projektu – zelenej strechy v Šamoríne, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2025. Mesto Šamorín tým úspešne ukončilo svoju investičnú aktivitu. Čo sa týka stavebných prác v parku v Malinove, v súčasnosti prebieha odstraňovanie pôvodných betónových konštrukcií a spevnených plôch, ktoré už nesplňajú požiadavky na kvalitný a bezpečný verejný priestor. Postupne sú demontované aj ďalšie pôvodné prvky, ako staré svetelné stĺpiky, lavičky a iné vybavenie parku. Tieto činnosti pripravujú územie na novú, modernú a zároveň citlivú infraštruktúru, ktorá bude rešpektovať historický charakter územia. V nasledujúcej etape sa plánuje realizácia výkopov pre nové inžinierske siete, vrátane rozvodov vody, elektroinštalácie a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre budúce fungovanie parku. Súčasťou tohto kroku bude aj demontáž existujúcich chodníkov, ktoré nahradia nové komunikácie architektonicky a funkčne prispôbené potrebám návštevníkov a klimatickým výzvam. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť | OSÚRaRP_10 | Sociálno – kultúrno - vzdelávaci HUB areál Patrónka | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením BSK. Cieľom projektu je vybudovanie moderného sociálno - kultúrno - vzdelávacieho centra BSK, poskytujúceho adresné služby svojim užívateľom na základe ich individuálnych potrieb v dihodobu udržateľnom areáli v partnerskej spolupráci. | | | | | | | | | |
| | | | Cieľové skupiny: 1. Klienti a pracovníci ZSS ROSA 2. Žiaci a pedagogickí pracovníci ŠUP J. Vydru 3. Študenti a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Cambridge International School 4. Členovia OZ Design factory 5. Žiaci a pedagogickí a nepedagogickí pracovníci Špeciálnej základnej a praktickej školy, ako aj Odborného učilišťa, Dúbravská cesta 1 6. Mladí kreatívci a výtvorníci 7. Obyvatelia, návštevníci a športovci BA IV, BA, BSK | | | | | | | | | |
| | | | Prípravné práce - vypracovanie projektovej dokumentácie DSP/DRS, autorský dozor a inžiniering (rehabilitačné centrum DSS Rosa) | 60 | 17 | - | OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP | 12-25 | Prieib. Plnený | 12-26 | Momentálne sa pracuje na inžinierskej činnosti k predloženej projektovej dokumentácii zo strany Cambridge International a OZ Design factory. Zo strany BSK sa pracuje na projektovej dokumentácii pre rehabilitačné centrum DSS Rosa. | |
| | | | Výber zhotoviteľa - realizácia stavby | N/A | N/A | - | OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP | 9-26 | Prieib. Plnený | 12-26 | Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej. | |
| Priorita č. 6 Podpora sociálnej inklúzie a dostupná sociálna starostlivosť | OSÚRaRP_10 | Sociálno – kultúrno - vzdelávaci HUB areál Patrónka | Realizácia projektu | 1080 | 0 | - | OIČaVO/OSV/PO/ OŠMaŠ/OSÚRaRP | 12-27 | Prieib. Plnený | 12-28 | Úloha bude priebežne plnená po ukončení predchádzajúcej. | |
| | | | | | | | | | | | | |

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

| Priorita PHRSR BSK 2021-2027 | č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2025 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 12.12.2025 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025 |
|--|-------------|--|--|------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--|
| Priorita č.1 Udržiateľná mobilita | OSÚRaRP_11 | Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu | Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Trilavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispieje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných oblastiach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Trilavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvat miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu je vytyčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií. | | | | | | | | |
| | | | Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava) | | | | | | | | |
| | | | Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 08/25 | 700 | 1 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií | 8-25 | Prieb. Plnený | 3-26 | Obec Chorvátsky Grob zahájila proces územného konania. Právoplatné územné rozhodnutie očakávame v 1.Q. 2026. |
| | | | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 6-26 | Prieb. Plnený | | Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie. |
| | | | Realizácia stavby | 16000 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 12-29 | Prieb. Plnený | | Z dôvodu vysokých investičných nákladov a nízkej alokácie z Programu Slovensko sa príprava tohto úseku pozastavuje vo fáze spracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie. |
| | | | Obchvat Modry | | | | | | | | |
| | | | Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 02/2025 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 02/2026 | 2900 | 1155 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/PO/správa komunikácií | 2-26 | Prieb. Plnený | 12-26 | Geometrický plán bol zapísaný do katastra. Oddelenie dopravy pripravuje podklady na uzatváranie nájomných/kúpnych zmlúv, resp. zmlúv o budúcej zmluve. VO na zhotoviteľa dokumentácie na realizáciu stavby bolo ukončené a čakáme na súhlas zhotoviteľa pred podpisom Zmluvy. Získanie právoplatného stavebného povolenia sa očakáva v 12/2026. |
| | | | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 8-26 | Prieb. Plnený | 3-27 | Verejný obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia. |
| | | | Realizácia stavby | 18156 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 12-28 | Prieb. Plnený | 2-29 | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. |
| | | | Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu | | | | | | | | |
| Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné, Prepojenie Pezinok - Modra, Obchvat Svätého Jura a Obchvat obce Dubová - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 12/2025 | 150 | 105 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 12-25 | Prieb. Plnený | 4-26 | V decembri 2025 bol doručený čístopis Správy o hodnotení (ďalej ako "SoH") na Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej ako "MŽP SR"). V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má MŽP SR 40 dní na zverejnenie SoH v centrálnom informačnom systéme. Verejný prerokovanie očakávame v 02/2026. Po zapracovaní prípadných pripomienok zo strany účastníkov konania, verejnosti, odborné spôsobilá osoba vypracuje Odborný posudok. Po vypracovaní odborného posudku zverejní MŽP SR na eviportál Záverečné stanovisko. | | | |
| Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSÚRaRP_12 | Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuša | Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuša. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklistická doprava v regióne, čím sa prispieje k naplneniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklistickej dopravy na celkových dopravných výkonoch. Ku koncu roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO | | | | | | | | |
| | | | Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave - Vrakuša | 1714 | 436 | 1.3 | OSÚRaRP | 09-26 | Prieb. Plnený | | Novostavba úseku cyklotrasy v Zálesí je dokončená a skolaudovaná. Prebieha príprava výstavby v úseku Most p. Bratislava - Zálesie - inžiniering na zmenu stavby pred dokončením, v riešení je výrubové povolenie. V 03/2025 bol podaný návrh na začatie územného konania v úseku Vrakuša - Most pri Bratislave. Po doložení dožadovaných stanovísk je predpoklad vydania rozhodnutia o umiestnení stavby v 12/2025. Zámer bol schválený Radou partnerstva 30.09.2025, následne bol zámer schválený aj riadiacim orgánom. |

Akčný plán PHRSR BSK 2021-2027 (s výhľadom do 2030) Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

| Priorita PHRSR BSK 2021-2027 | č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2025 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 12.12.2025 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 12.12.2025 |
|--|-------------|---|---|------------|---------------------|---------|------------|----------------|---------------------------|---------------------|---|
| Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSÚRaRP_13 | Cyklotráska Zálesie - Malinovo | Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrásku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo. Vybudovaním cyklotrásky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodťstva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispieje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje (cezhraničný projekt -IdanubeIslands cez program Interreg SKHU) Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO | | | | | | | | |
| | | | A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP) | 71 | 52 | 1.3 | OSÚRaRP | 7-25 | Priebeh plnenia | 3-26 | Bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Aktuálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie a pracuje sa na vyhlásení pody z pôdneho fondu pre výstavbu. Máme výrubové povolenie dreví pred výstavbou (výrub plánovaný 01/26). Boli vypracované znalecké posudky k vysporiadaniu pozemkov a zároveň výkupy boli schválené Zastupiteľstvom BSK. Pred podpisom sú nájomné zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Získanie stavebného povolenia sa predpokladá v 03/2026. |
| | | | B. Vybudovanie cyklotrásky Zálesie - Malinovo | 1400 | 200 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-26 | Priebeh plnenia | 12-27 | Začatie VO na zhotoviteľa a stavebný dozor sa predpokladá v 06/2026. Začiatok výstavby by mal začať v 3.Q 2026 s predpokladaným koncom realizácie 12/2027. |
| | | | | | | | | | | | |
| Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSÚRaRP_14 | Cyklotráska Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad Jezeznicu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava) | Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklotrásky ponad Jezeznicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje, predpokladané náklady 2 000 000 EUR Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO | | | | | | | | |
| | | | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 6-26 | Priebeh plnenia | | Prebieha majetkovoprávne vysporiadanie prípojných cyklotrás k lávke (v gescii H. mesta). V riešení sú 2 alternatívne trasy, uprednostní sa trasovanie s rýchlejším procesom vysporiadania, čo povedie k získaniu stavebného povolenia. Predpokladaný zisk stavebného povolenia na prípojnú cyklotrasu je 06/2026. Následne prebehne prevod práv na stavebníka BSK a výber zhotoviteľa. Zároveň sa predbežne platnosť vydaného stavebného povolenia na objekt cyklotrásky. Z dôvodu aktuálne nedostatočnej alokácie v rámci Programu Slovensko nebude projekt zaradený do Akčného plánu na rok 2026. |
| | | | Realizácia stavby | 2000 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-28 | Priebeh plnenia | | Realizácia prebehne po vysúšení zhotoviteľa stavby cyklotrásky a prípojnej cyklotrásky k lávke. |
| | | | | | | | | | | | |
| Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSÚRaRP_15 | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok | Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vínogradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklotodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezínok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO | | | | | | | | |
| | | | Prípravné práce | 90 | 41 | 1.3 | OSÚRaRP | 10-25 | Priebeh plnenia | 08-26 | Bolo vydané územné rozhodnutie (právoplatnosť 6/2025) a momentálne prebieha inžiniering pre stavebné konanie. Prebieha spracovanie dokumentácie na vyhlásenie pozemkov z pôdneho fondu. Robia sa znalecké posudky pre výkupy, pripravujú sa nájomné zmluvy na trvalý aj dočasný záber. Majetkovoprávne vysporiadanie je plánované do 3/2026. Zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 6/2026. Zámer bol schválený Radou partnerstva 30.09.2025, následne bol zámer schválený aj riadiacim orgánom. |
| | | | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OSÚRaRP | 12-25 | Priebeh plnenia | 11-26 | Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia. |
| | | | Realizácia stavby | 2133 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 09-26 | Priebeh plnenia | 3-28 | Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúšení zhotoviteľa. |
| Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSÚRaRP_16 | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra | Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vínogradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklotodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezínok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispieje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vínosady, Modra Financovanie: Program Slovensko Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO | | | | | | | | |
| | | | Prípravné práce | 118 | 40 | 1.3 | OSÚRaRP | 02-26 | Priebeh plnenia | 9-26 | Zabezpečili sme revíziu projektu v zmysle požiadaviek v územnom konaní, vydanie územného rozhodnutia sa predpokladá v 12/2025. Vyprojektovaná je dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPS). Vysporiadanie pozemkov je plánované do 06/2026, zisk stavebného povolenia sa predpokladá v priebehu 09/2026. |
| | | | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OSÚRaRP | 04-26 | Priebeh plnenia | 12-26 | Súťaž na zhotoviteľa prebehne po získaní stavebného povolenia. |
| | | | Realizácia stavby | 1800 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-27 | Priebeh plnenia | | Realizácia stavby začne bezprostredne po vysúšení zhotoviteľa. |
| Priorita č.1 Udržiateľná mobilita Priorita č.2 Kvalitné a udržateľné životné prostredie | OSÚRaRP_17 | Podpora budovania cyklotrás | Projekt je jednou z priorit Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklotodopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO | | | | | | | | |
| | | | A. Cyklotodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko) | N/A | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Zrušenie | | Vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté mestá a obce aktuálne pripravujú štúdiu trasovania cyklotrasy Senec - Pezinok, zo strany BSK nebolo riešené duplicitné spracovanie tejto štúdie. |
| | | | B. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13 | N/A | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Priebeh plnenia | 12-26 | Prebieha získavanie podkladov na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. |
| | | | C. Vínogradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR | N/A | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-26 | Zrušenie | | Momentálne sa pripravuje realizácia 1. etapy a príprava 2. etapy Vínogradníckej cyklotrasy, z toho dôvodu sa na budúci rok 2026 odkladá 3. etapa a nebude súčasťou Akčného plánu. |
| | | | D. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) - realizácia obce (zdroj financovania Program Slovensko) | N/A | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Priebeh plnenia | | Zo strany obcí Plavecké Podhradie, Sološnica a Rohožník boli predložené projektové zábery do Rady partnerstva na dva úseky. Konkrétne sa jedná o úseky Plavecké Podhradie - Sološnica a Sološnica - Rohožník. Obce paralelne pripravujú potrebné projektové dokumentácie. Nakoľko sa jedná o projekty spomínaných obcí, projekt nebude zaradený do Akčného plánu na rok 2026. BSK však naďalej bude poskytovať obciam maximálnu možnú podporu a súčinnosť pri realizovaní projektu. |